

6-5. 수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진

건축과 건축계 / 조시현 ☎ 610-4592

건설과 도시계획계 / 최원철 ☎ 610-4711

관내 경찰서 부재에 따른 치안서비스의 질적 하락 해소를 위한 수영경찰서 건립

신축하는 수영경찰서의 교통 수요 증가를 고려 원활한 진·출입을 위하여 수미로와 연결하는 진입로를 확장

사업개요

사업명	수영경찰서 신축공사	수영경찰서 진입도로 개설공사
사업기간	2016년 ~ 2025년	2020년 ~ 2022년
사업위치	수영동 352-8번지 일원	수영동 472-41번지 일원
사업규모	A=8,242.6㎡	L=45m, B=12m
총사업비	39,016백만원 [국비 39,016] *당초사업비: 33,180백만원(국비 33,180)	2,050백만원 [구비 2,050] *당초사업비: 2,000백만원(구비 2,000)
사업주체	부산경찰청	수영구

공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

사업내용	추진여부				추진 공정률(%) 2023.12.31.현재
	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	
계					63%
경찰서 신축			○		25%
진입도로 개설	○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

총사업비					투입예산					비고
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	
41,066	39,016	0	2,050	0	3,875	1,832	0	2,043	0	계
39,016	39,016				1,832	1,832				경찰서 신축
2,050			2,050		2,043			2,043		진입도로 개설

연도별 사업비 집행액						비고
계	2021	2022	2023	2024	2025	
3,875	778	3,097				계
1,832	703	1,129				경찰서 신축
2,043	75	1,968				진입도로 개설

세부추진내용

○ 수영경찰서 신축 공사

▷ 2022년

- '22. 9. : 공용건축물 신축 협의승인
- '22.10. : 실시설계 완료

▷ 2023년

- '23. 5. : 착공식 개최

○ 수영경찰서 진입도로 개설공사

▷ 2022년

- '22. 3. : 수용재결 결정(수용개시일 '22. 5. 9.)
- '22. 8. : 공사 착공
- '22.12. : 공사 준공

문제점 및 개선방안

- 해당없음

향후계획

- 수영경찰서 신축공사를 위한 관련 절차 협조
- 도로 개설 구간 지속적 유지·관리