

3-2. 광안리 해변 백사장 복원 연안정비사업 추진

건설과 도시계획계 / 송혜정 ☎ 610-4716

해수면 상승, 고파랑 증가 등 기후변화로 인하여 연안침식 지속·심화에 따른 재해로부터 안전한 연안 공간 마련

사업개요

- 사업기간 : 2022~2024년
- 사업위치 : 광안리해변
- 사업규모 : 양빈 V=50,000m³
- 총사업비 : 4,440백만원(국비 3,108, 시비 399, 구비 933)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

완료	추진 여부			추진 공정률(%)
	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.6.30..현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,440	3,108	400	932		4,261	2,983	373	905	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
4,261	131	1,376	2,754		

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수, 용역 착수보고회
- ▷ '22. 7. : 용역 중간보고회(1차)
- ▷ '22.11. : 용역 중간보고회(2차)

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 용역 일시 중지
 - ※ 양빈사 공급비용 및 채취채 허가에 대하여 해양수산부 협의
- ▷ '23. 7. : 해역이용협의 착수
- ▷ '23.10. : 해역이용협의 완료, 용역 일시정지 해제
- ▷ '23.11. : 용역 최종보고회, 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2024년

- ▷ '24. 3. : 공사계약 체결
- ▷ '24. 4. : 공사 착공
- ▷ '24. 6. : 공사일시정지
 - ※ 광안리 해수욕장 개장으로 인한 공사일시정지
- ▷ '24.10. : 공사일시정지 해제
- ▷ '24.11. : 공사준공

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 내·외부 요인으로 인한 공사 물량 및 기간 변동
 - 바지선으로 운반하는 관급자재 모래 공급이 해상 여건에 따라 지연
 - 해수욕장 개장 및 광안리 각종 행사 개최로 인해 공사 일시정지
 - 착공전 측량 시행 결과와 당초설계 대비 해변의 침식이 가중된 상태로 대비물량이 추가 소요

○ 개선방안

- ▷ 문제점 반영하여 공사 설계 변경 반영 후 공사 준공

□ 향후추진계획

- 지속적인 관리 감독으로 안전한 연안 공간 유지