

1-8. 어린이와 청소년을 위한 전용공간 조성 적극 추진

평생교육과 교육청소년계 / 이경진 ☎ 610-3934

청소년을 위한 쉼·놀이 공간 조성을 위해 청소년과 청소년문화의집 관계자 의견을 반영하여 공간 구성 방안을 설계하였으며 공사·용역 발주 등 각종 절차를 원활하게 추진하였음

사업개요

- 사업기간 : 2022~2023년
- 사업위치 : 수영구 광일로20번길 20-17
- 사업규모 : 토지 255㎡, 건물 201.06㎡, 2층 주택
- 사업내용 : 청소년이 자유롭게 이용 가능한 청소년 전용공간 조성
- 총사업비 : 1,385백만원(시비 1,200, 구비 185)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,385		1,200	185		1,385		1,200	185	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,350	791	559			

세부추진내용

- 2022년
 - ▷ '22. 2.~3. : 공유재산 변경 심의 및 전용공간 조성 사업비 편성
 - ▷ '22. 7. : 대상 부지 매입
 - ▷ '22. 8. : 기본·실시설계용역 발주
 - ▷ '22.10. : 구조보강 설계용역 발주
 - ▷ '22.11. : 구조보강 설계용역 완료
 - ▷ '22.12. : 기본·실시설계용역 완료

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 공사 계약심사 및 공용건축물 건축 협의 승인
- ▷ '23. 2. : 공사 및 감리용역 등 발주
- ▷ '23. 7. : 준공
- ▷ '23. 9. : 개관('23. 9.18.)

문제점 및 개선방안

- 해당없음

향후추진계획

- 청소년 전용공간 수다방 민간위탁 운영('24. 6. 1.자)에 따른 위탁 업체 및 시설 주기적 점검