

2-5. 망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진

건설과 하수계 / 고태영 ☎ 610-4942
 안전관리과 예방복구계 / 박현진 ☎ 610-4652

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 우리은행 일원 침수피해 해소를 주민 생명과 재산권 보호를 위하여 그 목적이 있음

사업개요

- 사업기간 : 2023~2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동 212-9번지 일원
- 사업규모 : 배수펌프장 V=4,000m³, 수중펌프 Q=320m³/min 등
- 사업내용 : 침수피해 저감을 위한 망미2 자연재해위험개선지구 정비사업 추진
- 총사업비 : 38,500백만원(국비 19,250, 시비 9,625, 구비 9,625)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
38,500	19,250	9,625	9,625	-	7,580	3,678	2,063	1,839	-

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
4,175	-	1,000	105	3,070	-

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 2. : 망미2지구 자연재해위험개선지구 지정 고시
- ▷ '22. 3. : 국고보조금('23. 재해위험지역 정비사업) 신청
- ▷ '22. 9. : 사업 확정(행안부) 및 보조금 예산안 통보(가내시)
- ▷ '22.11.~12. : 기술용역 발주 계획 심의
- ▷ '22.12. : 용역 계약심사 요청

○ 2023년

- ▷ '23. 1.~ 2. : 사업수행능력평가서 제출 공고 및 평가
- ▷ '23. 2.~ 3. : 가격입찰 및 적격심사
- ▷ '23. 3. : 설계용역 착수
- ▷ '23. 8. : 행정안전부 사전협의
- ▷ '23. 9. : 방지대책(안) 수립
- ▷ '23.11. : 관로조사 등

○ 2024년

- ▷ '24. 1.~ 3. : 공법선정 및 기본계획 보고서 작성
- ▷ '24. 4. : 행안부 기본설계 사전설계검토 사전협의(1차)
- ▷ '24. 5. : 행안부 기본설계 사전설계검토 사전협의(2차)
- ▷ '24. 8. : 행안부 기본설계 사전설계검토 심의
- ▷ '24.12. : 행안부 기본설계 사전설계검토 재심의(☞조건부 채택)

○ 2025년

- ▷ '25. 3. : 지하안전영향평가 용역 발주 및 비개착공법(세미셴드) 공법 선정

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 침수피해방지대책(안) 기본설계 심의를 위한 중앙부처와 협의가 상당기간 소요됨에 따라 공사 발주 지연

○ 개선방향

- ▷ 설계VE 및 실시설계 심의 등 조속한 행정절차 추진으로 용역 준공 및 공사 발주

□ 향후추진계획

- '26. 1. : 설계의 경제성(VE) 검토
- '26. 2. : 행안부 사전설계검토(실시설계) 심의
- '26. 3. : 공사기간 산정 적정성 심의
- '26. 4. : 공사원가 사전검토
- '26. 5. : 건설사업관리(설계) 및 설계 용역 준공
- '26. 7. : 착공
- '27.10. : 준공