

3-1. 광안리 해변 수질개선 끝판왕! 남천·광안 분류식 하수관로 신설

건설과 하수계 / 고태영 ☎ 610-4942

수영구민의 생활환경과 광안리해변 수질개선을 위하여 광안·남천동 일원의 합류식 하수관로를 분류식으로 정비

사업개요

- 사업기간 : 2016~2026년
- 사업위치 : 수영구 광안, 남천동 일원
- 사업규모 : 하수관로 신설(D80~300mm) L=22.9km, 배수설비 1,698가구
- 사업내용 : 하수관로 신설(확충)
- 총사업비 : 48,091백만원(국비 13,424, 시비 34,667)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.12.31.현재
		○		95%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
48,091	13,424	34,667			31,733	5,627	26,106		

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
22,911	1,938	4,234	9,785	6,954	

세부 추진내용

- 2022년
 - ▷ '22. 8. : 1차 공사 착수(오수관로 L=1.0km)
- 2023년
 - ▷ '23. 2. : 2차 공사 착수(오수관로 L=3.8km, 133가구)
 - ▷ '23. 8. : 1차 공사 완료(오수관로 L=1.0km)

○ 2024년

▷ '24. 1. : 3차 공사 착수(오수관로 L=9.8km, 368가구)

▷ '24. 2. : 2차 공사 완료(오수관로 L=3.8km, 135가구)

○ 2025년

▷ '25. 1. : 4차 공사 착수(오수관로 L=3.8km, 135가구)

▷ '25. 2. : 3차 공사 준공(오수관로 L=9.8km, 368가구)

향후 추진계획

○ '26. 8. : 사업 준공