

3-3. 수영강 휴먼브릿지 조성사업 조속 추진

건설과 토목계 / 김나울 ☎ 610-4692

테마도심 갈맷길 사업(맛기행길, 역사문화 이야기길)과 연계하여 걷기 좋은 친환경 보행도시 수영을 완성

사업개요

- 사업기간 : 2020~2025년
- 사업위치 : 수영강 일원(수영강 현대아파트~영화의 전당 일원)
- 사업규모 : 보행전용교(L=214m, B=7~18m) 및 탐방로 구축
- 총사업비 : 27,622백만원(시비 23,022 특교세 4,600)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진 여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.12.31.현재
		○		95%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
27,622		23,022		4,600	27,622		23,022		4,600

연도별 사업비 집행액					
계	~2022	2023	2024	2025	2026
26,135	4,535	7,000	7,600	7,000	

세부추진내용

- 2020년
 - ▷ '20. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022년
 - ▷ '22.10. : 업무이관

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 공사 착공 및 일시정지
- ▷ '23. 3. : 건설사업관리용역 착수
- ▷ '23. 5. : 조경이식공사 착수('23.6.완료) 및 공사 일시정지 해제
- ▷ '23. 7. : 종점부(나루공원) 현장사무실 및 제작장 설치
- ▷ '23. 8.~12. : 교각부 지반보강공사, 교대(종점부) 물량장 설치 완료

○ 2024년

- ▷ '24. 1.~ 5. : 교대(시점부) 및 교각(현장타설말뚝) 작업 완료
- ▷ '24. 6.~ : 강관거더 (공장) 제작 및 씨네아일랜드 구조물 등 작업
- ▷ '24.12. : 낙동강유역환경청 하천점용허가 변경완료('24.12.16.)

○ 2025년

- ▷ '25. 4. : 씨네아일랜드 작업 및 교각 코핑 콘크리트 타설 등
- ▷ '25. 6. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- ▷ '25. 7.~ 8. : 하부구조(교대, 교각 등) 설치 및 관리이관 협의 회의
- ▷ '25. 9.~11. : 상부거더 설치 및 관리이관 협의 회의
- ▷ '25.12. : 부대시설(엘리베이터, 전기시설 등) 설치

문제점 및 개선방안

- 해당없음

향후추진계획

- '26. 2. : 공사 준공 및 시설물 관리이관