

### 4-3. 민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진

교통행정과 교통행정계 / 조혜나 ☎ 610-4552

- 광안리해변 및 민락수변공원 일대 주차공간 부족으로 인한 관광객 불편 호소
- 기존 공영주차장 증설을 통한 주차여건 개선 및 관광객 유치 도모

#### 사업개요

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 2026. 5.
- 사업위치 : 민락동 113-46, 50(민락수변로17번길 60)
- 사업규모 : 대지 6,393㎡, 연면적 8,544.475㎡, 주차전용건물 신축 (철골조 2층 3단)
- 사업내용 : 민락매립지 공영주차장 입체화 조성(128면→318면)
- 총사업비 : 13,200백만원(국비 200, 시비 4,000, 구비 7,600, 기타 1,400)

#### 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.12.31. 현재
		○		95%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
13,200	200	4,000	7,600	1,400	13,200	200	4,000	7,600	1,400

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
7,127	22	399	784	5,922	-

#### 세부추진내용

- 2019~2020년
  - ▷ 수상관광호텔 착공신고에 따른 주차장 조성 관련 협의 진행
- 2021년
  - ▷ 2월 : 공약사항 이행 부진에 따른 사업추진 방법 재검토(민자유치→자체추진)
  - ▷ 2월 : 균특회계 신청(미교부)
  - ▷ 3~4월 : 2021년 제3차 신규사업 사전심사 조건부 승인
  - ▷ 7월 : 민락매립지 공영주차장 입체화 조성 계획 수립, 균특회계 신청
    - ※ 8월 : 수상관광호텔 준공기한 연장신청건 불가 회신(문화관광과)
  - ▷ 10월 : 지방재정투자사업 심사 조건부 승인
  - ▷ 12월 : 2022년 본예산 설계비 확보

○ 2022년

- ▷ 2월 : 민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업 기본계획 수립
- ▷ 5~8월 : 건축기획설계용역 추진
- ▷ 7월 : 주민설명회 개최
- ▷ 11월 : 市 공공건축 심의위원회 심의
- ▷ 12월 : 市 용역계약심사

○ 2023년

- ▷ 1월 : 기본 및 실시설계 용역 발주요청(교통행정과), 계약의뢰(건축과)
- ▷ 4월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- ▷ 9월 : 주민설명회 개최
- ▷ 12월 : 지방재정투자사업 재심사 요청

○ 2024년

- ▷ 2월 : 지방재정투자사업 재심사(조건부 의결), 설계경제성 검토
- ▷ 5월 : 지구단위계획 결정(변경)
- ▷ 11월 : 공사 착공(장기계속 1차)

○ 2025년

- ▷ 1~6월 : 공사 진행(장기계속 1차)
- ▷ 7월~ : 공사 진행(장기계속 2차)

□ 문제점 및 대책

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 인근 아파트 주민의 주차장 건립 후 차량 소음 피해, 빛공해 우려에 따른 대책 마련 및 조경 식재 요구

○ 개선방향

- ▷ 빛공해 및 바닥 소음 최소화를 위한 구조 및 공법 기적용 설명
- ▷ 주민 설득 및 이해를 통한 지속적인 사업 추진

□ 향후계획

- 2026. 5. : 공사 준공(장기계속 2차) 및 운영 개시