

4-8. 아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립

자원순환과 환경정화계 / 천세빈 ☎ 610-4442

「광안리해변 테마거리 재정비사업」과 연계 추진중으로 사업 추진 방향에 따라 실시설계 등 진행 예정

사업개요

- 사업기간 : 2022~2028년
- 사업위치 : 광안리해변 공중화장실(광안해변로 138)
- 사업규모 : 부지면적 150m², 건축물 연면적 100m²
- 사업내용 : 광안리해변 주변 경관과 조화를 이루는 공중화장실 건립
- 협조부서 : 관광스포츠과, 건축과
- 총 사업비 : 2,100백만원(구비 2,100) ※ 실시설계 후 최종 사업비 확정 예정

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.12.31.현재
		○		35%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,100			2,100		2,000			2,000	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
100	-				100

세부추진내용

- 2022년

- ▷ 「아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립」 사전 연구용역 건의
 - 건축전문가를 통한 사업의 다각적 검토 사전 연구용역 건의 (2022. 9.16. 구청장결재)
- ▷ 사전 연구용역을 위한 2023년도 본예산 전액 삭감(2천만원)
 - 사업의 범위와 목적에 대해 구의원들 반대 의사 표명

○ 2023년

▷ 2023. 6~12월 : 광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립용역 사업에 포함하여 연계 추진(→도시관리과)

▷ 「광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립 용역」 완료

○ 2024년

▷ 「광안리해변 테마거리 재정비사업」 관련 관계부서 자문회의 실시

○ 2025년

▷ 2025. 5월 : 「광안리해변 테마거리 재정비사업」 관련 관계부서 회의 실시

※ 2025. 7월 「광안리해변 테마거리 특화 디자인(안) 주민설명회」 개최

▷ 2025. 8월 : 「광안리해변 테마거리」 특화 디자인(안) 실무 회의

▷ 2025.10월 : 「광안리해변 테마거리 재정비사업」 사업비 확보(지정기탁, 30억원)

※ 스마트해변 공중화장실 건립 20억원, 만남의광장 스탠드 조성 10억원

▷ 2025.11월 : 「광안리해변 테마거리 재정비사업」 관련 관계부서 실무 회의

▷ 2025.12월 : 「광안리해변 테마거리」 특화 디자인 최종 보고회 실시

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

▷ 광안리해변 테마거리 재정비 구역 내 위치한 공중화장실로 추후 사후관리와 안전관리 등 다각도로 검토가 필요하며, 약 20억의 소요 예산을 예상하여, 공중화장실로서의 제기능과 더불어 이용 편의성을 극대화 할 수 있는 방안 검토 필요

○ 개선방향

▷ 「광안리해변 테마거리 특화사업 디자인(안)」에 유관기관·부서의 다양한 의견을 청취하여, 세부 사항 검토 예정

□ 향후 추진계획

○ 2026. 2월: 광안리해변 공중화장실 재건립 실시설계 용역 발주