

6-2. 망미국민체육센터 건립

행정지원과 생활체육계 / 박채령 ☎ 610-4792

건립 부지 매입을 완료하고, 관련법령에 따른 사전절차 이행 및 설계공모, 기본·실시설계 용역 실시, 기존 건축물 해체 공사 등 차질없이 사업을 추진하고 있음

사업개요

- 사업기간 : 2022~2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동 774-276
- 사업규모 : 대지 2,374㎡, 연면적 6,758㎡, 지하3층/지상3층
- 사업내용 : 생활밀착형(일반형) 국민체육센터 건립
- 협조부서 : 건축과, 안전관리과
- 총사업비 : 43,136백만원(국비 3,000, 시비 3,000, 구비 37,136)
- 시설계획(안)

층별	면적(㎡)	주요용도
계	6,758(2,044평)	
지하3층	390 (118평)	기계실, 전기실
지하2층	1,726 (522평)	주차장
지하1층	1,491 (451평)	수영장, 탈의실, 샤워실
1층	1,301 (393평)	헬스장, 다목적실, 사무실
2층	825 (250평)	다목적강당, 직원휴게실
3층	1,025 (310평)	다목적실내체육관

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

완료	추진여부			추진 공정률(%)
	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.12.31현재
		○		50%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
43,136	3,000	3,000	37,136		7,636	1,700		5,936	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
5,056	3,936	-	1,001	119	

□ 세부추진내용

○ 2022년

▷ '22.12. : 건립부지 매입 완료

○ 2023년

▷ '23. 1. : (가칭)망미국민체육센터 건립 기본계획 수립

▷ '23. 2. : 구 자체 지방재정영향평가 심의

▷ '23. 3. : 부산시 신규투자사업 사전심사 완료

▷ '23. 4. : 부산시 지방재정영향평가 심의 완료

▷ '23. 7. : 체육센터 건립 부지 도시관리계획(시설:체육시설) 결정(신설)
공공건축 사업계획 사전검토 완료

▷ '23. 9. : 문체부 2024년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정

○ 2024년

▷ '24. 3. : 행안부 2024년 제1차 정기 지방재정투자심사 조건부 승인

▷ '24. 6. : 설계공모지침서(안) 작성 완료

▷ '24. 7. : 공공건축 심의 완료(시 디자인도시정책담당관)

▷ '24. 9. : 설계공모 추진

▷ '24.12. : 설계공모 당선작 선정, 기본 및 실시설계 용역 계약

○ 2025년

▷ '25. 1. : 기본 및 실시설계 용역 실시

▷ '25. 8. : BF, 녹색 건축물, 제로에너지 건축 예비인증 접수

▷ '25.12. : 기존 건축물 해체공사

□ 향후추진계획

○ '26. 7. : 공사 착공

○ '28. 6. : 공사 준공