

6-3. 망미평생학습문화센터 건립

평생교육과 평생학습계 / 김현희 ☎ 610-3922

평생학습·문화시설이 상대적으로 부족한 망미·수영권역에 망미 평생학습문화센터 건립을 위한 부지 및 예산 확보는 완료하였으나, 대상부지의 재개발정비구역 편입에 따라 세부추진을 위한 재개발 정비조합(설립 전)과의 협의가 필요한 단계임

사업개요

- 사업기간 : 2022~2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동
- 사업규모 : 대지 859.8㎡, 연면적 1,891㎡ *예정(변경가능)
- 사업내용 : 망미평생학습문화센터 건립
- 총사업비 : 8,700백만원(구비 8,700)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

| 추진여부 | | | | 추진 공정률(%) |
|------|-----------|------|------|---------------|
| 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | 2025.12.31.현재 |
| | | ○ | | 15% |

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

| 계획예산(총사업비) | | | | | 투입(확보)예산 | | | | |
|------------|----|----|-------|----|----------|----|----|-------|----|
| 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
| 8,700 | | | 8,700 | | 9,188 | | | 9,188 | |

| 연도별 사업비 집행액 | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | | | | | |

세부추진내용

- 2022년
 - ▷ '22. 6. : 기본계획 수립
 - ▷ '22. 8.~12. : 부지선정 협의, 중기공유재산관리계획 반영

○ 2023년

▷ '23. 3. : 부지선정 협의

- 망미7재개발정비계획 및 구역 지정(안) 내에 건립 부지 반영 및 협의 (망미동 441-29번지 외 다수 필지, 1,000m²)

▷ 사업비 확보 : 일반회계 전입금 60억원 평생학습관건립기금으로 예치

○ 2024~2025년

▷ 망미7재개발정비사업 추진상황 지속 파악

('24. 6.24. 조합설립추진위원회 승인)

문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

▷ 당초 건립 예정 부지(망미동 590-3, 4번지)의 망미7재개발정비구역 편입

- 「도시 및 주거환경정비법」 제19조에 따라 정비구역에서의 건축행위 제한으로 구 자체계획에 따른 사업 추진 불가

- 사업 추진 시 재개발 조합과의 협의 등 필요

○ 개선방안

▷ 재개발조합 설립 시 망미7재개발정비구역 내 건립 방향 등 협의

향후추진계획

- 재개발조합 설립 후 조합 및 유관부서(기관)와 건립방향 등 세부사항 협의 추진