

## 6-6. 노후 동 행정복지센터 재건립

행정지원과 자치행정계 / 오애경 ☎ 610-4112

40년 이상 경과한 노후 동사를 주민들의 의견을 반영하여 다양한 행정수요에 대처할 수 있도록 건립하고자 연차별 추진계획에 따라 적합하게 수행

### 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사업위치 : 남천1동·수영동 행정복지센터
- 사업내용 : 노후 동 행정복지센터 재건립
- 총사업비 : 11,145백만원(구비 10,445, 특별교부세 700)

### 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
11,145			10,445	700	948			248	700

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
139				139	

### 세부추진내용

- 2022년
  - ▷ '22. 1. : 수영동사 재건립 기본계획 수립
  - ▷ '22.12. : 수영동사 건축기획용역비 편성(2023년 본예산)

○ 2023년

- ▷ 「수영동 행정복지센터 재건립 건축기획설계 용역」  
- 용역시행 : '23. 5. 9.(화) ~ '24. 6.24.(월)
- ▷ 공공건축사업계획 사전검토 완료(부산시공공건축지원센터) : '23. 9.
- ▷ 2030년 부산도시관리계획 재정비 건의 : 수영동 신축 부지 고도제한 완화

○ 2024년

- ▷ '24. 5. : 공공건축심의위원회 심의 완료(원안가결)
- ▷ '24. 6. : 건축기획설계 용역 준공
- ▷ '24.12. : 설계 공모

○ 2025년

- ▷ '25. 3. : 설계 공모 선정
- ▷ '25. 4. : 기본 및 실시설계 용역 착공
- ▷ '25. 7. : 주민설명회 개최
- ▷ '25. 9. : 임시동사 확보 및 설계용역 일시중지(각종 심의 등 행정절차 이행)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 남천동 일원 동사 신축 적정 부지 확보 어려움

○ 개선방향

- ▷ 지역주민 및 인근 부동산 연계 등 발굴 경로 다변화로 적정 부지 확보 노력 강화

□ 향후추진계획

○ 2026년

- ▷ 수영동 행정복지센터 임시동사 이전 추진
- ▷ 수영동 행정복지센터 기본 및 실시설계용역 준공
- ▷ 수영동 행정복지센터 재건립사업 부산시 투자심사 재심사 접수
- ▷ 수영동 행정복지센터 기존 건물 철거공사 및 시굴조사
- ▷ 수영동 행정복지센터 재건립 공사 착공
- ▷ 남천1동 신축 동사 부지 확보 및 부지매입비 예산 편성