

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 수영구에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.


(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
수영구 공공도서관 재건축 사업	19,433	8,740	5,398	5,295	-	2022	2017	100
호암골 노외 공영주차장 건립	2,239	702	504	1,033	-	2022	2018	100
수영경찰서 진입도로 확장공사	2,043	-	75	1,968	-	2022	2020	100
광안3동 복합동사 건립	3,743	28	804	569	2,342	2023	2020	51
수영구 복지 하나로센터 건립	18,071	-	2,775	39	15,257	2029	2020	15
카운트다운 부산	420	140	80	100	100	매년추진	2020	해당없음
호암초등학교 다목적강당 건립 지원	2,365	-	-	2,365	-	2022	2020	100
수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립	3,722	-	159	130	3,433	2023	2020	8
민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업	8,000	-	-	22	7,978	2025	2021	10
망미중학교 다목적강당 건립 지원	5,005	-	-	-	5,005	2023	2021	30
라이프스타일 축제	122	-	-	122	-	2022	2021	100
도시라이프스타일 살롱	94	-	-	94	-	2022	2021	100
c-side 프로젝트	136	-	-	136	-	2022	2021	100
광안리4지구 연안정비 사업	4,440	-	-	149	4,291	2025	2021	13
제2국민체육센터 건립부지 매입	6,353	-	-	6,353	-	2022	2022	100
수영동 행정복지센터 재건립	3,540	-	-	-	3,540	2025	2022	5
광안리 M 드론라이트쇼	4,367	-	445	1,072	2,850	매년추진	2022	해당없음
광안리 어방축제	2,728	818	60	775	1,075	매년추진	2022	해당없음
청년과 함께하는 커뮤니티 복합공간 [광·안뜰] 조성사업	2,122	-	-	22	2,100	2024	2022	0
노니는 유(遊)	100	-	-	-	100	2023	2022	0
한국지역도서전 유치 및 개최	50	-	-	-	50	2023	2022	0
광안리 발코니 음악회 운영	120	-	-	-	120	매년추진	2022	해당없음


· 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2022년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(붙임7)

10-2. 지방채 발행사업

 우리 수영구는 해당사항이 없습니다.

10-3. 민간투자사업

 우리 수영구는 해당사항이 없습니다.

〔붙임7〕 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	수영구 공공도서관 재건축사업	담당자	평생교육과 박채령(3610-3982)																																																																										
<div>□ 사업목적 및 필요성</div> <div>○ 이용자들의 정보 욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 도서관 시설 확충 필요에 따라, 기존 도서관을 재건립하여 주민의 수준 높은 지식문화 인프라를 구축하고 문화적 다양성이 공존하는 지역사회의 거점 도서관으로 만들고자 함</div>																																																																													
<div>□ 사업개요</div> <div>○ 기 간 : 2017년 3월 ~ 2022년 12월</div> <div>○ 위 치 : 부산광역시 수영구 남천서로 33 외 2필지</div> <div>○ 규 모 : 대지면적 6,604㎡, 연면적 4,100㎡ 이상, 지하1층/지상4층</div>																																																																													
<div>□ 투자심사 결과 : 조건부 추진</div> <div>○ 건립 후 유지관리 비용 최소화를 위해 제로 에너지 건축물 추진</div> <div>○ 열람과 학습이 가능하도록 자료실내 열람공간 등 시설 활용도를 높일 수 있도록 구성</div>																																																																													
<div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div> <div>○ 총사업비 : 19,433백만원</div> <div>(단위 : 백만원)</div>																																																																													
<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="6">집행액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>계</td><td>19,433</td><td>4,803</td><td>89</td><td>663</td><td>3,185</td><td>5,398</td><td>5,295</td></tr><tr><td>국 비</td><td>5,388</td><td>0</td><td>64</td><td>662</td><td>2,212</td><td>2,173</td><td>277</td></tr><tr><td>시 비</td><td>4,005</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>347</td><td>838</td><td>2,817</td></tr><tr><td>구 비</td><td>10,040</td><td>4,803</td><td>23</td><td>0</td><td>626</td><td>2,387</td><td>2,201</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								구 분	계	집행액						기투자	2018	2019	2020	2021	2022	계	19,433	4,803	89	663	3,185	5,398	5,295	국 비	5,388	0	64	662	2,212	2,173	277	시 비	4,005	0	2	1	347	838	2,817	구 비	10,040	4,803	23	0	626	2,387	2,201	지 방 채	0							민간자본	0							기 타	0						
구 분	계	집행액																																																																											
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022																																																																						
계	19,433	4,803	89	663	3,185	5,398	5,295																																																																						
국 비	5,388	0	64	662	2,212	2,173	277																																																																						
시 비	4,005	0	2	1	347	838	2,817																																																																						
구 비	10,040	4,803	23	0	626	2,387	2,201																																																																						
지 방 채	0																																																																												
민간자본	0																																																																												
기 타	0																																																																												

□ 추진상황(추진단계 및 공정율 100%)

- 2016. 12. : 수영구도서관 재건립 기본계획 수립
- 2017. 3. : 중앙 투자심사 조건부 승인, 공유재산관리계획 승인
- 2018. 6. : 설계공모
- 2018. 11. : 설계용역 착수
- 2019. 12. : 설계용역 완료
- 2020. 1. : 착공
- 2022. 12. : 준공

□ 사업변경 내역

- 수영구 도서관 재건립 기본계획 변경에 의거 총사업비 증액(2017.4.28.)
 - ▷ 중앙 투자심사 결과 제로에너지 건축물 추진에 의한 사업비 증액
(당초) 15,928백만원 ⇒ (변경) 19,712백만원
- 설계용역 완료에 따른 연면적 변경(2019.12.6.)
 - (당초) 연면적 4,100㎡ ⇒ (변경) 연면적 4,290㎡

사업명	호암골 노외공영주차장 건립	담당자	교통행정과 김명옥(2610-4552)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 주차환경이 열악한 고지대 주거 밀집지역의 불법 주차를 해소하고 안전하고 쾌적한 마을을 조성하기 위하여 호암골 공영주차장을 건립

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년
- 위 치 : 부산광역시 수영구 광안4동 1146번지 외 5필지
- 규 모 : 대지면적 1,046.87㎡, 철골조 2개동 1층2단/2층3단, 53면

☐ 투자심사 결과 : 적정

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,239백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,239	0	0	62	640	504	1,033
국 비	1,064	0	0	62	629	373	0
시 비	426	0	0	0	0	0	426
구 비	749	0	0	0	11	131	607
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

※ 당초 총사업비 5,800백만원이었으나 사업규모 축소 등으로 실제 사업비 감소

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 100%)

- '18. 11. : 공영주차장 건립계획 확정
- '18. 12. : 2019년 주차환경개선지원(균특) 사업 확정
- '19. 10. ~ '20. 11. : 실시설계용역
- '20. 12. ~ '22. 8. : 공사 착공 및 준공
- '22. 8. : 운영개시(민간위탁)

☐ 향후계획

○ 공영주차장 운영 철저

☐ 사업변경 내역

구 분	변경 전	변경 후
사업기간	2018~2020년	2018~2022년
위 치	광안4동 1146번지 외 7필지	광안4동 1146번지 외 5필지
대지면적	1,800㎡	1,046.87㎡
연 면 적	3,825㎡	982.35㎡
주 차 면	130면	53면
구 조	철골조 3층4단	철골조 2개동(1층2단/2층3단)

사업명	수영경찰서 진입도로 확장공사	담당자	건설과 최원철(2610-4711)
-----	-----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적
 ○ 신축하는 수영경찰서의 교통 수요 증가를 고려 원활한 진·출입을 위하여 수미로와 연결하는 진입로 확장

☐ 사업개요
 ○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년
 ○ 위 치 : 부산광역시 수영구 수영동 352-8번지 일원
 ○ 규 모 : 도로개설 L=45m, B=12m

☐ 투자심사 결과 : 적정

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ○ 총사업비 : 2,043백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,043	0	0	0	0	75	1,968
국 비	0						
시 비	0						
구 비	2,043	0	0	0	0	75	1968
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진내역(추진단계 및 공정율 100%)
 ○ '20.06. : 도시관리계획(공공청사,도로)결정 및 지형도면고시
 ○ '21.03. ~ 06. : 실시설계용역
 ○ '21.06. : 실시계획 고시
 ○ '21.12. : 공사 착공(일시정지일 '21.12.27.)
 ○ '22.03. : 수용재결 결정(수용개시일 '22.05.09.)
 ○ '22.08. : 공사 일시정지 해제
 ○ '22.12. : 공사 준공

사업명	광안3동 복합동사 건립	담당자	행정지원과 남지윤(2610-4112)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노후된 광안3동사(1981년 건립)는 대지면적과 건축면적이 협소하여 증·개축을 통한 공간활용이 어려움으로 대체부지에 신축 필요
- 공공건축물의 다변화 기능을 반영하기 위해 복합동사 건립하여 지역주민 숙원사업 해결 및 미래 행정수요 대처

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9월 ~ 2023. 6월
- 위 치 : 부산광역시 수영구 광안동 1069-11
- 규 모 : 대지 403.4㎡, 연면적 998.22㎡, 지하1층 지상4층

☐ 투자심사 결과 : 적정

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,743백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	3,743	0	0	28	804	569	2,342
국 비	0						
시 비	0						
구 비	3,743	0	0	28	804	569	2,342
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 51%)

- 2019. 9월 : 광안3동 복합동사 건립 기본계획 수립
- 2019. 11월 : 공유재산 심의 및 공유재산 관리계획 의회 의결
(회계이관, 건물취득), 중기재정계획 반영
- 2020. 4월 : 부산시 투자심사(적정), 공공건축 사업계획 사전 검토
- 2020. 5월 : 공공건축심의(수영구 건축위원회)
- 2020. 9~11월 : 건축설계공모(일반 설계공모) 진행

- 2021. 1~9월 : 기본·설계·설계용역 실시 및 준공
- 2021. 10~12월 : 공사 입찰 및 계약 체결
- 2022. 1월~2023. 6월 : 공사 실시 및 준공(예정)

☐ **향후계획**

- 2023. 7월 : 동사 이전

사업명	수영구 복지 하나로 센터 건립	담당자	재무과 윤기영(☎610-4152)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 구청사 과밀화로 인한 공간 부족 일부 해소 및 증가하는 복지수요 대비
- 복지업무 원스톱서비스 제공 및 지역 불균형 해소를 위한 드림스타트센터 추가 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2029년(8년)
- 위 치 : 수영구 광안동 735-4번지
- 규 모 : 대지 915.5㎡, 연면적 4,104.04㎡(부지매입 27.75억원, 2021년 6월)

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진 ▷ 실시설계 완료 시 재심사 추진 준비 중

- 부지 매입 후 추진
- 지방자치단체 공유재산 관리기준 준수 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,071백만원 (※ 투자심사 당시 총사업비 : 11,603백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	18,071	0	0	0	2,775	39	15,257
국 비	0						
시 비	0						
구 비	18,071	0	0	0	2,775	39	15,257
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 15%)

- 2020.04. 구청사별관 복지하나로센터(가칭) 건립 기본계획 수립(기획감사실)
- 2020.04. 광안동 735-4번지 부지 매입 협조 요청 市
- 2020.10. 지방재정투자사업 심사(市)
- 2020.12. 2021년 공유재산관리계획 승인(區)
- 2021.06. 부지 매입
- 2021.11. 복지하나로센터(가칭) 건립계획 수립 財 財무과

- 2022.03. 건축기획용역 발주
- 2022.04. 부산시'15분 생활권'조성 정책공모 신청 ⇨ 공모탈락('22.06)
- 2022.06. 건축기획용역 일시중지 : 총 사업비 및 건립공간 재검토 필요
- 2022.07. 건립 관련 TF팀 회의 및 총 사업비 조정 검토보고
- 2022.09. 건축기획용역 완료
- 2022.09. 2030부산도시관리계획 재정비 용역반영 요청(2종⇒3종)

□ 향후계획

- 2025. 건립계획 수립 ※ 2030부산도시관리계획 재정비 용역 결과('24.하반기) 사업규모 확정
- 2025. 공공건축 사업계획 사전검토(市 공공건축지원센터)
- 2025. 공유재산심의회
- 2025. 공유재산관리계획 변경 의회승인(區)
- 2025. 공공건축심의(市 공공건축심의위원회), 월1회
- 2025. 실시설계공모(3개월)
- 2026. 기본·실시설계 용역(12개월)
- 2027. 지방재정투자 재심사(市, 3개월) ⇨ 실시설계완료 후 재심사
- 2027. ~ 2029 상반기. 공사발주·준공

사업명	카운트다운 부산	담당자	문화관광과 백승진(2610-4062)
-----	----------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 새해를 맞이하여 시민들에게 한 해의 위로와 추억을 제공
- 광안대교를 연계한 부산 대표 새해맞이 행사로 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 12.31.~ 2024.1.1. (매년반복)
- 위 치 : 광안리해변 일원
- 규 모
 - ▷ 식전행사 : 시민참여 프로그램(포토월, 레크리에이션 등)
 - ▷ 본 행 사 : 새해맞이 신년 음악회
 - ▷ 카운트다운 퍼포먼스 : 광안대교 미디어파사드 및 드론라이트 쇼 등
 - ▷ 참여인원 : 약 2만5천여명

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 2021~2025 중기지방재정계획에 반영하는 조건

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 420백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023
계	420	0	40	100	80	100	100
국 비	0						
시 비	0						
구 비	420	0	40	100	80	100	100
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 : 해당없음)

- 매년 반복사업

☐ 향후계획

- 2023. 10월 중 기본계획 수립(드론라이트쇼 연계)
- 안전관리계획 수립 및 유관기관 협의

☐ 사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	호암초등학교 다목적강당 건립 지원사업	담당자	평생교육과 권정선(3610-3935)
-----	----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적

- 다양한 교육과정 운영 및 학교행사를 진행, 학생들의 체력 증진과 인성 발달에 기여
- 개방형 다목적강당 건립으로 지역주민들의 생활체육 활성화와 건강증진에 기여, 문화센터로서의 역할 수행

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1월 ~ 2022. 7월
- 위 치 : 부산광역시 수영구 호암로 57(광안동, 호암초등학교)
- 규 모 : 기존 2층 → 1개층 증축, 연면적 777㎡

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 2021~2025년 중기지방재정 계획에 반영하는 조건

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,365 백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,365	0	0	0	0	0	2,365
국 비	2,129	0	0	0	0	0	2,129
시 비	118	0	0	0	0	0	118
구 비	118	0	0	0	0	0	118
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진내역(추진단계 및 공정율 100%)

- 2021. 4월 : 설계용역 착수
- 2021. 8월 : 설계용역 완료
- 2021. 12월 : 공사 착공
- 2022. 7월 : 공사 준공

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립	담당자	행정지원과 김현리(2610-4795)
-----	----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 수영구 스포츠문화타운이 2019년 7월부터 개관하여 운영 중이나, 기존 지하주차장이 협소하여 대기차량이 발생하고 불법 주·정차로 인한 교통 장애가 유발되어, 부설주차장 추가 건립을 통해 이용자 및 인근 거주 주민의 불편과 안전사고 발생 우려를 해소하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 9월 ~ 2023년 9월
- 위 치 : 부산광역시 수영구 수영로521번길 77 (광안동 1333)
- 규 모 : 건축면적 921.75㎡, 연면적 2,741.52㎡ (3층4단 철골조, 100면)

☐ 투자심사 결과 : 적정

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,722백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	3,722	0	0	0	159	130	3,433
국 비	0						
시 비	0						
구 비	3,722	0	0	0	159	130	3,433
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정률 8%)

- 2019. 11. 2020 ~ 2024년 수영구 중기지방재정계획 반영
- 2020. 9. 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 기본계획 수립
- 2020. 10. 2020년 제5차 수영구 공유재산심의회 원안 가결
- 2020. 11. 2020년 수시 재정투자사업 심사 원안 승인
- 2020. 12. 2021년도 정기분 부산광역시 수영구 공유재산 관리계획안 원안 가결
- 2021. 4. 부산시 공공건축 사업계획 사전검토 결과 통보
- 2021. 5. 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 사업계획 변경(건축과)

- 2021. 7. 공공건축심의(區 건축위원회)
- 2021. 7. 계약심사(부산시) 이행 ▷ 심사금액 145,684천원
- 2021. 8. 건축 설계 공모 진행
- 2021. 10. 설계공모 당선작 선정
- 2021. 11. 기본·실시 설계용역 계약 및 착수
- 2022. 2. 지반조사 및 기초보강 용역으로 인한 설계 일시 정지
- 2022. 4. 실시설계 중간보고회, 용역 기간 연장
- 2022. 8. 실시설계 최종보고회
- 2022. 11. 실시설계용역 완료
- 2022. 12. 스포츠문화타운 부설주차장 건립공사 계약체결

□ 향후계획

- 2023. 2. 공사 착공
- 2023. 9. 공사 준공

사업명	민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업	담당자	교통행정과 김명옥(2610-4552)
-----	----------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 광안리 일대 지구단위계획 변경 이후 해안가 소규모 주거시설 급증에 따른 관광지 일원 주차 및 교통난 악화
- 국내 대표 관광지인 민락수변공원 및 민락회타운 단체관광객을 위한 대규모 버스전용 주차장 및 인근 환경정비를 위한 주차공간 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년~2025년
- 위 치 : 부산광역시 수영구 민락동 113-46, 113-50번지
- 규 모 : 부지 6,393㎡, 철골조 2층 3단 (주차면수300여면)

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

< 조건부 내용 >

- 국비(균특회계) 확보 후 추진
- 인근 공영주차장 가동률, 회전을 및 인근지역 불법 주차율 등 주차실태를 파악하여 적정 주차 면수 고려
- 공사 기간 내 교통대책, 안전관리대책 방안 마련 필요
- 인근 주거지 민원(조망권, 소음, 교통난 등) 우려, 사업추진 전 주민설명회 및 공청회를 통한 의견 수렴 필요
- 중기지방재정계획 반영

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	8,000	0	0	0	0	22	7,978
국 비	200	0	0	0	0	22	178
시 비	5,400	0	0	0	0	0	5,400
구 비	2,400	0	0	0	0	0	2,400
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 10%)

- '21. 7. : 추진계획 수립
- '21. 10. : 지방재정 투자 심사
- '21. 10. : 중기지방재정계획 반영, 공유재산관리계획 변경
- '22. 2. : 기본계획 수립
- '22. 5. ~ 8. : 건축기획설계용역 추진
- '22. 7. : 주민설명회 개최
- '22. 11. : 市 공공건축 심의위원회 심의
- '22. 12. : 市 용역계약심사 완료

☐ 향후계획

- '23. 1. ~ 8. : 기본 및 실시설계용역
- '23. 10. ~ '25. 6. : 공사

☐ 사업변경 내역

- 실시설계용역 결과에 따른 총사업비 변경사항 발생 시 재심사

사업명	망미중학교 다목적강당 건립지원	담당자	평생교육과 권정선(2610-3935)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 다양한 교육과정 운영 및 학교행사를 진행, 학생들의 체력 증진과 인성 발달에 기여
- 개방형 다목적강당 건립으로 지역주민들의 생활체육 활성화와 건강증진에 기여, 문화센터로서의 역할 수행

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 5월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 부산광역시 수영구 망미배산로 102
- 규 모 : 연면적 1,040m²
 - 지상 1층 : 주차장(피로티)
 - 지상 2층 : 다목적강당

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 2022~2026년 중기지방재정 계획에 반영하는 조건

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,005 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	5,005	0	0	0	0	0	5,005
국 비	4,503	0	0	0	0	0	4,503
시 비	251	0	0	0	0	0	251
구 비	251	0	0	0	0	0	251
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 30%)

- 2022. 5월 : 설계공모 시행
- 2022. 8월 : 설계용역 착수

☐ 향후계획

- 2023. 1월 : 설계용역 완료
- 2023. 3월 : 공사 발주
- 2023. 5월 : 공사 착공

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	라이프스타일 축제	담당자	문화관광과 이우철(2610-4512)
-----	-----------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존에 진행되어오던 지역 축제를 다양한 시민참여를 기반으로 만들어 가는 축제로 개선
- 지역의 다양한 문화공간, 단체, 골목 등의 자원을 바탕으로 새로운 욕구를 수용할 수 있는 소규모 축제의 발굴/개발/지원

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 수영구 전역
- 규 모
 - 축제 추진 단체 공모 추진
 - 축제 개선·발굴 위원회 구성 및 운영
 - 축제 개선·발굴을 위한 컨설팅(2회) 개최
 - 시민참여형 축제 1회, 골목 축제 3회 개최

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 중기지방재정 계획에 반영하는 조건

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 122백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022
계	122	0	0	0	0	0	122
국 비	0						
시 비	0						
구 비	122	0	0	0	0	0	122
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

□ 추진내역(추진단계 및 공정을 100%)

○ 수영 혼밥러들의 음식축제 개최

- 추진배경

- 지역주민이 직접 축제를 제안하고 전문가의 컨설팅을 통해 축제를 구체화하여 지역주민의 의견 수렴과정을 거쳐 직접 축제를 개최
- 주민 주도 축제 구성 및 개최를 통해 창조적 시민으로 성장 촉진
- 수영구 내 전체 세대 중 1인 가구의 비중이 43.2%로 부산의 평균 30.7%보다 높은 수준으로 1인 가구, 특히 청년 세대에 대한 문제를 축제를 통해 풀어보고자 시도

- 운영방식 : 시민기획단 구성 및 시민추진단 선정

- 축제 개요

- 일 시 : 2022. 11. 26.(토) 15:00~22:00
- 장 소 : 구락생활문화센터
- 참 여 : 1인가구 청장년층 등 178명
- 주요내용 : 수영자취러 소셜다이닝, 수영와인살롱 등 운영

○ 수영대소동 '땅따먹기' 축제 개최

- 추진배경

- 폰이나 컴퓨터 등 미디어 게임 문화에 젖어있는 아이들에게 부모와 어릴 적 골목에서 놀던 놀이를 함께 즐기며 배려심과 이해심을 배울수 있는 기회 제공

- 운영방식 : 시민기획단 구성 및 시민추진단 구성

- 축제개요

- 일 시 : 2022. 10. 29.(토)
- 장 소 : 수영사적공원 놀이마당
- 참 여 : 미취학 또는 초등학생을 포함한 가족 등 200여명
- 주요내용 : 박터트리기, 무궁화꽃이피었습니다 등 옛골목놀이

○ 수영 체크인 라이프스타일축제 개최

- 축제개요

- 축제기간 : 2022. 11. 18. ~ 11. 20. (3일간)
- 장 소 : 수영구 전역
- 참여인원 : 지역주민 등 982명
- 주요내용 : 수영체크인 프로그램(아웃도어 체크인, 다이닝 체크인, 플레 이스 체크인, 아티스트 체크인, 북체인), 체크인 공연, 체크아웃 파티

사업명	도시라이프 스타일 살롱	담당자	문화관광과 이우철(2610-4512)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역 주민들의 다양한 취향과 욕구를 발굴하고 지원
- 자발적인 커뮤니티 활동을 통해 문화정책 및 사업에 적극적으로 참여하는 시민 그룹 형성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 수영구 전역
- 규 모
 - 3인 이상의 주민운영 모임 모집 및 선정 : 30개 모임
 - 모임별 활동 추진 및 아카이빙 진행
 - 워크숍 1회, 종합보고회 1회 개최 및 활동기록 플랫폼 구축

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 중기지방재정 계획에 반영하는 조건

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 94백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022
계	94	0	0	0	0	0	94
국 비	0						
시 비	0						
구 비	94	0	0	0	0	0	94
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진내역(추진단계 및 공정율 100%)

- 2022년 라이프스타일 살롱 참여 동아리 모집 : 30팀
 - 신청규모 : 127개 동아리(모임) 1,280명 신청
- 라이프스타일 주관단체 선정 : 컨벤션숲(선정방식 : 협상에 의한 계약)
- 선정동아리별 라이프스타일 활동 진행 : 동아리별 8회, 총240회 활동진행
- 오리엔테이션, 중간공유회, 성과공유회 개최

사업명	C-side 프로젝트	담당자	문화관광과 이우철(2610-4512)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시 속에서 공동체를 만들어가기 위한 노력, 사회적 문제를 해결하기 위한 다양한 실험을 통해 공공이 다 해결하지 못하는 문제를 발굴하고 해결해나가는 과정과 경험 축적
- 계층, 생태, 세대, 다양성 등 복합적 사회문제 대응을 위한 지역 차원의 노력을 담보하고 주체 발굴

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 수영구 전역
- 규 모
 - 프로젝트 사업설계를 위한 워크숍 1회, 사업추진을 컨설팅 3회 개최
 - 프로젝트 참여팀 30팀 공개모집 및 팀별 사업 추진
 - 성과보고대회 개최 1회

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 중기지방재정 계획에 반영하는 조건

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 136백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022
계	136	0	0	0	0	0	136
국 비	0						
시 비	0						
구 비	136	0	0	0	0	0	136
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

□ 추진내역(추진단계 및 공정율 100%)

- 참여 단체 공개 모집 : 2022. 3월
- 참여단체 선정 : 2022. 3. 31. 총8개 단체 선정
 - 선정방식 : 팀별 PT 발표 및 심사표에 의한 심사
- 선정단체 컨설팅 추진 : 2022. 3. ~ 10월
- 사업별 주요 활동

연 번	단 체 명 (대표자)	신청예산 (천원)	사 업 명	주요내용
1	아이컨택 (대표 : 박용희)	13,500	수영구 1인가구 이야기 모음.ZIP	- 수영구 1인가구 이야기모임.ZIP - 1인 가구 사진전 공모 : 수영포착 세상에 1인 가구 - 1인 가구 라디오 인터뷰 - 1인 가구 비대면 겸상 : 혼밥러들의 수다 - 1인 가구 전시 및 성과발표 : 네트워킹 파티
2	모이다협동조합 (대표 : 모상미)	14,945	반려해변 프로젝트 늘 함께 할 광안리	- 반려해변을 위한 비치코밍 5회 - 우리 함께 보드킹 어때 캠페인 1회 - 해양쓰레기를 활용한 예술체험
3	라움 프라다바코 (대표 : 박호경)	15,000	무장애 특공대	- 무장애특공대 조직 : 수영구에서 활동하거나 거주하는 장애인 및 일반예술인 중심으로 조직 - 장애인과 함께 지역 문화공간 탐방 활동 - 무장애 문화예술 프로그램 기획 및 운영 - 문화다양성 수영구를 향한 의제설정 및 공론 활성화
4	이상컴퍼니 (대표 : 이한영)	14,945	수영씨와 함께하는 환경프로젝트 : 수영아 그린해	- 환경을 말하다 : 환경 토크콘서트 - 환경을 만들다 : 홈가드닝 클래스 - 환경을 보 다 : 환경영화 상영회 - 환경을 나누다 : SNS 환경 다짐/ 실천 캠페인
6	솔트컴바인 (대표 : 최순도)	15,000	다같이 줍자 동네 한바퀴	- 제로웨이스트 프로그램 지원 및 제공 - 월1회 동네정화 캠페인 진행 - 쓰레기 줄이기 행사 개최 - 광안리 비치코밍 행사 개최 - 동별 동네워크숍 진행(5회)
7	공간나.라 (대표 : 김미라)	14,970	수영 세대교차로	- 영화제작 인문교육 4회 - 미디어제작 인문교육 4회 - 영화제작 교육반 7회 - 미디어 제작 교육반 7회 - 결과물 : 단편영화 2편, 미디어물
8	럭키베이커리 (대표 : 김아람)	15,000	이시대의 시장, 이시대의 빵집	- 광안종합시장 내 월1회 다양한 식품 및 문화콘텐츠를 모은 마켓 개최 - 고객들과 슬로우푸드, 제철음식, 근교에서 온 음식 경험과 지식 공유 모임 개최 - 제로웨이스트 용기 사용 촉진

사업명	광안리4지구 연안정비사업	담당자	건설과 박상준(☎610-4712)
-----	---------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 해수면 상승, 고파랑 증가 등 기후변화로 인하여 연안침식 지속·심화에 따른 재해로부터 안전한 연안 공간 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 1월 ~ 2025년 12월
- 위 치 : 광안리 해수욕장
- 규 모 : 양빈 50,000m³

☐ 투자심사 결과 : 조건부 승인

- 2022~2026년 중기지방재정 계획 반영

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	4,440	0	0	0	0	149	4,291
국 비	3,108	0	0	0	0	105	3003
시 비	400	0	0	0	0	22	378
구 비	932	0	0	0	0	22	910
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 13%)

- '20. 6. : 제3차 연안정비기본계획 반영
- '21. 11. : 區 투자심사 심의
- '22. 4. : 기본 및 실시설계 용역 착수

☐ 향후계획

- '23. 4. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- '23. 5. ~ '25. 12. : 양빈사업 추진

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	제2국민체육센터 건립부지 매입	담당자	기획전략과 김현희(2610-4012)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 망미·수영동 권역의 정주인구(수영구 인구의 30%) 대비 상대적으로 부족한 주민편익시설(국민체육센터)을 조성하기 위한 공공용지 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 11월 ~ 2022. 12월(1년 1월)
- 위 치 : 부산광역시 수영구 망미동 774-276번지
- 규 모 : 토지 1필지 2,374㎡(718평), 건물 1동 1,806㎡(547평) 지하1층/지상2층

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 중기지방재정계획 반영

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,353백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022
계	6,353	0	0	0	0	0	6,353
국 비	0						
시 비	0						
구 비	6,353	0	0	0	0	0	6,353
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진내역(추진단계 및 공정율 100%)

- '22. 2. ~ 9. 공유재산관리계획, 투자심사, 예산편성(지역발전사업기금)
- '22. 10. 25. 매입가액 협의
- '22. 11. 18. 매매계약 체결 및 계약금 지급
- '22. 12. 9. 잔금 지급, 부동산실거래가 신고 및 소유권 이전등기 신청

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	수영동 행정복지센터 재건립	담당자	행정지원과 남지윤(2610-4112)
-----	----------------	-----	----------------------

- ☐ 사업목적 및 필요성

 - 신축 후 40년이 경과하여 노후·협소한 동사의 재건립으로 지역주민의 숙원 사업 해결 및 변화하는 행정수요에 능동적 대응
- ☐ 사업개요

 - 기 간 : 2022. 1월 ~ 2025. 12월(4년)
 - 위 치 : 부산광역시 수영구 수영성로 36(현동사)
 - 규 모 : 대지면적 486㎡, 연면적 874.8㎡, 지하1층/지상3층
- ☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

 - 주민편의 증진을 위해 부족한 주차면수 해결 방안 검토, 공공건축 업무절차에 따라 사업추진 등
- ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

 - 총사업비 : 3,540백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	3,540	0	0	0	0	0	3,540
국 비	0						
시 비	0						
구 비	3,540	0	0	0	0	0	3,540
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

- ☐ 추진상황(추진단계 및 공정률 5%)

 - 2023년 3월 : 건축기획 용역 추진
- ☐ 향후계획

 - 2023년 하반기 : 건축설계 공모 및 기본·실시설계
 - 2024. 7월 : 수영동 임시동사 이전
 - 2024. 10월~2025. 12월 : 공사 착공 및 공사 시행

사업명	광안리 M 드론라이트쇼	담당자	스마트도시과 김정선(0610-4882)
-----	--------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 전국 최초 상설쇼, 전국 최대 드론쇼의 공연 연속성을 확보하고 수준 높은 공연 및 관람객 참여 이벤트로 부산의 대표 관광상품으로 성장
- 여름철에 집중되는 해수욕장 관광객의 한계를 넘어 비수기 없는 해변 운영을 통한 사계절 관광경쟁력 강화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 계속
- 위 치 : 광안리해변
- 규 모 : 기념일·계절 등 다양한 주제로 500대 이상의 드론군집비행 공연

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 시비와 구비 분담 비율 조정 후 추진
- 재원 다각화(국비 및 민자 확보 등) 방안 마련 필요
- 타·시도 유사행사(성남 드론라이트쇼 등) 분석 후 차별화 방안 마련 필요
- 개최후 계량화가 가능한 성과자료를 바탕으로 사후평가 및 보고 필요
(차기 심사 시 투자심사 신청서에 성과보고서 첨부)
- 중기지방재정계획 반영 필요

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,367백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023
계	4,367	0	0	0	445	1,072	2,850
국 비	0						
시 비	0						
구 비	4,367	0	0	0	445	1,072	2,850
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정률 : 해당없음)

- 매년 반복사업
- 공연개최실적 : 총 37일 68회
- 운영대수 : 300대(4일8회), 500대(30일57회), 1,000대(1일1회), 1,050대(1일1회), 1,500대(1일1회)
- 드론코딩교육 : 초·중학생 드론 군집비행 기초 코딩교육(26명)
- 드론페스티벌 개최 : 드론스포츠 3종 및 팝드론배틀(75명)
- 프리포즈 공모전 개최 : 러브 프리포즈, 패밀리 프리포즈 이벤트 개최

☐ 향후계획

- 2023년 광안리 M 드론라이트쇼 행사대행 용역 계약 추진
- 광안리 M 드론라이트쇼 성과평가 실시

사업명	광안리어방축제	담당자	문화관광과 백승진(3610-4062)
-----	---------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 전국 유일 전통어촌마을 재현과 지역의 문화재를 테마로 소개하는 역사축제 경험 제공
- 전통과 현대가 어우러지는 수영의 우수한 역사문화 자원을 널리 전파

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 5. 12.~5. 14.
- 위 치 : 광안리해변 및 수영사적공원 일원
- 규 모(안) : 뮤지컬 어방, 어방민속마을 등 39종목

구 분	프로그램(안)
대표프로그램(2)	① 뮤지컬 “어방” ② 경상좌수사행렬 퍼레이드
주 제 프로그램(6)	① 진두어화 ② 어방민속마을(전시·체험) ③ 수문장교대식 ④ 무형문화재공연(수영야류, 좌수영어방놀이, 수영농청놀이, 지신밟기) ⑤ 어방그물끌기 한마당 ⑥ 망꺾레
문화·공연 프로그램(6)	① 개막공연 ② 폐막공연 ③ 수군무예공연 ④ 어방마당극 ⑤ 어방꾸러기 음악회 ⑥ 세계민속공연
참여·체험 프로그램(12)	① 맨손으로 활어잡기 ② 어방수라간 ③ 생선회 깜짝경매 ④ 내왕소리체험 ⑤ 우리 옷 체험 ⑥ 수영성 민속대결 ⑦ 사진공모전 ⑧ 어방을 그리다 ⑨ 어방글짓기대회 ⑩ 전통민속놀이 체험 ⑪ 도도수영 한바퀴 ⑫ 어방골든벨
부대행사 (13)	① 경상좌수사 행렬전시 ② SUP체험 ③ 문화예술의거리(수공예품·기념품 판매) ④ 드론라이트쇼 ⑤ 소망등 및 어등 전시 ⑥ 수영성별빛정원 ⑦ 봄초화 꽃밭 전시 ⑧ 업소가격할인행사 ⑨ 싱싱활어장터 ⑩ 특산물장터 ⑪ 먹거리장터 ⑫ 수영행복페스티벌 ⑬ 어방환경체험관

☐ 투자심사 결과

- 조건부 추진
- 재원 다각화(민자 및 국비 추가 확보 등), 중기지방재정계획 반영

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,728백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023
계	2,728	0	600	218	60	775	1,075
국 비	199	0	0	109	30	30	30
시 비	185	0	95	0	0	45	45
구 비	2,344	0	505	109	30	700	1,000
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 : 해당없음)

- 매년 반복사업
- 2023. 1월 일반행사 및 어방민속마을 조성 행사대행사 선정

☐ 향후계획

- 2023. 1월 : 예산집행.홍보계획 수립, 프로그램 선정 및 공연 기획
- 2023. 2월 : 기본계획 확정 · 부서시달, 홍보물 디자인 확정
- 2023. 3월 : 홍보물 제작 · 배포, 유관기관(단체) 업무협의, 추진상황 보고회
- 2023. 4월 : 홍보물 설치, 시설물 배치, 최종 보고회, 행사실행, 집중 홍보
- 2023. 5~6월 : 축제평가 · 정리, 기획사 등 축제관계자 프로그램별 자체평가 회의

☐ 사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	청년과 함께하는 커뮤니티 복합공간[광:안뜰] 조성사업	담당자	일자리경제과 김수나(2610-4822)
-----	----------------------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 행정안전부 「지역사회 활성화기반 조성사업」이 일환으로 지역 내 유휴공간을 활용하여 청년 주도 공간 조성
- 청년 네트워크 활성화 및 역량강화 공간 제공으로 청년의 성장 지원

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년
- 위 치 : 부산광역시 수영구 수영로 603번길 18, 광안상가
- 규 모 : 대지면적 747.89㎡. 연면적 645㎡, 지상2층

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 2023 ~ 2027년 중기지방재정계획에 반영

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,122백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	2,122	0	0	0	0	22	2,100
국 비	1,011	0	0	0	0	11	1,000
시 비	505.5	0	0	0	0	5.5	500
구 비	605.5	0	0	0	0	5.5	600
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

- 2023년 지역사회 활성화 기반조성 사업계획서 제출 : 2022. 3월
- 지역사회 역량강화 조사연구 용역 완료 : 2022. 7월
- 지방재정투자심사 및 중기재정계획 반영 : 2022. 11월

☐ 향후계획

- 건축기본계획 용역 발주 : 2023. 1월 ~ 2월
- 공공건축심의 : 2023. 3월 ~ 5월
- 실시설계 용역 발주 : 2023. 6월 ~ 8월
- 공사착공 및 추진 : 2023. 9월 ~ 2024. 6월
- 준공 및 개소 : 2024. 6월 ~

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	노니는 遊(유)	담당자	문화관광과 이우철(2610-4512)
-----	----------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역 고유의 특징과 역사전통을 바탕으로 지역 콘텐츠 제작 및 발표를 지원하여 지역 자원의 활용 증진과 활성화
- 지역 문화 관련 창작 생태계를 형성하고, 다양한 지역 콘텐츠를 통해 문화도시 브랜드 형성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 수영구 전역
- 규 모
 - 입찰을 통한 총괄운영단체 선정 후 계약 체결
 - 콘텐츠 공모 운영 및 축제형식의 경연 행사 진행
 - 우수 콘텐츠 선정 및 지원
 - 우수 콘텐츠 상설 공연 진행(1개 공연 최소 3회 이상)
 - 우수 콘텐츠 운영 결과 및 성과공유회 개최

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 2023 ~ 2027년 중기지방재정계획에 반영

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	100	0	0	0	0	0	100
국 비	0						
시 비	0						
구 비	100	0	0	0	0	0	100
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

- 세부추진계획 수립 예정(문화도시지원센터)

☐ 향후계획

- 시민기획단 구성 및 운영('23년 2~9월)
- 전통해석형·자율주제형 상설공연 모집·운영('23년 5~8월)
- 지역 공연 콘텐츠 개발을 위한 연계 포럼 개최('23년 9월)

사업명	한국지역도서전 유치 및 개최	담당자	문화관광과 이우철(2610-4512)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 한국지역출판연대를 비롯해 우리 구 포함 전국의 출판인과 지역주민이 참여하는 페스티벌, 전시행사 등 개최를 통해 아시아 문화중심도시 수영구로 나아가기 위한 기반 마련과 도서 문화 저변 확대를 추진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 수영구 전역
- 규 모
 - 한국지역도서전 개최를 위한 기본계획 수립
 - 한국지역도서전 조직위원회 구성(2023. 3. ~ 4.)
 - 수영구 한국지역도서전 세부실무계획 수립 및 세미나 개최
 - 수영구 한국지역도서전 개최를 위한 홍보
 - 제7회 한국지역도서전 개최(2023. 9. ~ 10. 중)

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 2023 ~ 2027년 중기지방재정계획에 반영

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 50백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후
계	50	0	0	0	0	0	50
국 비	0						
시 비	0						
구 비	50	0	0	0	0	0	50
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

- 세부추진계획 수립 예정(문화도시지원센터)

☐ 향후계획

- 2023. 3. 한국지역도서전 추진위원회 구성
- 2023. 4. ~ 8. 한국지역도서전 개최를 위한 추진위원회 운영
- 2023. 7. ~ 9. 한국지역도서전 홍보
- 2023. 9. 한국지역도서전 개최
- 2023. 10. 제7회 한국지역도서전 개최 결과 분석

사업명	광안리 발코니음악회 운영	담당자	문화관광과 윤혜림(28610-4065)
-----	---------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 광안리 M드론 라이트쇼와 연계하여 수영구만의 특색 있는 행사로, 새로운 문화공연을 통해 찾고 싶은 광안리 조성
- 지역예술가 및 청년예술가들의 참여를 통해 문화예술계를 지원하고 광안리를 찾는 주민들과 관광객들에게 다양한 문화향유의 기회를 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1 ~ 12.
- 위 치 : 수영구생활문화센터(광안해변로 219)
- 규 모 : 매월 마지막주 토요일, 광안리M드론 라이트쇼 1부 종료 후 수영구 생활문화센터 발코니에서 클래식, K-pop, 댄스 등 다양한 장르의 음악회 개최(총12회)

☐ 투자심사 결과 : 조건부 추진

- 2023~2027년 중기지방재정 계획에 반영하는 조건

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					집행계획
		기투자	2019	2020	2021	2022	2023
계	120	0	0	0	0	0	120
국 비	0						
시 비	0						
구 비	120	0	0	0	0	0	120
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

☐ 추진상황(추진단계 및 공정율 : 해당없음)

- 매년 반복사업
- 투자심사 완료 및 2023년 본예산 편성
- 세부추진계획 수립예정

☐ 향후계획

- 2023. 1 ~ 2월 : 입찰을 통한 행사운영 용역단체 선정 및 계약
(1~ 2월) 협상에 의한 계약 추진 및 음악회 2회 개최
(3~12월) 선정된 업체에서 운영
- 2023. 1 ~ 12월 : 발코니음악회 개최(월1회, 총12회 개최)

☐ 사업변경 내역

- 해당사항 없음