



더 낮은 자세로 실천하는 겸손의 구정

민선7기 구청장 공약사업[2021. 6.30. 기준]

자 체 평 가 보 고 서



수영구
기획전략과



민선7기 구청장 공약사업

자체평가 보고서

(2021. 6.30. 기준)

목 차

I. 공약사업 현황	1
II. 평가개요	1
III. 평가결과	2
IV. 분야별 평가개요	6
V. 분야별 평가내용	15
1. 문화·관광	17
2. 복지·보건	30
3. 교육·보육	50
4. 교통·안전	62
5. 생활·경제	81

- 2021. 6. 30. 기준 민선7기 -

공약사업 추진상황 자체평가 결과 보고서

I. 공약사업 현황

○ 추진기간 : 2018. 7. 1. ~ 2021. 6.30.

○ 공약사업 : 5개 분야, 41개 사업 (단위 : 건, 백만원)

분 야	계	문화관광	보건복지	교육보육	교통안전	생활경제
건 수	41	8	10	6	10	7
총사업비	209,756	40,039	39,790	13,932	77,305	38,690
재 원	국	62,055	10,139	12,191	2,309	26,503
	시	68,911	8,067	19,147	208	28,483
	구	63,055	21,108	8,442	11,415	7,319
	기타	15,735	725	10	0	15,000

○ 추진부서 : 12개 부서, 41개 사업

계	창 조 도 시 교육추진단	총 무 과	문 관 광 과	복지정책과	가족행복과	환 위 생 과
41	1	2	5	2	10	1
	일 자 리 경 제 과	안 전 관 리 과	교 통 행 정 과	건 축 과	건 설 과	보 건 소
	3	1	6	1	5	1

II. 평가개요

○ 평가근거 : 수영구청장 공약사업 실천을 위한 기본 조례 제8조

○ 평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2021. 6.30. (기준일자 : 2021. 6.30.)

○ 평가대상 : 5개 분야 41개 단위사업

○ 평가방법 : 부서별 자체평가 후 총괄부서 종합평가

○ 평가내용 : 사업별 추진현황·추진계획, 문제점 및 대책 등

III. 평가결과

1 이행현황 총괄 ▶ 이행률 84%

○ 사업완료 27건, 정상추진 8건, 부진 6건(추진율 20%이하·중단)

분 야	계	문화관광	보건복지	교육보육	교통안전	생활경제
건수	41건	8	10	6	10	7
완 료	27건	6	9	6	3	3
정상추진	8건	2	-	-	4	2
부 진	6건	-	1	-	3	2
이행률	84%	94%	92%	100%	65%	69%

○ 반기별 공약이행률

기준일자	2018.12.31.	2019.6.30.	2019.12.31.	2020.6.30.	2020.12.31.	2021.6.30.
이행률	25%	45%	60%	68%	74%	84%

○ 총 평

- ▶ 2021. 6.30.기준 공약 이행률 84%로 **지난 반기 대비 10% 상승**하였고, 2021년 상반기 「수영구 광안도서관 신축」 및 「광안리 비점오염저감시설사업」의 공약 완료로 **현재까지 총 27개 사업이 이행 완료되었음.**
- ▶ 특히 교육서비스 질 향상을 위한 「호암초 다목적강당 건립」 보조금의 지원 완료로 **교육보육분야 공약 이행률은 100% 완료**되었음.
- ▶ 정상추진중인 8건의 사업은 민선7기 내 사업이 완료될 수 있도록 진행중임.
- ▶ 부진사업으로 「민락매립지 공영주차장 증설」은 수상관광호텔 민간투자사업 기부채납 방식에서 구 직접시행 방식으로 검토하여 이행률 제고에 노력하고 있으며,
- ▶ 「수영역 14번 출구 엘리베이터 설치」 및 「광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축」, 「남천해변시장 육교 철거」는 관련기관과 지속적으로 협의 노력중임.
- ▶ 그 외 망미지구 우수저류시설 설치 와 반려견 놀이공원 조성은 민원발생 및 부지 매입 등의 문제로 중단상태임.

2 세부 현황

분야	사업명	추진율	추진내용 요약	담당부서
문화관광 (8개)	1-1 광안리 세계 최고 포토존 설치	70%	<ul style="list-style-type: none"> 2019 : 국내외 사례수집, 전문가 의견수렴 2020 : 광안리 상설 드론라이트쇼 준비 2021 : 상설 드론라이트쇼 운영 	기획감사실
	1-2 수영구도서관 재건립	80%	<ul style="list-style-type: none"> 2020 : 착공 2021 : 준공 및 개관 	문화관광과
	1-3 수영구 광안도서관 신축	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2020 : 착공 2021. 6 : 개관 	문화관광과
	1-4 망미2동 복합주민센터 건립	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2019 : 준공 및 개관 	총무과
	1-5 민속보존회 지원 강화	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2018~2020 : 무형문화재 공연영상 및 단체 전수교육·사업비 지원 	문화관광과
	1-6 무형문화재 기능분야 전수교육관 확충	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2019 : 부산전통예술관 준공 및 개관 	문화관광과
	1-7 청소년 문화의집 건립	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2019 : 준공 및 개관 	복지정책과
	1-8 수영강변 한전주 지중화	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2019 : 사업완료 	건설과
보건복지 (10개)	2-1 노인·장애인복지시설 방문용 무료 셔틀버스 도입	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2019 : 노인복지관 셔틀버스 운영 2021 : 장애인복지관 셔틀버스 구입 	가족행복과
	2-2 수영역14번 출구 엘리베이터 /에스컬레이터 설치	20%	<ul style="list-style-type: none"> 2018~2020 : 관계기관 협의중 	교통행정과
	2-3 장애인·노인복지시설 등 공기청정기 지원	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2019 : 노인복지시설 88개소, 장애인복지시설 16개소 지원 완료 	가족행복과
	2-4 보훈가족 지원사업 강화	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2018~2020 : 보훈단체 보조금 및 공공근로 인력, 보훈회관 시설보강 등 지원 	가족행복과
	2-5 수영구노인복지관 분관 건립	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2019 : 준공 및 개관 	가족행복과
	2-6 수영구장애인복지관 건립	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2019 : 준공 및 개관 	가족행복과
	2-7 야간·주간 돌봄서비스 확대	완료	<ul style="list-style-type: none"> 시간제 돌봄 정부지원시간 확대 (연 600시간→720시간) 지원대상 완화(기존중위소득 120%→150%) 	가족행복과
	2-8 발달장애인 지원 확대	완료	<ul style="list-style-type: none"> 전국가구 평균소득 180% 이하 지원 	가족행복과
	2-9 장애인지원사업 강화	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2019~2021 : 장애인복지관 재활 및 가족지원 프로그램 운영 	가족행복과
	2-10 보건소 치매안심센터 운영	완료	<ul style="list-style-type: none"> 2018 : 치매안심센터 준공 치매 조기검진, 지원서비스 및 프로그램 운영중 	건강증진과

분야	사업명	추진율	추진내용 요약	담당부서
교육보육 (6개)	3-1 고등학생 무상교복 지원	완료	• 2018~2019 : 조례 제정 • 2019~ : 교복비 308천원 지원	창 조 도 시 교육추진단
	3-2 수영구평생학습관 건립	완료	• 2019 : 준공 및 개관	창 조 도 시 교육추진단
	3-3 호암초 다목적강당 건립 지원	완료	• 2021 : 호암초 강당 건립 보조금 지원	창 조 도 시 교육추진단
	3-4 수영구육아종합지원센터 건립	완료	• 2019 : 준공 및 개관	가족행복과
	3-5 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대	완료	• 2019 : 확대를 위한 조례 개정 • 2020 : 출산장려 지원금 확대	가족행복과
	3-6 국·공립 보육시설 증설	완료	• 2018~2021 : 공립어린이집 5개소 확충	가족행복과
교통안전 (10개)	4-1 어린이 교통안전 스쿨존 확대	94%	• 2018~2020 : 초등학교 일원 스쿨존 안전환경 정비 및 어린이보호구역 개선사업중	교통행정과
	4-2 방범 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강	89%	• 2018~2021 : 증설 214대, 보강 190대	안전관리과
	4-3 민락매립지 공영주차장 증설	10%	• 2018~2021 : 민간투자에서 구 직접시행으로 추진방법 검토중	교통행정과
	4-4 수변어린이공원 공영주차장 조성	완료	• 2018 : 준공 및 운영	교통행정과
	4-5 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축	10%	• 2018~2021 : 남천2구역(비치아파트) 재건축시 기부채납 협의	교통행정과
	4-6 동별 주거지전용주차장 확대	80%	• 2018~2020 : 89면 조성 • 2021 : 호암골 54면 조성중	교통행정과
	4-7 미세먼지 제어시스템 확립	완료	• 2020 : 수영구 미세먼지 저감 및 피해예방에 관한 조례 제정 및 사업시행	환경위생과
	4-8 망미지구 우수저류시설 설치	중단	• 2018~2020 : 지역주민 설치 반대로 무산 • 2020 : 보조사업비 반납	건 설 과
	4-9 광안리해수욕장 비점오염저감시설	완료	• 2019 : 착공 • 2021 : 준공	건 설 과
	4-10 백산허리길 도로 확대	65%	• 2018~2020 : 토지보상 • 2021 : 착공	건 설 과
생활경제 (7개)	5-1 남천해변시장 상권 활성화를 위한 육교 철거	15%	• 2018~2021 : 관계기관 협의중	건 설 과
	5-2 반려견 놀이공원 조성	0%	• 2018~2021 : 야외부지 조성 애로, 실내부지 검토	일 자 리 경 제 과
	5-3 고가도로하부 B-Con 그라운드 조성	완료	• 2020 : 준공 및 개관	창 조 도 시 교육추진단
	5-4 수영구 국민체육센터 건립	완료	• 2019 : 준공 및 개관	총 무 과
	5-5 수영구 일자리종합센터 활성화	완료	• 2019 : 일자리종합센터 개소 • 2020 : 취업상담 및 창업상담 운영중	일 자 리 경 제 과
	5-6 사회적(마을)기업 자립지원 강화	90%	• 2019~2020 : 사회적기업 신규발굴 및 지원(9개소) • 2021 : 사회적기업 신규발굴 추진중(3개소)	일 자 리 경 제 과
	5-7 재건축·재개발 적극 추진	75%	• 대 상 : 재개발 3개소, 재건축 5개소 • 추진중 : 재개발 2개소, 재건축 4개소	건 축 과

3 부진 현황 (6개 사업)

- ① 2-2 수영역 14번 출구 엘리베이터/에스컬레이터 설치
 - ▶ 현재 출구 구조와 협소한 보도 폭으로 설치가 어려워, 지하철 환풍기 이전 및 인근 건물 신축시 건물내 지하시설 연결 공공 E/V 설치방안 검토중
- ② 4-3 민락매립지 공영주차장 증설
 - ▶ 당초 (주)부산크루즈아일랜드 수상관광호텔 민자유치사업에서 구 직접시행으로 추진방법 변경 검토중
- ③ 4-5 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축
 - ▶ 남천2구역(비치아파트) 재건축 정비조합 기부채납 사업으로 협의중
- ④ 4-8 망미지구 우수저류시설 설치 ➡사업중단
 - ▶ 당초 예정지였던 망미초등학교 운동장 및 대체부지인 수영동 지역민들의 반대로 사업중단 및 사업비 반납
- ⑤ 5-1 남천해변시장 상권 활성화를 위한 육교 철거
 - ▶ 육교 철거시 횡단보도 신설이 전제되어야 하므로 남구 대연4구역 주택재건축정비사업과 병행하여 철거될 수 있도록 관계기관과 지속 협의중
- ⑥ 5-2 반려견 놀이공원 조성
 - ▶ 반려견 놀이터는 10만㎡ 이상 규모 공원에 조성 가능하나 지역내 적합 장소 발굴이 어려워 반려견 실내 놀이터 등 소규모 시설 가능사업 발굴 노력중

4 공약명 변경 관리현황

연 번	공약명		변경승인	변경사유
	당초	변경		
1	3-1 중·고등학생 무상교복 지원	3-1 고등학생 무상교복 지원	2019. 1월	부산시교육청의 중학교 교복비 지원사업 시행에 따른 중복 지원으로 고등학생 지원으로 변경
2	5-5 수영구 취·창업지원센터 활성화	5-5 수영구 일자리 종합센터 활성화	2019. 8월	2019. 3월 취·창업지원센터를 이전 '수영구 일자리종합센터'로 개소하여 운영
3	1-6 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충	1-6 무형문화재 기능분야 전수교육관 건립	2020. 8월	당초공약 무형문화재 기능분야 전수교육관 건립이었으나 분석과정 중 예능분야로 정정되어 당초 공약대로 변경

IV. 분야별 평가개요

※ 평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2021. 6.30.

※ 기 준 일 : 2021. 6.30.

○ 문화·관광분야 : 8개 사업(완료6, 추진중2), 94%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-1	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치 - 2018년 ~ 2022년 - 광안리 상설 M 드론라이트쇼 - 총사업비 2,500백만원	추진중 (70%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018~2022년 추진계획 수립 - 국내외 포토존 사례 수집 - 포토존 조성 전문가 의견수렴 - 해양관광매력물 개발 및 관광 특화전략 연구 용역 진행 - 2020 광안리 드론라이트쇼 오픈베타 - 2021 광안리 상설 드론쇼 추진	기획감사실 ☎4882 p.18
1-2	<input type="checkbox"/> 수영구 도서관 재건축 - 2021년 하반기 준공 예정 - 남천서로 33 - 연면적 4,290㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 19,712백만원	추진중 (80%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 설계공모작 선정 - 2018.11월 : 설계용역 착수 - 2019. 3월 : 주민설명회 개최 - 2019.10월 : 설계용역 최종보고회 - 2019.12월 : 설계용역 완료 - 2020. 1월 : 공사 착공	문화관광과 ☎4062 p.20
1-3	<input type="checkbox"/> 수영구 광안도서관 신축 - 2021년 개관 예정 - 광안4동 1148-3 일원 - 연면적 952㎡ - 지하 1층, 지상 3층 - 총사업비 4,128백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.11월 : 건립추진계획 수립 - 2019. 6월 : 설계용역 착수 - 2019.12월 : 설계용역 준공 - 2020. 1월 : 공사착공 - 2020. 8월 : 광안어린이도서관으로 공사명 변경 - 2021. 6월 : 개관	문화관광과 ☎4065 p.22
1-4	<input type="checkbox"/> 망미2동 복합주민센터 건립 - 2019년 6월 준공 예정 - 망미2동 257-2 일원 - 연면적 1,960.13㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 5,024백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 완료 - 2018. 9월 : 공사 발주 - 2019. 4월 : 공정추가에 따른 공기 연장 계약 변경 - 2019.10월 : 건립 준공 - 2019.11월 : 임시동사에서 신청사로 이전 - 2019.11월 : 개관식 및 업무개시	총무과 ☎4112 p.24
1-5	<input type="checkbox"/> 민속보존회 지원 강화 - 2018년 ~ 2022년 - 민속보존회에 대한 예산 및 시설지원 강화 - 총사업비 370백만원 (당초사업비 466백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018~2021 273백만원 사업비 지원 - 무형문화재 단체 전수교육 및 사업비 지원	문화관광과 ☎4067 p.25

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-6	<input type="checkbox"/> 무형문화재 기능분야 전수교육관 건립 - 2018년 ~ 2019년 - 연면적 1,840㎡ - 총사업비 4,260백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 3월 : 부산전통예술관 준공 - 2019. 4월 : 부산전통예술관 개관	문화관광과 ☎4067 p.27
1-7	<input type="checkbox"/> 청소년 문화의 집 건립 - 2019년 6월 개관 예정 - 수영로521번길 77 - 연면적 996㎡ - 지상 1층, 지상 3층 - 총사업비 2,595백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 청소년 문화의 집 개관 - 2020. 6월 : BF인증기관 등록(5년)	복지정책과 ☎4615 p.28
1-8	<input type="checkbox"/> 수영강변 한전주 지중화 사업 추진 - 2019년 12월 완료 예정 - 수영로741번길 12 일원 - L=900m, 한전주 24기 - 총사업비 1,450백만원 (당초사업비 925백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 6월 : 지중화사업 이행협약 체결 - 2018.11월 : 실시설계 시행 - 2019. 5월 : 한전선로 매설공사 착공 (한전) - 2019.12월 : 전주철거 및 보도 복구공사 완료	건설과 ☎4692 p.29

○ 복지·보건분야 : 10개 사업(완료9, 부진1), 92%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-1	<input type="checkbox"/> 노인장애인 복지시설 방문용 무료셔틀버스 도입 - 2019년 ~ 2021년 - 25인승 버스 각 1대 구입 - 총사업비 280백만원 (당초사업비 160백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 시비 보조금예산 확보 노력 - 노인복지관 셔틀버스 구입예산 확보 - 노인복지관 기능보강사업비 보조금 200백만원 교부완료 (셔틀버스 1대 구입 및 어르신 송영차량 1대 구입) - 2021 : 장애인복지관 셔틀버스1대 구입	가족행복과 ☎4168 ☎4162 p.31
2-2	<input type="checkbox"/> 수영역 14번 출구 엘리베이터 /에스컬레이터 설치 - 2018년 ~ 2022년 - 총사업비 3,000백만원	부진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 사업추진기관과 협의 진행 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 사업추진기관인 부산교통공사와의 의견차 조율 필요	교통행정과 ☎4552 p.33
2-3	<input type="checkbox"/> 장애인시설노인복지시설 등 공기청정기 지원 - 2018년 ~ 2019년 - 총사업비 200.1백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 노인복지시설(경로당) - 2018. 9월 : 추경예산 편성 - 2019. 3월 : 사업완료 (경로당 88개소 지원) ○ 장애인복지시설 - 2018. 12월 : 사업완료(16개소 지원)	가족행복과 ☎4362 ☎4162 p.35

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-4	<input type="checkbox"/> 보훈가족 지원사업 강화 - 2018년 ~ 2022년 - 보훈단체 보조금 지원 확대 - 보훈회관 시설유지관리 등 - 총사업비 7,616백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.11월 : 보훈회관 스프링클러 설치공사 준공 (220백만원) - 2018. ~ 20201 : 보훈대상자 수당, 보훈단체 보조금 등 지급, 시설물 유지관리, 보훈대상자 명패 달아주기	복지정책과 ☎4314 p.37
2-5	<input type="checkbox"/> 수영구 노인복지관 분관 건립 - 2019년 6월 준공 예정 - 장대골로 75-4 - 연면적 2,018㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 6,723백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 건립예산 확보(5,773백만원) - 2018. 7월 : 터파기, 기초공사 - 2018.12월 : 지상2층 공사완료 - 2019. 9월 : 건립 준공	가족행복과 ☎4363 p.40
2-6	<input type="checkbox"/> 수영구 장애인복지관 건립 - 2019년 6월 준공 예정 - 광안4동 1148-4 - 연면적 1,769.05㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 6,420백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 건립예산 확보 - 2018. 7월 : 터파기, 기초공사 - 2018. 1월~2019. 8월 : 건축공사 - 2019. 9월~11월 : 내부설치공사 - 2019. 9월 : 준공 및 운영 개시	가족행복과 ☎4163 p.41
2-7	<input type="checkbox"/> 야간주간 돌봄서비스 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 시간제돌봄 정부지원시간 확대 (연 720시간→840시간) - 서비스 지원대상 확대 (중위소득 120%→150%) - 총사업비 10,951백만원 (당초사업비 10,087백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 주야간 아이돌봄지원사업 대상자 확대 - 시간제 돌봄 정부지원시간 확대 1인 연720시간 → 연840시간 - 서비스 지원대상 확대 기준중위소득 120% → 150% - 2020. 아이돌보미 107명, 실이용 233가구 - 2021. 아이돌보미 112명, 실이용 258가구	가족행복과 ☎4351 p.42
2-8	<input type="checkbox"/> 발달장애인 지원 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 발달재활서비스 지원대상자 확대 - 발달재활서비스 제공 - 총사업비 1,645백만원 (당초사업비 1,035백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019 신규지원 7명(자폐2, 지적5) - 2020 신규지원 28명 (자폐6, 지적9, 청각2, 미등록11) - 2021 신규지원 40명 (자폐6, 지적2, 청각1, 언어1, 미등록30) - 수영구 내 발달재활서비스 제공 기관 10개소 확보	가족행복과 ☎4164 p.44

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-9	<input type="checkbox"/> 장애인 지원사업 강화 - 2019년 ~ 2022년 - 장애인 복지증진을 위한 다양한 프로그램 운영 - 총사업비 160백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 지역 장애인 대상 복지욕구 수요조사 실시 - 장애인 복지관 운영 지원	가족행복과 4162 p.46
2-10	<input type="checkbox"/> 보건소 치매안심센터 운영 - 2018년 ~ 2022년 - 치매안심센터 전용공간 (565.18㎡) 확보 및 운영 - 총사업비 4,768.3백만원 (당초사업비 3,819백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.12월 : 치매안심센터 설치 완료 및 정식 개소 (지상3층, 사업비 573백만원) - 2019. 1월~ : 치매안심센터 운영 - 치매환자 등록관리/조호물품 제공 - 치매 선별진단감별 검사 - 치매안심센터 프로그램 이용 - 치매파트너플러스 양성	보건소 4851 p.48

○ 교육·보육분야 : 6개 사업(완료6), 100%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-1	<input type="checkbox"/> 고등학생 무상교복 지원 - 2018년 ~ 2022년 - 매년 3월 1일 기준 수영구에 주소를 두고 교복을 입는 고등학교, 부산시 외 중학교, 학교이외 교육기관 입학생 대상 교복구입비 30만원 지원 - 총사업비 1,465백만원 (당초사업비 2,739백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 보건복지부 사회보장 제도 신설 협의완료 조례제정, 예산편성 - 2019. 3월~ : 교복구입비 지원신청 접수 및 지급 · 2019 최종지급 : 1,119건 335,700천원 - 2020. 3월~ : 교복구입비 지원신청 접수 및 지급 · 2020 최종지급 : 1,096건 328,300천원 <input type="checkbox"/> 공약변경사항 - 시 교육청 중학생 교복지원사업 추진에 따른 공약명 및 지원대상 변경 (중고등학생 → 고등학생)	창조도시 교육추진단 4121 p.51

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-2	<input type="checkbox"/> 수영구 평생학습관 건립 - 2019년 6월 개관 예정 - 수영로521번길 55 일원 - 연면적 993,94㎡ - 지하 1층, 지상 3층 - 총사업비 2,756백만원 (당초사업비 2,851백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 평생학습관 개관	창조도시 교육추진단 ☎4122 p.53
3-3	<input type="checkbox"/> 호암초 다목적강당 건립 지원 - 2019년 ~ 2021년 - 다목적강당 등 805㎡ - 총사업비 2,365백만원 (당초사업비 3,000백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2020. 6월 : 다목적강당 건립 지원 신청 - 2020.11월 : 2021년 지원대상 선정 - 2021. 2월 : 보조금 전출 (구→해운대교육지원청)	창조도시 교육추진단 ☎4129 p.55
3-4	<input type="checkbox"/> 수영구 육아종합지원센터 건립 - 2019년 4월 준공 예정 - 광안4동 738-1 - 연면적 1,269.7㎡ - 지상 4층 - 총사업비 5,513백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 4월 : 공사 준공 - 2019. 6월~ : 개소 및 운영	가족행복과 ☎4323 p.57
3-5	<input type="checkbox"/> 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 둘째, 셋째, 넷째이후 자녀 출산장려금 지원 확대 - 총사업비 1,384백만원 (당초사업비 1,967백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019.1~6월 : 출산장려금 지원 조례 개정 행정절차 이행 - 2019. 9월 : 출산장려금 지원 조례 개정 계획 수립 - 2019.10월 : 구의회 의결 - 2019.11월 : 개정조례 공포 - 2019.12월 : 출산장려금 지원확대 2020 본예산 편성 - 2020. 1월 : 출산장려금 증액 실시 - 2020. 4월 : 보건복지부 사회보장 제도 변경협의 완료 - 2020. 7월 : 아빠육아휴직 장려금 신설 - 2021. : 새작! 육아아빠단 운영	가족행복과 ☎4328 p.58
3-6	<input type="checkbox"/> 국·공립 보육시설 증설 - 2018년 ~ 2022년 - 국공립 어린이집 3개소 설치 - 총사업비 449백만원 (당초사업비 390백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 국공립 어린이집 연도별 설치완료 · 2019. 3월 : 2개소 개원 (센텀비스타동원, 망미이진캐스빌) · 2019.10월 : 1개소 개원 (수영 SK뷰 어린이집) · 2019.10월 : 1개소 개원 (수영 SK뷰 어린이) · 2020. 2개소 개원 (수아&영이, 광안자이)	가족행복과 ☎4322 p.60

○ 교통·안전분야 : 10개 사업(완료3, 추진중4, 부진2, 중단1), 65%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-1	<input type="checkbox"/> 어린이 교통안전 스쿨존 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 어린이보호구역 확대 및 통합지정 후 시설물 설치 - 총사업비 1,680백만원	추진중 (94%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. : 어린이보호구역개선사업 5개소 (바다빛어린이집, 남천유치원, 망미·수영·광남초등학교) - 2019. : 스쿨존 안전환경정비사업 (망미초) - 2020. : 관내 초등학교 7개소 어린이보호구역 개선사업 - 2021. : 배산·호암·광남초 일원 3개소 어린이보호구역개선사업	교통행정과 ☎4556 p.63
4-2	<input type="checkbox"/> 방법 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강 - 2018년 ~ 2022년 - 증설 160대, 보강 300대 - 총사업비 2,034백만원	추진중 (89%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018년 : 111대 구방법 증설(생활안전) : 40대 시방법 증설 : 10대 보강설치 : 61대 - 2019년 : 239대 방법용 증설·보강 : 123대 생활안전용 증설·보강 : 81대 시방법 12단계 증설 : 15대 - 2020년 : 39대 안심마을조성 등 증설 : 9대 방법용 : 30대 - 2021년 : 증설 15대	안전관리과 ☎4492 p.65
4-3	<input type="checkbox"/> 민락매립지 공영주차장 증설 - 2018년 ~ 2022년 - 민락동 113-46, 113-50 - 대지면적 6,393㎡ - 민락매립지 공영주차장 증설(128면→300면 확대) - 총사업비 15,050백만원	부진 (10%)	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 광안리해수욕장 수상관광호텔 사업계획 승인시 주차장 증설 후 기부채납 계획되어 있음 ※수상관광호텔 준공기한 : 2022.6.13. - 민간투자에서 자체시행 방법검토	교통행정과 ☎4552 p.67
4-4	<input type="checkbox"/> 수변어린이공원 공영주차장 조성 - 2018년(사업완료) - 민락동 110-15, 162면 규모 - 총사업비 3,900백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 공사 준공 - 2018.11월 : 주차장 운영 (부산시설공단)	교통행정과 ☎4552 p.69
4-5	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축 - 2018년 ~ 2022년 - 남천2주택재건축정비구역 - 300대 규모 지하주차장 - 비예산(민간투자사업)	부진 (10%)	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 남천2구역(삼익비치) 주택재건축 추진 사항에 따라 이행여부 결정 → 남천2구역(삼익비치) 주택재건축 사업 시행 시 주차장 조성 및 기부채납, 주차장 설계용역 협의	교통행정과 ☎4552 p.70
4-6	<input type="checkbox"/> 동별 주거지전용주차장 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 관내 주차환경개선지구 10개소 120면 - 총사업비 12,720백만원	추진중 (80%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018년 : 18면 망미1동 457-7번지 18면 - 2019년 : 46면 망미동 441-19번지 7면 등 3개소 - 2020년 : 25면 망미동 937-90 14면 등 2개소 - 2021년 : 호암골 공영주차장 54면 조성중	교통행정과 ☎4552 p.71

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-7	<input type="checkbox"/> 미세먼지 제어시스템 확립 - 2018년 ~ 2020년 - 미세먼지 저감을 위한 각종 사업 추진 - 총사업비 1,270백만원 (당초사업비 18백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 (2019년) - 미세먼지저감 종합대책 수립(11월) - 비산먼지발생사업장 지도점검 실시 - 미세먼지 회피시설 예산확보(32백만원) - 운행차 배출가스 점검·감시 실시 - 공공기관 민원실 실내공기질 측정 - 고농도 미세먼지 대응 민간실수차 입차 - 가정용 저녹스보일러 설치지원사업 추진 (2020년) - 미세먼지 저감 및 피해 예방에 관한 조례 제정 - 미세먼지 대응 민간실수차 입차 계약 - 실내 공기정화식물 추가 보급 - 가정용 저녹스보일러 설치지원 - 비산먼지발생사업장 지도점검(114개소) - 운행차 배출가스 단속 실시 등	환경위생과 ☎4392 p.73
4-8	<input type="checkbox"/> 망미지구 우수저류시설 설치 - 2020년까지 - V=26,800m ³ , 게이트펌프 1개소 등 - 총사업비 22,400백만원	중 단	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 대체부지 확보를 위한 관련부서 협의 및 검토 (기획재정부, 부산지방경찰청) → 수영경찰서 신축 예정부지 지하공간 활용방안 협의 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 기존 설치예정지 이해당사자 시설설치 반대로 인한 추진 애로 → 사업비 반납 및 사업중단	건설과 ☎4692 p.75
4-9	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 비점오염저감시설사업 - 2021년까지 - 광안리해수욕장 (민락동 하수중계펌프장 인접) - 저류형 V=3,300m ³ - 총사업비 8,251백만원 (당초사업비 8,332백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 4월 : 시설위치 결정 - 2018. 7월 : 신기술(특허) 공법 심의위원회 개최 - 2018.12월 : 도시관리계획위원회 개최 및 환경부 설계승인 - 2019. 6월 : 공사착공 - 2019. 6.26. : 일시중지 (해수욕장 개장기간 민원불편 최소화) - 2019. 9월 : 공사재개 - 2021. 5월 : 준공	건설과 ☎4942 p.77
4-10	<input type="checkbox"/> 백산허리길 도로 확대 - 2020년까지 - 민락동 355-1 일원 - L=698m, B=5~7m → 20m - 10,000백만원	추진중 (65%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 8월 : 지방토지수용위원회 개최 - 2018.10월 : 총사업비 변경요청 (행정안전부, 100억→170억) - 2019. 6월 : 토지보상금 공탁 등 - 2019.12월 : 설계용역 발주 - 2020. 2월 : 토지보상완료 (21필지/23필지) - 2020. 2월 : 설계용역 착수 - 2020.11월 : 설계용역 준공 - 2021. 3월 : 착공	건설과 ☎4694 p.79

○ 생활·경제분야 : 7개 사업(완료3, 추진중2, 부진2), 69%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행0률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-1	<input type="checkbox"/> 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거 - 2018년 ~ 2022년 - L=29.8m, B=3m, H=4.5m - 총사업비 100백만원	부진 (15%)	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 해당육교 철거는 횡단보도 신설이 수반되며 지방경찰청 소관사항 - 경찰서에서는 업무협의 결과 육교 철거 및 횡단보도 신설에 대해 교통사고 증가를 우려함 → 남구 대연4구역 주택재건축 정비사업(대연비치) 추진 시 육교 철거 및 신설계획 등 주변여건에 맞춰 장기적 검토	건설과 ☎4692 p.82
5-2	<input type="checkbox"/> 반려견 놀이공원 조성 - 2018년 ~ 2022년 - 총사업비 300백만원	미착수 (0%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 타 시도 사례 수집 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 관련법상 10만㎡ 이상 규모의 공원에 반려견놀이터 조성 가능, 우리는 광안근린공원 6만5천㎡이 가장 큰 공원으로 공원 내 조성 불가 → 토지매입비용(1억) 확보 필요 규모는 최소 1,000㎡ 이상 - 주택지 인근 조성 시 반려견 놀이시설에 대한 부정적 인식으로 주민반대가 심할 것으로 예상 → 야외부지 조성 애로로 실내 놀이터 등 검토	일자리 경제과 ☎4503 p.84
5-3	<input type="checkbox"/> 수영고가도로하부 B-Con 그라운드 조성 - 2019년 12월 준공 예정 - 망미동 601-1 일원 - 연면적 1,997.08㎡, 지상 2층 - 총사업비 9,000백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 3월 : 공사 발주 - 2018. 4월 : 착공 및 기공식 - 2018.12월 : 공사 진행 - 2019.12월 : 2차분 공정 95% 완료 - 2020. 4월 : 준공	창조도시 교육추진단 ☎4892 p.86
5-4	<input type="checkbox"/> 수영구 국민체육센터 건립 - 2019년 6월 개관 예정 - 수영로521번길 77 - 연면적 4,995.54㎡ - 지하 2층, 지상 3층 - 총사업비 24,185백만원 (당초사업비 23,705백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 개관 및 운영 월회원 3,800여명 이용	총무과 ☎4795 p.87

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-5	<input type="checkbox"/> 수영구 일자리종합센터 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 ~ 2022년 - 취·창업지원 서비스 강화 - 총사업비 670백만원 (당초사업비 617백만원) 	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 2019. 3월 일자리종합센터 개소 (취업상담사 4명, 창업상담사 1명, 구인구직개척단 2명 근무) - 취·창업지원프로그램 운영 (구인구직 만남의 날, 동부산권 채용박람회 개최, 찾아가는 취업 지원 상담소 운영 등) - 창업설명회 2회 개최 - 창업가이드북 제작 배부(200부) 개정판 제작 배부(200부) - 청년창업등지 16팀 창업육성센터 4팀 입주 <input type="checkbox"/> 공약변경사항 <ul style="list-style-type: none"> - 취창업지원센터를 수영구청 1층으로 이전하고 일자리종합센터로 확대 운영하고 있어 공약명 변경 (취창업지원센터→일자리종합센터) 	일자리 경제과 ☎4821 p.89
5-6	<input type="checkbox"/> 사회적(마을)기업 자립지원 강화7 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 ~ 2022년 - 사회적·마을기업 신규발굴 및 네트워크 구축 등 - 총사업비 4,435백만원 	추진중 (90%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 2019 : 사회적기업 4개 신규발굴, 청년일자리 14명 지원 - 2020 : 사회적기업 5개 신규발굴, 청년일자리 14명 지원 - 2021 : 사회적기업 3개 신규발굴중 - 사회적경제 간담회 개최 	일자리 경제과 ☎4825 p.92
5-7	<input type="checkbox"/> 재건축·재개발 적극 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 ~ 2022년 	추진중 (75%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 재개발 3개소, 재건축 5개소 - 추진중 : 재개발 2개소, 재건축 4개소 	건축과 ☎4661 ☎4662 p.94

V. 분야별 평가내용

- 1. 문화·관광 8건**
- 2. 복지·보건 10건**
- 3. 교육·보육 6건**
- 4. 교통·안전 10건**
- 5. 생활·경제 7건**



1. 문화 · 관광

- 1-1. 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치
- 1-2. 수영구 도서관 재건립
- 1-3. 수영구 광안도서관 신축
- 1-4. 망미2동 복합주민센터 건립
- 1-5. 민속보존회 지원 강화
- 1-6. 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충
- 1-7. 청소년 문화의 집 건립
- 1-8. 수영강변 한전주 지중화 사업 추진

1-1. 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치

기획감사실 스마트시티드론계(신정원, 610-4882)

광안리해수욕장에 세계 최고의 포토존을 설치하여 세계인이 즐겨 찾는 글로벌 관광도시 수영을 조성코자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. 1. ~ 2022. 6. 30.(4개년)
- 사업규모 : 광안리
- 총사업비 : 2,500백만원 (구 2,500)
- 사업내용 : 광안리가 가지고 있는 꿈·낭만·젊음의 스토리를 담은 상징성 있는 세계적인 포토존 설치
- 추진일정

구 분	2018~2019년	2020년	2021년	2022년
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> • 포토존 사례수집 • 포토존 스토리 구상 • 지문단 구성 근거 마련 • 포토존 개발 연구용역 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 추진 가능사업 검토 	<ul style="list-style-type: none"> • 예산 편성 • 착수 	<ul style="list-style-type: none"> • 지속추진

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021. 6. 30.현재
	○			70%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,500			2,500		1,000			1,000	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
542					542		

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 국내·외 포토존 사례 수집: 예술성 작품성이 뛰어나 포토존이 된 작품 및 조형물
- ▷ 광안리해수욕장 포토존 조성에 대한 전문가 의견수렴 등
 - 2019년 제1회 수영구 관광진흥위원회 회의
- ▷ 광안리해변 해양관광매력물 개발 및 관광특화전략 연구용역 추진
 - 포토존 개발 주요과업 선정 → 콘텐츠, 개발 전략 도출 등

○ 2020년

- ▷ 광안리해변 해양관광매력물 개발 및 관광특화전략 연구용역 결과 추진 가능사업 검토
 - 지역여건, 환경, 스토리텔링 등 시행가능한 포토존 설치 검토
- ▷ 광안리 상설 드론라이트쇼 공연 추진 계획 수립
 - 부산시 지방재정계획 투자심사 승인

○ 2021년

- ▷ 광안리 드론라이트쇼 시범공연 시행
- ▷ 광안리 S드론라이트쇼 추진계획 수립
- ▷ 2021년 광안리 드론라이트쇼 행사운영 대행사 선정 및 계약

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

○ 세계 최초! 광안리 상설 드론라이트쇼 운영 (7월~, 매주 토 2회)

- ▷ 실체화에 시간을 많이 소비하지 않고 다양한 상징성과 스토리를 연출할 수 있는 드론군집비행 공연을 상설화하여 추진

1-2. 수영구도서관 재건립

문화관광과 문화예술계(김정선, 610-4062)

1986년 건축된 건물로 내진성능 평가 결과 재난위험시설 D등급 판정 등 기존 건물의 노후화와 공간 협소로 자료의 이용과 보존 공간 부족 등 이용자들의 정보 욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 도서관 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사업위치 : 수영구 남천서로 33
- 사업규모 : 연면적 4,290㎡ / 지하1층, 지상4층
- 사업내용 : 기존 수영구도서관 재건축
- 총사업비 : 19,712백만원(국비 5,388, 시비 4,041, 구비 10,283)
 - ▷ 건립비 13,471백만원 ☞ 공사 12,076 설계 782 감리 613
 - ▷ 기타부대비 1,438백만원 / 부지(구유지) 4,803백만원

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진중	미착수	중단	
	○			85%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
19,712	5,388	4,041	10,283		19,712	5,388	4,041	10,283	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
10,481	4,803	89	663	3,185	1,741		

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019. 3. 6. 설계용역 중간보고회(1차) 개최
- ▷ 2019. 3. 27. 주민설명회 개최
- ▷ 2019. 6. 25. 설계용역 중간보고회(2차) 개최
- ▷ 2019. 10. 18. 설계용역 최종보고회 개최
- ▷ 2019. 12. 6. 기본·실시설계용역 완료

○ 2020년

- ▷ 2020. 1. 10. 공사 착공

□ 향후추진계획

- 2021. 10. : 준공
- 2022. 1. : 개관

1-3. 수영구 광안도서관 신축

문화관광과 문화예술계(박채령, 610-4065)

초등학교 3개소, 유치원 4개소, 어린이집 27개소가 위치하여 어린이 도서관 이용 수요가 큰 광안지역에 어린이특화도서관 조성으로 저출산 시대 영유아 가족복지, 가족문화 활성화에 부응

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-4
- 사업규모 : 부지 700㎡, 연면적 949.97㎡ (지하1층, 지상3층)
- 주요시설 : 보존서고, 유아자료실, 북카페, 어린이자료실, 다목적실 등
- 사업내용 : 광안지역은 다수의 교육·보육시설이 위치하고 어린이 독서 수요가 많은 반면 기존 도서관(수영구 도서관, 망미분관)은 남천동·망미동에 편중되어 있어 생활권 내 가족독서문화를 누릴 수 있는 어린이특화도서관 건립 추진
- 총사업비 : 4,128백만원(국비 1,120, 시비 840, 구비 2,168)
 - ▷ 건립비 2,800백만원 ☞ 공사 2,615 설계 153 감리 32
 - ▷ 기타부대비 859백만원, 부지(구유지) 469백만원

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,128	1,120	840	2,168		4,128	1,120	840	2,168	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,904	469		112	979	2,344		

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ '19. 7. : 설계용역 착수계 제출
- ▷ '19. 10. : 수영구청 경관심의 요청
- ▷ '19. 11. : 건축협의를 접수
- ▷ '19. 11. : 설계용역 최종보고회 개최
- ▷ '19. 12. : 설계용역 최종납품(설계용역 준공)
- ▷ '19. 12. : 건축공사 및 공종별 공사발주 및 계약체결

○ 2020년

- ▷ '20. 1. : 공사착공
- ▷ '20. 4. : 광안도서관 건립 사업계획 변경 검토 보고
- ▷ '20. 5. : 광안어린이도서관 건립사업 설계용역 의뢰 5.26. 착수
- ▷ '20. 7. : 광안 어린이도서관 건립사업 설계용역 준공
- ▷ '20. 8. : 광안 어린이도서관 설계변경내역 제출(시공사)
- ▷ '20. 8. : 공종별 계약변경 완료, 공사재개

○ 2021년

- ▷ '21. 4. : 건축공사, 인테리어공사, 전기·소방·정보통신 공사 준공
- ▷ '20. 6. : 개관

□ 향후계획

- 자료제공 서비스 및 독서문화진흥프로그램 운영

1-4. 망미2동 복합주민센터 건립

총무과 자치행정계(김현희, 610-4112)

지역주민이 행정·복지·문화 등 다양한 서비스를 한 장소에서 편리하게 누릴 수 있는 행정인프라 구축사업으로 2019년 사업 완료함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 망미2동 257-2번지 일원
- 사업규모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 1,960.13㎡
- 사업내용 : 동 행정복지센터, 복합커뮤니티센터, 생활문화센터
- 협조부서(기관) : 창조도시교육추진단, 문화관광과
- 총사업비 : 5,024백만원(국비 600, 시비 730, 구비 3,694)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
5,024	600	730	3,694		5,024	600	730	3,694	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
5,024		627	4,397				

☐ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 2019년 10월 : 공사 준공 및 동사 이전 준비
 - ▷ 2019년 11월 : 행정복지센터 이전 개소 및 생활문화센터 개관

☐ 향후추진계획

- 행정·복지·문화 등 복합서비스 제공

1-5. 민속보존회 지원 강화

문화관광과 문화예술계(송민영, 610-4067)

연차별 계획에 따른 사업비 확보를 적극적으로 추진 중이며, 사업비 지원을 통한 민속보존회의 공연 활성화 추진 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 민속보존회에 대한 예산 및 시설지원 강화로 보존단체의 자긍심 고취
- 협조부서(기관) : (사)수영고적민속예술보존협회
- 총사업비 : 370백만원(시비 99, 구비 271)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진 중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
370	-	99	271	-	258.2	-	99	159.2	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
273.2	-	145	56.7	56.5	15	-	-

☐ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 총 지원 금액(금370백만원) 중 201.7백만원 지원(54.5%)
 - 무형문화재 공연영상 제작을 위한 보조사업비 지급 완료(10백만원)
 - 무형문화재 단체 전수교육 및 보조사업비 등 지급완료(46.7백만원)

- 수영전통 민속교류(16,000천원), 민속예술제(5,200천원), 전통 상설공연 지원(15,000천원), 생생문화재 사업(10,500천원)

○ 2020년

- ▷ 총 지원 금액(금370백만원) 중 258.2백만원 지원(69.8%)
 - 무형문화재 공연영상 제작을 위한 보조사업비 지급 완료(10백만원)
 - 무형문화재 단체 전수교육 및 보조사업비 등 지급 완료(46.5백만원)
- 수영전통 민속교류(16,000천원), 민속예술제(6,500천원), 전통 상설공연 지원(15,000천원), 생생문화재 사업(9,000천원)

○ 2021년

- ▷ 총 지원 금액(금370백만원) 중 273.2백만원 지원(73.8%)
 - 무형문화재 단체 전수교육사업비 지급 완료(15백만원)
- 생생문화재 사업(15,000천원)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 공연의 제약 발생
 - 코로나19로 인한 사회적거리두기로 인해 수영전통 민속교류 및 민속예술제, 전통 상설공연 불가 및 마스크 착용으로 인한 무형문화재 시연 영상 제작에 제약 발생

○ 개선방향

- ▷ 하반기 백신 접종 및 집단면역에 형성 등의 정부정책(사회적 거리두기 단계 완화)에 따른 민속예술제 및 상설공연 추진 및 무형문화재 공연영상 제작

□ 향후추진계획

- 연차별 계획에 따른 민속보존회 지원 강화
- ▷ 무형문화재 공모사업 적극 발굴, 지원, 선정 추진

1-6. 무형문화재 기능분야 전수교육관 건립

문화관광과 문화예술계(송민영, 610-4067)

무형문화재 기능분야 전수교육관 건립으로 지역 무형문화재 선화의 전수교육 및 전승 거점 공간 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 수영로521번길 63(광안동)
- 사업규모 : 부지 15,947.05㎡, 연면적 1,840.05㎡, 지상3층
- 주요시설 : (1층) 전시실, 복합공간, 관리사무실
(2,3층) 보유자 공방(작업실), 다목적실
- 총사업비 : 4,260백만원(국비 1,975, 시비 2,285)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,260	1,975	2,285			4,260	1,975	2,285		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
4,260			4,260				

□ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 부산전통예술관 준공 : 2019. 3월
 - ▷ 부산전통예술관 개관 : 2019. 4월

1-7. 청소년 문화의 집 건립

복지정책과 아동청소년계(임희태, 610-4615)

일상 속에서 자유롭게 이용할 수 있는 생활밀착시설로 청소년의 건전한 여가활동 보장을 위한 수련 및 문화 복지시설 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 수영로521번길 77(광안동)
- 사업규모 : 연면적 996.52㎡, 지하1층/지상3층
- 사업내용

층 별	면적(㎡)	주요 시설	비고
지하1층	42.22	복도, E/V	
1층	314.58	북카페, 동아리실(댄스), 다목적실	청소년문화의집, 진로교육지원센터 방과후아카데미
2층	319.86	사무실, 직업체험실, 미디어체험실, 방과후아카데미	
3층	319.86	사무실, 심리검사실, 개인상담실, 꿈드림 교육실	

- 협조부서(기관) : 총무과, 창조도시교육추진단
- 총사업비 : 2,595백만원[국비 1,056, 시비 72, 구비 1,467(특교세 1,400)]

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2020.06.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,595	1,056	72	1,467		2,595	1,056	72	1,467	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,595	749	1,061	785				

□ 세부추진내용

- 2019년 : 2019. 6. 5. 준공, 2019. 7. 1. 개관 운영
- 청소년문화의집 이용 활성화를 위한 홍보 강화 및 프로그램 개발

1-8. 수영강변 한전주 지중화 사업 추진

건설과 토목계(김경록, 610-4692)

수영강변 일원에 설치되어 있는 전주 및 통신주를 지중화하여 미관을 개선하고 아름다운 수영강변의 환경을 조성함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업위치 : 수영로 741번길 12(수영강변 일원)
- 사업규모 : L=850m (대상 : 콘크리트 한전주 24기)
- 전력현황 : 특고압 22.9KV, 전선 162mm² 지중화 시행
- 총사업비 : 1,450백만원(교부금) ※ 우리구 분담금-공사비 50%(725백만원)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
725	-	-	725	-	725	-	-	725	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
725	-	580	145				

☐ 세부추진내용

- 2018년
 - ▷ 2018. 3월 : 특별조정교부금 교부(시 예산담당관실) ⇒ 725백만원
 - ▷ 2018. 6월 : 지중화사업 이행협약 체결(우리구↔한전, 통신사업자)
 - ▷ 2018. 11월 : 한전 지중화공사 실시설계 시행
- 2019년
 - ▷ 2019. 5월~12월 : 한전·통신 관로 지중화공사

☐ 향후추진계획

- 수영강변 지중화구간 보도 및 자전거도로 등 주민편의 시설물 지속관리



2. 복지 · 보건

- 2-1. 노인·장애인 복지시설 방문용 무료 셔틀버스 도입
- 2-2. 수영역 14번 출구 엘리베이터/에스컬레이터 설치
- 2-3. 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원
- 2-4. 보훈가족 지원사업 강화
- 2-5. 수영구 노인복지관 분관 건립
- 2-6. 수영구 장애인복지관 건립
- 2-7. 야간·주간 돌봄서비스 확대
- 2-8. 발달장애인 지원 확대
- 2-9. 장애인 지원사업 강화
- 2-10. 보건소 치매안심센터 운영

2-1. 노인·장애인 복지시설 방문용 무료셔틀버스 도입

가족행복과 노인복지계(강효경, 610-4168) / 가족행복과 장애인복지계(서희영, 610-4162)

수영구 노인·장애인 복지관에 무료 셔틀버스를 운영하여 노인과 장애인의 이동 편의성을 보장하고 사회참여 기회를 확대하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
- 사업규모 : 25인승 버스 각 1대 구입
- 사업내용 : 노인복지관, 장애인복지관 이용자 무료셔틀버스 운행
- 총사업비 : 286백만원 (시비 100%)

☐ 공약사업 추진사항

[노인복지관]

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.06.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
200		200			200		200		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
200			200		3.5		

[장애인복지관]

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.06.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
86		86			86		86		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
86					86		

□ 세부추진내용

[노인복지관]

○ 2019년

▷ 광안노인복지관 운영 시작

▷ 노인복지관 기능보강사업비 보조금 200,000,000원 교부완료

☞ 후원금으로 셔틀버스 1대 구입, 보조금으로 어르신 송영차량 및 사무실 차량 추가구입, 프로그램실 장비 설치

○ 2020년

▷ 복지관 이용자 대상 차량운행 수요 및 욕구조사

○ 2020년 이후 : 무료 셔틀버스 지속 운행 및 운영비 지원

[장애인복지관]

○ 2018년 : 해당없음

○ 2019년

▷ 장애인복지관 개관, 운영 시작

▷ 복지관 이용자 대상 차량운행 수요 및 욕구조사

▷ 사회복지시설 기능보강사업 장비보강 신청(시비 보조)

○ 2020년

▷ 기능보강사업 시에 신청 후 예산확보 (2021년 시 본예산 반영)

○ 2021년 이후

▷ 상반기 중 셔틀버스 구입, 하반기부터 무료 셔틀버스 지속 운행

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

○ 광안노인복지관 셔틀버스의 원활한 운영을 위해 운영비 지원

○ 수영구장애인복지관 셔틀버스의 원활한 운영을 위해 운영비 지원

2-2. 수영역 14번 출구 엘리베이터 설치

교통행정과 교통행정계(허영란, 610-4552)

교통약자인 노인, 장애인의 이동편의 증진과 안전한 보행환경 조성을 위하여 유관기관과 지속적인 협의를 추진하고 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업위치 : 수영역 14번 출구
- 사업내용 : 엘리베이터 또는 에스컬레이터 설치
- 협조부서(기관) : 부산교통공사
- 총사업비 : 3,000백만원(시비)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.12.31.현재
	○			20%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,000		3,000			-				

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
-							

☐ 세부추진내용

- 2018~2019년 : 현장조사 및 사업추진기관(부산교통공사) 협의
- 2020년
 - ▷ 6월 : 사업추진기관(부산교통공사) 실무자 1차 회의
 - ▷ 7~11월 : 엘리베이터 설치 가능대상지 협의
 - ▷ 12월 : 사업추진기관(부산교통공사) 실무자 2차 회의

○ 2021년

▷ 4~5월 : 실무자 협의, 지하지장물 이전방법 등 협의

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 수영역 14번 출구 구조 및 협소한 보도 폭으로 설치가 어려움
 - 지하철 출입계단이 절곡형임으로 구조변경이 어려움
 - 에스컬레이터 설치 시 보도의 유효폭(1.5~2m)이 확보되지 않음
 - 지하 지장물로 엘리베이터 설치 공간 확보 어려움

○ 개선방향

- ▷ 지하철 환풍기 이전을 위한 사업추진 기관과의 지속적 협의
- ▷ 인근 신축건물 공사시 건물내 지하시설 연결 공공 E/V설치 협의
- ▷ 엘리베이터 설치 부지 확보

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

○ 유관기관과의 지속적 협의 : 부산교통공사, 시 도시철도과, 구 건축과

2-3. 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원

가족행복과 노인복지계(남지윤, 610-4362) / 가족행복과 장애인복지계(서희영, 610-4162)

노인·장애인 등 건강취약계층에 대한 미세먼지 보호설비를 지원하여 (초)미세먼지 피해를 사전에 예방하고 건강한 생활을 보장하고자 함

□ 사업개요

[노인여가복지시설(경로당)]

- 사업기간 : 2018. 8 ~ 2019. 3
- 사업규모 : 경로당 88개소
- 사업내용 : 경로당 내 공기청정기 설치 지원
- 총사업비 : 200.1백만원

[장애인복지시설]

- 사업기간 : 2018.10.1. ~ 2018.12.31.
- 사업규모 : 장애인복지시설 16개소
- 사업내용 : 장애인복지시설 내 공기청정기 설치 지원
- 총사업비 : 10백만원
 - ▷ 후원사업 발굴 ☞ 관내 기업 지역사회공헌사업 성금 기탁금 활용

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

[노인여가복지시설(경로당)]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.06.30.현재
○				100%

[장애인복지시설]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.06.30.현재
○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

[노인여가복지시설(경로당)]

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
200	50	100	10	0	166	42	83	41	0

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
166			166				

[장애인복지시설]

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10				10	10				10

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
10		10					

□ 세부추진내용

[노인여가복지시설(경로당)]

○ 2018년

- ▷ 2018. 9. 28. : 2018년도 2차 추경예산편성
- ▷ 2018. 11. 13. : 경로당 공기청정기 보급사업 추진

○ 2019년 : 목표 진도율 100%완료

- ▷ 2019. 3월 : 관내 경로당 88개소 공기청정기 보급 완료

[장애인복지시설]

○ 2018년 : 목표 진도율 100%

- ▷ 공기청정기 지원 수요조사 및 계획 수립
- ▷ 공기청정기 구매, 장애인복지시설 배부

□ 향후계획

- 경로당 회장단 교육을 통한 기기관리 철저 안내
- 공기청정기 유지관리업체 계약으로 점검 및 교체 실시
 - 청소 및 필터교체 등 유지관리 지속적으로 지원
- 공기청정기 필터 관리 및 교체여부 수시 확인

2-4. 보훈가족 지원사업 강화

복지정책과 복지기획계(최미옥, 610-4314/안유진 4422)

국가를 위하여 헌신한 국가유공자와 유족들의 희생정신과 명예를 기리고 국민의 애국정신 함양을 위해 보훈대상자 지원 지속 추진 및 보훈회관 강당 환경 개선으로 보훈가족의 자긍심 고취

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 7월 ~ 2022년 12월(연중 지속)
- 기본방침
 - ▷ 3개 분야 9개 사업 지속 추진
 - ▷ 보훈단체 보조금 지원, 시설유지관리 분야 점진적 확대
- 사업내용
 - ▷ 보훈대상자 지원 지속 추진
 - ▷ 보훈단체 보조금 지원 확대
 - 보조금 지원 강화 : 증 22백만원
 - ▷ 보훈회관 시설노후화에 따른 시설유지관리 분야 점진적 확대
 - 스프링클러설비 설치 공사 : 220백만원(2018년 하반기)
 - 시설물 유지 보수 : 증 16백만원(2019년)
 - 시스템에어컨 구입 : 증 25백만원(2022년 이후)
 - ▷ 보훈가족 인정감 고취
 - 시분청 행사시 참석대상 추천, 복지의 달, 구민견기대회 등 초청
- 총사업비 : 7,616백만원(시비 6,341, 구비 1,275)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.6.30.
○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계 획 예 산 (총 사업비)					투 입 (확 보) 예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
7,616		6,341	1,275		4,795		3,883	912	

연도별 사업비 집행액							
계	기 투자	2018	2019	2020	2021	2022	이 후
4,051		1,213	1,028	1,184	626		

□ 세부추진내용

○ 2019년

▷ 보훈대상자 지원 지속 추진

- 참전유공자 명예수당 지원 : 10,325명 831백만원
- 보훈명예수당 지원 : 1,159명 35백만원
- 참전유공자 사망위로금 지원 : 67명 13백만원
- 독립유공자 지원(3.1절,광복절) : 71명 7백만원
- 호국보훈의 달 국가유공자 및 유족 지원 : 640명 5백만원

▷ 보훈단체 보조금 지원 : 10개 보훈단체 104백만원

▷ 보훈회관 시설물 유지관리

- 공 사 명 : 수영구 보훈회관 강당 개보수 공사
 - 공사기간 : 2019. 3. 18. ~ 4. 1.
 - 위 치 : 광남로10번길 4(남천동,보훈회관)
 - 공사규모 : 2층 강당(114.51㎡)
 - 공사내용 : 보훈회관 2층 강당 벽체 및 바닥 교체 공사 등
 - 소요예산 : 16,000천원(구비)
 - 세부 추진실적
 - 2019. 3. 6. : 보훈회관 강당 개보수 공사 건의
 - 2019. 3. 18. : 공사 착공
 - 2019. 4. 1. : 공사 준공
 - 공공근로 인력 지원 : 2019.1~4단계 8명(청결유지, 사무실도우미 각 1명)
- #### ▷ 보훈가족 인정감 고취
- 보훈대상자 명패 달아드리기 추진 : 국가유공자 845명

○ 2020년

▷ 보훈대상자 지원 지속 추진

- 참전유공자 명예수당 지원 : 9,776명 955백만원
- 보훈명예수당 지원 : 2,294명 69백만원
- 참전유공자 사망위로금 지원 : 58명 12백만원
- 독립유공자 지원(3.1절,광복절) : 70명 7백만원
- 호국보훈의 달 국가유공자 및 유족 지원 : 625명 5백만원

▷ 보훈단체 보조금 지원 : 10개 보훈단체 110백만원

▷ 보훈회관 시설물 유지관리 : 7,308천원

- 보훈회관 주차장 바닥 보수 및 CCTV(4대) 추가 설치
- 보훈회관 노후 오·배수관 및 펌프실 출입문 수선
- 보훈회관 외벽 일부 및 노후 운동기수 도색
- 보훈회관 1층 화장실 천장재 교체
- 공공근로 인력 지원 : 2020.1~2단계 4명(청결유지, 사무실도우미 각 1명)
- 희망일자리사업 인력 지원 : 2명(청결유지, 사무실도우미 각 1명)

▷ 보훈가족 인정감 고취

- 보훈대상자 명패 달아드리기 추진 : 국가유공자 608명

○ 2021년

▷ 보훈대상자 지원 지속 추진

- 참전유공자 명예수당 지원 : 4,389명 440백만원
- 보훈명예수당 지원 : 1,120명 34백만원
- 참전유공자 사망위로금 지원 : 15명 3백만원
- 독립유공자 지원(3.1절) : 37명 4백만원
- 호국보훈의 달 국가유공자 및 유족 지원 : 680명 5,400천원

▷ 보훈단체 보조금 지원 : 10개 보훈단체 113백만원(전년대비 3백만원 증액)

▷ 보훈회관 시설물 유지관리 : 3,430천원

- 보훈회관 소방 펌프교체 및 보온재 추가 설치
- 공공근로 인력 지원 : 2021.1~2단계 4명(청결유지, 사무실도우미 각 1명)

▷ 보훈가족 인정감 고취

- 보훈대상자 명패 달아드리기 추진중(2021.5.11. ~ 9.27.) : 국가유공자 414명

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 연도별 세부 추진계획에 따라 연차적으로 추진하겠음

2-5. 광안노인복지관 건립

가족행복과 노인복지계(정은연, 610-4363)

연차적 노령사회 진입에 따라 노인의 문화적 욕구를 해소하고 활기차고 행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지관 분관 건립의 정상 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-8(광안동)
- 사업규모 : 부지 1,267㎡, 연면적 2,018㎡(지하 1층, 지상 4층)
- 사업내용 : 수영구 노인복지관 분관 건립
- 협조부서(기관) : 부산광역시, 수영구 건축과
- 총사업비 : 6,723백만원(시비 1,700, 구비 5,023)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.6.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
6,723		1,700	5,023		6,723		1,700	5,023	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
6,723	1,018	4,073	950				

☐ 세부추진내용

- 2019.09.02. : 준공

☐ 향후추진계획

- 광안노인복지관 개관 및 운영 : 2019.12.01. ~ 계속

2-6. 수영구 장애인복지관 건립

가족행복과 장애인복지계(서보은, 610-4163)

장애인복지사업의 중추 역할을 수행할 장애인복지관을 건립하여 2019년 9월부터 운영중이며 다양한 프로그램 개설 등 장애인 재활서비스 지원중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-14(광안동)
- 사업규모 : 부지 1,279㎡, 연면적 1,769.05㎡, 지하1층/지상4층
- 총사업비 : 6,420백만원(시비 4,891, 구비 1,529)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
6,420		4,891	1,529		6,420		4,891	1,529	

연도별 사업비 집행액								
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후	
6,420	995	253	5,172					

☐ 세부추진내용

- 2019년

- ▷ 장애인복지관 건립공사 추진
 - 2018. 1월 ~ 2019. 8월 : 건축공사
 - 2019. 9월 ~ 11월 : 벽장 등 내부 설치공사 및 집기구입
- ▷ 장애인복지관 위탁법인 위탁협약서 작성 : 2019. 6월
 - 위탁법인 : 사회복지법인 청전
 - 위탁기간 : 2019. 9. 1. ~ 2024. 8. 31.

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 지역 장애인과 지역주민들을 위한 다양한 프로그램을 개설하여 장애인식개선 등 양질의 장애인 재활서비스 제공

2-7. 야간, 주간 돌봄서비스 확대

가족행복과 여성가족계(김은비, 610-4351)

만12세 이하 자녀가 있는 맞벌이가정 등에 아이돌보미가 직접 방문하여 돌봐주는 돌봄서비스로서 지속적으로 이용가정이 늘어나고 있는 추세이며, 돌보미 추가 모집으로 더욱 편리하고 신속하게 이용가정의 맞춤형 돌봄시간 서비스를 제공하고자 함.

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수영구 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업내용 : 만12세 이하 자녀가 있는 맞벌이가정 등에 아이돌보미 지원
- 총사업비 : 10,951백만원(국비 8,761 시비 2,190)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10,951	8,761	2,190			6,756	4,730	2,026		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
6,242	673	673	1,763	1,836	1,297		

□ 세부추진내용

○ 2020년

- ▷ 야간·주간 아이돌봄지원사업 대상자 확대
 - 시간제 돌봄 정부지원시간 확대(연 600시간 → 연 720시간)
 - 서비스 지원대상 확대(기준 중위소득 120% → 150%으로 완화)
 - 2020년 아이돌보미 인원수 107명, 실이용 가구수 233가구

○ 2021년

- ▷ 야간·주간 아이돌봄지원사업 대상자 확대
 - 시간제 돌봄 정부지원시간 확대(연 720시간 → 연 840시간)
 - 한부모가정, 장애부모가정, 장애아동가정 요금규정 신설
 - 출산에 의한 돌봄공백 인정기간 변경
(임신폐정이로부터 출산후 90일 범위내에서 총 90일의 기간 이용 가능 - 1회에 한해서 분할 이용가능)
 - 2021년 아이돌보미 인원수 112명, 실이용 가구수 258가구

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 아이돌봄 사업 홍보를 위해 다양한 홍보 매체를 통해 아이돌보미 신청자수 확대
- ▷ 유치원, 어린이집, 초등학교 등 유관기관에 리플렛 전달과 홍보 관련 공문 발송 및 수영구보, 관내 동행정복지센터에 회의자료 게시 요청, 마을버스 홍보 및 부산 내 시내버스에 아이돌봄 사업 홍보를 통해 아이돌봄 지원사업 신청률을 높여 양육부담을 해소하고자 함.

2-8. 발달장애인 지원확대

가족행복과 장애인복지계(강보경, 610-4164)

성장기의 정신적·감각적 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 향상과 행동발달을 위하여 소득별 차등 지원을 통하여 높은 발달재활서비스 비용으로 인한 장애아동 양육가족의 경제적 부담경감을 추진함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 이용대상 : 만18세 미만 발달장애아동(지적·자폐성 장애)
- 소득기준 : 전국가구평균소득 180% 이하(소득별 차등 지원)
- 사업내용
 - ▷ 발달재활서비스 지원대상자 확대
 - ▷ 언어·청능, 미술·음악·행동·놀이·심리운동·재활심리, 감각·운동 등 발달재활서비스 제공
- 서비스 제공기관 : 수영구 내 발달재활서비스 제공기관 10개소
- 총사업비 : 1,645백만원(국비 1151, 시비 494)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진 중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,645	1,151	494			1,770	1,239	531		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,282	293	293	349	170	470		

☐ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 신규지원 7명(자폐 2명, 지적 5명) 목표치 달성 (진도율 84%)

○ 2020년

- ▷ 신규지원 28명(자폐 6명, 지적 9명, 청각 2명, 미등록 11명)

○ 2021년

- ▷ 신규지원 40명(자폐 6명, 지적 2명, 청각 1명, 언어 1명, 미등록 30명)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 소득기준이 있어 전체 발달장애아동에게 서비스 지원이 어려움

○ 개선방향

- ▷ 지원가능대상자는 서비스 혜택을 받을 수 있도록 적극 안내

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

○ 적극 홍보를 통한 발달재활서비스 지원대상자 확대

○ 발달장애인 제공기관 확보로 맞춤형 돌봄 강화

2-9. 장애인 지원사업 강화

가족행복과 장애인복지계(서희영, 610-4162)

장애인에 대한 각종 재활프로그램 운영 및 상담지원, 사례관리 등을 추진하여 장애인의 복지증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10월 ~ 계속
- 사업기관 : 수영구 장애인복지관
- 사업내용 : 장애인의 복지증진을 위한 지원사업 추진
 - ▷ 장애인가족의 양육부담 경감을 위해 보호가 필요한 장애인에게 다양한 활동프로그램 제공
 - ▷ 교육, 직업, 사회재활 및 상담지도 등 지역장애인의 다양한 복지 욕구 충족
- 총사업비 : 160백만원(시비 160)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.06.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
160		160			178		178		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
178				88	90		

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 지역 장애인 대상 복지욕구 수요조사 실시 및 복지관 운영

○ 2020년

- ▷ 코로나19로 인하여 장애인복지관 휴관으로 다양한 프로그램을 제공하지 못하였으나, 일부 프로그램 단계적 운영 재개

○ 2021년 ~ 계속

- ▷ 장애인들에 대한 각종 상담 및 평생교육, 사례지원, 재가복지사업 등 지역사회 생활에 필요한 종합적인 재활서비스 제공

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 각종 재활 프로그램 및 장애인가족지원 프로그램의 내실 있는 운영을 위해 참여자 인원제한이 필요할 수 있으며, 프로그램의 선호도에 따라 참여자 쏠림현상이 발생

○ 개선방향

- ▷ 많은 장애인 및 가족이 수혜를 받을 수 있도록 다양한 프로그램을 개발·운영하고, 주기적으로 만족도 조사를 실시하여 운영계획 수립 시 적극 반영

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 장애인복지관 이용 장애인 및 가족 대상 복지욕구조사 실시
- 스마트폰 사용법 교육 등 언택트 시대에 맞춘 다양한 교육프로그램 발굴·운영
- 수영구장애인복지관 셔틀버스 운행으로 장애인 이동권 편의 증진 및 복지관 접근성 강화

2-10. 보건소 치매안심센터 운영

건강증진과 정신건강계(손은나래, 610-4851)

지속적인 치매 조기검진을 통해 치매환자의 조기발견을 돕고 치매 예방 관리, 다방면 치매 인식개선 활동을 통해 지역주민이 치매와 더불어 살아갈 수 있는 사회적 공감대 형성에 기여

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 12월 ~ 계속
- 사업위치 : 수영구보건소 치매안심센터(수영구 수영로 637-5, 별관)
- 사업내용 : 치매 조기검진, 치매지원서비스 제공 및 관련 프로그램 운영 등
- 총사업비 : 5,658백만원(국비 4,528, 시비 565, 구비 565)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
5,658	4,528	565	565	-	3,894	3,116	389	389	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,149	-	1,150	821	821	357	-	-

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 수영구 치매안심센터 운영체계 정립 및 활성화
 - 치매안심센터 4개 팀 구성 및 One-stop 서비스 제공 기반 확립
 - 보건소 & 외부 지역자원 연계를 통한 치매관리 인프라 구축
 - 찾아가는 조기검진 서비스 제공, 대중매체 광고 등 홍보활동 강화

○ 2020년

- ▷ 어르신 건강권 확보를 위한 컨트롤 타워
 - 지역주민, 지역기관 등이 참여하는 치매 인식개선 사업 확대 운영
 - 노인시설 관련 종사자 역량강화를 위한 치매 직무교육 실시
 - 치매 고위험군 지속적 관리 (주기적 선별검사, 진단검사 안내·제공)

○ 2021년

- ▷ 어르신 가정 내 돌봄 공백 최소화를 위한 치매안심지킴이 활동
 - 1:1 가가호호 맞춤형 방문 인지훈련 제공(모바일 태블릿 활용 등)
 - 산림, 농림, 원예 등 복합 야외치유 프로그램 실시

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 코로나 19의 확산으로 대면 접촉이 최소화됨에 따라 개인별 맞춤형 서비스 활동을 위한 전문적인 치매 보조인력 필요

○ 개선방향

- ▷ 치매, 노인 심리 이해 등 전문 교육과정을 이수한 치매안심리더 양성을 통해 지속적이고 효율적인 서비스 제공

□ 향후추진계획

- 코로나 19의 장기화로 비대면 프로그램의 다양화 추진
- 충분한 거리두기를 활용한 야외 치유 프로그램의 지속적 추진



3. 교육 · 보육

- 3-1. 고등학생 무상교복 지원
- 3-2. 수영구 평생학습관 건립
- 3-3. 호암초 다목적강당 건립 지원
- 3-4. 수영구 육아종합지원센터 건립
- 3-5. 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대
- 3-6. 국·공립 보육시설 증설

3-1. 고등학생 무상교복 지원

창조도시교육추진단 창조교육계(전민영, 610-4121)

관내 거주 고등학교 입학생에 대한 교복구입비 지원으로 학부모 부담 경감 및 교육의 공공성 강화를 통한 교육도시 실현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 지급기준 : 매년 3월 1일 기준 수영구에 주소를 두고 교복을 입는 고등학교, 부산시 외 중학교, 학교이외 교육기관 입학생
- 대상인원 : 4,882명

구 분	인원(명)	금액(백만원)	비고
계	4,882 (고등학생/부산시 외 중학생 등)	1,465	
2019년	1,322 (1,259 / 63)	397	
2020년	1,285 (1,215 / 70)	386	
2021년	1,174 (1,107 / 67)	352	
2022년	1,101 (1,038 / 63)	330	

※부산시 내 중학교 입학생은 시교육청에서 교복구입비 지원

▷ 고등학교 신입생(2003~2006년생) : 4,619명

▷ 부산시외 중학교 및 학교이외 교육기관 신입생 : 263명

※ 중학교 신입생(2006~2009년생 4,353명)의 약6%

○ 지원액 : 308천원(동·하복 포함)

▷ 부산시교육청 “교복구매운영요령” 교복지원 상한가 308,444원 적용

○ 총사업비 : 1,465백만원(구비)

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.06.30.현재
○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,465			1,465						

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
939			336	329	274		

○ 2019년

- ▷ 19. 1. 30. 시행규칙 법제심사 및 조례규칙 심의
- ▷ 19. 2. 1. 부산광역시 수영구 교복지원 조례 시행규칙 제정
- ▷ 19. 3~12월 교복구입비 지원 신청 접수 및 지급
 - 19년 최종 지급내역 : 1,119건(335,700천원) 지급

○ 2020년

- ▷ 20. 3~12월 교복구입비 지원 신청 접수 및 지급
 - 20년 최종 지급내역 : 1,096건(328,300천원) 지급

○ 2021년

- ▷ 21. 3~4월 교복구입비 지원 집중신청기간 운영
- ▷ 21. 3월~현재 교복구입비 지원 신청 접수 및 순차적 지급
 - ➡ 21. 6. 30.현재 지급현황 : 890건(273,874천원) 지급

□ 문제점 및 개선방안

- 당초 지원 대상은 고등학교 입학연령인 2005년생을 기준으로 정하였으나 실제 접수결과 입학유예(2004년생), 조기입학(2006년생)의 경우가 있어 정확한 대상인원 선정이 어려움.
 - ▷ 지속적인 홍보를 통해 지원대상이 혜택을 빠짐없이 받을 수 있도록 연말까지 예산범위 내 계속하여 접수.

□ 향후추진계획

- 교복구입비 지원 지속적인 홍보 및 연말까지 접수 및 지급

3-2. 수영구 평생학습관 건립

창조도시교육추진단 창조교육계(김명옥, 610-4122)

고령화 시대를 맞아 모든 세대에 맞춤형 평생학습 배움터 운영으로
구민들에게 다양한 평생학습 기회 제공 및 평생학습 문화확산 도모

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영로521번길 77
- 사업규모 : 연면적 993.94㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 사업내용 : 평생학습관 신축
- 협조부서 : 총무과
- 총사업비 : 2,756백만원(區 평생학습관 건립 기금)
- 개 관 : 2019. 7. 9.

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2021.06.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비 (기금)	기타	계	국비	시비	구비 (기금)	기타
2,851			2,851		2,756			2,756	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,756	733	494	1,529	-	-	-	-

□ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 2월까지 : 오염토 반출 정화관련 공사 중지
- ▷ 12월 : 토목, 가시설, 기초공사, 평생학습관 철근 배근

○ 2019년

- ▷ 6월 : 준공
- ▷ 6월 : 시설장비 구입 배치, 휴게공간 조성
- ▷ 2019. 7. 9. : 개관

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한 점)

- ▷ 수영구 스포츠문화타운 내 주차면 부족

○ 개선방안(대책)

- ▷ 2022.8월한 부지 내 공영주차장 건립예정 : 공사비 3,842백만원,
71~81면 확보예정 ☞ 주관: 총무과

※ 폐쇄형 창호에 따른 환기 어려움 등 이용객 불편사항 접수로
폐쇄형 창호 일부(73개)를 개폐 가능한 프로젝트 창으로 변경 설치
: 2020. 12. 18. 완료

□ 향후 추진계획

- 정규 강좌 및 특강 운영
- 유관부서(기관) 연계 강좌 운영 지원 확대
- 평생학습관 건립 기금 관리 및 제2의 평생학습관 건립 준비

3-3. 호암초 다목적강당 건립 지원

창조도시교육추진단 창조교육계(권연경, 610-4129)

학생들의 다양한 학습활동 지원과 인근 주민들에 대한 장소 개방으로
지역내 문화·체육활동 공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2022년
- 사업위치 : 부산광역시 수영구 호암로 57(광안동, 호암초등학교)
- 사업규모 : 기존 2층 → 1개층 증축, 연면적 777㎡
- 사업내용 : 호암초등학교 다목적강당 건립 지원
- 주관기관 : 市 교육협력과, 市 교육청, 해운대교육지원청
- 총사업비 : 2,365백만원(교육부 특교금 2,129, 시비 118, 구비 118)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.6.30.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,365	2,129	118	118	-	2,365	2,129	118	118	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,365	-	-	-	-	2,365	-	-

□ 세부추진내용

○ 2020년

- ▷ 2020. 6월 : 다목적강당 건립 지원 신청
 - 2021년도 학교 다목적강당 건립 지원계획 알림(부산시)
 - 사업 신청(호암초등학교 → 해운대교육지원청)
 - 구비 지원여부 검토 요청(해운대교육지원청 → 구)
 - 구비 지원가능 검토 회신(구 → 해운대교육지원청)
 - 사업 신청(해운대교육지원청 → 시교육청 → 부산시)
- ▷ 2020. 9월 : 교육경비보조금심의위원회 심의·의결
 - 구비 부담금 2021년 본예산 편성
- ▷ 2020.11월 : 2021년 다목적강당 건립 지원대상 학교 선정·통보

○ 2021년

- ▷ 2021. 2월 : 다목적강당 건립 보조금 전출(구 → 해운대교육지원청)
- ▷ 2021. 5월 : 설계용역 발주

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 2021. 10월 : 공사 발주
- 2021. 12월 : 공사 착공
- 2022. 6월 : 공사 준공

3-4. 수영구 육아종합지원센터 건립

가족행복과 출산보육계(김유경, 610-4323)

육아종합지원센터 건립 공사 완료 후 2019. 6. 1. 개소하여 운영중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 6월
- 사업위치 : 수영구 장대골로 20-14(광안동)
- 사업규모 : 부지 649.9㎡, 연면적 1,269.7㎡, 지상 4층
- 사업내용 : 수영구 육아종합지원센터 신축 건립
- 총사업비 : 5,513백만원(특별교부세 1,500, 특별교부금 1,500, 구비 2,513)
 ☞ 건축공사비 4,993, 내부시설설치공사 400, 자산취득비 120

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.6.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
5,513			5,513		5,513			5,513	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
5,513	1,612	2,818	1,083				

☐ 세부추진내용

- 2019년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 2019. 1월 : 내부설치 공사 착공
 - ▷ 2019. 4월 : 내부설치 공사 준공
 - ▷ 2019. 5월 : 개소 준비
 - ▷ 2019. 6월 : 개소 및 운영

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 가정양육 영유아 지원을 위한 장난감 대여, 놀이 체험실 운영, 부모 · 자녀 프로그램 운영, 시간제 보육실 운영에 다양한 콘텐츠 제공으로 양질의 보육환경 제공

3-5. 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대

가족행복과 출산보육계(김소미, 610-4328)

임신·출산 친화적인 사회분위기를 조성하고 출산에 따른 경제적 부담을 덜어주기 위하여 다자녀 가정에 대한 출산장려금 지원 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ (계속)
- 사업규모 : 2020년 1월 이후 둘째이후 출산자녀 출산장려금 확대 지원
 ▷ 2020년 316명 지원(둘째자녀 280명, 셋째자녀 31명, 넷째이후 자녀 5명)
- 사업내용 : 둘째 100만원(20만원×5회), 셋째 200만원(40만원×5회),
 넷째이후 자녀 300만원(50만원×6회)으로 지원 확대
- 총사업비 : 1,384백만원(구비)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.6.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,384			1,384		913			913	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
606		83	79	267	177		

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019년 9월 : 출산장려금 지원 조례 개정 계획 수립, 입법예고 실시
- ▷ 2019년 9월 : 사회보장협의 요청서(보건복지부) 제출
- ▷ 2019년 10월 : 조례규칙심의회, 조례 개정안 구의회 의결 완료
- ▷ 2019년 11월 : 개정조례 공포
- ▷ 2019년 12월 : 출산장려금 지원확대 예산안 2020 본예산 편성 확정

○ 2020년

- ▷ 2020년 1월 : 개정 조례 시행일 이후 출생아 대상 출산장려금 증액 실시
- ▷ 2020년 4월 : 보건복지부 사회보장제도 변경협의 완료

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 출산율 저하에 따른 사업량(지원 인원 수) 감소

○ 개선방향

- ▷ 출산율 증가를 위한 출산장려시책 발굴·시행
- ▷ 일과 가정의 균형을 위한 「수영구 아빠 육아휴직 장려금」 지원
- ▷ 공동 육아 분위기 확산을 위한 2021년 「수영구 새.씩. 육아아빠단」 운영

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

○ 출산장려금 확대지원 홍보 철저

3-6. 국공립 보육시설 증설

가족행복과 출산보육계(배근남, 610-4322)

2022년까지 국공립 보육시설 3개소를 설치할 예정이었으며, 2019년 3월 센텀비스타동원1차 어린이집 등 2개소 개원, 10월 수영SK뷰 어린이집 개원하여 공약 목표 100% 달성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업규모 : 국공립어린이집 3개소 설치
- 사업내용 : 국공립어린이집 확충
 - ▷ 공동주택 관리동 리모델링 및 민간어린이집 국공립 전환을 통한 국공립 보육시설 확충
- 총사업비 : 449백만원(국비 180, 시비 90, 구비 179)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
390	165	82.5	142.5	-	449	180	90	179	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
424			424				

□ 세부추진내용

○ 2019년

▷ 공립 센텀비스타동원1차어린이집 신설 ➡ 2019. 3. 1.부터 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
센텀비스타동원1차 어린이집	수영로 754 (민락동)	장애아통합	83명	5	220m ²

▷ 공립 망미이진캐스빌어린이집 신설 ➡ 2019. 3. 1.부터 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
망미이진캐스빌 어린이집	망미로30번길 51(망미동)	일반(영아)	30명	4	108m ²

▷ 공립 수영SK뷰어린이집 신설 ➡ 2019. 10. 14. 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
수영SK뷰어린이집	망미배산로 56(망미동)	일반	67명	4	372m ²

○ 2020년 : 2개소 완료

▷ 부산도시공사 기부금 활용 민간어린이집 공립 전환

- 공립 수아&영이어린이집 신설 ➡ 2020. 3. 1.부터 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
수아&영이어린이집	광안로35번길 9(광안동)	장애아통합 휴일보육	98명	6	393m ²

▷ 신규 500세대 공동주택 공립어린이집 설치 의무화

- 공립 광안자이어린이집 신설 ➡ 2020. 11. 16.부터 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
광안자이어린이집	호암로290번길 50(광안동)	야간연장	48명	3	184m ²

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

○ 공립어린이집 확충 사업 지속 추진

▷ 2021년 : 2개소 계획

- e편한세상 오션테라스 3단지, 4단지 각 1개소 설치 예정 : 10월중



4. 교통 · 안전

- 4-1. 어린이 교통안전 스쿨존 확대
- 4-2. 방범 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강
- 4-3. 민락매립지 공영주차장 증설
- 4-4. 수변어린이공원 공영주차장 조성
- 4-5. 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축
- 4-6. 동별 주거지전용주차장 확대
- 4-7. 미세먼지 제어시스템 확립
- 4-8. 망미지구 우수저류시설 설치
- 4-9. 광안리해수욕장 비점오염저감시설사업
- 4-10. 백산허리길 도로 확대


4-1. 어린이 교통안전 스쿨존 확대

교통행정과 교통행정계(박민근, 610-4556)

어린이 보호구역 확대 정비를 통하여 안전한 통학로 보행환경을 조성하여 교통사고 및 안전사고를 사전에 방지하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 사업내용 : 어린이 보호구역 확대 및 통합 지정 후 시설물 설치·정비
- 협조부서(기관) : 행정안전부, 부산광역시
- 사업시행절차



- 총사업비 : 1,680백만원(국비 900, 시비 580, 구비 200)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2021.06.31.현재
	○			94%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,680	900	580	200		1,454	680	380	100	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,874	420	400	280	480	294		

□ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 2018년 어린이보호구역 개선사업 시행
 - 위 치 : 바다빛어린이집, 남천유치원, 망미·수영·광남초교
 - 사업기간 : 2018. 6. 15. ~ 2018. 9. 12.
 - 사업비 : 400백만원

○ 2019년

- ▷ 2019년 스쿨존 안전환경 정비사업(망미초등학교) 시행
 - 위 치 : 망미초등학교 일원
 - 사업기간 : 2019. 8. 22. ~ 2019. 10. 30.
 - 사업비 : 200백만원

○ 2020년

- ▷ 어린이보호구역 개선사업(민락초등학교)
 - 위 치 : 민락초등학교 일원
 - 사업기간 : 2020. 10. 22. ~ 2020. 11. 30.
 - 사업비 : 80백만원
- ▷ 2020년 수영구 어린이보호구역 개선사업 시행
 - 위 치 : 관내 초등학교(7개소) 어린이보호구역
 - ▷ 망미·수미·민안·광안·남천·수영·민락초등학교
 - 사업기간 : 2020. 11. 26. ~ 2021. 1. 24.
 - 사업비 : 480백만원

○ 2021년

- ▷ 어린이보호구역 개선사업
 - 위 치 : 관내 초등학교(3개소) 어린이보호구역 (배산·호암·광남초)
 - 사업기간 : 2020. 6. ~ 2020. 8.
 - 사업비 : 294백만원

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 지역교통환경개선(어린이보호구역) 사업비 추가 신청 ▷시비
- 2022년 수영구어린이보호구역 개선사업 등 지속 추진

4-2. 방법 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강

안전관리과 스마트관제계(최현준, 610-4492)

여성친화도시, 범죄 Zero-안전 구민이 안전하고 행복한 수영과 관련, 재난·범죄·생활민원 등 도시문제에 대한 선제적 예방 및 발생시 신속한 대처와 해결을 위한 다목적 CCTV 카메라 설치계획임

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~2022년
- 사업위치 : 수영구 관내
- 사업규모 : 증설 160대, 보강 300대
- 사업내용
 - ▷ 여성친화도시 조성을 위한 방법 취약지역, 재난 우려지역 등 CCTV 증설
 - ▷ 사각지대 해소를 위한 기존 회전형 설치장소에 고정형 보강
- 협조부서(기관) : 남부·연제경찰서, 해운대교육청
- 총사업비 : 2,034백만원(시비 534, 구비 1,500(특별교부세1,100))

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진중	미착수	중단	
	○			89%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,034		534	1,500		1,863		332	1,531	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,812		633	945	176	58		

□ 세부추진내용

○ 2018년 (111대)

- ▷ 구방법 증설(생활안전 CCTV 카메라) : 증설 40대
- ▷ 시방법 증설(CCTV 11단계 사업) : 증설 10대
- ▷ 보강설치 : 보강 61대

○ 2019년 (239대)

- ▷ 방법용 CCTV 구축(4억, 18년특교세) : 증설 70대, 보강 53대
- ▷ 생활안전 CCTV 및 관제센터고도화(5억, 19년특교세) : 증설 5대, 보강 76대
- ▷ 시방법 12단계 구축(45백만원, 시재배정) : 증설 15대
- ▷ 민안초등학교 등산로 CCTV설치(5백만원, 구비) : 증설 3대
- ▷ 망미 SK뷰 주변 CCTV설치(SK뷰 기부채납) : 증설 16대
- ▷ 부경펠리스 앞 고정CCTV 설치 : 증설 1대

○ 2020년 (39대)

- ▷ 방법용 CCTV 13단계 구축사업(114백만원, 시재배정) : 증설 30대
- ▷ 민락수변공원 CCTV 증설(2백만원, 구비) : 증설 2대
- ▷ 안심마을 조성사업 CCTV 구축(60백만원, 부산시추진) : 증설 4대
- ▷ 한바다빌리지 고정CCTV 설치 : 증설 3대

○ 2021년 (15대)

- ▷ (광안3동)주민이 안전한 엄지마을 만들기 사업 : 증설 5대
(5백만원, 주민참여예산 시 보조사업)
- ▷ 방법 CCTV 14단계 구축사업(53백만원, 시재배정) : 증설 10대

□ 문제점 및 대책

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 카메라 내구연수 도래 전 고장, 화질저하 등 발생

○ 개선방향

- ▷ 카메라 수리, 교체 및 성능개선 추진

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 방법용 CCTV 증설 및 보강 지속추진으로 공약사항 이행
- 행정안전부 재난안전 특별교부세 신청 및 예산확보
- 범죄·재해 빅데이터 활용 CCTV 장소 선정 및 시스템 구축

4-3. 민락매립지 공영주차장 증설

교통행정과 교통행정계(허영란, 610-4552)

광안리해수욕장 및 민락회센터 일원 방문객 급증으로 인한 만성적인 주차난 해소를 위하여 민·관 협업으로 민락매립지 공영주차장을 증설하여 주차난을 획기적으로 해소하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업위치 : 민락동 113-46, 50(민락수변로17번길 60)
- 사업규모 : 대지면적 6,393㎡, 주차전용건물 신축
- 사업내용 : 민락매립지 공영주차장 증설(128면→300면으로 확대)
- 협조부서(기관) : (주)부산크루즈아일랜드, 부산광역시 공공교통정책과
- 총사업비 : 15,050백만원(구비 50, 민간투자 15,000)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30.
완료	추진중	미착수	중단	
	○			10%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
15,050			50	15,000	-				

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
-							

☐ 세부추진내용

- 2019~2020년
 - ▷ 수상관광호텔 착공신고에 따른 주차장 조성관련 협의 진행

○ 2021년

- ▷ 2월 : 공약사항 이행 부진에 따른 사업추진 방법 재검토(민자유치→자체추진)
- ▷ 2월 : 균특회계 신청(미교부)
- ▷ 3~4월 : 2021년 제3차 신규사업 사전심사 조건부 승인

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 수상관광호텔 선박 공정률에 따른 주차장 조성 및 기부채납 일정 협의 필요하나 선박을 중국에서 건조하고 있어 진행사항 파악이 어려움
 - 수상관광호텔: 착공신고(2018. 6.14.), 준공기한(2022. 6.13.)

○ 개선방향

- ▷ 수상관광호텔 사업자와 추진일정 지속 협의
- ▷ 자체 사업비 확보를 통한 직접시행사업 추진

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

○ 사업추진 방법 재검토에 따른 사전절차 이행

- ▷ 2021년 하반기 균특회계 재신청
- ▷ 지방재정 투자심사 실시
- ▷ 공유재산심의 및 관리계획 변경

4-4. 수변어린이공원 공영주차장 조성

교통행정과 교통행정계(허영란, 610-4552)

수변어린이 공영주차장 조성으로 민락수변공원 일원 주차난 해소 및 관광 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년
- 사업위치 : 민락동 110-15번지
- 사업규모 : 162면
- 사업내용 : 수변어린이 공영주차장 조성
- 협조부서(기관) : 부산광역시 공공교통정책과
- 총사업비 : 3,900백만원 (국비 1,930, 시 1,970)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2019.6.30. 현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,900	1,930	1,970			3,900	1,930	1,970		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,900		3,900					

☐ 세부추진내용

- 2018년
 - ▷ 2018. 10. : 공사 준공
 - ▷ 2018. 11. 16. : 주차장 운영(부산시설공단)

☐ 문제점 및 개선방안 : 해당사항 없음

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향) : 해당사항 없음

4-5. 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축

교통행정과 교통행정계(허영란, 610-4552)

남천해변공원 조성 및 광안리해수욕장 방문객 급증에 따른 만성적인 주차난 해소를 위하여 민·관 협업으로 공영주차장을 신축하여 관광 활성화에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업위치 : 남천2주택재건축정비구역
- 사업규모 : 남천2주택재건축정비구역 내 지하주차장(300대 규모)
- 사업내용 : 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축
- 협조부서(기관) : 남천2구역(삼익비치) 주택재건축정비조합
- 총사업비 : 비예산(민간투자사업)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30.
완료	추진중	미착수	중단	
	○			10%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
-					-				

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
-							

☐ 세부추진내용

- 2019년 : 남천2구역(비치아파트)재건축 정비조합 기부채납 협의
- 2020년 : 공영주차장 실시설계용역 협의 추진(지하2층 300대 규모)
- 2021년 : 남천2구역(비치아파트) 재건축정비사업 연계 업무협의

☐ 문제점 및 개선방안

- 남천2구역(비치아파트) 주택재건축 추진율에 따라 공약 이행여부 결정
▷ 신속한 추진을 위한 협의 필요

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 주차장 실시설계용역 의견 제시 및 신속한 공사 추진 요청

4-6. 동별 주거지전용주차장 확대

교통행정과 교통행정계(허영란, 610-4552)

주거생활권 내 주거지전용주차장 동별 조성으로 주택밀집지역 내 주차난을 해소하고 안전한 보행로 확보 등 주거환경 개선

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업위치 : 수영구 관내
- 사업규모 : 주거지전용주차장 10개소 120면 확보
- 사업내용 : 동별 부지매입 주거지전용주차장 확대
- 협조부서(기관) : 부산광역시 공공교통정책과
- 총사업비 : 12,720백만원 (국비 2,900, 시비 4,660, 구비 5,160)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30.
완료	추진중	미착수	중단	
	○			80%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
12,720	2,900	4,660	5,160		13,565	2,900	1,160	9,505	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
7,664		1,769	1,631	3,120	1,144		

☐ 세부추진내용

- 2018년

▷ 주차장 준공 및 운영 개시 : 망미1동 457-7번지(18면, 2018. 1. 1.)

○ 2019년

▷ 주차장 준공 및 운영 개시

- 망미1동 441-19번지(7면, 2019. 2.22., 515백만원)
- 민락동 15-8번지(11면, 2019. 5.13., 1,049백만원)
- 수영동 157번지 외 2필지(28면, 2019. 8.19., 별도예산)

○ 2020년

▷ 주차장 준공 및 운영 개시

- 망미1동 937-90번지(14면, 2020. 7. 1., 745백만원)
- 광안1동 129-28번지 외 1필지(11면, 2020.11.16., 1,074백만원)

▷ 호암골 공영주차장 건립사업 : 실시설계용역 완료, 공사 착공

▷ 부지 확보 : 망미2동 416-6번지, 광안3동 1069-19

○ 2021년

▷ 호암골 공영주차장 건립사업 지속 추진(공정률 30%)

▷ 실시설계용역 추진 : 망미2동 416-6번지, 광안3동 1069-19

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 부동산 가격 상승 및 주차장 특별회계 재원 고갈에 따라 주차장 부지확보 어려움 예상

○ 개선방향

- ▷ 일반회계 및 기금 등을 추가 확보하여 부지매입비 확보

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 호암골 노외공영주차장 건립사업 준공(광안4동) : 2021년, 54면
- 주차장 조성공사 추진 : 망미2동 416-6번지, 광안3동 1069-19
- 부지 추가 매입 : 1 ~ 2개소

4-7. 미세먼지 제어시스템 확립

환경위생과 환경지도계(김태익, 610-4392)

최근 고농도 미세먼지로 국민의 건강위해와 불편이 증가함에 따라 미세먼지 제어시스템을 확립하여 맑고 쾌적한 대기환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

○ 사업내용

- ▷ 미세먼지 저감·회피시설, 쿨링포그 시스템 확충(시·구 시범사업)
- ▷ 미세먼지 간이측정기 설치 및 모니터링 추진(대형공사장)
- ▷ 도로 먼지 흡입 및 살수 차량 수시 운영(구, 부산환경공단)
- ▷ 비산먼지 공사장 점검, 운행자동차 점검 강화(공사장, 경유차)
- ▷ 공공시설, 취약계층 실내공기질(미세먼지) 무료측정 상설 운영
- ▷ 미세먼지 정보 표출 다양화와 신속한 정보 제공(시, 구민)
- ▷ 미세먼지 예·경보 발령 시 비상대책본부 가동(공사중단, 차량제한)
- ▷ 가정용 저녹스보일러 설치지원사업 추진(시·구)
- ▷ 미세먼지 저감 및 피해 예방 관련 조례 마련 등

○ 협조부서 : 가족행복과, 자원순환과, 일자리경제과, 안전관리과, 건축과, 건설과, 동 행정복지센터 등

○ 총사업비 : 1,270백만원

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.12.31.현재
○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,270	448	413	409		1,270	448	413	409	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,270			534	736			

※ 미세먼지 대응 국비보조사업 추가(변경) 등으로 변동될 수 있음

□ 세부추진내용

○ 2020년

- ▷ 미세먼지 저감 및 피해 예방에 관한 조례 제정('20.9월)
- ▷ 대형공사장 1개소 미세먼지 간이측정기 시범설치 및 모니터링 추진('20.4월, 남천2구역(삼익타워)재건축정비사업 현장)
- ▷ 소규모 사업장 대기방지시설 설치지원(자동차정비공장 1개소)
- ▷ 실내 공기정화식물 추가보급('20.3월, 구청·동행정복지센터 민원실 등)
- ▷ 가정용 저녹스보일러 설치지원(1,516대)
- ▷ 고농도 미세먼지 대응 민간 살수차 임차 계약('20.1월, 2대/1일)
 - '20년 고농도 미세먼지 미발생으로 미운영
- ▷ 비산먼지발생사업장 지도·점검 실시(114개소)
- ▷ 운행차 배출가스 단속 등 실시
(기기점검 70대, 무료점검 298대, 육안감시 2,030대, 공회전 1,010대)
- ▷ 관련부서 미세먼지 대응업무 추진(저소득층 마스크 보급, 취약계층 공기청정기 지원, 미세먼지 저감 조림사업, 구청 발주공사 친환경 건설기계 사용 권고 등)

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 미세먼지 저감 및 피해 예방에 관한 조례('20.9.29 제정)에 따라
'21년부터 매년 미세먼지 저감계획 수립 및 시행
 - ▷ 과제별 업무추진 및 부서별 추진사업 이행 관리
 - ▷ 체계적인 미세먼지 대응 시스템 확립
- 대형공사장(1개소) 미세먼지 간이측정기 모니터링 계속 실시
 - ▷ (대상공사장) 남천2구역(삼익타워)재건축정비사업 *지에스건설(주) 시공
 - ▷ (간이측정기 유지관리) 연 1회 검·교정 및 주기적 소모품 교체
 - ▷ (간이측정기 이전설치) 골조공사 완료 등 공사 진행에 따라 미세먼지 발생요인 감소 및 타 대형공사장 설치 필요시 이전 설치 검토·추진
- 소규모 사업장 대기방지시설 설치지원 계속 추진
 - ▷ 소규모 사업장(중소기업)의 대기방지시설 및 사물인터넷(IoT) 계측기 설치비 지원
- 가정용 저녹스보일러 설치지원 계속 추진
 - ▷ 저녹스보일러 1대당 20만원 지원(저소득층 60만원)
- 실내 공기정화식물 유지·관리
 - ▷ 월 1회 설치업체 방문관리(화분 점검 및 정비, 필요시 소형화분 교체 등)
- 미세먼지 대응 국·시비보조사업 지속 발굴·추진 등

4-8. 망미지구 우수저류시설 설치

건설과 토목계(김경록, 610-4692)

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 망미동 우리은행 일원 침수피해 해소로 주민 생명과 재산권 보호

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년까지
- 사업규모 : 우수저류시설 V=26,800m³, 게이트펌프 1개소 등
- 사업내용 : 우수저류시설 설치
- 총사업비 : 22,400백만원 (국비 11,200, 시비 11,200)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.12.31.현재
			○ (사업취소)	20%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
22,400	11,200	11,200			356	178	178		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
356	356						

☐ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 2019. 01. : 대체부지(수영동 553, 경관녹지) 검토
 - ▷ 2019. 05. 02. : 경관녹지 주민설명회 개최(수영동 주민복지센터)
 - 주민들의 반대로 주민설명회 무산
 - ▷ 2019. 05. 15. : 구청장과 주민들과의 대화 개최(수영동 주민복지센터)
 - 경관녹지 사업시행 결사반대

- ▷ 2019. 05. 22. : 국회의원 및 구의원들과 주민들과의 현장간담회
- 주거지와 접한 우수저류사업 예정지는 부적정
- ▷ 2019. 06. 26. : 망미지구 우수저류시설사업 조치계획 검토보고
- ▷ 2019. 07. 03. : 수영 망미지구 우수저류시설 설치사업 사업취소 요청
- ▷ 2019. 09. 15. : 우수저류시설 설치사업(수영 망미) 취소 통보
- ▷ 2019. 11. 18. : 설계용역 정산타절(924백만원→356백만원) 및 계약해지
- ▷ 2020. 02. 27. : 사업비 반납완료
- ▷ 2020. 11. 06. : 망미지구 자연재해위험개선지구 지정 타당성 조사용역 착수
⇒ 안전관리과

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 당초 사업대상지인 망미초교 및 그 외 대체부지들에 대하여 주민 설명회 등 사업타당성 검토 및 사업시행을 추진하였으나
- ▷ 학부모들 및 지역 주민들의 우수저류시설 설치 반대 등으로 유역내 적정한 사업부지 확보가 불가하여 사업취소

○ 개선방향

- ▷ 우수저류시설은 향후 일대의 주택재개발정비사업 등 대단위 사업 시행시 사전재해영향성검토를 통해 사업부지내 설치 추진
- ▷ 침수 지역은 자연재해위험개선지구 지정 및 정비사업 추진

□ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 2021년 : 망미 자연재해위험개선지구 지정
- 2022년 이후 : 망미 자연재해위험개선지구 정비공사 시행

4-9. 광안리해수욕장 비점오염저감사업

건설과 하수계(김성훈, 610-4942)

강우시 육상 비점오염물의 해양 유출로 해양수질이 악화되고 있어 비점오염저감시설을 설치하여 광안리해수욕장 수질 개선과 해수욕장을 찾는 관광객에게 쾌적한 해양환경 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사업위치 : 민락동 광안근린공원 내(하수중계펌프장 인접)
- 공사규모 : 비점오염저감시설 설치 V=3,300m³
- 총사업비 : 8,251백만원(공사 7,281, 감리 571, 설계 371)
 - 공 사 비 : 6,199백만원(도급 4,054, 관급 2,056, 폐기물 78, 기타 11)
 - ※ 전기공사(472백만원) 별도 분리발주

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
8,251	4,125.5	4,125.5		-	7,909.6	3,954.8	3,954.8	-	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
7,664	153	12	2,010	3,202	2,287	-	-

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019. 4월 : 공사 및 건설사업 관리용역 계약심사
- ▷ 2019. 6월 : 공사 착공 및 공사 일시정지(6.26.)
 - 정지사유 : 해수욕장 개장기간 민원발생 우려 등('19. 7~8.)
- ▷ 2019. 9월 : 공사 재개
- ▷ 2020.12월 : 지장 압송관로(D800) 이설

○ 2020년

- ▷ 2020. 3월 : 흙막이가시설(sheet-pile) 설치 완료
- ▷ 2020. 8월 : 터파기 공사 완료
- ▷ 2020. 12월 : 초기우수저류조 타설 완료

○ 2021년

- ▷ 2021. 3월 ~ 4월 : 건축, 조경, 기자재 및 배관 설치
- ▷ 2021. 5월 : 공사준공



4-10. 백산허리길 도로 확대

건설과 토목계(배성문, 610-4692)

민락동 수변공원, 광안리해수욕장 관광객 유입으로 인한 교통량 증가 및 위험도로 개선을 통해 주민, 관광객들에게 안전하고 아름다운 도로 교통 환경을 제공함에 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년까지
- 사업위치 : 수영구 민락동 335-1번지 일원
- 사업규모 : 선형개량 등 위험도로구조개선 L=611m
- 총사업비 : 10,000백만원 (국비 5,000, 시비 5,000)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.6.30.현재
	○			65%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10,000	5,000	5,000			8,700	4,350	4,350		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
7,011	1,450	598	907	3,270	786		

☐ 세부추진내용

- 2020년
 - ▷ 2020.02월 : (보완)설계용역 착수
 - ▷ 2020.06월 : 교통체계개선 협의(경찰청)
 - ▷ 2020.09월 : 토지보상완료(23필지/23필지)
 - ▷ 2020.11월 : (보완)설계용역 준공
 - ▷ 2020.12월 : 공사 계약심사 완료

○ 2021년

▷ 2020.03월 : 공사착공

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

▷ 총사업비 100억중 보상비 및 설계비 5,982백만원 집행, 가용재원 4,018백만원

- 가용재원 : 20년 이월예산 1,518백만원, 21년 1,200백만원, 22년 1,300백만원

- 설계공사비 4,827백만원 ▶ 부족공사비 10억(물가상승비용 포함)

○ 개선방향

▷ 사업의 조속한 추진 및 준공을 위하여 부족한 사업비 조기 확보

- 특별조정교부금 신청

□ 향후추진계획

○ 2023년 : 공사준공



5. 생활 · 경제

- 5-1. 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거
- 5-2. 반려견 놀이공원 조성
- 5-3. 수영고가도로하부 B-Con 그라운드 조성
- 5-4. 수영구 국민체육센터 건립
- 5-5. 수영구 일자리종합센터 활성화
- 5-6. 사회적(마을)기업 자립지원 강화
- 5-7. 재건축·재개발 적극 추진

5-1. 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거

건설과 토목계(배성문, 610-4692)

남천동 남천해변시장 일원 상권활성화를 위한 육교철거에 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업규모 : 육교철거 (L=29.8m, B=3.0m, H=4.5m)
- 총사업비 : 100백만원 (시비)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2021.6.30.현재
	○			15%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
100		100							

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
-							

☐ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 장기검토 대상으로 2019년 추진실적 해당사항 없음
- 2020년
 - ▷ 2020.06. : 육교철거관련 업무협의(대연4구역 주택재건축조합)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 해당육교 철거는 대체횡단보도 신설이 수반되어야 하는 사항으로
횡단보도 신설은 경찰청 교통안전시설심의 소관사항임
- ▷ 육교철거시 횡단보도 신설 전제
 - 현재 육교 위치는 차량운전시 시거가 불량한 지하차도·광안대로
출구램프와 인접하여 있어 횡단보도 설치시 교통사고 발생우려
 - 해당위치는 광안대교 램프와 지하차도를 연결하는 황령대로로
횡단보도 설치시 광안대로와 황령대로 교통정체 가중
- ▷ 대연4구역 주택재건축 정비사업의 교통영향평가 반영(육교존치-재가설)

○ 개선방향

- ▷ 지역여건 변화 추이에 따라 다각적인 방안 검토토록 지속협의 추진

□ 향후추진계획

- 횡단보도 신설을 원하는 민원에 대하여 경찰청에 전달
- 대연4구역 주택재건축사업 조합과 업무협의 (교통영향 재평가 등)

5-2. 반려견 놀이공원 조성

일자리경제과 농수산계(배미옥, 610-4503)

반려동물의 복지증진 및 사람과 동물이 함께하는 사회문화 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수영구 관내(미정)
- 사업규모 : 반려견 놀이공원 조성 1개소
- 사업내용 : 펜스시설, 반려견 놀이기구, 음수대, 운영관련 인건비 등
- 총사업비 : 300백만원(시비 100, 구비 200) ※ 부지 확보비 제외

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진중	미착수	중단	
		○		0%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
300		100	200		-				

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
-							

☐ 세부추진내용

- 2019년 ▷ 대상 부지 확보 추진
- 2020년 ▷ 대상 부지 확보 추진

□ 문제점

○ 문제점(미흡한점)

▷ 부지확보

- 관련법상 10만㎡ 이상 규모의 공원에 반려견 놀이터를 조성할 수 있으나 우리 구의 경우 광안근린공원 6만5천㎡이 가장 큰 규모의 공원으로 공원 내 조성은 불가

▷ 민원발생 가능

- 주택지 인근에 조성 할 경우 반려견 놀이시설에 대한 부정적인 인식 때문에 주민들의 반대가 심할 것으로 예상됨

□ 향후추진계획

- 민원발생 소지가 없는 주택가 외곽 일정 규모 이상 유휴부지 확보 불가하여 공약사업 중단(구청장 결재 득)
- 동물복지를 위한 우리구 특성에 맞는 신규 사업 개발 추진

5-3. 수영고가도로 하부 B-con 그라운드 조성

창조도시교육추진단 창조사업계(이근표, 610-4892)

수영고가도로 하부 유휴공간을 컨테이너형 복합생활문화공간으로 조성하여, 기존 좌수영성 및 F1963등 주변 자원과 연계하여 관광자원화 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년까지
- 사업위치 : 수영구 망미동 601-1번지 일원(수영고가교 하부)
- 사업규모 : 지상2층, 연면적 1,979.33㎡, 철골구조 가설건축물
- 사업내용 : 수영고가교 하부 컨테이너형 복합생활문화공간 조성
- 총사업비 : 9,000백만원(국비 4,500, 시비 4,500)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
9,000	4,500	4,500			9,000	4,500	4,500		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
9,000	400	4,610	1,910	2,080			

☐ 세부추진내용

- 2019년 ▷ 공사 추진 [2019. 12. : 2차 공사 추진(공정률 95%)]
- 2020년 ▷ 공사 준공 및 시설물 인계
 - 2020. 4. : 市 건축정책과 시설물 인수 인계
- 2021년 ▷ 시설물 운영·관리(관리주체 : 市 건축정책과)
 - 2021. 6. : 市 건축정책과 및 부산도시재생지원센터에서 B-con 그라운드 운영·관리

☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 市 건축정책과 및 부산도시재생지원센터에서 B-con 그라운드 운영·관리

5-4. 수영구 국민체육센터 건립

총무과(실·단) 생활체육계(마가형, 610-4795)

수영구 국민체육센터를 건립함으로써 구민들에게 다양한 운동시설을 제공하고 체육센터 프로그램을 통한 구민의 체력증진 및 여가선용 기회를 제공함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업위치 : 부산광역시 수영구 수영로521번길 77
- 사업규모 : 대지면적 9957.5㎡, 연면적 4,995.54㎡(지하2층/지상3층)
- 사업내용 : 수영구 국민체육센터 건립
- 협조부서(기관) : 건축과, 건설과, 토지정보과, 창조도시교육추진단, 복지정책과, 부산수영지역자활센터
- 총사업비 : 24,185백만원(국비 3,200 시비 7,100 구비 13,885)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
24,185	7,590	6,227	10,368	-	-	-	-

☐ 세부추진내용

- 2019년
 - ▷ 국민체육센터 건립
 - 2019. 6. 5. 수영구 국민체육센터 사용승인
 - 2019. 6. 18. 수영구 국민체육센터 준공도서 송부(건축)
 - ▷ 국민체육센터 개관 및 운영
 - 2019. 7. 1. 수영구 국민체육센터 개관식
 - 월 회원 약3,800명 달성 및 운영 안정화

○ 2020년

- ▷ 국민체육센터 2019년도 결산 보고
 - 수입(1,195백만원), 지출(1,173백만원), 잉여금(22백만원)
- ▷ 코로나19로 인한 운영비 지원(2020년)
 - 총 111백만원(잉여금 22백만원, 19년도 수선충당금 88백만원) 및 20년도 수선충당금 면제(20.11월까지)
- ▷ 국민체육센터 재개관 및 생활방역지침 준수
 - 코로나로 인한 휴관(20.2.23.~5.24. 3개월)이후 5.25. 생활방역지침에 따라 운영 재개(발열카메라 설치 및 이용자 간격 2m 준수)

○ 2021년

- ▷ 코로나19로 인한 운영비 지원(2021년)
 - 총 274백만원(인건비 56백만원, 운영비 122백만원, 시설적립금 재적립 96백만원)
- ▷ 국민체육센터 재개관 및 사회적 거리두기 지침 준수
 - 코로나로 인한 휴관(20.11.28.~21.2.25.)이후 사회적거리두기 지침에 따라 운영 재개(이용인원 제한 등)
- ▷ 수영구 코로나19 예방접종센터 운영 지원
 - 수영구 국민체육센터 다목적 체육관에 코로나19 예방접종센터가 개소하게 되면서 수영구 스포츠문화타운 차량2부제 실시 및 접종자 안내 등 예방접종센터 운영 지원

□ 문제점 및 대책

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 국민체육센터 주차장 협소 : 주차 공간 부족으로 인하여 피크타임 시간대(10시~12시)에 다량의 차량 대기로 인한 이용자 불편 및 민원 발생

○ 개선방향

- ▷ 부설주차장 건립 부지 임시 노면 주차장으로 활용
- ▷ 부설주차장 건립 추진 : 2021. 7. 설계용역발주 예정
 - 국민체육센터 다목적 휴게마당에 부설주차장 건립 공사 진행

□ 향후계획

- 부설주차장 건립 공사 추진
- 지속적인 하자보수 진행 : 크랙 및 누수 등 전체 내부 하자 보수
- 정기 및 수시 지도 점검 실시
- 코로나19 예방을 위한 운영 실시

5-5. 수영구 일자리종합센터 활성화

일자리경제과 일자리창출계(천지영, 610-4821)

일자리종합센터 개소(2019. 3. 22.)하여 전문인력 운용 및 프로그램 다양화로 보다 종합적이고 전문적인 취·창업서비스를 제공함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 7월 1일 ~ 계속
- 사업위치 : 수영구청 1층 일자리종합센터
- 사업내용
 - ▷ 취업지원 서비스 강화
 - 직업상담 및 구인등록·알선
 - 구인구직 만남의 날, 찾아가는 취업지원 상담소, 채용박람회
 - 구직자·구인업체 발굴
 - ▷ 창업지원 서비스 제공 및 활성화
 - 창업초기상담, 창업지원제도 정보제공 및 안내, 창업가이드북 제작배부
 - 창업관련 특강·설명회 개최, 컨설턴트 연계 및 창업가 네트워킹 지원
- 총사업비 : 670백만원 (시비 65, 구비 605)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
670		65	605		277		77	200	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
271		107	103	53	8		

□ 세부추진내용

○ 2019년

▷ 2019. 3. 22. 일자리종합센터 개소

- 취업상담사(4명), 창업상담사(1명), 구인구직개척단(2명) 근무
- 각종 정보제공 및 취·창업상담, 창업컨설팅 및 교육 등 추진

(‘19. 12. 31.기준, 단위 : 개, 명)

2019년 추진 실적					
발굴기업	발굴 일자리 (구인인원)	구직상담	구직등록	취업연계	창업상담
544	4,331	12,190	3,895	769	206

- #### ▷ 취·창업 지원 프로그램 운영 : 구인구직 만남의 날(9회), 찾아가는 취업지원 상담소(4회), 동부산권 채용박람회 개최(4월, 4,000여명 참가), 동행면접(23회), 수영구 채용박람회(9월, 1,300여명 참가), 호텔객실 관리자 양성교육(6회, 96명 참여, 81명수료)

- #### ▷ 창업설명회 개최 :마케팅전략 창업설명회(4월), 카페창업설명회(5월) 성공창업가 초청 창업특강 2회(10,11월)

- #### ▷ 창업가이드 북 개정판 제작 및 배부

- #### ▷ 청년창업동지 16팀, 창업육성센터 4팀 입주

○ 2020년

▷ 일자리종합센터 근무 현황

- 취업상담사(1명 임기제), 창업상담사(1명 임기제), 구인구직개척단(4명) 근무
- 각종 정보제공 및 취·창업상담, 창업컨설팅 및 교육 등 추진
- 구청 근로자 채용대행 접수

(‘20. 12. 29.기준, 단위 : 개, 명)

2020년 추진 실적					
발굴기업	발굴 일자리 (구인인원)	구직상담	구직등록	취업연계	창업상담
913	2,534	26,146	3,117	740	138

○ 2021년

▷ 일자리종합센터 근무 현황

- 취업상담사(1명 임기제), 창업상담사(1명 임기제), 취업상담사(2명), 구인구직개척단(3명) 근무
- 각종 정보제공 및 취·창업상담, 창업컨설팅 및 교육 등 추진
- 구청 근로자 채용대행 접수

(‘21. 5. 31.기준, 단위 : 개, 명)

2021년 상반기 추진 실적					
발굴기업	구직상담	구직등록	취업연계	창업상담	국민취업지원
471	12,292	1,136	360	27	47

- ▷ 취·창업 지원 프로그램 운영 : 구인구직 만남의 날(4회), 동행면접(2회), 원스톱 취업 호텔서비스 전문인력 양성사업(4회, 109명 수료)
- ▷ 창업 특강(5월) 및 창업아카데미(6월) 실시
- ▷ 21년 일반경비원 신임교육 지원사업 실시(50명 수료)
- ▷ 국민취업지원제도의 시행에 맞추어 고용센터와의 협약 체결, 상반기 대상자 47명 연계

□ 문제점 및 대책

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 국민취업지원제도의 참가 인원 저조로 수영구로 연계된 대상자가 상반기 47명에 그침

○ 개선방향

- ▷ 고용센터와의 협력하여 국민취업지원 제도 대상자 참가 인원 확대를 위한 홍보 활동 등 추진

□ 향후계획

○ 원스톱취업 호텔서비스 전문인력 양성사업

- ▷ 하반기 객실관리사 5기~6기 교육 및 기 수료자 대상 취업지원 실시
- ▷ 내일(JOB)찾기 사업 참여 대상자를 중심으로 액티브 시니어를 위한 1인미디어 크리에이터 사업을 실시하여 중장년층의 취업역량 강화 및 취·창업 유도

5-6. 사회적(마을)기업 자립지원 강화

일자리경제과 일자리창출계(김혜연, 610-4825)

신규 기업을 발굴하여 재정지원을 통해 육성하고 협력체계를 구축하여 관내 사회적기업 및 마을기업의 안정적 성장과 자립지원을 강화하며 사회적경제 활성화를 도모함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 7월 ~ 2022년 12월
- 사업규모 : (예비)사회적기업 28개소·마을기업 5개소('21. 6. 30 기준)

〈 기업현황 〉

- (예비)사회적기업 - 미디토리협동조합, 열린문화공동체딱, (주)플레이더부산, (주)다름, (주)미스터박대리, (주)부산의아름다운길, (주)우리동네서원, (주)공연전문점알, (주)푸치토야, (주)블루밍청춘, 야구메이트협동조합, (주)NMD엔터테인먼트, (주)아이그림, (주)픽쳐스온, (주)티을, (주)틴커스페이스, (주)데아이, (주)더샤인팩토리, (주)제이라로비, 소리꼴라쥬(주), (주)딸기망치, 솔트컴바인(주), (주)파란재봉틀, (주)다문화인재양성센터, (주)고리, (주)고미랑, 백스테이션(주), (주)인생극장
- 마을기업 - 길손공동체, 천연애, (주)오랜지바다, (주)푸조와곰솔, 리크로스

- 사업내용
 - ▷ 사회적기업, 마을기업 신규 발굴 : 4년 간 5개 기업 신규 발굴
 - ▷ 사회적기업 및 마을기업 네트워크 구축 : 「사회적경제협의회」 구성
 - ▷ 기업 인지도 제고 및 판로개척 등을 위한 다양한 특화사업 추진
- 총사업비 : 4,435백만원 (국비 3,213, 시비 1,141, 구비 81)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 6. 30
완료	추진중	미착수	중단	
	○			90%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,435	3,213	1,141	81		2,804	1,990	752	62	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,212		678	665	667	202		

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 예비사회적기업 4개사 신규 발굴 및 육성, 청년일자리사업 14명 지원
- ▷ 사회적경제기업 간담회 및 사회적경제 주간행사 개최

○ 2020년

- ▷ 예비사회적기업 5개사 신규 발굴 및 육성, 청년일자리사업 14명 지원

○ 2021년

- ▷ 예비사회적기업 발굴 육성하여 인증기업으로 전환 추진 중 (3개사), 청년일자리사업 10명 지원
- ▷ 사회적경제기업 간담회 및 사회적경제기업 창업 아카데미 추진 예정

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 사회적경제협의회 구성 및 운영 어려움
 - 각 개별 기업의 스케줄에 따른 민간 참여 어려움
 - 관 주도 협의회 구성 시 형식적으로 고착될 우려

○ 개선방향

- ▷ 정기적인 간담회를 통한 민간 참여 독려
 - 사회적경제 간담회를 정례화하여 민간 주도로 협의회를 구성하도록 유도

□ 향후추진계획

- 사회적기업, 마을기업 발굴 · 육성, 인지도 제고 및 판로개척 지원
 - ▷ 청년일자리사업 등 재정지원 및 일자리창출 : 연중
 - ▷ 특화사업(사회적경제기업 창업 아카데미) 추진 : 2021년 9월 예정
- 사회적경제협의회 구성 · 운영
 - ▷ 사회적경제 간담회 개최 : 반기 1회, (하반기) 2021년 10월 예정
 - ▷ 사회적경제협의회 구성 : 2022년 내

5-7. 재건축·재개발 적극 추진

건축과 재개발계(임방현, 임정화 610-4661~2)

2022년 내 준공 및 사업완료 가능한 사업장에 대하여 적극 행정 지원을 통해 추진가속화 진행하고 있음

☐ 사업개요

○ 대상구역

- ▷ 재개발 : 남천2재개발, 망미2재개발, 광안2재개발
- ▷ 재건축 : 남천2재건축(삼익빌라, 타워, 비치), 광안1재건축, 광안2재건축

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.12.31.현재
	○			75%

☐ 세부추진내용

○ 2021년

- ▷ 재개발
 - 사업중 : 남천2 (골조공사), 광안2 (해체공사)
- ▷ 재건축
 - 사업중 : 남천2 (삼익타워, 골조공사)
 - 준공 : 남천2 (삼익빌라), 광안1, 광안2(부분준공)

☐ 향후추진계획

○ 행정지원

- ▷ 공약사항 대상 사업은 민간 조합에서 시행하므로, 우리 구에서 계획 등의 조정은 불가하나, 2022년 내 준공 및 사업완료가 가능할 것으로 예상되는 사업장은 원활히 사업 추진이 되도록 적극적 행정지원을 하고자 함

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.