

3-2

수영구 평생학습관 건립

【 창조도시교육추진단 / 담당계장 : 박선하 ☎610-4123 / 담당자 : 박선하 ☎610-4123 】

고령화 시대를 맞아 모든 세대에 맞춤형 평생학습 배움터 운영으로
구민들에게 다양한 평생학습 기회 제공 및 평생학습 문화확산 도모

사업구분		사업주체	확인지표	중앙지원 필요여부
계속	임기내	자체	준공	-

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 6월까지
- 사업위치 : 수영로521번길 55(광안동) 일원
- 사업규모 : 연면적 993.94㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 사업내용 : 평생학습관 신축
- 협조부서 : 총무과
- 총사업비 : 2,851백만원(區 평생학습관 건립 기금)
 - ▷ 설계비 109, 감리비 109, 공사비 2,333, 물품구입비 300
 - ▷ 예산확보계획

단위:백만원	계	국비	시비	구비	비고
계	2,851			2,851	
2018년	2,851			2,851	※ 기금 2,851

- 개 관 : 2019. 4월 준공, 6월 개관예정

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 30%
 - ▷ 2019년 100%(2019. 6월 개관)
- 2018년
 - ▷ 2018. 8월 : 우수 평생학습관 견학
 - ▷ 2018. 9월 : 평생학습관 비품 배치검토 및 물품 정수책정
 - ▷ 2018. 9월 : 평생학습관 운영 계획 수립
 - ▷ 2018. 10월 ~ 2019. 4월 : 평생학습관 개관 사전 준비
- 2019. 4월 : 준공
- 2019. 5월 : 시설장비 구입 배치, 인테리어 등 완료, 시범운영
- 2019. 6월 : 개관

□ 문제점 및 대책

- 평생학습관 건축 공사는 철골 공사 완료 후 가시설(앵커) 설치상태로 공정률 30%이나, 현재 암반발파 공사 중인 국민체육센터·청소년 문화의 집 공사와 통합발주 계약으로 별도 준공이 어려움
- 공사기간이 연장됨에 따라 평생학습관으로 임시사용 중인 생활문화센터 4층 창작실 대관기간 연장 추진 및 외부 강좌 확대를 차질 없는 평생학습 강좌 운영

□ 기대효과

- 평생교육 거점기관으로 체계적인 평생학습 추진
- 지역 평생학습 서비스 제공을 위한 운영기반 조성