

3-3

호암초 다목적강당 건립 지원

【 창조도시교육추진단 / 담당계장 : 박선하 ☎610-4123 / 담당자 : 김경실 ☎610-4129 】

학생들의 다양한 학습활동 지원과 인근 주민들에 대한 장소 개방으로
지역내 문화·체육활동 공간 조성

사업구분		사업주체	확인지표	중앙지원 필요여부
신규	임기내	市, 市교육청, 호암초	착공 및 준공	-

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업규모 : 805㎡ (다목적강당, 휴·화장실 등 부대시설)
- 사업내용 : 호암초등학교 다목적 강당 건립 지원
- 주관기관 : 市 교육협력과, 市 교육청, 호암초등학교
- 총사업비 : 3,000백만원 (국비 2,700, 시비 210, 구비 90)
 - ▷ 국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
 - ▷ 예산확보계획

단위:백만원	계	국비	시비	구비	기타
계	3,000	2,700	210	90	
2020년	3,000	2,700	210	90	

□ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 목표 진도율 20%
 - ▷ 다목적강당 건립 지원 신청(학교 → 교육지원청)
 - ▷ 다목적강당 건립 지원 협의 요청(교육지원청 → 구)
 - ▷ 다목적강당 건립 지원 검토·회시(구 → 교육지원청)
 - ▷ 다목적강당 건립 신청(교육지원청 → 교육청 → 부산시)
 - ▷ 신청학교 검토 후 지원대상 학교 선정·통보 (부산시 → 구, 교육청)

- 2020년 : 목표 진도율 50%
 - ▷ 교육경비심의위원회 심의
 - ▷ 다목적강당 예산편성
 - ▷ 사업 설계 및 착공
- 2021년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 다목적강당 준공

문제점 및 대책

- 호암초등학교, 교육지원청 등의 추진의지가 필요조건이므로 사전 협의 후 추진
- 市 예산부족으로 2019년도 학교 다목적강당 지원계획은 없으나 市 담당 부서와 지속적인 협의를 통한 예산확보 추진

기대효과

- 다양한 학습활동으로 체계적인 교육과정 운영
- 학생들의 체력증진과 지역주민들의 건강증진에 기여하고 보다 나은 학습환경 및 생활환경 조성