

5-1

남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거

【 건설과 / 담당계장 : 이한수 ☎610-4693 / 담당자 : 신호용 ☎610-4692 】

남천동 남천해변시장 일원 상권활성화를 위한 육교철거에 그 목적이 있음

사업구분		사업주체	확인지표	중앙지원 필요여부
신규	임기내	자체	착공 및 준공	-

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업규모 : 육교철거 (L=29.8m, B=3.0m, H=4.5m)
- 총사업비 : 100백만원 (시비)
 - ▷ 예산확보계획

연도별	계	국비	시비	구비	기타
계	100		100		
2022년	100		100		

□ 연도별 세부추진계획

- 2020년 : 목표 진도율 5%
 - ▷ 1~12월 : 업무협의(남구청, 부산지방경찰청 등)
- 2022년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 1~12월 : 업무협의(남구청, 부산지방경찰청 등)

□ 문제점 및 대책

- 해당육교 철거는 횡단보도 신설이 수반되며 소관업무는 지방경찰청 소관임
- 경찰서에서는 업무협의 결과 육교 철거 및 횡단보도 신설에 대해 교통사고 우려로 난색을 표하고 있음
- 따라서 남구 대연4구역 주택재건축 정비사업(대연비치 아파트) 추진 시 육교 철거 및 신설계획 등 주변여건에 맞춰 장기적으로 검토

□ 기대효과

- 육교철거로 남천해변시장 상권활성화 기대