

5-3

수영고가도로하부 B-Con그라운드 조성

【 창조도시교육추진단 / 담당계장 : 안진수 ☎610-4893 / 담당자 : 이근표 ☎610-4891 】

수영고가도로 하부 유휴공간을 컨테이너형 복합생활문화공간으로 조성하여, 기존 좌수영성 및 F1963등 주변 자원과 연계하여 관광 자원화 추진

사업구분	사업주체	확인지표	중앙지원 필요여부
계속	임기내 자체	준공	-

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년까지
- 사업위치 : 수영구 망미동 601-1번지 일원 (수영고가교 하부)
- 사업내용 : 수영고가교 하부 컨테이너형 복합생활문화공간 조성
- 사업규모 : 지상2층, 연면적 1,997.08㎡, 철골구조 가설건축물
- 총사업비 : 9,000백만원 (공사비 8,500, 설계비 400, 기타 100)
- ▷ 예산확보계획

단위:백만원	계	국비	시비	구비	기타
계	9,000	4,500	4,500		
기투자	400	200	200		
2018년	4,600	2,300	2,300		
2019년	4,000	2,000	2,000		

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 50%
 - ▷ 1차분 공사 준공 (2018. 12. 27.)
 - 1차분 : 비콘스퀘어, 쇼핑그라운드
- 2019년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 2차분 공사 준공 (2019. 12. 22.)
 - 2차분 : 커뮤니티그라운드, 패밀리테크, 모바일스테이지, 아트갤러리



□ 기대효과

- 부산지역을 상징하는 화물수송용 컨테이너를 활용한 창의적인 복합 생활문화공간 조성을 통해 지역 재생 및 지역 경제 활성화 도모