

2-4

수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진

사업성격 계속

이행기간 임기내

사업주체 수영구

정부지원 필요 재정


사업목표

- 추진방향 : 수영강 외수위 상승과 저지대 환경사 지형에 의한 내수배제 불량 및 유출 지연에 따른 상습적인 침수피해 저감
- 사업목표 : 침수피해 저감을 위한 민락1 자연재해위험개선지구 정비사업 추진

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 수영구 민락동 143-32번지 일원
- 사업규모 : 유역분리 2구역, 저류조 V=6,400m³, 관거개선 L= 1,730m
- 총사업비 : 18,000백만원 [국 9,000, 시 4,500, 구 4,500]

연차별 추진계획



연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	계	기투자 (2021)	임기내						임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	18,000	800	17,200	3,000	7,100	7,100	-	-	-
국비	9,000	400	8,600	1,500	3,550	3,550	-	-	-
시비	4,500	200	4,300	750	1,775	1,775	-	-	-
구비	4,500	200	4,300	750	1,775	1,775	-	-	-

공약달성 확인지표



문제점 및 대책

행안부 사전 설계검토 심의 결과 당초 제시한 사업(배수펌프장, 관로개수)의 효과가 크지 않으므로 우수저류조를 적용한 사업효과 제시 필요

- 단기대책 및 장기대책 구분 시행

[단기대책]

- 유역분리 (2개소), 관거개선 (L=1,730m)
- 감포로 우수저류조 (V=6,400m³), 교통섬 펌프장 (Q=720m³/min, V=2,700m³)

[장기대책]

- 유역내 개발사업 우수저감, 외부유역(망미) 유입량 저감
- 광안4, 민락2구역 저류조 설치

- 총사업비 변경협의 180억원 → 220억원

※ 행안부 협의 추진경위

- 22. 05. 27. : 행정안전부 실무협의(세종시)
- 22. 06. 14. : 행정안전부 민간전문가 자문 시행(서면으로 전문가 자료 송부)
- 22. 07. 20. : 행정안전부 전문가 자문회의
- 22. 08. 18. : 행정안전부 전문가 자문회의 의견 검토 결과보고(행정안전부)
- 22. 08. 31. : 사전설계검토(행정안전부) 심의 요청[기본설계(안)]
- 22. 10. 11. : 행정안전부 사전설계검토 심의[기본설계(안)]
- 22. 10. 20. : 심의 결과 조건부 승인

기대효과

민락1지구 자연재해위험지구 수해예방 및 치수안전을 통한 태풍, 집중 호우 시 구민 재산 및 안전 보호

위치도 및 현장사진

