

2-3. 밝고 안전한 야간보행 LED가로등보안등 100% 교체 추진

안전관리과 기전계 / 김준우 ☎ 610-4674, 유동우 ☎ 610-4671

2024년 LED 교체 목표량 580등 대비 624등을 교체하여 상반기 내 목표율 110.6%를 달성하였으며, 에코수영 및 쾌적한 밤거리를 조성하기 위해 지속적으로 노력하고 있음

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 관내 전역
- 사업내용 : 관내 일반조명등 1,775등을 LED조명등으로 교체
- 총사업비 : 840백만원(구비 840)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진 여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		81.1%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
840			840		590			590	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
590	289	301			

세부추진내용

○ 2022년 : 추진율 55%

- ▷ LED 광원 798등 교체하여 2022년 목표량 616등 대비 129.5% 달성
 - 도시조명시설 LED 보급률 : 77%(2021년) → 86.5%(2022년)

○ 2023년 : 추진율 81.1%

- ▷ LED 광원 642등 교체하여 2023년 목표량 580등 대비 110.6% 달성
 - 도시조명시설 LED 보급률 : 86.5%(2022년) → 95.4%(2023.12.)

문제점 및 개선방안

○ 해당없음

향후추진계획

○ 2024년 관내 친환경 조명등 교체 100% 달성 목표로 사업 추진