

2-4. 수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진

건설과 하수계 / 김정명 ☎ 610-4942

안전관리과 예방복구계 / 윤호진 ☎ 610-4652

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 수영교차로 일원 침수피해 해소를 주민 생명과 재산권 보호를 위하는데 그 목적이 있음

사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년
- 사업위치 : 수영구 민락동 143-32번지 일원
- 사업규모 : 유역분리 2구역, 저류조 V=6,400m³, 관거개선 L= 1,281m
- 사업내용 : 침수피해 저감을 위한 민락1 자연재해위험개선지구 정비사업 추진
- 총사업비 : 18,000백만원(국비 9,000, 시비 4,500, 구비 4,500)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
18,000	9,000	4,500	4,500	-	6,890	3,320	910	1,660	1,000

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,424	425	999			

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 5. : 행정안전부 실무협의(세종시)
- ▷ '22. 6. : 행정안전부 민간전문가 자문 시행
- ▷ '22. 7. : 행정안전부 전문가 자문회의
- ▷ '22. 8. : 행정안전부 전문가 자문회의 의견 검토 결과보고
사전설계검토(행정안전부) 심의 요청[기본설계(안)]
- ▷ '22.10. : 행정안전부 사전설계검토 심의[기본설계(안)] 결과 조건부 승인
- ▷ '22.12. : 사전설계 검토의견에 대한 조치 완료[기본설계(안)]

○ 2023년

- ▷ '23. 3. : 사업지 내 지반조사 시행
- ▷ '23. 4. : 소규모 지하안전영향평가 ☞ 부산지방국토관리청 협의
- ▷ '23. 5. : 주민설명회 개최
- ▷ '23. 9. : 행정안전부 사전설계검토 2차
- ▷ '23.10. : 설계의 경제성(VE) 검토(부산시 기술심사과)
- ▷ '23.11. : 행정안전부 사전설계검토 조치계획서 제출
- 총사업비 243억원(행안부 사전설계검토, 설계VE 반영)
- ▷ '23.12. : 건설기술심의(부산시 기술심사과)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 행정안전부 기본설계안 도출 및 실시설계 행정사항 이행에 따른 협의기간 소요로 용역 지연
- 부산시 건설기술심의 결과에 따른 조건사항 검토 中
※ 용역 기간 : '21. 6.15. ~ '24. 3.24.

○ 개선방향

- ▷ 건설기술심의 조건사항 검토 및 행정절차 조속히 이행하여 '24년도 상반기 내 용역 완료 및 공사 발주

□ 향후추진계획

- '23. 2. : 공사기간 산정 적정성 심의, 공사원가 사전검토
- '24. 3. : 설계용역 완료
- '24. 3.~'25.12. : 공사 발주 및 준공