

2-5. 망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진

건설과 하수계 / 고태영 ☎ 610-4944
 안전관리과 예방복구계 / 윤호진 ☎ 610-4652

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 우리은행 일원 침수피해 해소를 주민 생명과 재산권 보호를 위하여 그 목적이 있음

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동 212-9번지 일원
- 사업규모 : 고지배수로 L=912m, 게이트펌프장 600m³/분, 관로정비 L=1,975m
- 사업내용 : 침수피해 저감을 위한 망미2 자연재해위험개선지구 정비사업 추진
- 총사업비 : 38,500백만원(국비 19,250, 시비 9,625, 구비 9,625)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
38,500	19,250	9,625	9,625		1,848	924	462	462	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,000		1,000			

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 2. : 망미2지구 자연재해위험개선지구 지정 고시
- ▷ '22. 3. : 국고보조금('23. 재해위험지역 정비사업) 신청
- ▷ '22. 9. : 사업 확정(행안부) 및 보조금 예산안 통보(가내시)
- ▷ '22.11.~12. : 기술용역 발주 계획 심의
- ▷ '22.12. : 용역 계약심사 요청

○ 2023년

- ▷ '23. 1.~ 2. : 사업수행능력평가서 제출 공고 및 평가
- ▷ '23. 2.~ 3. : 가격입찰 및 적격심사
- ▷ '23. 3. : 설계용역 착수
- ▷ '23. 7. : 기본설계 사전설계검토 1차 사전협의(행안부)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 추후 수행 예정인 행안부 설계심의(2회), 市 설계VE 및 건설기술 심의에서 기존 통과된 사업의 내용과 크게 변동되는 심의의견이 제시되는 등 다양한 의견에 대한 검토 등으로 사업 추진에 지장을 초래할 우려가 있음

○ 개선방향

- ▷ 심도 있는 검토와 다양한 대안에 대한 효율적이고 체계적인 사업 관리를 위하여 건설사업관리[설계단계]용역을 시행하여 사업 추진 지연 방지

□ 향후추진계획

- '24. 2. : 행정안전부 사전설계검토심의(기본)
- '24. 4. : 행정안전부 사전설계검토심의(실시)
- '24. 5. : 설계의 경제성(VE) 검토 (부산시 기술심사과)
- '24. 6. : 건설기술심의(부산시 기술심사과)
- '24. 7.~'27.12. : 공사 착공 및 사업 준공