

3-2. 광안리 해변 백사장 복원 연안정비사업 추진

건설과 도시계획계 / 박상준 ☎ 610-4712

해수면 상승, 고파랑 증가 등 기후변화로 인하여 연안침식 지속·심화에 따른 재해로부터 안전한 연안 공간 마련

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 광안리해변
- 사업규모 : 양빈 V=50,000m³
- 총사업비 : 4,440백만원(국비 3,108, 시비 399, 구비 933)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		33%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,440	3,108	400	932		1,686	1,180	152	354	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
178	149	29			

세부추진내용

- 2022년
 - ▷ '22. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수, 용역 착수보고회
 - ▷ '22. 7. : 용역 중간보고회(1차)
 - ▷ '22.11. : 용역 중간보고회(2차)

○ 2023년

▷ '23. 1. : 용역 일시 중지

※ 양빈사 공급비용 및 채취재 허가에 대하여 해양수산부 협의

▷ '23. 7. : 해역이용협의 착수

▷ '23.10. : 해역이용협의 완료, 용역 일시정지 해제

▷ '23.11. : 용역 최종보고회, 기본 및 실시설계용역 완료

문제점 및 개선방안

○ 해당없음

향후추진계획

○ '24. 3. : 공사 착공

○ '24. 5. : 공사 준공