

3-3. 수영강 휴먼브릿지 조성사업 조속 추진

건설과 토목계 / 허진오 ☎ 610-4692

테마도심 갈맷길 사업(맞기행길, 역사문화 이야기길)과 연계하여 걷기 좋은 친환경 보행도시 수영을 완성

사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 2025.12.
- 사업위치 : 수영강 일원(수영강 현대아파트~영화의 전당 일원)
- 사업규모 : 보행전용교(L=214m, B=7~18m) 및 탐방로 구축
- 총사업비 : 29,000백만원(시 29,000)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		50%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
29,000		29,000			29,000		29,000		

연도별 사업비 집행액					
계	~2022	2023	2024	2025	2026
11,540	4,540	7,000			

세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- ▷ '22. 6. : 건설기술심의위원회 심의
- ▷ '22. 8. : 투자심사
- ▷ '22. 9. : 설계의 안전성 검토(국토안전관리원)
총사업비 변경(16,935백만원 → 29,000백만원)
※ 변경사유 : 사업규모 변경 (B=4~10m → 7~18m)
- ▷ '22.10. : 공사업무 이관(2022.10.07)
- ▷ '22.12. : 시공단계의 건설사업관리계획 심의, 건설사업관리용역 계약심사, 조달청 구매규격 사전공개, 일상감사, 공사계약

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 공사 착공 및 기공식
- ▷ '23. 3. : 건설사업관리용역 착수
- ▷ '23. 5.~ 9. : 조경이식공사, 지반보강공사 완료
- ▷ '23.10.~ : 교대, 물양장 작업 진행 중

문제점 및 개선방안

- 해당없음

향후추진계획

- '24. 1. : 교각(현장타설말뚝 시공) 추진
- '25.12. : 공사 준공