

3-4. 걷는 길이 즐거운 테마 도심 갈맷길 조성

행정지원과 생활체육계 / 방은진 ☎ 610-4792

도심갈맷길 조성사업 실시설계 용역을 완료하고 사업구간별 공사 발주 및 착공으로 2024년 하반기 중 착공 예정

사업개요

사업명	① 오후 맛 기행길	② 수영 역사문화 이야기길
기간	2022. 1월 ~ 2024. 3월	2022. 1월 ~ 2024. 3월
구간	남천동~광안리해변~널구지공원	망미동~F1963~수영동 일원
내용	- 널구지 공원 및 KBS앞 교통섬 정비 - 수영강변 갈맷길 노후 벽면 정비 - 각종 안내사인 및 표지판 설치	- 수영교 진입 교통섬 판옥선 설치 - F1963 맞은편 경사로 테마로드 조성
사업비	1,969백만원(시 1,477 구 492)	1,500백만원(시 1,125 구 375)
협조부서	일자리경제과, 안전관리과, 건설과	

공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

완료	추진여부			추진 공정률(%)
	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		60%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,469		2,602	867		3,469		2,602	867	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,251	130	1,121			

세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 2. : 구청장 주재 아이디어 발굴 회의 개최
- ▷ '22. 3. : 도심갈맷길 조성사업 추진계획 수립
- ▷ '22. 4. : 도심갈맷길 조성사업 실시설계 용역 발주
- ▷ '22. 8. : 설계용역 착수보고회 개최
- ▷ '22.11. : 1차 중간보고회
- ▷ '22.12. : 2차 중간보고회

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 실시설계 용역 일시 중지(사유 : 행정절차 이행)
- ▷ '23. 3. : 경관위원회 심의
- ▷ '23. 9. : 오후의 맛 기행길 실시설계 용역 준공
- ▷ '23.10. : 오후의 맛 기행길 사업구간별 공사 발주
- ▷ '23.12. : 수영 역사문화 이야기길 실시설계 용역 준공

문제점 및 개선방안

- 해당없음

향후추진계획

- '24. 1.~ : 사업구간별 공사 시행