

### 3-6. 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진

스마트도시과 도시재생기획계 / 박명이 ☎ 610-4922

국토교통부 도시재생사업 공모를 통해 부산 유일 특화재생형 도시 재생 공모사업에 선정되어 주거환경 개선 등 지역 경쟁력 확보

#### 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사업위치 : 망미동 804-1번지(망미종합시장) 일원
- 사업규모 : 면적 101,000m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 도시재생활성화계획 수립 및 도시재생사업 추진
- 협조부서(기관) : 평생교육과, 일자리경제과, 문화관광과 등
- 총사업비 : 25,242백만원 (국 12,000, 시 6,000, 구 6,000, 추가구비 1,242)

#### 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
25,242	12,000	6,000	7,242		6,807	1,880	1,000	3,927	

연도별 사업비 집행액					
계	2021~2022	2023	2024	2025	2026
4,934	3,877	1,057			

## 세부추진내용

### ○ 2022년

- ▷ '22. 8.~ 9. : 주민공청회 개최, 구의회 의견청취
- ▷ '22. 9.~12. : 도시재생 공모사업 신청 및 평가(서면·현장발표, 적격심사)
- ▷ '22.11. : 망미동 도시재생활성화 계획안 수립
- ▷ '22.12. : 국토교통부 도시재생공모사업 선정

### ○ 2023년

- ▷ '23. 3. : 망미동도시재생사업 고시
- ▷ '23. 3.~ 4. : 망미동도시재생주민협의체 구성 및 발대식 개최
- ▷ '23. 4. : '23년 망미동 도시재생사업 추진계획 수립  
문화쉐어센터 등 거점시설 공공건축기획용역
- ▷ '23. 5.~ 6. : 특화가로·안심길 조성 기본·실시설계용역 착수
- ▷ '23.12. : 집수리지원사업(1차) 공사 착공  
문화쉐어센터조성사업 설계공모 공고

## 문제점 및 개선방안

- 해당없음

## 향후추진계획

- '24. 2. : 집수리지원사업(1차) 공사 준공  
크리에이티브센터 조성 기본·실시설계용역 계약
- '24. 4. : 문화쉐어센터 조성 기본·실시설계용역 계약  
망미종합시장 주민 교류공간 조성 기본·실시설계용역 계약
- '24. 8. : 청소년탐구센터 조성 기본·실시설계용역 계약
- '24.10. : 특화가로·안심길 조성 기본·실시설계용역 계약  
크리에이티브센터 조성 공사 착공
- '24.11. : 안심길 조성 기본·실시설계용역 완료