

6-3. 망미평생학습문화센터 건립

평생교육과 평생학습계 / 장은영 ☎ 610-3922

학습·문화시설이 상대적으로 소외된 망미·수영권역에 망미평생 학습문화센터 건립을 위하여 기본계획을 수립하고, 부지 선정을 위하여 협의 중

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동
- 사업규모 : 대지 859.8㎡, 연면적 1,891㎡ *예정(변경가능)
- 사업내용 : 망미평생학습문화센터 건립
- 총사업비 : 8,700백만원(구비 8,700)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		15%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
8,700			8,700		0				

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 6. : 기본계획 수립
- ▷ '22. 8.~12. : 부지선정 협의

○ 2023년

- ▷ '23. 3. : 부지선정 협의
 - 망미7재개발정비계획 및 구역 지정(안) 내에 건립 부지 반영 및 협의 (망미동 441-29번지 외 다수필지)
- ▷ 사업비 확보 : 일반회계 60억 적립으로 평생학습관건립기금 확보

문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 건립 예정 부지(망미동 590-3, 4번지)의 망미7재개발정비구역 편입 예정
 - 「도시 및 주거환경정비법」 제19조 의거 정비구역에서 건축행위 제한으로 사업 추진 시 재개발 조합과의 협의 등이 필요

○ 개선방안

- ▷ 재개발조합 설립 시 망미7재개발정비구역 내 건립 부지 확보 협의

향후추진계획

- 망미7재개발정비구역 내에 망미평생학습문화센터 건립을 위하여 건축과 등 협의 추진