

6-7. 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진

행정지원과 생활체육계 / 김수연 ☎ 610-4795

수영구 스포츠문화타운 이용자 및 지역 주민들을 위한 부설주차장 건립 절차를 충실히 이행하고, 유관부서(기관)와의 공종별 유기적 협조를 통해 차질 없이 준공 완료

사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- 사업위치 : 수영구 수영로521번길 77(광안동 1333)
- 사업규모 : 건축면적 921.75㎡, 연면적 2,741.52㎡
(3층 4단 철골조, 100면)
- 사업내용 : 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 공사
- 협조부서 : 건축과, 재무과, 안전관리과
- 총사업비 : 3,842백만원(구비 3,242, 시비 600)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

완료	추진여부			추진 공정률(%)
	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,842		600	3,242		3,660		600	3,060	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
3,660	159	130	3,371		

세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22.11. : 계약심사 및 설계용역 완료
- ▷ '22.12. : 공사계약 체결

○ 2023년

- ▷ '23. 3. : 공사 착공
- ▷ '23.11. 공사 준공
- ▷ '23.12. 정상 운영

문제점 및 개선방안

- 해당없음

향후추진계획

- 스포츠문화타운 부설주차장 관리·운영 철저
 - ▷ 주차장 이용에 차질이 없도록 지속 점검 및 개선