

2-4. 수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진

건설과 하수계 / 이현민 ☎ 610-4944

안전관리과 예방복구계 / 박현진 ☎ 610-4652

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 수영교차로 일원 침수피해 해소를 주민 생명과 재산권 보호를 위하는데 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021~2026년
- 사업위치 : 수영구 민락동 143-32번지 일원
- 사업규모 : 관거 개선 L=5,245m, 배수펌프장 1개소(Q=40m³/분) 등
- 사업내용 : 침수피해 저감을 위한 민락1 자연재해위험개선지구 정비사업 추진
- 총사업비 : 24,306백만원(국비 12,154, 시비 6,076, 구비 6,076)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.6.30.현재
		○		50%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
24,306	12,154	6,076	6,076	-	8,090	3,320	1,210	1,960	1,000

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
3,964	425	999	834	1,706	

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 5. : 행정안전부 실무협의(세종시)
- ▷ '22. 7. : 행정안전부 전문가 자문회의
- ▷ '22. 8. : 행정안전부 전문가 자문회의 의견 검토 결과보고
사전설계검토(행정안전부) 심의 요청[기본설계(안)]
- ▷ '22.10. : 행정안전부 사전설계검토 심의[기본설계(안)] 결과 조건부 승인
- ▷ '22.12. : 사전설계 검토의견에 대한 조치 완료[기본설계(안)]

○ 2023년

- ▷ '23. 3. : 사업지 내 지반조사 시행
- ▷ '23. 4. : 소규모 지하안전영향평가 ☞ 부산지방국토관리청 협의
- ▷ '23. 5. : 주민설명회 개최
- ▷ '23. 9. : 행정안전부 사전설계검토 2차
- ▷ '23.10. : 설계의 경제성(VE) 검토(부산시 기술심사과)
- ▷ '23.11. : 행정안전부 사전설계검토 조치계획서 제출
- 총사업비 243억원(행안부 사전설계검토, 설계VE 반영)
- ▷ '23.12. : 건설기술심의(부산시 기술심사과)

○ 2024년

- ▷ '24. 5. : 건설기술심의 이행점검 완료
- ▷ '24. 6. : 공사기간 산정 적정성 심의(부산시 기술심사과)
- ▷ '24. 8. : 특정공법 자문회의
- ▷ '24.10. : 특정공법선정위원회 개최
- ▷ '24.11. : 계약심의, 공사 계약 의뢰(조달청)
- ▷ '24.12. : 설계용역 완료

○ 2025년

- ▷ '25. 4. : 공사착공(1차수)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 지중매설물 협의 및 도로점용구간 교통소통대책 수립 지연

○ 개선방향

- ▷ 확인굴착 후 지중매설물 이설 최소화 및 교통소통대책 심의 예정

☐ 향후추진계획

- '26. : 준공