

3-3. 수영강 휴먼브릿지 조성사업 조속 추진

건설과 토목계 / 전강진 ☎ 610-4692

테마도심 갈매길 사업(맛기행길, 역사문화 이야기길)과 연계하여 걷기 좋은 친환경 보행도시 수영을 완성

사업개요

- 사업기간 : 2020~2025년
- 사업위치 : 수영강 일원(수영강 현대아파트~영화의 전당 일원)
- 사업규모 : 보행전용교(L=214m, B=7~18m) 및 탐방로 구축
- 총사업비 : 27,622백만원(시비 23,022 특교세 4,600)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

완료	추진여부			추진 공정률(%)
	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.6.30.현재
		○		90%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
27,622		23,022		4,600	27,622		23,022		4,600

연도별 사업비 집행액					
계	~2022	2023	2024	2025	2026
27,622	4,535	7,000	7,600	7,000	1,487

세부추진내용

○ 2020년

▷ '20. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2022년

▷ '22.10. : 업무이관

○ 2023년

▷ '23. 1. : 공사 착공 및 일시정지

▷ '23. 3. : 건설사업관리용역 착수

▷ '23. 5. : 조경이식공사 착수('23.6.완료) 및 공사 일시정지 해제

▷ '23. 7. : 종점부(나루공원) 현장사무실 및 제작장 설치

▷ '23. 8.~12. : 교각부 지반보강공사, 교대(종점부) 물량장 설치 완료

○ 2024년

▷ '24. 1.~5. : 교대(시점부) 및 교각(현장타설말뚝) 작업 완료

▷ '24. 6.~ : 강관거더 (공장) 제작 및 씨네아일랜드 구조물 등 작업

▷ '24. 12. : 낙동강유역환경청 하천점용허가 변경완료('24.12.16.)

○ 2025년

▷ '25. 4. : 씨네아일랜드 작업 및 교각 코핑 콘크리트 타설 등

▷ '25. 6. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

문제점 및 개선방안

○ 해당없음

향후추진계획

○ '25.11. : 상부구조(거더가설, 포장 등) 및 기타(엘리베이터 등) 공정 완료

○ '25.12. : 공사 준공