

### 3-4. 걷는 길이 즐거운 테마 도심 갈맷길 조성

행정지원과 생활체육계 / 박채령 ☎ 610-4792

도심갈맷길 조성사업 실시설계 용역을 완료하고 수영 역사문화 이야기길, 오후의 맛 기행길 사업 완료로 지역 내 관광자원과 역사·문화를 연계한 오감 만족의 걷고 싶은 길 조성

#### 사업개요

사업명	① 오후 맛 기행길	② 수영 역사문화 이야기길
기간	2022. 1월 ~ 2025. 3월	2022. 1월 ~ 2024. 12월
구간	남천동~광안리해변~널구지공원	망미동~F1963~수영동 일원
내용	- 널구지 공원 및 KBS앞 교통섬 정비 - 수영강변 갈맷길 노후 벽면 정비 - 안내표지판 설치	- F1963 주변 보행환경 개선 - 수영강변 갈맷길 산책로 보행등, 난간, 쉼터 등 정비
사업비	1,969백만원(시 1,477 구 492)	1,500백만원(시 1,125 구 375)
협조부서	일자리경제과, 안전관리과, 건설과	

#### 공약사업 추진사항

##### ○ 사업이행여부

완료	추진여부			추진 공정률(%)
	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.6.30.현재
○				100%

##### ○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,469		2,602	867		3,469		2,602	867	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
2,659	130	430	1,941	158	

## 세부추진내용

### ○ 2022년

- ▷ '22. 2. : 구청장 주재 아이디어 발굴 회의 개최
- ▷ '22. 3. : 도심갈맷길 조성사업 추진계획 수립
- ▷ '22. 4. : 도심갈맷길 조성사업 실시설계 용역 발주
- ▷ '22. 8. : 설계용역 착수보고회 개최
- ▷ '22.11. : 1차 중간보고회
- ▷ '22.12. : 2차 중간보고회

### ○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 실시설계 용역 일시 중지(사유 : 행정절차 이행)
- ▷ '23. 3. : 경관위원회 심의
- ▷ '23. 9. : 오후의 맛 기행길 실시설계 용역 준공
- ▷ '23.10. : 오후의 맛 기행길 사업구간별 공사 발주
- ▷ '23.12. : 수영 역사문화 이야기길 실시설계 용역 준공

### ○ 2024년

- ▷ '24. 4. : 널구지공원 정비(오후의 맛 기행길) 사업 착공
- ▷ '24. 5. : KBS방송국 앞 교통섬 정비(오후의 맛 기행길) 사업 완료
- ▷ '24. 6. : F1963 주변 보행환경개선(수영 역사문화 이야기길) 사업 준공
- ▷ '24. 7. : 수영강변 노후벽면 정비(오후의 맛 기행길) 사업 준공(1차)
- ▷ '24. 9. : 널구지공원 정비(오후의 맛 기행길) 사업 준공  
수영강변 노후벽면 정비(오후의 맛 기행길) 연장 착공(2차)
- ▷ '24.12. : 수영강변 갈맷길 보행등 및 난간 정비 준공

### ○ 2025년

- ▷ '25. 3. : 오후의 맛 기행길 준공으로 사업 완료

## 문제점 및 개선방안

- 해당없음