

## 4-8. 아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립

자원순환과 환경정화계 / 이현결 ☎ 610-4442

「광안리해변 테마거리 재정비사업」과 연계 추진중으로 사업 추진 방향에 따라 실시설계 등 진행 예정

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2028년
- 사업위치 : 광안리해변 공중화장실(광안해변로 138) ※ 협진태양아파트 앞
- 사업규모 : 부지면적 150㎡, 건축물 연면적 100㎡
- 사업내용 : 광안리해변 주변 경관과 조화를 이루는 공중화장실 건립
- 협조부서 : 도시관리과, 건축과
- 총사업비 : 1,224백만원(구비 1,224)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

| 추진여부 |           |      |      | 추진 공정률(%)    |
|------|-----------|------|------|--------------|
| 완료   | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | 2025.6.30.현재 |
|      |           | ○    |      | 10%          |

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

| 계획예산(총사업비) |    |    |       |    | 투입(확보)예산 |    |    |    |    |
|------------|----|----|-------|----|----------|----|----|----|----|
| 계          | 국비 | 시비 | 구비    | 기타 | 계        | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
| 1,224      |    |    | 1,224 |    | 0        |    |    |    |    |

| 연도별 사업비 집행액 |      |      |      |      |       |
|-------------|------|------|------|------|-------|
| 계           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  |
| 1,224       | -    |      |      |      | 1,224 |

## □ 세부추진내용

### ○ 2022년

- ▷ 「아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립」 사전 연구용역 건의
  - 건축전문가를 통한 사업의 다각적 검토 사전 연구용역 건의 (2022. 9.16. 구청장결재)
- ▷ 사전 연구용역을 위한 2023년도 본예산 전액 삭감(2천만원)
  - 사업의 범위와 목적에 대해 구의원들 반대 의사 표명

### ○ 2023년

- ▷ 2023. 6~12월 : 광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립용역 사업에 포함하여 연계 추진(→도시관리과)
- ▷ 「광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립 용역」 완료

### ○ 2024년

- ▷ 「광안리해변 테마거리 재정비사업」 관련 관계부서 자문회의 실시

### ○ 2025년

- ▷ 2025. 5월 : 「광안리해변 테마거리 재정비사업」 관련 관계부서 회의 실시
  - ※ 2025. 7월 「광안리해변 테마거리 특화 디자인(안) 주민설명회」 개최

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 광안리해변 테마거리 재정비 구역 내 위치한 공중화장실로 공공 건축물 건립 시 테마거리 추진 방향성 및 주변 경관과 통일성에 대한 검토가 필요하고 10억 이상의 예산이 들 것으로 예상됨에 따라 신중하고 세밀한 접근이 필요

### ○ 개선방향

- ▷ 「광안리해변 테마거리 특화사업 디자인(안) 주민설명회」 내 공중 화장실 디자인(안)을 포함하여 테마거리 및 주변 경관과 통일성 유지

## □ 향후 추진계획

- 「광안리해변 테마거리 재정비사업」 추진 방향에 따라 사업 진행에 대한 검토 추진