

6-2. 망미국민체육센터 건립

행정지원과 생활체육계 / 박채령 ☎ 610-4792

건립 부지 매입을 완료하고, 관련법령에 따른 사전절차 이행 및 설계공모, 기본·실시설계 용역 실시 등 계획된 일정에 따라 정상 추진 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동 774-276
- 사업규모 : 대지 2,374㎡, 연면적 6,904㎡, 지하3층/지상3층
- 사업내용 : 생활밀착형(일반형) 국민체육센터 건립
- 협조부서 : 건축과, 안전관리과
- 총사업비 : 43,136백만원(국비 3,000, 시비 3,000, 구비 37,136)
- 시설계획(안)

층별	면적(㎡)	주요용도
계	6,904(2,092평)	
지하3층	744(225평)	기계실, 전기실, 발전기실
지하2층	1,678(509평)	주차장, 재활용 창고
지하1층	1,459(442평)	수영장, 샤워실, 탈의실
1층	1,244(377평)	다목적실, 헬스장, 사무실
2층	780(236평)	다목적 강당, 직원 휴게실
3층	999(303평)	다목적 실내체육관

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.6.30현재
		○		45%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
43,136	3,000	3,000	37,136		5,736	200		5,536	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
4,937	3,936	-	1,001		

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22.12. : 건립부지 매입 완료

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : (가칭)망미국민체육센터 건립 기본계획 수립
- ▷ '23. 2. : 구 자체 지방재정영향평가 심의
- ▷ '23. 3. : 부산시 신규투자사업 사전심사 완료
- ▷ '23. 4. : 부산시 지방재정영향평가 심의 완료
- ▷ '23. 7. : 체육센터 건립 부지 도시관리계획(시설:체육시설) 결정(신설)
공공건축 사업계획 사전검토 완료
- ▷ '23. 9. : 문체부 2024년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정

○ 2024년

- ▷ '24. 3. : 행안부 2024년 제1차 정기 지방재정투자심사 조건부 승인
- ▷ '24. 6. : 설계공모지침서(안) 작성 완료
- ▷ '24. 7. : 공공건축 심의 완료(시 디자인도시정책담당관)
- ▷ '24. 9. : 설계공모 추진
- ▷ '24.12. : 설계공모 당선작 선정, 기본 및 실시설계 용역 계약

○ 2025년

- ▷ '25. 1. : 기본 및 실시설계 용역 실시

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- '26. 1. : 공사 착공
- '27.12. : 공사 준공