

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 수영구에서 '16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
공공청사 등 부지매입	3,700	0	3,700	0	2017	2016	0%
수영구 국민체육센터 건립	20,232	2,700	1,001	16,531	2018	2015	7%
한바다중학교 다목적체육관 건립	3,566	-	668	2,898	2017	2015	30%
망미초등학교 다목적강당 건립	3,222	102	1,639	1,481	2017	2015	90%
수영구 평생학습관 건립	2,851	-	109	2,742	2018	2015	7%
동수영중학교 다목적강당 건립 지원사업	3,192	-	-	3,192	2018	2016	5%
수영구 생활문화센터 리모델링	4,286	3,400	886		2016	2014	100
광안리어방축제		409	488	533		2016	100
청소년 문화의 집 등 건립	2,695	0	42	2,653	2018	2015	20
수영구 장애인 복지관 건립	5,719.4	793	0	4,926.4	2018	2016	20
수영구 노인복지관 분관 건립	5,015	786		4,229	2018	2016	20
수영구 육아종합지원 센터 건립	4,993	0	750	4,243	2018	2016	20
주차장조성	2,736	2,667	70	-	2015	2015	100

- ▶ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	공공청사 등 부지매입	담당자	총무과 박은미(☎610-4112)
-----	-------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 1984년 신축 후 동주민센터의 복지기능 강화 등으로 행정수요는 증가하였으나 청사 공간의 협소로 건물 개보수, 증축 등에 따른 안전성 우려로 노후청사(남천1동) 개선을 위한 중장기적 요지 필요
- 작은 도서관, 평생학습관 등의 다목적 센터를 위한 공공용지 필요
- 건강가정지원센터, 마을건강센터 등 주민복지시설 공공용지 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016년 8월 ~ 2017년 12월
- 위 치 : 부산광역시 수영구 남천동 일원
- 규 모 : 건축 연면적 2,000㎡(예정)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,700	0	0	3,700	0
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,700	0	0	3,700	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 대상 부지 임대차관계로 대상 부지 매입이 불가해짐에 따라 대체부지 확보 매입 추진을 위한 명시이월 조치

☐ 향후계획

- 대체 부지 확보하여 매입 추진

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경 : 명시이월하여 2017년 추진 예정

사업명	수영구 국민체육센터 건립	담당자	총무과 송용수(☎610-4792)
-----	---------------	-----	--------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 지역주민들이 쉽게 이용할 수 있는 체육 공간 조성으로 구민 복지 수요 증대는 물론 체육활동 외 다양한 문화활동이 가능한 생활 체육공간 확대
로 지역특성에 맞는 선택적 수요 활동 공간 창출

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 위 치 : 수영구 수영로 521번길 55 (舊 공무원교육원 부지)

○ 규 모 : 연면적 4,990㎡(지하2층/지상3층)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 20,232백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	20,232	2,700	1,001	13,199	3,332
국 비	3,200		281	2,919	
시 도 비	7,100			5,100	2,000
시군구비	9,932	2,700	720	5,180	1,332
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(공사중 진도 : 7%)**

○ 2015. 4월 : 수영구 국민체육센터건립 지원대상 선정

○ 2015. 7월 : 공유재산관리계획 승인, 지방재정투자심사 승인

○ 2016. 5월 : 설계용역착수(2016.5.27. ~ 2017.1.2.)

○ 2017. 4월 : 건축공사 착공 및 감리용역 착수

☐ **향후계획**

○ 2018. 4월 : 공사 완공

○ 2018. 5월 : 국민체육센터 개관

☐ **사업변경 내역**

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	현 재
사업규모	4,070㎡	4,990㎡
총사업비	15,910	20,232

사업명	한바다중학교 다목적체육관 건립	담당자	총무과 송용수(3610-4792)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

다목적체육관 증축으로 부족한 교육시설을 해소하고 다양한 교육과정을 수용할 수 있는 교육시설을 확보하여 학생 및 지역주민을 위한 문화체육 공간으로 활용하고자 함

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2016.1. ~ 2017. 11.
- 위 치 : 부산광역시 수영구 광안로21번가길 57
- 규 모 : 지상3층, 건축면적 1,018㎡, 연면적 2,087㎡

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 3,566 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,566		668	2,898	
국 비	900		220	680	
시 도 비	340		83	257	
시군구비	340		83	257	
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,986		282	1,704	

☐ **추진상황(공사, 진도 : 30%)**

- 2015. 5월 : 다목적체육관 건립지원 대상 선정
- 2015. 8월 : 재정투자심사 승인
- 2016. 7월 : 설계용역착수
- 2016. 9월 : 공사 착공

☐ **향후계획**

- 2017. 11월 : 공사 완료 및 개관

사업명	망미초등학교 다목적강당 건립	담당자	총무과 박채현(☎610-4129)
-----	-----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 1975년 개교한 망미초등학교는 다목적 강당이 없어 다양한 교육과정 운영과 학교 행사진행에 어려움이 있음
- 학생들의 체력증진과 인성발달에 기여하고 지역주민들의 평생학습 공간을 확보하기 위하여 다목적 강당을 건립하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015년 11월 ~ 2017년 8월
- 위 치 : 부산광역시 수영구 수미로35번길 27(망미동)
- 규 모 : 2층 규모 ➡ 1층 필로티(주차장), 2층 다목적강당(720㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,222백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,222	102	1,639	1,481	-
국 비	2,343	-	862	1,481	-
시 교육청비	539	-	539	-	-
시 비	238	-	238	-	-
구 비	102	102	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2015. 4월 해운대교육지원청 ➡ 부산시로 다목적강당 건립 지원 요청, 구비 분담 확정
- 2015. 7월 2015년도 학교 다목적강당 건립지원사업 선정 통보(부산시)
- 2015. 9월 예산부족으로 교육부 특별교부금 교부 지연
- 2015.10월 수영구 교육경비보조금심의위원회 심의 확정
- 2015.11월 區 교육경비보조금(102,000천원) 지급
- 2016. 1월 2016년 제1차 특별교부금 교부 확정(2,343백만원)
- 2016. 4월 특별교부금 부족예산(539백만원) 제1회 추경예산 편성 약속(市 교육청)
- 2016. 4월 설계 용역 발주
- 2016.10월 실시 설계 완료
- 2016.12월 공사 착공
- 2017. 1월 안전지원제 실시

☐ 향후계획 : 2017. 8월말 공사 준공

☐ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재
총사업비	3,399백만원 (국비 3,059 / 시비 238 / 구비 102)	3,222백만원 (국비 2,343 / 시교육청 539 / 시비 238 / 구비 102)
사업기간	2015. 11월 ~ 2017. 2월	2015. 11월 ~ 2017. 8월

사업명	수영구 평생학습관 건립	담당자	총무과 평생학습계장 정효신(☎ 610-4123)
-----	--------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 인생 100세 시대를 맞아 모든 세대에 맞춤형 평생학습 배움터를 운영하여 국민들에게 다양한 평생학습 기회 제공 및 평생학습 문화 확산 도모

□ 사업개요

- 사업규모 : 연면적 994㎡, 지하1층(40㎡), 지상1~3층(층별 315~320㎡)
- 위 치 : 수영로521번길 55(광안동 1268-2) 일원
- 사 업 비 : 2,851백만원(區 기금) - 설계비 109, 공사비 2,333, 감리비 109, 자산취득 300
- 주요시설
 - 1층 구민체육교실(체육교실, 다목적실, 북카페, 사무실 등)
 - 2층 평생학습관(강의실, 다목적실, 동아리실 등)
 - 3층 구민정보화교육장(50석 규모)
- ※ 공용시설 : 층별 화장실, 엘리베이터, 계단, 홀(복도)

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,851백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
구 비(기금)	2,851	-	109	2,442	300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

- 2016. 6월 : 수영구 종합문화체육복지타운 건립공사 설계 반영(변경) 요청
- 2016. 10월 : 설계변경 계약
- 2016. 12월 : 용역재개
- 2017. 1월 : 설계완료 성과품 검수 및 준공
- 2017. 4월 : 공사계약 및 착공, 감리 계약

□ 향후계획

- 2017. 7~9월 : 우수시설 견학, 물품정수 책정 등 예산반영, 평생학습관 종합운영계획 수립
- 2017. 10월 : 평생학습관리기금 운용계획 변경 심의(자산취득비 등)
- 2018. 4월 : 공사 준공 및 개관 준비
- 2018. 6월 : 평생학습관 개관

사업명	동수영중학교 다목적강당 건립 지원사업	담당자	총무과 박채현(☎610-4129)
-----	-------------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 1970년 개교한 동수영중학교는 다목적 강당이 없어 다양한 교육과정 운영과 체육활동 및 학교행사 진행에 어려움이 많음
- 학생들의 체력증진과 인성발달에 기여하고 지역주민들의 지역문화 센터로서의 역할을 위하여 다목적 강당을 건립하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 7월 ~ 2018. 10월
- 위 치 : 부산광역시 수영구 광서로 74(광안동)
- 규 모 : 1,016㎡(다목적강당 및 부대시설 증축)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,192백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,192	-	-	1,175	2,017
국 비	2,872	-	-	855	2,017
구 비	320	-	-	320	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2016. 8월 해운대교육지원청⇒부산시로 다목적강당 건립 지원 요청, 구비 분담 확정
- 2016.10월 2017년도 학교 다목적강당 건립지원사업 미선정 통보(부산시)
- 2016.11월 지방비 부담액(10%) 320백만원 구비 편성 결정
- 2016.11월 교육경비심의위원회 심의 통과
- 2016.12월 2017년도 다목적강당 건립지원 예산 확정
- 2017. 2월 특별교부금 신청(해운대교육지원청⇒교육부)
- 2017. 4월 다목적강당 건립지원 보조금 지급(區⇒해운대교육지원청), 특별교부금 2,139백만원 확정
(1차 855백만원 확보, 2차 1,284백만원 내년도 확보 예정)

☐ 향후계획

- 예산 부족분 733백만원 2차 추경 혹은 내년도 본예산으로 확보하여 총액 확정 후 설계 용역 발주, 건축허가 및 공사 발주 등 진행 예정임

☐ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	현 재
사업비	국비 2,872 / 시비 224 / 구비 96	국비 2,872 / 구비 320
사업기간	2017. 7월 ~ 2018. 10월	2018. 예정(예산 확보시)

사업명	수영구 생활문화센터 리모델링 사업	담당자	문화공보과 신정원(3610-4065)
-----	--------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노후화된 시설 및 기존 공간의 획일적 운영으로 효율적 공간 활용 필요
- 창작, 취미활동 증대로 능동적 문화예술 참여 공간 필요 및 지역민의 생활문화예술 참여 접근성 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015년 12월 ~ 2016년 10월
- 위 치 : 수영구 광안해변로 219(광안동)
- 규 모 : 대지면적 866.7㎡, 연면적 2,483.71㎡, 지하1층 ~ 지상5층

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,286백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'16연도	'17연도	'18연도 이후
계	4,286				
국 비	966	966			
시 도 비	558	558			
시군구비	2,762	1,876	886		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 12월 : 공사계약 및 착공
- 2016. 1월 : 기존 구조물 철거 완료
- 2016. 3월 : 구조보강공사, 증축 및 리모델링 공사
- 2016. 5월 : 문화센터 리모델링 공사 공기 연장 결정
- 2016. 10월 : 생활문화센터 리모델링 공사 사용승인
- 2016. 11월 : 생활문화센터 개소

☐ 사업변경 내역(해당시)

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	현 재
사업규모	2,033㎡	2,461.55㎡
총사업비	2,800	4,286

사업명	광안리어방축제	담당자	문화공보과 허광호(3610-4062)
-----	---------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역 전통문화의 계승·보존·전파
- 주민, 단체, 기업체의 참여확대를 통한 지역민 대화합
- 관광활성화 및 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016. 4. 22(금) ~ 4. 24(일) ▶ 3일간
- 장 소 : 광안리해수욕장 일원
- 주 제 : “어방! 전통으로 어기영차! 신명으로 어기영차!
- 주요행사 : 어방그물끌기, 진두어화, 경상좌수사행렬, 어방민속마을 등 26종목

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 488백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'16연도	'17연도	'18연도 이후
계	4,266		488	533	533
국 비	966		84	84	84
시 도 비	558		45	45	45
시군구비	2,742		359	404	404
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016 1월 예산집행·홍보계획 수립, 축제위원회 정비
- “ 2월 설명회(추진위 구), 기본계획 확정부서시달 홍보물 디자인 확정
- “ 3월 홍보물 제작배포, 유관기관(단체) 업무협의, 추진상황 보고회
- “ 4월 홍보물 설치, 시설물 배치, 최종 보고회, 행사실행, 집중 홍보
- “ 5~6월 축제평가정리, 기획사 등 축제관계자 프로그램별 자체평가 회의

☐ 향후계획

- 2017년도 제17회 광안리어방축제 행사 추진 준비

☐ 사업변경 내역(해당없음)

사업명	청소년 문화의 집 등 건립	담당자	복지서비스과 행정7급 김숙희(☎051-610-4612)
-----	----------------	-----	-----------------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 일상 속에서 자유롭게 이용할 수 있는 생활밀착시설로 청소년의 건전한 여가활동 보장을 위한 수련 및 문화·복지시설 조성
- 진로교육지원센터, 청소년상담복지센터, 학교 밖 청소년지원센터와 함께 복합시설로 설치하여 생활밀착형 청소년 문화·복지 공간 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2018년
- 위 치 : 수영로521번길 55(광안동) 일원(舊,공무원교육원 부지)
- 규 모 : 대지 9,768㎡, 연면적 995㎡(지하1층, 지상3층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,695백만원(지특 1,056, 특교세 1,400, 시비 72, 구비 167)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,695		42	2,553	100
국 비	1,056		42	1,014	
시 도 비	72			72	
시군구비	1,567			1,467	100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2015. 2월 ~ 12월 : 기본계획 수립, 투자사업 심사 완료, 공유재산 취득 심의 완료
부지확보, 예산확보
- 2016. 1월 ~ 7월 : 세부계획 수립, 수요조사 실시
1차 건립심의위원회 개최, 설계공모 및 업체선정
- 2016. 7월 ~ 12월 : 2차 건립심의위원회 개최, 자문위원회 승인, 특별교부세
확보

☐ 향후계획

- 2017. 10월 : 운영 세부계획 수립 ▷ 타 구 운영 우수사례 조사 및 반영
- 2017. 11월 : 자치법규 등 조례제정(운영위원회, 청소년 문화의 집 운영의 제반사항)
- 2017. 12월 : 위탁단체 공모·선정, 운영위원회 구성,
인력채용 준비(관장, 사무국장, 운영팀, 사업팀 등 총 10명)
- 2018. 2~4. : 층별 운영물품 및 도서 구입
- 2018. 5~6. : 공사준공 및 청소년 문화의 집 개관(운영개시),
수영구 청소년상담복지센터 이전

사업명	수영구 장애인복지관 건립	담당자	복지서비스과 행정6급 신은영(051-610-4613)
-----	---------------	-----	----------------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 장애인에 대한 각종 상담 및 사회심리·교육·직업·의료재활 등 지역 사회 생활에 필요한 종합적인 서비스 제공
- 장애인들의 삶의 질 향상 및 사회통합 환경조성하고 실질적 복지증진

☐ **사업개요**

- 사업위치 : 장대골로 75-4(광안동)(수영구 장애인협회)
- 사업기간 : 2017 ~ 2018년
- 규 모 : 부지 1,279㎡, 연면적 1,650㎡(지하1층 ~ 지상4층)
- 사 업 비 : 5,719.4백만원(시비 3,940.3 구비 1,779.1)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,719.4백만원(시비 3,940.3, 구비 1,779.1)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,719.4	793		505	4,421.4
국 비					
시 도 비	3,940.3				3,940.3
시군구비	1,779.1	793		505	481.1
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 2015. 9월 ~ 12월 : 중기지방재정계획 자료 제출, 지역사회 수요조사 실시
- 2016. 1월 ~ 12월 : 지방재정 투자사업심사, 공유재산 관리계획 심의, 사회복지위원회 심의·승인
- 2017. 7월 ~ 9월 : 실시설계 및 용역

☐ **향후계획**

- 2018. 2월~ : 공사 착공

☐ **사업변경 내역**

- 2016.10.18. 소요예산 5,505백만원 → 5,719.4백만원 변경
- 제3종 상급 → 제2종 상급으로 설계비 효율에 따라 재산정
감리비 일반감리 1.18% → 책임감리 적용(계약)
설계용역비 및 감리비 시비 → 구비 재원변경

사업명	수영구 노인복지관 분관 건립	담당자	복지서비스과 행정6급 정은숙(051-610-4363)
-----	-----------------	-----	----------------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노인들의 건전한 여가 활동 보장을 위한 기존 노인복지관 시설이 협소, 노인복지 욕구 미충족
- 노인복지관을 추가 건립하여 이용자 수요분산으로 노인들의 다양한 여가 활동 보장

☐ 사업개요

- 사업위치 : 장대골로 75-4(광안동)(건강가정지원센터)
- 사업기간 : 2017 ~ 2018년
- 규 모 : 부지 1,267㎡, 연면적 1,500㎡(지하1층 ~ 지상4층)
- 사 업 비 : 5,015백만원(시비 1,700, 구비 3,315)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,015백만원(시비 1,700, 구비 3,315)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,015	786			4,229
국 비					
시 도 비	1,700				1,700
시군구비	3,315	786			2,529
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2015. 9월 ~ 12월 : 중기지방재정계획 자료 제출
- 2016. 1월 ~ 12월 : 노인복지관 분관 건립계획 수립, 공유재산 관리계획 제출, 지방재정 투자심사, 기능보강사업 시비보조금 교부
- 2017. 4월 ~ 9월 : 기본 및 실시설계

☐ 향후계획

- 2017. 10월 : 공사 착공

☐ 사업변경 내역

- 2016.10.18. 소요예산 4,647백만원 → 5,015백만원 변경
- 제2종 보통 → 제2종 중급으로 설계비 효율에 따라 재산정
- 공사비 부분 기본 건축비 조정, 사무실 비품비 적용

사업명	수영구 육아종합지원센터 건립	담당자	복지서비스과 행정6급 임영아(051-610-4323)
-----	-----------------	-----	----------------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 어린이집 지원 및 가족·공동체의 육아기능을 보완하는 종합적인 육아 서비스 제공 센터 마련
- 부모교육·상담, 시간제보육 및 장난감 대여 등 부모에 대한 지원서비스를 제공하는 전문적인 인프라 마련으로 출산장려 분위기 제고

☐ **사업개요**

- 사업위치 : 수영구 광안동 738-1번지(홀트종합사회복지관 맞은편)
- 사업기간 : 2017 ~ 2018년
- 규 모 : 부지 649.9㎡, 연면적 1,274㎡(지상4층)
- 사 업 비 : 4,993백만원(구비 4,993)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,993백만원(구비 4,993)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,993		750	4,243	
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,993		750	4,243	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 2017. 3월 : 육아종합지원센터 실시설계 용역 계약
- 2017. 4월 : 해당부지(시유지) 매수 및 소유권 이전등기

☐ **향후계획**

- 2017. 09월 : 실시설계완료
- 2017. 10월 : 공사 착공

☐ **사업변경 내역**

- 2017.06.08. 소요예산 4,602백만원 → 4,993백만원 변경
 - 연면적 증가(1,188㎡→1,274㎡), 층수 변경(지하1층,지상3층→지상4층)

사업명	주차장 조성	담당자	지역경제과 제형진 (☎610-4475)
-----	--------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 전통시장의 열악한 주차환경 개선을 위해 공영주차장 조성하여 시장 경쟁력 제고

☐ 사업개요

- 사업명 : 전통시장 주차환경개선사업
- 사업기간 : 2015 ~ 2016
- 사업비 : 2,740,000천원(국 1,644,000 시 822,000 구 274,000)
 - ▷ 민락회타운시장 1,623,000, 민락씨랜드시장 1,117,000
- 대상시장 : 민락회타운시장, 민락씨랜드시장
 - ▷ 대상부지

소재지	면적	시장	비고
민락동 181-206	364m ²	민락회타운	
민락동 33-9	418.2m ²	민락씨랜드	

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,759백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,736	2,667	70		
국비	1,639	1,597	42		
시도비	808	787	21		
시군구비	289	282	7		
지방채					
민간자본					
기타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전통시장 공영주차장 부지 매입 및 주차장 조성 완료

☐ 향후계획

- 전통시장 공영주차장 관리위탁 및 시설물 유지 관리

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음