

11 수영구 특수공시

대상사업

연번	사업명	소관부서	담당자
1	도시 거주민과 방문객을 위한 도시수영	창조도시교육 추진단	김민승 ☎610-4924
2	도시생활환경개선(좌수영성일원 재창조사업)	창조도시교육 추진단	염승철 ☎610-4891
3	수영구 국민체육센터 건립	총무과	마가형 ☎610-4795
4	수영구 공공도서관 재건축 사업	문화관광과	김재경 ☎610-4064
5	광안동 공공도서관 건립 사업	문화관광과	박채령 ☎610-4065
6	수영구 장애인복지관 건립	가족행복과	서보은 ☎610-4163
7	수영구 노인복지관 분관 건립	가족행복과	정은연 ☎610-4363
8	기부금활용 민간어린이집 매입	가족행복과	김혜윤 ☎610-4322
9	소규모 공동 주차장 건설	교통행정과	박민근 ☎610-4612
10	호암골 노외공영주차장 건립	교통행정과	허영란 ☎610-4552
11	백산허리길 도로 확포장 사업	건설과	배성문 ☎610-4694
12	비점오염저감 시설 설치	건설과	김성훈 ☎610-4942

도시 거주민과 방문객을 위한 도시 수영

좌수영성 일대의 역사문화 자산을 활용한 도시재생활성화 사업을 추진하여 골목상권 활성화와 지역공동체 회복, 도시경쟁력 향상 도모

□ 사업개요

- 위치(구간) : 수영동 284-1번지 일원
- 사업 규모 : 136,356㎡
- 총 사업비 : 16,000백만원(국비 8,000, 시비 4,000, 구비 4,000)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사업내용 : 3대분야 8개사업
 - 도시경쟁력 향상 : 도도수영 어울림센터, 스마트둘레네트워크, 좌수영성 일원 특화경관
 - 주거환경 개선 : 생활형SOC인프라, 역사를 잇는 느린골목길
 - 사회통합·역량강화 : 상생협력플랫폼, 좌수영성 상생역량강화

□ 추진실적(사업내용)

- '19. 3. 도시재생 뉴딜사업(일반근린형) 선정
- '19. 8. 사업추진 총괄계획 수립
- '19. 10. 임시 현장지원센터 개관
- '20. 4. 상생협력플랫폼, 특화경관 및 골목길 등 설계 착수
- '20. 7. 생활형 SOC대상 부지 매입 완료

□ 향후 추진계획

- '20. 9. 생활형SOC 설계 착수 추진
- '20. 11. 어울림센터 설계 및 '20년 상생 역량강화 사업완료
- '20. 12. 상생협력플랫폼 조성 설계 완료 및 공사 착공
- '20. 12. '20년 뉴딜사업 모니터링 및 성과관리

□ 사업효과

- 노후 환경 개선 및 생활형 SOC시설 확충으로 정주환경 개선
- 수영동 일원의 풍부한 역사문화 자원과 신문화공간을 연계한 지역 가치 회복으로 부산 도보 관광의 중심축 실현

□ 관련 도면 또는 사진 등 첨부

도시 거주민과 방문객을 위한 도시 수영



재 정 보 조 사 업	도시 경쟁력 향상	A-1	도도 수영 어울림센터 조성	부처 연계 사업	E-1	전통시장 시설현대화사업
		A-2	좌수영성 스마트 둘레 네트워크 구축		E-2	관광자원개발사업(B-con그라운드)
		A-3	좌수영성 일원 특화경관 조성		E-3	탐방로 안내체계 구축(수영나들길)
	주거 환경 개선	B-1	생활형 SOC 인프라 조성	E-4	망미2동 복합주민센터 조성	
		B-2	역사를 잇는 느린 골목길 조성	F-1	경상좌수영성지 복원사업	
	사회 통합/ 역량 강화	C-1	상생협력플랫폼 조성	F-2	도도수영 안내플랫폼 조성	
		C-2	좌수영성 상생 역량강화	F-3	추억의 숨바꼭질 골목길 만들기	
		C-3	사업 모니터링 및 성과관리	F-4	코스트홀세일 주변 도로개설	
					F-5	안심마을 셉티드 조성

좌수영성 일원 재창조사업

물·사람·자연·수영이 친해지는 親수영 스토리텔링으로 수영·망미동의 역사·문화·지역적 자원을 연계한 도심재생 및 재창조를 통한 새로운 관광벨트 조성 기반 마련

□ 사업개요

- 사업위치 : 수영구 수영·망미지구 및 수영강변 갈맷길 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2020년
- 총사업비 : 5,926백만원 (국비 2,963 시비 1,481.5 구비 1,481.5)
- 사업내용
 - ▷ 2016~2017년 좌수영성 이야기길(L=575m, B=2~8m), 동문거리길(L=160m, B=6m) 조성
 - ▷ 2017년 팔도장터길(L=106m, B=6~8m) 및 선소거리길(L=212m, B=6~12m) 조성
 - ▷ 2015~2018년 좌수영성 재창조 아카데미(주민역량강화사업) 운영 총 4기
 - ▷ 2018~2020년 수영강변 갈맷길(L=1.4km) 및 수영·망미지구 야간경관조명 조성

□ 추진실적(사업내용)

- 2017. 6월 : 좌수영성이야기길(L=575m), 동문거리(L=160m) 조성
- 2017. 12월 : 팔도장터길(L=106m), 선소거리길(L=212m) 조성
- 2018. 2월 : 사업계획 변경 승인(국토교통부)
- 2018. 5월 ~ 10월 : 디자인개발 및 실시설계용역 진행
- 2018. 6월 ~ 10월 : 2018 좌수영성 재창조 아카데미 운영(14주차)
- 2019. 12월 : 야간경관 조성사업 조성
- 2020. 3월 : 수영강변 미디어글라스(L=34.0m, H=1.2m) 조성

□ 사업효과

- 좌수영성 일원을 중심으로 중심시가지 재생을 통해 생태하천으로 거듭나고 있는 수영강 접근성을 높여 도시 경쟁력 제고하며,
- 수영사적공원, 수영팔도시장, B-Con그라운드, F-1963 등 인근 수영 구 관광시설물과 연계하여 관광객 유치, 도시 활력증진을 목적으로 함.

□ 관련 도면 또는 사진 등 첨부



수영구 국민체육센터 건립

수영구 국민체육센터를 건립함으로써 구민들에게 다양한 운동시설을 제공하고 체육센터 프로그램을 통한 구민의 체력증진 및 여가선용 기회를 제공함

사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업위치 : 부산광역시 수영구 수영로521번길 77
- 사업규모 : 대지면적 9957.5㎡, 연면적 4,995.54㎡(지하2층/지상3층)
- 총사업비 : 24,185백만원(국비3,200 시비7,100 구비13,885)

추진실적(사업내용)

- 국민체육센터 건립
 - 2019. 6. 5. 수영구 국민체육센터 사용승인
 - 2019. 6. 18. 수영구 국민체육센터 준공도서 송부(건축)
- 국민체육센터 개관 및 운영
 - 2019. 7. 1. 수영구 국민체육센터 개관식
 - 월 회원 약3,800명 달성 및 운영 안정화

향후 추진계획

- 부설주차장 건립 추진
- 지속적인 하자 보수 진행
- 정기 및 수시 지도점검 실시

사업효과

- 구민에게 다양한 체육시설 인프라 제공
- 구민의 체력증진 및 여가선용 기회 제공

□ 관련 도면 또는 사진 등 첨부

[위치 도]



[전 경 사 진]



수영구 공공도서관 재건축사업

1986년 건축된 건물로 내진성능 평가 결과 재난위험시설 D등급 판정 등 기존 건물의 노후화와 공간 협소로 자료의 이용과 보존 공간 부족 등 이용자들의 정보 욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 도서관 건립

사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사업위치 : 부산광역시 수영구 남천서로 33, 기존 부지
- 사업규모 : 연면적 4,290㎡ (지하1층, 지상4층)
- 총사업비 : 19,712백만원 ▷건립비 : 13,471백만원


추진실적(사업내용)

- 2016. 12. 19. 수영구도서관 재건립 기본계획 수립
- 2017. 3. 2. 공유재산관리계획 승인
- 2017. 3. 7. 재정투자사업 중앙심사 조건부 승인
- 2018. 6. 28. 도서관 재건립사업 설계공모
- 2018. 11. 29. 설계용역 착수
- 2019. 12. 6. 설계용역 완료
- 2020. 1. 10. 착공

향후 추진계획

- 2021. 8월 : 준공
- 2021. 11월 : 개관 예정

관련 도면 또는 사진 등 첨부



광안동 공공도서관 건립 사업

초등학교 3개소, 유치원 4개소, 어린이집 27개소가 위치하여 어린이 도서관 이용 수요가 큰 광안지역에 어린이특화도서관 조성으로 저출산 시대 영유아 가족복지, 가족문화 활성화에 부응

사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-4
- 사업규모 : 부지 700㎡, 연면적 952.54㎡ (지하1층, 지상3층)
- 총사업비 : 3,869백만원(국비 1,120, 시비 840, 구비 1,909)

추진실적(사업내용)

- 2019. 7. : 설계용역 착수
- 2019. 11. : 설계용역 최종보고회 개최
- 2019. 12. : 설계용역 최종납품(설계용역 준공)
- 2019. 12. : 건축공사 및 공종별 공사발주 및 계약체결
- 2020. 1. : 공사착공
- 2020. 4. : 광안도서관 건립 사업계획 변경 검토 보고
- 2020. 5. : 광안어린이 도서관 건립사업 설계변경 용역 의뢰 5.26. 착수

향후 추진계획

- 2020. 7. : 공사재개
- 2020. 12. : 공사준공

관련 도면 또는 사진 등 첨부



현장 부지



조감도

수영구장애인복지관 건립

장애인 복지사업에 대한 중추적 역할을 수행할 장애인복지관을 건립함으로써 수영구 장애인의 복지증진 확대에 기여함

□ 사업개요

- 위 치 : 수영구 장대골로 75-14(광안동)
- 규 모 : 부지 1,279㎡, 연면적 1,769.05㎡(지하1층, 지상4층)
- 총사업비 : 6,420백만원(시비 4,891, 구비 1,529)
- 시설배치

층 별	면적	주 요 용 도	비고
지하1층	534.76㎡	안내데스크, 자원봉사자대기실, 재활용품보관실, 주차장	
지상1층	243.87㎡	샤워실, 탈의실, 홀 및 휴게실	
지상2층	376.29㎡	재활상담실, 감각통합실, 다목적실, 체력단련실, 사무실, 관장실	
지상3층	376.29㎡	주간보호실, 집단활동실, 직업재활실, 미술심리·언어재활실	
지상4층	237.84㎡	식당, 주방, 식품창고, 홀, 옥상정원	

□ 추진실적(사업내용)

- '15. 9월 : 장애인복지관 건립계획 수립
- '18. 1월 ~ '19. 9월 : 건축공사
- '19. 9월 : 장애인복지관 위탁자 사업계획서 승인 및 시설등록
- '19. 9월 : 직원 채용
- '19. 11월 : 장애인복지관 개관

□ 사업효과

- 장애인들에 대한 각종 상담 및 사회심리, 교육, 직원, 의료재활 등 장애인의 지역사회 생활에 필요한 종합적인 재활서비스 제공

□ 관련 도면 또는 사진 등 첨부

📍 위치도



📍 복지관 외관



광안노인복지관 건립

노인복지관 추가 건립을 통해 노인인구 증가에 따른 노인복지 수요를 충족시키고 다양한 여가 활동과 수준 높은 서비스를 제공하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 수영구 장대골로 75-8(광안동)
- 건립규모 : 부지 1,267㎡, 연면적 2,018㎡(지하 1층, 지상 4층)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년
- 소요예산 : 6,723백만원(시비 1,700, 구비 3,073, 특교금 1,950)
- 시설배치안

층 별	면적	주 요 용 도	비고
지하1층	732.64㎡	전기실, 기계실, 통신실, 지하주차장 등	
지상1층	309.11㎡	식당, 주방, 휴게실 등	
지상2층	332.93㎡	사무실(2), 프로그램실(2), 상담실 등	
지상3층	339.13㎡	정보화교육장, 탁구장, 물리치료실 등	
지상4층	304.29㎡	강당, 방송실 등	

□ 추진실적(사업내용)

- 2018. 1월 : 공사착공
- 2019. 9월 : 복지관 건립공사 준공 및 시설 유형·명칭 변경
(수영구 노인복지관 분관 → 광안노인복지관)
- 2019. 12월 : 복지관 운영 등

□ 사업효과

- 포화상태인 기존 노인복지관의 이용자 분산으로 다양한 서비스 제공
- 수영·망미·민락지구 어르신들의 접근성이 향상되어 노인복지 프로그램 참여 기회 확대

□ 관련 도면 또는 사진 등 첨부

● 위치도



● 전경도



기부금활용 민간어린이집 매입

국공립어린이집 확충으로 보육의 공공성 확대 및 민간어린이집 매입으로 지역균형 및 민간상생 발전 도모

사업개요

- 사업대상 : 공립 수아&영이어린이집(前 백송영재어린이집)
- 사업기간 : 2019. 9월 ~ 2020. 10월
- 사업방법 : 협업(부산시·부산도시공사·수영구)하여 민간어린이집 매입 후 공립어린이집 전환
- 사업비 : 매입비, 리모델링, 기자재비 등 2,422백만원
 - ▷매입비(부산도시공사 기부금 2,000, 구비 24) : 2,024백만원
 - ▷리모델링비(국비 156, 시비 78, 구비 154) : 388백만원
 - ▷기자재비(국비 5, 시비 2.5, 구비 2.5) : 10백만원

추진실적(사업내용)

- 2019. 9월 : 부산도시공사기부금 활용 민간어린이집 매입 계획 수립
- 2019. 12월 : 부산도시공사 기부금 수령 및 매매계약서 체결
- 2020. 2월 : 매입 완료 및 개원 준비
- 2020. 3월 : 어린이집 개원 및 리모델링 설계 실시

향후 추진계획

- 2020. 9월 : 리모델링 공사 실시
- 2020. 11월 : 리모델링 공사 완료

사업효과

- 부산도시공사 기부금으로 민간어린이집을 매입하여 예산 절감 및 민간 상생 발전 도모
- 장애아통합반 및 휴일보육서비스를 특화사업으로 운영하여 취약보육 서비스 강화 등 공보육 환경 조성 기여

위치도



현장사진



소규모 공동 주차장 건설

주택가 주차난을 해소하고 열악한 보행환경을 개선하기 위하여 소규모 공동주차장을 건설하여 안전하고 쾌적한 도시환경 조성에 기여

사업개요

- 사업기간 : 2020.1.1. ~ 12.31
- 사업내용 : 동별 부지매입 주거지전용주차장 확대
- 사업규모 : 매년 주거지전용주차장 2개소 20면이상 확보
- 사업비 : 1,400백만원

추진실적(사업내용)

- 주거지전용주차장 조성 완료
 - 망미동 937-90, 17면 조성, 2020.7.1 운영개시
- 주거지전용주차장 조성 추진중
 - 광안동 129-28,29, 공사진행 중
 - 망미동 416-6, 부지매입 진행중

향후 추진계획

- 현재 공사 중인 주차장 조성사업 빠른 추진으로 연내 운영개시
- 주거지역내 소규모 나대지·주택 등 추가 구입하여 주차장 확대 조성

사업효과

- 주택가 밀집지역 내 주차난 해소로 주차질서 확립 및 주민편의 제공

호암골 노외공영주차장 건립

심각한 주차난과 이면도로 불법 주차율이 높은 주택가 밀집지역의 주차난 해소 및 주거환경 개선을 통한 주민편의 증진

사업개요

- 위 치 : 부산광역시 수영구 광안동 1146번지 일원
- 사업규모 : 대지면적 1,046.87㎡, 철골조, 주차면 70면
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 총사업비 : 3,200백만원(국 50%, 시 20%, 구 30%)

추진실적(사업내용)

- 2018. 9. : 공영주차장 조성 부지 매입(2필지 234㎡)
- 2020. 6. : 공영주차장 조성 부지 추가 매입(1필지 132㎡)
- 2019. 10. ~ 2020. 8. : 기본 및 실시설계 용역

향후 추진계획

- 2020. 10. 착공
- 2021. 7. 준공 및 운영 개시

사업효과

- 야간 불법주차 해소를 통한 도로기능 회복
- 주택가 밀집지역의 주차환경을 개선하여 대형 재난으로부터 안전한 마을 조성

백산허리길 도로 확포장 사업

민락동 수변공원, 광안리해수욕장 관광객 유입으로 인한 교통량 증가 및 위험도로 개선을 통해 주민, 관광객들에게 안전하고 아름다운 도로교통 환경을 제공함에 그 목적이 있음

사업개요

- 사업위치 : 수영구 민락동 335-1번지 일원
- 사업규모 : 도로 확 · 포장 L=698m, B=5~7m → 20m
- 사업기간 : 2015. 2. ~ 2021. 12.
- 총사업비 : 10,000백만원 (공사 4,100, 보상 5,400, 기타 500)

추진실적(사업내용)

- '15. 2월 : '15년 위험도로 구조개선사업 선정(행정자치부)
- '17. 10월 : 보상협의 통보(토지 23필지)
- '18. 4월 : 도로구역 결정(변경) 고시
- '20. 2월 : 보상완료(21필지), 감정평가(2필지), 실시설계(보완) 착수

향후 추진계획

- '20. 7월 : 보상완료(23필지/23필지) 및 공사발주
- '21. 12월 : 공사 준공

사업효과

- 위험도로로 구조개선으로 안전한 주행 여건 제공

관련 도면 또는 사진 등 첨부



광안리해수욕장 비점오염 저감사업

- ◇ 강우시 육상 비점오염물 저감하여 광안리해수욕장 수질개선
- ◇ 부산연안 특별관리해역 1차 수영만 연안오염 총량관리제 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 민락동 광안근린공원 내 (하수중계펌프장 인접)
- 사업기간 : 2017~2021년
- 공사규모 : 저류형 비점오염저감시설 설치($V=3,300\text{m}^3$)
- 사업비 : 8,251백만원(국비50%, 시비 50%)
 - ▷ 공사비 : 6,220백만원(도급 3,946, 관급 2,185, 폐기물 66, 기타 23)
 - ※ 전기공사(469백만원) 별도 분리발주

□ 추진실적

- '17. 5월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- '19. 6월 : 실시설계용역 준공
- '19. 6월 : 공사 착공 및 공사 정지('19. 9월 공사재개)
- '19. 12월 : 지장 압송관로(D800) 이설 공사
- '20. 3월 : 흙막이가시설(sheet-pile) 설치 완료
- '20. 7월 : 구조물(PC 저류조) 설치 구간 터파기 공사 중

□ 향후 추진계획

- '20. 8월 : 터파기 공사 완료
- '20. 10월 : PC 저류조(비점오염저감시설) 설치 완료
- '21. 2월 : 공사 준공