

11 수영구 특수공시

☐ 대상사업

연번	사업명	소관부서	담당자
1	도시 거주민과 방문객을 위한 도시수영	스마트도시과	김민승 ☎610-4922
2	수영구 공공도서관 재건축 사업	평생교육과	박채령 ☎610-4514
3	광안동 공공도서관 건립 사업	평생교육과	박채령 ☎610-4514
4	수영구 플러스행복센터 조성	복지정책과	김영주 ☎610-4312
5	호암골 노외공영주차장 건립	교통행정과	윤미희 ☎610-4552
6	소규모 공동 주차장 건설	교통행정과	박민근 ☎610-4556
7	백산허리길 도로 확·포장공사	건설과	배성문 ☎610-4692
8	비점오염저감 국고보조시설 설치지원	건설과	김성훈 ☎610-4942
9	광안, 남천동 일원 노후 하수관로 정비사업	건설과	(광안)손종철 ☎610-4945 (남천)김성훈 ☎610-4942
10	수영로, 광안해변로 일원 보도정비공사	건설과	배성문 ☎610-4692

도시 거주민과 방문객을 위한 도시 수영

좌수영성 일대의 역사문화 자산을 활용한 도시재생활성화 사업을 추진하여 골목상권 활성화와 지역공동체 회복, 도시경쟁력 향상 도모

□ 사업개요

- 위치(구간) : 수영동 284-1번지 일원
- 사업 규모 : 136,356m²
- 총 사업비 : 16,000백만원(국비 8,000, 시비 4,000, 구비 4,000)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사업내용 : 3대분야 8개사업

분야	세부단위사업
도시경쟁력 향상	도도수영 어울림센터 조성, 좌수영성 스마트둘레 네트워크 조성, 좌수영성일원 특화경관 조성
주거환경 개선	생활형SOC 인프라 조성, 역사를 잇는 느린골목길 조성
사회통합·역량강화	상생협력플랫폼 조성, 좌수영성 상생역량강화, 뉴딜사업 모니터링 및 성과관리

□ 추진실적(사업내용)

- '19. 4. 국토교통부 도시재생 뉴딜사업(일반근린형) 선정
- '19. 8. 사업추진 총괄계획 수립
- '19. 10. 임시 현장지원센터 개관
- '20. 5. 상생협력플랫폼, 특화경관 등 하드웨어사업 설계 착수
- '20. 10. 좌수영성 스마트둘레 네트워크관련 공공와이파이 구축
- '21. 6. 상생협력플랫폼, 특화경관 및 느린골목길 설계 완료


□ 향후 추진계획

- '21. 7. 상생협력플랫폼 공사 착공
- '21. 8. 특화경관, 역사를 잇는 느린골목길 공사 착공
- '21. 9. 도도수영 어울림센터 설계 완료
- '21. 10. 도도수영 어울림센터 공사 착공
- '21. 11. 생활형SOC 인프라 조성 설계 완료
- '21. 12. 생활형SOC 인프라 조성 공사 착공

□ 사업효과

- 노후 환경 개선 및 생활형 SOC시설 확충으로 정주환경 개선
- 수영동 일원의 풍부한 역사문화 자원과 신문화공간을 연계한 지역 가치 회복으로 부산 도보 관광의 중심축 실현

□ 관련 도면 또는 사진 등 첨부



수영구 공공도서관 재건축사업

1986년 건축된 건물로 내진성능 평가 결과 재난위험시설 D등급 판정 등 기존 건물의 노후화와 공간 협소로 자료의 이용과 보존 공간 부족 등 이용자들의 정보 욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 도서관 건립

사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사업위치 : 부산광역시 수영구 남천서로 33, 기존 부지
- 사업규모 : 연면적 4,290㎡ (지하1층, 지상4층)
- 총사업비 : 19,712백만원 ▷ 건립비 : 13,471백만원


추진실적(사업내용)

- 2016. 12. 19. 수영구도서관 재건립 기본계획 수립
- 2017. 3. 2. 공유재산관리계획 승인
- 2017. 3. 7. 재정투자사업 중앙심사 조건부 승인
- 2018. 6. 28. 도서관 재건립사업 설계공모
- 2018. 11. 29. 설계용역 착수
- 2019. 12. 6. 설계용역 완료
- 2020. 1. 10. 착공 ※ 공정율 : 60%(2021.6월기준)

향후 추진계획

- 2021. 10월 : 준공
- 2022. 1월 : 개관 예정

관련 도면 또는 사진 등 첨부



위 치 도



조 감 도

광안동 공공도서관 건립 사업

초등학교 3개소, 유치원 4개소, 어린이집 27개소가 위치하여 어린이 도서관 이용 수요가 큰 광안지역에 어린이특화도서관 조성으로 저출산 시대 영유아 가족복지, 가족문화 활성화에 부응

사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-4
- 사업규모 : 부지 700㎡, 연면적 949.97㎡ (지하1층, 지상3층)
- 총사업비 : 4,128백만원(국비 1,120, 시비 840, 구비 2,168)

추진실적(사업내용)

- '19. 12. : 설계용역 최종납품
- '19. 12. : 건축공사 발주 및 계약체결
- '20. 1. : 착공
- '20. 4. : 광안어린이도서관 건립 사업계획 변경 검토 보고
- '20. 5. : 사업계획 변경에 따른 광안어린이도서관 건립사업 설계용역 착수
- '20. 7. : 광안어린이도서관 설계용역 준공
- '20. 7. : 광안어린이도서관 인테리어공사 설계용역 착수
- '20. 8. : 수영구 도서관 명칭 정비 계획에 따른 광안어린이도서관 명칭 변경 (광안어린이도서관 ⇒ 수영구어린이도서관)
- '20. 12. : 수영구어린이도서관 인테리어공사 착수
- '21. 4. : 수영구어린이도서관 건립사업 건축공사 준공
- '21. 4. : 수영구어린이도서관 인테리어공사 준공
- '21. 6. : 개관

관련 도면 또는 사진 등 첨부



현장 부지



조감도

수영구 플러스행복센터 조성

- 1인가구 등 지역주민이 이용하는 지역복지 커뮤니티 공간 조성
- 공유주방, 커뮤니티 공간을 활용한 다양한 주민복지 사업 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 수영구 광일로 25(광안동 496-27)
- 사업기간 : 2020.8~2021.10
- 규 모 : 대지230.0㎡, 연면적193.83㎡, 지상2층
- 1층(118.14㎡): 공유주방, 커뮤니티실 / 2층(75.69㎡): 지역사회보장협의체 사무국, 회의실
- 사 업 비 : 1,330백만원(시비1,200백만원, 구비130백만원)

□ 추진실적(사업내용)

- '20. 8. : 市 보조금 확정내시(12억), 공유재산심의회 심의
- '20. 9. : 공유재산 관리계획 의회 의결 및 추경예산 편성
- '20. 9. : 부지매입, 소유권 이전 등기
- '21. 2~4 : 설계용역, 공사발주
- '21. 5. : 공사착공

□ 향후 추진계획


- '21. 5.~9 : 공사진행 및 개관준비
- '21. 10. : 개관예정

□ 사업효과


- 민관협력 중심기관 지역사회보장협의체의 거점공간 조성을 통해 지역주민의 다양한 복지욕구 해결 및 상생협력 활성화
- 다양한 심리·정서·교육지원 사회참여 프로그램 운영을 통한 맞춤형 서비스 제공 및 공동체 기능 회복

□ 관련 도면 또는 사진 등 첨부

<1층 평면도>



<2층 평면도>



호암골 노외공영주차장 건립

심각한 주차난과 이면도로 불법 주차율이 높은 주택가 밀집지역의 주차난 해소 및 주거환경 개선을 통한 주민편의 증진

사업개요

- 위 치 : 부산광역시 수영구 광안동 1146번지 일원
- 사업규모 : 연면적 982.35㎡, 철골조, 주차면 54면
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 총사업비 : 5,800백만원(국 50%, 시 20%, 구 30%)

추진실적(사업내용)

- 2018. 09. : 공영주차장 조성 부지 매입(2필지 234㎡)
- 2019. 10.~2020. 11 : 기본 및 실시설계 용역
- 2020. 12. : 공사 착공
- 2021. 02. : 건물 철거 완료

향후 추진계획

- 2021. 8월 이후 준공 및 운영 개시

사업효과

- 공영주차장 조성으로 야간 불법주차 해소에 의한 도로기능 회복과 주차환경을 개선하여 대형 재난으로부터 안전한 마을을 조성

소규모 공동 주차장 건설

주택가 주차난을 해소하고 열악한 보행환경을 개선하기 위하여 소규모 공동주차장을 건설하여 안전하고 쾌적한 도시환경 조성에 기여

사업개요

- 사업기간 : 2021.1.1. ~ 12.31
- 사업내용 : 동별 부지매입 주거지전용주차장 확대
- 사업규모 : 매년 주거지전용주차장 2개소 20면이상 확보
- 사업비 : 3,005백만원

추진실적(사업내용)

- 주거지전용주차장 조성 추진중
 - 대상부지 : 망미2동 416-6, 광안3동 1069-19
 - 부지매입 및 설계용역 완료, 하반기 공사 예정
- 주거지전용주차장 조성 예정 부지 검토

향후 추진계획

- 현재 추진 중인 주차장은 하반기에 준공 후 올해 11월 운영 예정
- 주거지역내 소규모 나대지·주택 등 추가 구입하여 주차장 확대 조성

사업효과

- 주택가 밀집지역 내 주차난 해소로 주차질서 확립 및 주민편의 제공

백산허리길 도로 확 · 포장공사

백산허리길의 협소한 도로폭, 굴곡, 급경사 등의 위험요소 구조 개선을 통하여 주민 및 관광객들에게 안전하고 아름다운 도로교통 환경 제공

사업개요

- 사업위치 : 수영구 민락동 335-1번지 일원
- 사업규모 : 도로 확 · 포장 L=698m, B=5~7m → 20m
- 사업기간 : 2015. 02. ~ 2023. 09.
- 총사업비 : 10,000백만원 (국 50%, 시50%)

추진실적(사업내용)

- 2015. 02. : ' 15년 위험도로 구조개선사업 선정(행정자치부)
- 2015. 08. : 실시설계 용역 착수
- 2016. 11. : 도시관리계획(도로 · 녹지) 결정(변경)(도로폭30m⇒20m)
- 2017. 10. : 보상협의 통보(토지 19필지, 5,324㎡)
- 2017. 12. : 실시설계용역 준공
- 2018. 04. : 총사업비 변경 협의(행정안전부) ▷ 변경불가 통보('20.8월)
- 2020. 01. : 실시설계(보완)용역 ▷ 용역준공('20.10.월)
- 2021. 03. : 공사 착공

향후 추진계획

- 2023. 09. : 공사 준공

관련 도면 또는 사진 등 첨부



비점오염저감 국고보조시설 설치지원

- ◇ 강우시 육상 비점오염물 저감하여 광안리해수욕장 수질개선
- ◇ 부산연안 특별관리해역 1차 수영만 연안오염 총량관리제 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 민락동 광안근린공원 내 (하수중계펌프장 인접)
- 공사규모 : 저류형 비점오염저감시설 설치(V=3,300m³)
- 사업비 : 7,909.6백만원(국비50%, 시비 50%)
 - ▷ 공사비 : 6,199백만원(도급 4,054, 관급 2,056, 폐기물 78, 기타 11)
 - ※ 전기공사(472백만원) 별도 분리발주
- 사업기간 : 2017. ~ 2021. 5. 14.

□ 추진실적

- '17. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '19. 06. : 실시설계용역 준공
- '19. 06. : 공사 착공 및 공사 정지('19. 9월 공사재개)
- '19. 12. : 지장 압송관로(D800) 이설 공사
- '20. 03. : 흙막이가시설(sheet-pile) 설치 완료
- '20. 08. : 터파기 공사 완료
- '20. 11. : 초기우수저류조 벽체, 슬라브 콘크리트 타설 완료
- '20. 12. : 스크린조 벽체, 슬라브 콘크리트 타설 완료
- '21. 03. ~ 04. : 건축, 조경, 기자재 및 배관 설치
- '21. 05. : 공사 준공


□ 향후 추진계획

- 비점오염 저감시설 가동 및 운영

□ 사업효과

- 초기우수에 의한 비점오염물질이 방류되는 것을 예방하여 광안리 해수욕장 수질개선의 효과

□ 준공사진



광안, 남천동 일원 노후 하수관로 정비사업

광안동, 남천동 일원 노후 하수관로는 30년 이상 경과한 하수시설물로 환경조사 결과 하수관로의 구조적 결함(파손, 변경, 천공 등)이 나타나 있어, 이를 정비하여 지반침하 예방 및 시설물의 안전과 기능개선이 목적임

사업개요

- 노후하수관로 정비 L=1,750m

추진실적(사업내용)

- 굴착 전체보수(D300~700, U형측구) L=951m
- 비굴착 전체보수(D400~500, U형측구) L=799m

향후 추진계획

- 해당사항 없음

사업효과

- 노후하수관로 정비로 안전한 도시기반 구축

관련 도면 또는 사진 등 첨부



수영로, 광안해변로 일원 보도정비공사

보도의 노후화, 파손, 가로수 뿌리용기 등으로 인한 보도의 요철 구간 개선으로 보행환경 및 도시미관 개선

사업개요

- 위 치 : 수영로, 광안해변로 일원
- 공사규모 : 보도정비 L= 3.85km, B=2~4m
- 사 업 비 : 1,000백만원 ⇒ 시 특별조정교부금
 - ▷ 공사비 : 948백만원(도급 441, 관급 446, 폐기물 61)
- 사업기간 : 2020.02.21.~2021.01.25.

추진실적(사업내용)

- 2019.11.22. : 특별조정교부금 교부
- 2020.02.21. : 실시설계용역 착수
- 2020.04.29. : 경관심의 신청(건설과→건축과)
- 2020.05.20. : 실시설계용역 준공
- 2020.06.11. : 공사 착공
- 2021.01.25. : 공사 준공

관련 도면 또는 사진 등 첨부

