

아름다운 도시 행복한 수영

더 낮은 자세로 실천하는 겸손의 구정

민선7기 구청장 공약사업[2019. 6. 30. 기준]

자 체 평 가 보 고 서



수영구
[기획감사실]

민선7기 구청장 공약사업

자체평가 보고서

(2019. 6. 30. 기준)

목 차

I. 공약사업 현황	1
II. 평가개요	1
III. 종합평가결과	2
IV. 분야별 평가개요	6
V. 분야별 평가내용	15
1. 문화·관광	17
2. 복지·보건	37
3. 교육·보육	59
4. 교통·안전	75
5. 생활·경제	99

공약추진상황 자체평가 결과 보고서

2019. 6. 30. 기준 민선7기 구청장 공약사업을 점검·평가하여 사업추진의 효율성을 제고하고 현안사업에 대한 대책마련 등 임기 내 구민과의 약속인 공약사업이 100% 완료될 수 있도록 최선을 다하고자 합니다.

I. 공약사업 현황

○ 추진기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. (4개년)

○ 대상사업 : 5개 분야 41개 단위사업

분 야	계	문화·관광	복지·보건	교육·보육	교통·안전	생활·경제
건 수	41	8	10	6	10	7
소요예산 (백만원)	209,516 (100%)	38,737 (18.5%)	40,244 (19.2%)	16,296 (7.8%)	75,322 (35.9%)	38,917 (18.6%)

○ 총사업비(예상) : 209,516백만원 ※ 2019. 6. 30. 기준

▷ 국비 61,836, 시비 70,750, 구비 61,920, 기타 15,010

○ 추진부서 : 12개 부서

창조도시 교육추진단	총 무 과	문 화 관 광 과	주민생활 지 원 과	복 지 서 비 스 과	환 경 위 생 과
4	2	5	1	11	1
일 자 리 경 제 과	안 전 관 리 과	교 통 행 정 과	건 축 과	건 설 과	보 건 소
3	1	6	1	5	1

II. 평가개요

○ 평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2019. 6. 30. (기준일 : 2019. 6. 30.)

○ 평가방법 : 해당부서 자체평가 및 총괄부서(기획감사실) 종합평가

○ 평가내용

▷ 사업별 추진현황 및 진행률 파악

▷ 추진상 장애요인과 문제점, 향후대책 등 분석

▷ 평가를 완료, 정상추진, 미착수(노력요함) 등으로 분류

Ⅲ. 종합평가결과

○ 총 평

▷ 2019년 상반기까지 민선7기 구청장 공약사업 5개 분야 41개 사업에 대한 이행사항 평가 결과,

- 완료 6건, 정상추진 27건, 미착수 8건으로 나타남

구 분	계	문화관광	복지보건	교육보육	교통안전	생활경제
건 수	41	8	10	6	10	7
완 료	6	1	1	2	1	1
정상추진	27	6	7	3	7	4
미착수	8	1	2	1	2	2
이행률	45%	43%	50%	68%	33%	41%

▷ 평가기준일(2019. 6. 30.)까지의 공약이행 완료사업을 살펴보면,

- 수변어린이공원 공영주차장(2018년 10월 준공, 11월 운영)
- 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원(2019년 3월 완료)
- 수영구 육아종합지원센터 건립(2019년 4월 준공, 6월 개소)
- 청소년 문화의 집, 수영구 평생학습관, 수영구 국민체육센터 건립(2019년 6월 준공, 7월 개관)
- 미착수 사업은 유형에 따라 아래와 같이 구성되어 있음

유 형	공 약 명
민간협약이 필요한 경우(2)	4-3. 민락매립지 공영주차장 증설 (수상관광호텔)
	4-5. 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축 [남천2구역(삼익비치)]
재정이 수반되는 경우(3)	1-6. 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충 (부지매입비)
	3-3. 호암초 다목적강당 건립 지원 (市 교육협력과 건립지원비)
	5-2. 반려견 놀이공원 조성 (부지매입비)
다른 기관에서 주관 또는 협의해야 하는 경우(2)	2-2. 수영역 14번 출구 엘리베이터/에스컬레이터 설치 (부산교통공사)
	5-1. 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거(부산지방경찰청)
추진 전 수요조사 등 필요(1)	2-9. 장애인 지원사업 강화 (장애유형·연령 등 프로그램 선호도 조사)

○ 공약명 변경사항

▷ 기존 : 공약 3-1. 「중·고등학생 무상교복 지원」

→ 변경 : 「**고등학생 무상교복 지원**」

당초 우선 중학생 대상으로 교복지원 사업 시행 예정이었으나,
부산시교육청의 중학생 교복비 지원사업 실시계획에 따라 중복지원방지를
위해 공약명과 지원대상 변경

▷ 기존 : 공약 5-5. 「수영구 취·창업지원센터 활성화」

→ 변경 : 「**수영구 일자리종합센터 활성화**」

2019년 3월 수영구청 1층에 새롭게 독립된 공간에 취·창업지원센터를 이전,
수영구 일자리종합센터를 개소하여 전문인력 운용 및 프로그램 다양화로
최상의 고용서비스를 제공함에 따라 공약명을 변경

▷ 민선7기 1년차 공약추진 주요성과

- 공약 5-5. 수영구 일자리종합센터 활성화

- 남천1동에 소재하고 있던 취·창업지원센터와 구청 내 취업
전용 상담창구를 통합하여 2019년 3월 구청 1층에 독립된
공간으로 수영구 일자리종합센터를 만들어 주민들의 접근성을
높이고 취·창업 전문상담 공무원을 채용하여 전문성을 확보
하여 보다 나은 고용서비스를 제공

- 공약 3-1. 고등학생 무상교복 지원

- 교복지원 관련조례 제정 및 2019년도 교복비 지원사업 예산
편성 등 적극적인 행정을 통해 수영구 거주 고등학생 입학생
1,116명에게 교복구입비 30만원씩 335백만원을 지원하여 입학철
학부모님들의 교육비 부담 경감 및 교육의 공공성 강화에 기여

- **공약 1-7. 청소년 문화의 집 건립**

공약 3-2. 수영구 평생학습관 건립

공약 5-4. 수영구 국민체육센터 건립

- 2017년부터 공사를 시작한 수영구 스포츠문화타운 조성사업이 2019년 6월 완공, 청소년 문화의 집·평생학습관·국민체육센터 3개동이 건립되어 7월부터 운영에 들어가 구민 누구나 가까운 곳에서 편리하게 문화·체육 생활을 할 수 있도록 스포츠 문화 인프라를 조성

- **공약 4-4. 수변어린이공원 공영주차장 조성**

- 총 39억원을 투입해 민락동 110-15번지에 162면 규모의 수변 어린이공원 공영주차장을 준공하여 만성적 주차난으로 인한 이용객들의 불편을 해소

- **공약 2-10. 보건소 치매안심센터 운영**

- 지상 3층(565.18㎡), 사업비 573백만원 규모의 보건소 치매안심센터 설치공사를 완료, 2018. 12월 정식 개소를 통해 치매예방, 상담, 조기진단, 교육 및 치매가족 지원 등 유기적 치매통합관리 서비스를 제공하여 구민의 행복한 삶에 기여

- **공약 3-4. 수영구 육아종합지원센터 건립**

공약 3-6. 국·공립 보육시설 증설

- 가정양육 아동 지원 및 보육교직원 교육 등 종합적인 육아 서비스 제공을 위한 수영구 육아종합지원센터를 건립하여 2019. 6월 개소하였고, 질 높은 보육서비스 제공을 위한 국·공립 어린이집 2개소를 개원하여 부모가 믿고 맡길 수 있는 보육 환경을 조성하고 출산장려 분위기를 제고

- 공약 2-3. 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원

- 장애인복지시설 16개소, 노인복지시설(경로당) 88개소에 공기청정기를 구매·배부 완료하는 등 건강취약계층인 장애인과 노인에게 대한 미세먼지 보호설비를 지원하여 (초)미세먼지 피해를 사전에 예방하고 건강한 생활을 보장

▷ 2019년 상반기까지 전체 공약이행률은 45%로,






- 구청장 공약사업 실천계획 수립시 작성한 연도적 세부추진 계획에 따라 전반적으로 사업추진이 잘 진행되고 있으며,
- 현재까지 미착수된 사업 및 부진사업의 이행률 향상을 위해서는 사업시행을 위한 국·시비 등 확보 노력과 더불어, 재정투입이 가능한 시점에서 즉시 사업추진이 가능하도록 관련 기관과의 협의, 조례제정 등 제반 절차를 조속히 완료할 수 있도록 사업부서의 노력이 필요할 것이며,
- 향후 지속적으로 평가분석을 실시하고 평가결과를 사업부서에 통보하여, 사업평가의 환류가 이루어질 수 있도록 하고 민선7기 구청장 임기 내 공약사업 추진목표의 100% 달성하고자 함






IV. 분야별 평가개요

※ 평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2019. 6. 30.








※ 기준일 : 2019. 6. 30.






○ 문화·관광분야 : 8개 사업(완료 1, 정상추진 6, 미착수 1), 43%





사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-1	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치 - 2018년 ~ 2022년 - 사업내용 구체화 후 위치, 규모, 예산확보 추진	정상추진 (7%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018~2022년 추진계획 수립 - 자문단 구성 근거 마련 - 국내·외 포토존 사례 수집 - 포토존 조성 전문가 의견수렴 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 단순 조형물보다 스토리 또는 실체화에 시간적 소비가 많음 → 공무원, 전문가, 주민들이 모여 설치방향 충분한 협의	문화관광과 ☎4372 p.17
1-2	<input type="checkbox"/> 수영구 도서관 재건립 - 2020년 11월 개관 예정 - 남천서로 33 외 2필지 - 연면적 3,900㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 19,712백만원 (당초사업비 13,471백만원)	정상추진 (30%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 설계공모작 선정 - 2018.11월 : 기본 및 실시설계 용역 착수 - 2019. 3월 : 주민설명회 개최	문화관광과 ☎4064 p.19
1-3	<input type="checkbox"/> 수영구 광안도서관 신축 - 2020년 개관 예정 - 광안4동 1148-3 일원 - 연면적 990㎡ - 지하 1층, 지상 3층 - 총사업비 3,869백만원	정상추진 (20%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 9월 : 특별교부세 결정(5억) - 2018.11월 : 건립추진계획 수립 - 2019. 6월 : 실시설계 용역계약 체결 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 복합시설로 건립됨에 따라 노인 복지관 분관, 장애인복지관 공사 일정으로 사업기간 연장 → 사업추진 일정 단축으로 사업 기간 연장 최소화	문화관광과 ☎4065 p.21
1-4	<input type="checkbox"/> 망미2동 복합주민센터 건립 - 2019년 6월 준공 예정 - 망미2동 257-2 일원 - 연면적 1,960.13㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 5,266백만원 (당초사업비 5,024백만원)	정상추진 (65%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 완료 - 2018. 9월 : 공사 발주 - 2019. 6월 : 건축 공사 중	총무과 ☎4112 p.23
1-5	<input type="checkbox"/> 민속보존회 지원 강화 - 2018년 ~ 2022년 - 민속보존회에 대한 예산 및 시설지원 강화 - 총사업비 370백만원 (당초사업비 466백만원)	정상추진 (55%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 수영사적공원 야외놀이마당 관람객석 지붕정비(99백만원) - 상설공연 지원비 및 무형문화재 전승단체 지원(102.7백만원)	문화관광과 ☎4067 p.25

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-6	<input type="checkbox"/> 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충 - 2018년 ~ 2022년 - 부지면적 600㎡ - 총사업비 6,000백만원	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 추진방안 및 대상부지 검토 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 부지매입예산 확보 난항 발생 → 시비지원 강화 요청 추진	문화관광과  4067 p.27
1-7	<input type="checkbox"/> 청소년 문화의 집 건립 - 2019년 6월 개관 예정 - 수영로521번길 77 - 연면적 995㎡ - 지상 1층, 지상 3층 - 총사업비 2,595백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 청소년 문화의 집 개관	복지서비스과  4612 p.29
1-8	<input type="checkbox"/> 수영강변 한전주 지중화 사업 추진 - 2019년 12월 완료 예정 - 수영로741번길 12 일원 - L=900m, 한전주 24기 - 총사업비 925백만원	정상추진 (70%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 관련기관 업무협약 (한전, SK텔레콤, LG유플러스) - 한전분담금 납부(580백만원) - 실시설계 실시(한전) - 2019. 5월 : 한전선로 매설공사 착공(한전)	건설과  4692 p.31



○ 복지·보건분야 : 10개 사업(완료 1, 정상추진 7, 미착수 2), 50%




사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-1	<input type="checkbox"/> 노인장애인 복지시설 방문용 무료셔틀버스 도입 - 2019년 ~ 2020년 - 25인승 버스 각 1대 구입 - 총사업비 180백만원 (당초사업비 160백만원)	정상추진 (10%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 시비 보조금예산 확보 노력 - 노인복지관 셔틀버스 구입예산 확보 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 노인·장애인복지관 이용자수 및 유형을 파악하여 운행노선 등 운영방안 마련 필요 → 2019년 노인장애인복지관 개관 후 이용자 욕구 및 유형 등을 파악하여 노선 등 운영방법 결정	복지서비스과  4362  4164 p.35
2-2	<input type="checkbox"/> 수영역 14번 출구 엘리베이터 /에스컬레이터 설치 - 2018년 ~ 2022년 - 총사업비 3,000백만원	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 사업추진기관인 부산교통공사에서 사업시행에 부정적인 의견으로 사업추진에 애로 → 부산교통공사와 지속 협의	교통행정과  4556 p.37
2-3	<input type="checkbox"/> 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원 - 2018년 ~ 2019년 - 총사업비 210백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 노인복지시설(경로당) - 2018. 9월 : 추경예산 편성 - 2019. 3월 : 사업완료 (경로당 88개소 지원) ○ 장애인복지시설 - 2018. 12월 : 사업완료(16개소 지원)	복지서비스과  4362  4164 p.38

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-4	<input type="checkbox"/> 보훈가족 지원사업 강화 - 2018년 ~ 2022년 - 보훈단체 보조금 지원 확대 - 보훈회관 시설유지관리 등 - 총사업비 7,616백만원	정상추진 (30%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 11월 : 보훈회관 스프링클러 설치공사 준공 (220백만원) - 2018.7월-2019.6월 : 보훈대상자 수당, 보훈단체 보조금 등 지급 - 2019. 4월 : 보훈회관 사설물 개보수 공사 준공	주민생활 지원과 ☎4314 p.40
2-5	<input type="checkbox"/> 수영구 노인복지관 분관 건립 - 2019년 6월 준공 예정 - 장대골로 75-4 - 연면적 2,018㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 6,723백만원	정상추진 (82%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 건립예산 확보(5,773백만원) - 2018. 7. : 터파기, 기초공사 - 2018. 12. : 지상2층 공사완료 - 2019. 6월 : 건축 공사 중	복지서비스과 ☎4363 p.42
2-6	<input type="checkbox"/> 수영구 장애인복지관 건립 - 2019년 6월 준공 예정 - 광안4동 1148-4 - 연면적 1,769.05㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 6,420백만원	정상추진 (80%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 건립예산 확보 - 2018. 7월 : 터파기, 기초공사 - 2018.12월 : 지상2층 공사완료 - 2019. 6월 : 건축 공사 중	복지서비스과 ☎4163 p.44
2-7	<input type="checkbox"/> 야간주간 돌봄서비스 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 시간제돌봄 정부지원시간 확대 (연 600시간→720시간) - 서비스 지원대상 확대 (중위소득 120%→150%) - 총사업비 10,097백만원 (당초사업비 10,087백만원)	정상추진 (61%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 아이돌봄지원사업 예산및돌보미 수 증가 · 예산 : 637백만원→1,674백만원 · 돌보미 수 : 80명→99명 - 아이돌봄지원사업 신청가정수 증가 · 신청가정수 : 114가구→132가구 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 수요 대비 아이돌보미가 적어 대기자가 있고, 대기자 95%가 어린이집·유치원 하원 시간에 이용을 희망하고 있음 → 추가예산 확보를 통한 아이돌보미 양성 추진	복지서비스과 ☎4351 p.46
2-8	<input type="checkbox"/> 발달장애인 지원 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 발달재활서비스 지원대상자 확대 - 총사업비 1,168백만원 (당초사업비 1,035백만원)	정상추진 (85%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 신규지원 11명(자폐 5, 지적 6) <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 소득기준이 있어 전체 발달장애 아동에게 서비스 지원 어려움 → 지원가능대상자 적극 안내	복지서비스과 ☎4165 p.48






사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-9	<input type="checkbox"/> 장애인 지원사업 강화 - 2019년 ~ 2022년 - 장애인 복지증진을 위한 다양한 프로그램 운영 - 총사업비 160백만원	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 내실있는 운영을 위해 인원제한 필요 → 많은 장애인가족 수해를 위해 타 복지시설기관 연계를 통한 다양한 프로그램 개발 운영 - 장애유형·연령에 따라 프로그램 선호도가 다를 수 있음 → 주기적 만족도 조사 실시	복지서비스과  4164 p.50
2-10	<input type="checkbox"/> 보건소 치매안심센터 운영 - 2018년 ~ 2022년 - 치매안심센터 전용공간 (565.18㎡) 확보 및 운영 - 총사업비 4,823백만원 (당초사업비 3,819백만원)	정상추진 (50%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.12월 : 치매안심센터 설치 완료 및 정식 개소 (지상3층, 사업비 573백만원) - 2019. 1월~ : 치매안심센터 운영 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 치매안심센터 운영 활성화를 위해 조직 신설 및 정규인력 충원 필요 → 관련부서 협조 요청	보건소  5640 p.52





○ 교육·보육분야 : 6개 사업(완료 2, 정상추진 3, 미착수 1), 68%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-1	<input type="checkbox"/> 고등학생 무상교복 지원 - 2018년 ~ 2022년 - 매년 3월 1일 기준 수영구에 주소를 두고 교복을 입는 고등학교, 부산시 외 중학교, 학교이외 교육기관 입학생 대상 교복구입비 30만원 지원 - 총사업비 1,465백만원 (당초사업비 2,739백만원)	정상추진 (88%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 보건복지부 사회보장 제도 신설 협의완료 조례제정, 예산편성 - 2019. 3월~ : 교복구입비 지원신청 접수 및 지급 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 교복지원대상자에게 직접 홍보를 하기 위한 정보 수집에 어려움 → 지원대상자가 빠짐없이 신청 하도록 지속적인 홍보 추진 <input type="checkbox"/> 공약변경사항 - 시 교육청 중학생 교복지원사업 추진에 따른 공약명 및 지원대상 변경 (중·고등학생 → 고등학생)	창조도시 교육추진단  4129 p.57








사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-2	<input type="checkbox"/> 수영구 평생학습관 건립 - 2019년 6월 개관 예정 - 수영로521번길 55 일원 - 연면적 993,94㎡ - 지하 1층, 지상 3층 - 총사업비 2,851백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 평생학습관 개관	창조도시 교육추진단 ☎4122 p.59
3-3	<input type="checkbox"/> 호암초 다목적강당 건립 지원 - 2019년 ~ 2021년 - 다목적강당 등 805㎡ - 총사업비 3,000백만원	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 市 교육협력과 2020년 다목적강당 지원사업에 호암초등학교는 지원 대상에서 제외('19년 타 사업 지원) → 문화체육관광부 개방형 다목적 학교체육관 건립사업 공모 추진	창조도시 교육추진단 ☎4129 p.61
3-4	<input type="checkbox"/> 수영구 육아종합지원센터 건립 - 2019년 4월 준공 예정 - 광안4동 738-1 - 연면적 1,269.7㎡ - 지상 4층 - 총사업비 5,513백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 4월 : 공사 준공 - 2019. 6월 : 개소 및 운영	복지서비스과 ☎4322 p.63
3-5	<input type="checkbox"/> 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 둘째, 셋째, 넷째이후 자녀 출산장려금 지원 확대 - 총사업비 3,308백만원	정상추진 (50%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019.1~6월 : 출산장려금 지원 조례 개정 행정절차 이행 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 출산장려금은 100% 구비사업으로 예산확보가 선행되어야 함 → 2019년 하반기 조례개정 후 예산 확보하여 사업추진예정	복지서비스과 ☎4321 p.65
3-6	<input type="checkbox"/> 국공립 보육시설 증설 - 2018년 ~ 2022년 - 국공립 어린이집 3개소 설치 - 총사업비 447백만원 (당초사업비 390백만원)	정상추진 (70%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 국공립 어린이집 2개소 설치 완료 · 2019. 3월 : 2개소 개원 · 센텀비스타동원, 망미이진캐스빌 - 국공립 어린이집 1개소 설치 추진 · 2019. 6월 : 무상임대 계약체결 · 수영 SK뷰 어린이집	복지서비스과 ☎4322 p.68




○ 교통·안전분야 : 10개 사업(완료 1, 정상추진 7, 미착수 2), 33%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-1	<input type="checkbox"/> 어린이 교통안전 스쿨존 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 어린이보호구역 확대 및 통합지정 후 시설물 설치 - 총사업비 800백만원	정상추진 (56%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 9월 : 2018년 어린이보호구역 개선사업 시행 (바다빛어린이집, 남천유치원, 망미·수영·광남초등학교) - 2019. 5월 : 어린이보호구역 확대 지정(민락초등학교)	교통행정과 ☎4556 p.73
4-2	<input type="checkbox"/> 방범 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강 - 2018년 ~ 2022년 - 증설 160대, 보강 300대 - 총사업비 2,183백만원 (당초사업비 2,034백만원)	정상추진 (24%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 구방법 증설(생활안전) : 40대 - 시방법 증설 : 10대 - 보강설치 : 61대 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 설치지역 인근 주민의 반대로 대상지 발굴 및 설계변경으로 인한 공사지연 발생 → 통장을 통한 건물소유자 및 영업주 사전 동의서를 징수하여 민원 및 공사지연 사전 방지	안전관리과 ☎4492 p.75
4-3	<input type="checkbox"/> 민락매립지 공영주차장 증설 - 2018년 ~ 2022년 - 민락동 113-46, 113-50 - 대지면적 6,393㎡ - 민락매립지 공영주차장 증설(128면→300면 확대) - 총사업비 15,050백만원	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 광안리해수욕장 수상관광호텔 사업계획 승인 시 주차장 증설 후 기부채납 계획되어 있음 ※ 수상관광호텔 준공기한: 2022.6.13. - 지하 양수장 시설 이관 시 매립목적 변경에 따른 인가 필요 → 수상관광호텔 착공신고에 따른 주차장 민자사업계획서 접수 시 검토 후 사업 결정	교통행정과 ☎4552 p.77
4-4	<input type="checkbox"/> 수변어린이공원 공영주차장 조성 - 2018년(사업완료) - 민락동 110-15, 162면 규모 - 총사업비 3,900백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 공사 준공 - 2018.11월 : 주차장 운영 (부산시설공단)	교통행정과 ☎4552 p.79
4-5	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축 - 2018년 ~ 2022년 - 남천2주택재건축정비구역 - 300대 규모 지하주차장 - 비예산(민간투자사업)	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 남천2구역(삼익비치) 주택재건축 추진 사항에 따라 이행여부 결정 → 남천2구역(삼익비치) 주택재건축 사업 시행 시 주차장 조성 및 기부채납 협의	교통행정과 ☎4552 p.80
4-6	<input type="checkbox"/> 동별 주거지전용주차장 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 관내 주차환경개선지구 10개소 120면 - 총사업비 14,920백만원 (당초사업비 12,720백만원)	정상추진 (40%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 5개소 매입 및 공사 추진 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 부동산 가격 상승에 따라 동별 부지확보 어려움 예상 → 예산 추가 확보 검토	교통행정과 ☎4552 p.81

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-7	<input type="checkbox"/> 미세먼지 제어시스템 확립 - 2018년 ~ 2020년 - 미세먼지 저감을 위한 각종 사업 추진 - 총사업비 78.7백만원 (당초사업비 18백만원)	정상추진 (30%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 미세먼지저감 종합대책 수립(11월) - 비산먼지발생사업장 지도점검 실시 - 미세먼지 화파시설 예산확보(32백만원) - 운행차 배출가스 점검·감시 실시 - 공공기관 민원실 실내공기질 측정 - 고농도 미세먼지 대응 민간 살수차 임차 - 가정용 저녹스보일러 설치지원사업 추진 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 의거 미세먼지 측정기기 성능인증제 도입(2019. 8월 시행) 후 예산 필요 → 도입 후 세부사업 추진	환경위생과 ☎4392 p.83
4-8	<input type="checkbox"/> 망미지구 우수저류시설 설치 - 2020년까지 - V=26,800m ³ , 게이트펌프 1개소 등 - 총사업비 22,400백만원	정상추진 (10%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 대체부지 확보를 위한 관련부서 협의 및 검토 (기획재정부, 부산지방경찰청) → 수영경찰서 신축 예정부지 지하공간 활용방안 협의 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 기존 설치예정지 이해당사자 시설설치 반대로 인한 추진 애로 → 주택재개발정비사업 등 대단위 사업시행시 사업부지 내 설치 추진	건설과 ☎4692 p.85
4-9	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 비점오염저감시설사업 - 2021년까지 - 광안리해수욕장 (민락동 하수중계펌프장 인접) - 저류형 V=3,300m ³ - 총사업비 8,251백만원 (당초사업비 8,332백만원)	정상추진 (35%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 4월 : 시설위치 결정 - 2018. 7월 : 신기술(특허) 공법 심의위원회 개최 - 2018.12월 : 도시관리계획위원회 개최 및 환경부 설계승인 - 2019. 6월 : 공사 착공 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 해수욕장 개장기간 중 관광객 불편 및 인근 상인 민원에 따른 공사 일시 정지 → 일시정지 기간 이후 공정관리를 통한 공사 시행으로 공사기간 최소화	건설과 ☎4942 p.87
4-10	<input type="checkbox"/> 백산허리길 도로 확대 - 2020년까지 - 민락동 355-1 일원 - L=698m, B=5~7m → 20m - 10,000백만원	정상추진 (34%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 8월 : 지방토지수용위원회 개최 - 2018.10월 : 총사업비 변경요청 (행정안전부, 100억→170억) - 2019. 6월 : 토지보상금 공탁 등 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 사업비, 토지보상비 등 증가로 총사업비 변경이 필요하나, 행정안전부 총사업비 변경 불가 통보 → 당초 사업비 내에서 대안설계 실시	건설과 ☎4712 p.89

○ 생활·경제분야 : 7개 사업(완료 1, 정상추진 4, 미착수 2), 41%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-1	<input type="checkbox"/> 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거 - 2018년 ~ 2022년 - L=29.8m, B=3m, H=4.5m - 총사업비 100백만원	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 해당육교 철거는 횡단보도 신설이 수반되며 지방경찰청 소관사항 - 경찰서에서는 업무협의 결과 육교 철거 및 횡단보도 신설에 대해 교통사고 증가를 우려함 → 남구 대연4구역 주택재건축 정비사업(대연비치) 추진 시 육교 철거 및 신설계획 등 주변여건에 맞춰 장기적 검토	건설과  4694 p.93
5-2	<input type="checkbox"/> 반려견 놀이공원 조성 - 2018년 ~ 2022년 - 총사업비 300백만원	미착수 (0%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 타 시도 사례 수집 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 관련법상 10만㎡ 이상 규모의 공원에 반려견놀이터 조성 가능, 우리는 광안근린공원 6만5천㎡이 가장 큰 공원으로 공원 내 조성 불가 → 토지매입비용(1억) 확보 필요 규모는 최소 1,000㎡ 이상 - 주택지 인근 조성 시 반려견 놀이시설에 대한 부정적 인식으로 주민반대가 심할 것으로 예상 → 부지확정 전 설문조사공청회 실시로 주민의견 충분 수렴	일자리 경제과  4503 p.95
5-3	<input type="checkbox"/> 수영고가도로하부 B-Con 그라운드 조성 - 2019년 12월 준공 예정 - 망미동 601-1 일원 - 연면적 1,997.08㎡, 지상 2층 - 총사업비 9,000백만원	정상추진 (56%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 3월 : 공사 발주 - 2018. 4월 : 착공 및 기공식 - 2018.12월 : 공사 진행	창조도시 교육추진단  4891 p.97
5-4	<input type="checkbox"/> 수영구 국민체육센터 건립 - 2019년 6월 개관 예정 - 수영로521번길 77 - 연면적 4,995.54㎡ - 지하 2층, 지상 3층 - 총사업비 24,185백만원 (당초사업비 23,705백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 개관 및 운영	총무과  4932 p.98

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-5	<input type="checkbox"/> 수영구 일자리종합센터 활성화 - 2018년 ~ 2022년 - 취·창업지원 서비스 강화 - 총사업비 670백만원 (당초사업비 617백만원)	정상추진 (50%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 3월 일자리종합센터 개소 (취업상담사 4명, 창업상담사 1명, 구인구직개척단 2명 근무) - 취·창업지원프로그램 운영 (구인구직 만남의 날, 동부산권 채용박람회 개최, 찾아가는 취업 지원 상담소 운영 등) - 창업설명회 2회 개최 - 창업가이드북 제작 배부(200부) <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 일자리종합센터에 대한 구민 홍보 부족 → 각종 홍보 매체 활용 홍보 강화 <input type="checkbox"/> 공약변경사항 - 취창업지원센터를 수영구청 1층으로 이전하고 일자리종합센터로 확대 운영하고 있어 공약명 변경 (취창업지원센터→일자리종합센터)	일자리 경제과 ☎4821 p.100
5-6	<input type="checkbox"/> 사회적(마을)기업 자립지원 강화 - 2018년 ~ 2022년 - 사회적·마을기업 신규발굴 및 네트워크 구축 등 - 총사업비 4,690백만원 (당초사업비 4,435백만원)	정상추진 (50%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 사회적(마을)기업 1개 신규 발굴 - 수영구 사회적경제기업 주간행사 신설 - 사회적경제 비즈마켓 개최(11월) <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 사회적(마을)기업 제품 및 서비스 구매실적 저조로 실질적 지원 필요 → 부서별 독려 및 홍보(협조) - 사회적(마을)기업 인지도 부족 → 홍보용 달력, 홍보물 제작배부 → 기업 홍보영상 제작 및 상영	일자리 경제과 ☎4825 p.103
5-7	<input type="checkbox"/> 재건축재개발 적극 추진 - 2018년 ~ 2022년	정상추진 (30%) 	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 광안2재건축 착공 - 2019. 6월 : 망미1재개발 준공	건축과 ☎4661 ☎4662 p.105

V. 분야별 평가내용

- 1. 문화·관광 8건**
- 2. 복지·보건 10건**
- 3. 교육·보육 6건**
- 4. 교통·안전 10건**
- 5. 생활·경제 7건**



1. 문화 · 관광

- 1-1. 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치
- 1-2. 수영구 도서관 재건립
- 1-3. 수영구 광안도서관 신축
- 1-4. 망미2동 복합주민센터 건립
- 1-5. 민속보존회 지원 강화
- 1-6. 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충
- 1-7. 청소년 문화의 집 건립
- 1-8. 수영강변 한전주 지중화 사업 추진

1-1. 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치

문화관광과 관광진흥계(백영미, 610-4372)

광안리해수욕장에 세계 최고의 포토존을 설치하여 세계인이 즐겨 찾는 글로벌 관광도시 수영을 조성코자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. 1. ~ 2022. 6. 30.(4개년)
- 사업규모 : 위치, 규모 추후 선정(주민 공감대 형성 후 선정)
- 총사업비 : 사업내용 구체화후 예산확보 추진
- 사업내용 : 광안리가 가지고 있는 꿈·낭만·젊음의 스토리를 담은 상징성 있는 세계적인 포토존 설치
- 추진일정

구 분	2018~2019년	2020년	2021년	2022년
추진내용	• 자문단구성 및 운영 • 포토존 사례수집 • 포토존 스토리 구상	• 주민설문조사 • 예산확보방안 마련 • 주제,위치,사업규모 확정	• 작품공모	• 포토존 조성

□ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 목표진도율 10%
 - ▷ 국내·외 포토존 사례 수집
 - 예술성 작품성이 뛰어나 포토존이 된 작품 및 조형물
 - ▷ 포토존 조성을 위한 자문위원회 구성 및 운영
 - 사진·건축·도시계획·관광 등 분야별 전문가로 구성
 - 국내·외 사례, 조형물(시설)의 목적 및 기능, 설치규모 등 토의
 - ▷ 포토존 스토리 구상
 - 포토존에 담고자 하는 상징성, 스토리, 가치 탐구
 - 주민 및 분야별 전문가 집단 협의를 통한 대표 스토리 발굴

○ 2020년도 : 목표진도율 30%

▷ 주민 설문조사

- 인근 주민 의견 수렴, 포토존의 상징성 부여 방향 등

▷ 사업예산 확보 방안 마련

- 예산확보 규정 및 절차, 대응전략 등 파악

- 규모 및 기능에 따른 민자유치, 국·시비 보조금, 주민 참여 등

▷ 포토존 조성 공모를 위한 자문위원단 운영

- 포토존 주제 · 위치 · 사업규모 등 검토 및 확정

○ 2021년도 : 목표진도율 60%

▷ 작품 공모 : 국내공모 우선 추진, 선정수준 미달 시 해외공모 추진

- 주민설문조사 및 자문위원단 자문 및 심의결과 반영

○ 2022년 6월 : 목표진도율 100%

▷ 포토존 조성 추진 : 설계용역 및 공사시행, 홍보

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진 여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			7%

☐ 세부추진내용

○ 2018~2022년 추진계획 수립

▷ 포토존 조성 자문위원단 구성, 국내·외 사례수집, 스토리구상,

주민 설문조사, 예산확보 방안, 작품공모 등

○ 포토존 설치 자문단 구성 근거 마련

▷ 수영구 관광진흥조례 제12조(운영세칙)

▷ 2018년 제2회 수영구 관광진흥위원회 심의의결

- 국내·외 포토존 사례 수집
 - ▷ 예술성 작품성이 뛰어나 포토존이 된 작품
 - ▷ 문학적·지역적 스토리를 담아 포토존이 된 작품 등
- 광안리해수욕장 포토존 구성에 대한 전문가 의견수렴 등
 - ▷ 2019년 제1회 수영구 관광진흥위원회 회의

문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)
 - ▷ 포토존의 목적, 기능에 대한 실체화에 시간적 소비가 많음
 - 작품성 있는 세계적 포토존에 대한 정의 등 사전 검토작업 중요
 - 국내·외 수집자료를 토대로 우리구의 상징성과 부합하는 포토존 설치
 - 단순 조형물보다 스토리 또는 기능을 담아 작품 설치에 대한 주민 공감대 필요
- 개선방향
 - ▷ 폭넓은 국내·외 포토존 사례 모집
 - ▷ 공무원, 전문가, 주민들이 모여 포토존 설치방향에 대한 충분한 협의

향후 추진계획

- 포토존 조성자문단 설치 및 운영
 - ▷ 대 상 : 학계·관광 관련 기관의 관광분야 전문가
조형물·디자인 등에 관한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 사람 등
 - ▷ 기 능
 - 조형물(시설)의 목적 및 기능에 관한 사항
 - 포토존 규모, 상징성, 위치 등 기타 필요사항 자문
- 연도별 · 시기별 세부추진계획 추진

1-2. 수영구 도서관 재건립

문화관광과 문화예술계(김재경, 610-4064)

1986년 건축된 건물로 내진성능 평가 결과 재난위험시설 D등급 판정 등 기존 건물의 노후화와 공간 협소로 자료의 이용과 보존 공간 부족 등 이용자들의 정보 욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 도서관 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년
- 사업위치 : 수영구 남천서로 33 외 2필지
- 사업규모 : 부지 6,604㎡, 연면적 3,900㎡ (지하1층, 지상4층)
- 총사업비 : 19,712백만원(국비 5,388, 시비 4,041, 구비 10,283)
 - ▷ 건립비 13,471백만원 ☞ 공사 12,076 설계 782 감리 613
 - ▷ 기타부대비 1,438백만원 부지(구유지) 4,803백만원

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 10% ▷ 설계공모 및 심사, 설계용역
- 2019년 : 목표 진도율 50% ▷ 설계용역 완료, 착공
- 2020년 : 목표 진도율 100% ▷ 준공 및 개관준비

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
19,712	5,491	4,403	4,610	5,208	-	-	-

계 획 예 산 (총 사업비)					투 입 (확 보) 예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
19,712	5,388	4,041	10,283		14,504	3,595	2,697	8,212	

☐ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2018.11.29. 기본 및 실시설계용역 착수 (~2019.4.27.까지, 150일)
- ▷ 2018.12.27. 설계용역 착수보고회 개최
- ▷ 2019.03.06. 설계용역 중간보고회(1차) 개최
- ▷ 2019.03.27. 주민설명회 개최
- ▷ 2019.04.11. 행정절차 이행을 위한 설계용역 일시중지(~2019.9.22.)
- ▷ 2019.06.25. 설계용역 중간보고회(2차) 개최

☐ 문제점 및 개선방안

- 행정절차 이행을 위한 설계용역 일시정지로 사업기간 연장됨
- ▷ 행정절차 이행기간 단축 노력으로 사업기간 연장 최소화

☐ 향후 추진계획

- 2019. 10. 설계용역 완료
- 2019. 12. 착공
- 2021. 6. 준공

1-3. 수영구 광안도서관 신축

문화관광과 문화예술계(박채령, 610-4065)

수영구 도서관을 거점으로 한 광안도서관 건립으로 인근 주민들의 독서기회 확대 및 지역간 지식정보 격차를 해소하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-4
- 사업규모 : 부지 700㎡, 연면적 990㎡ (지하1층, 지상3층)
- 총사업비 : 3,869백만원(국비 1,120, 시비 840, 구비 1,909)
 - ▷ 건립비 2,800백만원 ☞ 공사 2,615 설계 153 감리 32
 - ▷ 기타부대비 600백만원 부지(구유지) 469백만원

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 5% ▷ 예산확보 노력
- 2019년 : 목표 진도율 30% ▷ 설계용역 완료, 착공
- 2020년 : 목표 진도율 100% ▷ 준공 및 개관준비

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,869	469	653	1,307	1,440	-	-	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,869	1,120	840	1,909		2,429	1,120	-	1,309	

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019. 6. 24 실시설계 용역계약 체결

□ 문제점 및 개선방안

- 복합시설로 건립됨에 따라 노인복지관 · 장애인복지관 공사일정에 의거 사업추진으로 사업기간 연장됨

- ▷ 향후 사업추진 일정 단축 노력으로 사업기간 연장 최소화

□ 향후 추진계획

- 2019. 10. 설계용역 완료
- 2019. 12. 착공
- 2020. 9. 준공

1-4. 망미2동 복합주민센터 건립

총무과 자치행정계(진호인, 610-4112)

지역주민이 행정·복지·문화 등 다양한 서비스를 한 장소에서 편리하게 누릴 수 있는 행정인프라를 구축하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 망미2동 257-2번지 일원
- 사업규모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 1,960.13㎡
- 사업내용 : 동 행정복지센터, 복합커뮤니티센터, 생활문화센터
- 협조부서(기관) : 창조도시교육추진단, 문화관광과
- 총사업비 : 5,266백만원(국비 600, 시비 730, 구비 3,694)

☐ 연도별 세부추진계획

- 2018. 9월 : 공종별 공사 발주
- 2019. 6월 : 공사 준공 및 동사 이전 준비
- 2019. 7월 : 신청사 이전

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			65%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
5,266	242	627	4,397				

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
5,266	600	730	3,936		5,266	600	730	3,936	

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019. 4월 : 공정추가 및 물량증가에 따른 공기연장 계약변경
망미2동 임시동사 임대차기간 연장계약

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 터파기 공정때 지하수위(D=1.5m~1.7m)가 확인되어 안전사고 및 인접건축물 피해 예상됨

○ 개선방향

- ▷ 가시설 공사 및 차수공사 실시에 따른 공정추가 및 물량증가로 공기연장 계약변경

□ 향후 추진계획

- 2019. 9월 : 공사 준공 및 동사 이전준비
- 2019. 10월 : 신청사로 이전 및 이전준공식 개최

1-5. 민속보존회 지원 강화

문화관광과 문화예술계(조명호 610-4067)

수영 전통민속예술의 전승·보존 단체의 지원강화, 주변 시설비 정비 지원을 통한 전통문화의 계승 의식 강화 및 소속회원 자긍심 고취를 위해 연차별 계획에 따른 사업비 확보를 적극적으로 추진 중이며, 일부 사업은 계획에 따라 사업완료 하였음.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 사업내용 : 민속보존회에 대한 예산 및 시설지원 강화로 보존단체의 자긍심 고취
- 협조부서(기관) : (사)수영고적민속예술보존협회
- 총사업비 : 370백만원(시비 99, 구비 271)

□ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 52%
 - ▷ 무형문화재 시연 영상 신규제작, 수영민속예술축제 지원 증액 등 : 50백만원
- 2020년 : 67%
 - ▷ 무형문화재 시연 영상 신규제작, 상설공연 지원 증액 등: 54백만원
- 2021년 : 83%
 - ▷ 무형문화재 시연 영상 신규제작, 25의용 향사 지원 증액, 수영전통민속예술 축제 지원 증액 등 : 59백만원
- 2022년 : 100%
 - ▷ 수영전통민속예술축제 지원 증액, 국외 공연 지원 강화 : 62백만원
- 2022년 이후 : 추후 검토

☐ 공약사업 추진사항

☐ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			54.5%

☐ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
370	-	145	50	54	59	62	

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
370	-	99	271	-	201.7	-	99	102.7	-

☐ 세부추진내용

☐ 2019년

- ▷ 총 지원금액(금370백만원) 중 201.7백만원 지원 (54.5%)
- ▷ 무형문화재 공연 영상 제작을 위한 보조사업비 지급 협의 중(10백만원)
- ▷ 무형문화재 단체 전수교육 및 보조사업비 지급 완료(46.7백만원)
 - 수영전통민속교류(16백만원), 민속예술제(5.2백만원), 상설공연 지원(15백만원), 생생문화재 사업(10.5백만원)

☐ 향후 추진계획

- 연차별 계획에 따른 민속보존회 지원 강화
 - ▷ 무형문화재 공모사업 적극 발굴, 지원, 선정 추진
- 연차별 계획에 따른 민속보존회 지원 강화
 - ▷ 무형문화재 공모사업 적극 발굴, 지원, 선정 추진

1-6. 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충

문화관광과 문화예술계(조명호, 610-4067)

예능분야 무형문화재 전수교육관 확충을 위하여 대상부지를 검토하고 있으나, 소요예산의 미확보로 인한 난항을 겪고 있으므로 부지매입을 위한 시비지원이 강화될 필요가 있음

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 사업규모 : 부지면적 600㎡ ☞ 부산전통예술관(기능분야)에 준함
- 사업내용 : 예능분야 무형문화재 전수교육관 확충
 - ▷ 4개 무형문화재별 전수공간 확충, 관리실 등
- 총사업비 : 6,000백만원(추정)(국비 2,500, 시비 3,350, 구비 150)
 - ▷ 국비 41.5%, 시비 56%, 구비 2.5%

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 추진방안 검토 및 대상부지 검토
 - ▷ 제1안(인접부지 검토), 제2안(부설주차장 지하화), 제3안(국유재산 일부부지 무상양여 추진)
- 2019년 : 대상부지 확정, 국·시비 확보 추진
- 2020년 : (필요시)부지매입
- 2021년 : 착공
- 2022년 : 준공

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
		○		-

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
6,000	-	-	-	1,000	2,500	2,500	-

계 획예 산(총 사업비)					투 입(확보)예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
6,000	2,500	3,350	150	-	-	-	-	-	-

☐ 세부추진내용

- 2019년 : 대상부지 확정, 국·시비 확보 추진

☐ 문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)

- ▷ 부지매입을 위한 추정예산의 확보 난항 발생
 - 문화재보호구역의 매입하여 부지 확보를 추진하고 있으나, 2019년 부지확보를 위한 추정예산의 시비 미교부

- 개선방향

- ▷ 부지매입비에 대한 시비지원을 강화할 필요 있음

☐ 향후 추진계획

- 부지매입을 위한 예산 확보 추진(시비지원 강화 요청)
 - ▷ (추정예산) 약1,000백만원

1-7. 청소년문화의 집 건립

복지서비스과 아동청소년계(이정선, 610-4612)

일상 속에서 자유롭게 이용할 수 있는 생활밀착형 청소년 문화·복지시설을 조성하여 청소년의 건전한 여가활동 보장 및 청소년 복지 증진에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 수영로521번길 77(광안동)
- 사업규모 : 대지 9,913㎡, 연면적 996.52㎡, 지하1층/지상3층
- 사업내용 : 청소년 문화활동, 수련시설 특성화사업, 지역연계사업, 청소년자치활동 지원사업, 기타 공모사업
- 협조부서(기관) : 총무과, 창조도시교육추진단
- 총사업비 : 2,595백만원(국비 1,056, 시비 72, 구비 1,467(특교세1,400))

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 60% ▷ 청소년문화의 집 건립공사
- 2019년 : 목표 진도율 100% ▷ 공사 준공 및 시설 개관

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,595	749.6	1,060.3	785.1				

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,595	1,056	72	1,467		2,595	1,056	72	1,467	

☐ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019. 1월 : 청소년문화의 집 운영 개관 준비
- ▷ 2019. 6월 : 공사 준공, 청소년상담복지센터 이전
- ▷ 2019. 7월 : 청소년문화의 집 개관

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후 추진계획

○ 청소년문화의 집 운영 내실화

- ▷ ‘19년 하반기 개관으로 인해 청소년지도사배치사업과 청소년 운영위원회 등 국시비 보조사업 미편성되어, 2020년도에 편성하여 청소년지도사 2급 1명 배치할 계획임
- ▷ 미디어체험 및 제작 등 우리구 특성화 사업과 동아리 문화 활동 등 적극적인 홍보를 통해 청소년들의 진로 등 복지 증진에 기여할 수 있는 운영에 내실을 기할 예정임

1-8. 수영강변 한전주 지중화 사업 추진

건설과 토목계(조민준, 610-4694)

수영강변 일원에 설치되어 있는 전주와 전선으로 인해 미관이 저해되고 있어 아름다운 수영강변의 환경 제공을 위하여 한전주 지중화 사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영로 741번길 12(수영강변 일원)
- 사업규모 : L=900m (대상 : 콘크리트 한전주 24기)
- 전력현황 : 특고압 22.9KV, 전선 162mm² 지중화 시행
- 총사업비 : 925백만원 ※ 한전, 통신사업자 부담금 725백만원

□ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 2019. 5월 : 한전선로 매설공사 착공(한전)
 - ▷ 2019. 9월 : 한전선로 및 통신선로 매설공사 준공
 - ▷ 2019.10월 : 도로복구공사 준공(수영구)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.06.30.현재
	○			70%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
925	-	725	200	-	-	-	

계 획 예 산 (총 사업비)					투 입 (확 보) 예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
925	-	925	-	-	725	-	725	-	-

☐ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 2018. 3월 : 특별조정교부금 교부 통보(시 예산담당관실)
- ▷ 2018. 6월 : 지중화사업 이행협약 체결(한전, 통신사업자)
 - ※ 통신사업자 : SK텔레콤, LG유플, 드림라인
- ▷ 2018. 11월 : 2018년 4분기 도로관리심의회 가결
- ▷ 2018. 11 ~ 1월 : 지중화사업 실시설계(한전)

○ 2019년

- ▷ 2019. 5월 : 한전선로 매설공사 착공(한전)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점

- ▷ 해당없음

○ 개선방향

- ▷ 해당없음

☐ 향후 추진계획

- 2019. 7월 : 통신선로 매설공사 착공(통신)
- 2019. 9월 : 한전선로 및 통신선로 매설공사 준공
- 2019. 10월 : 도로복구공사 준공(수영구)



2. 복지 · 보건

- 2-1. 노인·장애인 복지시설 방문용 무료 셔틀버스 도입
- 2-2. 수영역 14번 출구 엘리베이터/에스컬레이터 설치
- 2-3. 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원
- 2-4. 보훈가족 지원사업 강화
- 2-5. 수영구 노인복지관 분관 건립
- 2-6. 수영구 장애인복지관 건립
- 2-7. 야간·주간 돌봄서비스 확대
- 2-8. 발달장애인 지원 확대
- 2-9. 장애인 지원사업 강화
- 2-10. 보건소 치매안심센터 운영

2-1. 노안장애인 복지시설 방문용 무료셔틀버스 도입

복지서비스과 노인복지계(권오영, 610-4262)

복지서비스과 장애인복지계(송민영, 610-4164)

수영구 노인 복지관 분관 및 장애인 복지관에 무료 셔틀버스를 운영하여 어르신 및 장애인의 이동 편의성을 보장하고 사회참여 기회를 확대하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-4
- 사업규모 : 25인승 버스 각 1대 구입(장애인복지관용은 리프트 장착)
- 사업내용 : 노인복지관 분관 및 장애인복지관 이용자 무료셔틀버스 운행
- 총사업비 : 180백만원 (장애인 100, 노인 80 / 시비 100%)

☐ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 목표 진도율 30%
 - ▷ 노인복지관 분관 및 장애인복지관 개관, 운영 시작
 - ▷ 복지관 이용자 대상 차량운행 수요 및 욕구조사
 - ▷ 사회복지시설 기능보강사업 장비보강 신청(시비 보조)
- 2020년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 기능보강사업선정 후 시비보조금 교부 시 즉시 버스 구입, 운행
- 2020년 ~ 계속 : 무료 셔틀버스 지속 운행

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			10%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
180			80	100			

계 획 예 산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
180		180			80		80 (노인)		

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019.10월 : 노인복지관 분관 및 장애인복지관 개관, 운영 시작
- ▷ 개관일정에 맞춰 구입 및 운행
 - 장애인복지관 셔틀버스 : 시 특별조정교부금 신청완료, 교부예정
 - 노인복지관 셔틀버스 : 기능보강사업비(기교부) 사용

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 현재 개관 전으로 실제 운행 노선이나 정확한 운행 시작일 예측이 어려움

○ 개선방향

- ▷ 복지관 완공이후 복지관장과 협의하여 개관일 및 운행 시작일 및 노선 결정

□ 향후 추진계획

- 노인복지관 : 준공 이후 시설에 민간자본사업보조금 교부 후 구입
- 장애인복지관 : 특별조정교부금 교부 이후 구입 및 운행 예정
- ▷ 복지관 이용자의 욕구 및 이용자 수 등을 파악하여 노선 등 운영 방안 마련

2-2. 수영역 14번 출구 엘리베이터/에스컬레이터 설치

교통행정과 교통행정계(김경록, 610-4556)

교통약자인 노인, 장애인의 공공시설 접근을 향상시키고 안전사고 위험을 감소시켜 보다 쾌적하고 안전한 보행 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업내용 : 수영역 14번 출구 엘리베이터 또는 에스컬레이터 설치
- 주관부서(기관) : 부산교통공사
- 총사업비 : 3,000백만원(시비)

□ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 목표 진도율 10% ▷ 기관협의, 설치사례 수집
- 2020년 : 목표 진도율 50% ▷ 예산 확보
- 2021년 : 목표 진도율 100% ▷ 공사 착공 및 준공

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
		○		10%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,000					3,000		

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,000		3,000							

□ 세부추진내용

- 현장조사 및 사업추진기관(부산교통공사) 협의

□ 문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)

- ▷ 현재 계단위치는 보도 폭이 좁고 지하철 출입계단의 구조(절곡형)에 따라 이동편의시설(E/V, E/S) 설치가 어려움.
- ▷ 사업추진기관인 부산교통공사에서 사업비(30억)부족 등 사업시행에 부정적인 의견으로 사업추진에 애로사항이 있음.

□ 향후 추진계획

- 부산광역시, 부산교통공사와 적극 협의

2-3. 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원

복지서비스과 노인복지계(권오영, 610-4262)

복지서비스과 장애인복지계(송민영, 610-4164)

노인·장애인 등 건강취약계층에 대한 미세먼지 보호설비를 지원하여 (초)미세먼지 피해를 사전에 예방하고 건강한 생활을 보장하고자 함

□ 사업개요

[노인여가복지시설(경로당)]

- 사업기간 : 2018. 8월 ~ 2019. 3월
- 사업규모 : 경로당 88개소
- 사업내용 : 경로당 내 공기청정기 설치 지원
- 총사업비 : 200,100천원 (국비 50,025 시비 100,050 구비 50,025)

[장애인복지시설]

- 사업기간 : 2018. 10월 ~ 12월
- 사업규모 : 장애인복지시설 16개소
- 사업내용 : 장애인복지시설 내 공기청정기 설치 지원
- 총사업비 : 10백만원
 - ▷ 후원사업 발굴 ☞ 관내 기업 지역사회공헌사업 성금 기탁금 활용

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
210	0	10	200	0	0	0	0

계 획예 산(총 사업비)					투 입(확보)예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
210	50	100	50	10	210	50	100	50	10

☐ 세부추진내용

[노인여가복지시설(경로당)]

○ 2018년

- ▷ 2018.9.28. : 2018년도 2차 추경예산편성
- ▷ 2018.11.13. : 경로당 공기청정기 보급사업 추진
- ▷ 2018.11.27. : 입찰공고 요청
- ▷ 2018.12.1.~30 : 사전규격 공개 및 공고문 작성

○ 2019년

- ▷ 2019. 1. 31 : 낙찰자 결정 (투찰 135업체)
- ▷ 2019. 2. 13 : 낙찰자 계약
- ▷ 2019. 2. 13 ~ 3.14 : 경로당별 공기청정기 설치
- ▷ 2019. 3월 ~ 2024. 3월 : 분기 1회 이상 유지관리(필터교체 및 청소)

[장애인복지시설]

○ 2018년 : 목표 진도율 100%

- ▷ 공기청정기 지원 수요조사 및 계획 수립
- ▷ 공기청정기 구매 및 장애인복지시설 배부 완료

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후 추진계획

- 경로당 회장단 교육을 통한 기기관리 철저
- 공기청정기 필터 관리 및 교체여부 수시 확인

2-4. 보훈가족 지원사업 강화

주민생활지원과 복지기획계(이정민, 610-4314)

국가를 위하여 헌신한 국가유공자와 유족들의 희생정신과 명예를 기리고 국민의 애국정신 함양을 위해 보훈대상자 지원 지속 추진 및 보훈회관 강당 환경 개선으로 보훈가족의 자긍심 고취

□ 사업개요

○ 기본방침

- ▷ 4개 분야 11개 사업 지속 추진
- ▷ 보훈단체 보조금 지원, 시설유지관리 분야 점진적 확대

○ 사업기간 : 2018년 7월 ~ 2022년 12월(연중 계속)

○ 사업내용

- ▷ 보훈대상자 지원 지속 추진
- ▷ 보훈단체 보조금 지원 확대
 - 보조금 지원 강화 : 증 22백만원(2020년 10백만원, 2022년 12백만원)
- ▷ 보훈회관 시설노후화에 따른 시설유지관리 분야 점진적 확대
 - 스프링클러설비 설치 공사 : 220백만원(2018년 하반기)
 - 시설물 유지 보수 : 증 16백만원(2019년)
 - 시스템에어컨 구입 : 증 25백만원(2022년 이후)
- ▷ 보훈가족 인정감 고취
 - 보훈대상자 명패 달아드리기 추진 : 2019년부터 866명
 - 시본청 행사시 참석대상 추천, 복지의 달, 구민견기대회 등 초청
- 총사업비 : 7,616백만원 (시비 6,341, 구비 1,275)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 보훈회관 스프링클러설비 설치 공사 ▷ 220백만원
- 2019년 : 보훈회관 시설물 유지 보수 ▷ 33백만원(증16백만원)
- 2020~2022년 : 보훈단체 보조금 지원 확대 ▷ 240백만원(증22백만원)
- 2022년 이후 : 보훈회관 시스템에어컨 구입 ▷ 44백만원(증25백만원)

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			30%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
7,616		1,358	1,175	1,211	1,242	1,286	1,344

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
7,616		6,341	1,275		2,533		1,995	538	

□ 세부추진내용

○ 2019년

▷ 보훈대상자 지원 지속 추진

- 참전유공자 명예수당 지원 : 2019.1~6월, 5,254명 425백만원
- 참전유공자 사망위로금 지원 : 2019.1~6월, 31명 6.2백만원
- 독립유공자 지원 : 2019.3.1절, 37명 3.7백만원
- 호국보훈의달 국가유공자 및 유족 지원 : 2019.6월, 640명 5백만원

▷ 보훈단체 보조금 지원 : 2019.1월, 10개 보훈단체 104백만원

▷ 보훈회관 시설물 유지관리

- 공사명 : 수영구 보훈회관 강당 개보수 공사
- 공사내용 : 보훈회관 2층 강당 벽체 및 바닥 교체 공사 등
- 소요예산 : 16,000천원(구비)
- 세부 추진실적

· 2019. 3월 : 보훈회관 강당 개보수 공사 착공

· 2019. 4월 : 공사 준공

▷ 보훈회관 공공근로 인력 지원 : 2019.1~3단계 6명(청결유지, 사무실도우미 각 1명)

▷ 보훈가족 인정감 고취

- 보훈대상자 명패 달아드리기 추진 : 2019. 3~4월, 독립유공자 37명

□ 향후 추진계획

○ 연도별 세부 추진계획에 따라 연차적으로 사업 추진

2-5. 수영구 노인복지관 분관 건립

복지서비스과 노인복지계(정은연, 610-4363)

연차적 노령사회 진입에 따라 노인의 문화적 욕구를 해소하고 활기차고 행복한 노후생활 보장을 위하여 노인복지관 분관 건립 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-4(광안동)
- 사업규모 : 부지 1,267㎡, 연면적 2,018㎡(지하 1층, 지상 4층)
- 사업내용 : 수영구 노인복지관 분관 건립
- 협조부서(기관) : 부산광역시, 수영구 건축과
- 총사업비 : 6,723백만원(시비 2,650, 구비 4,073)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 수영구 노인복지관 분관 건립공사 ▷ 목표진도율 50%
- 2019년 : 수영구 노인복지관 분관 개관 ▷ 목표진도율 100%

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			81.6%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
6,723	1,018	2,007	3,698				

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
6,723		2,650	4,073		6,723		2,650	4,073	

☐ 세부추진내용

- 2019년 6월 : 내부칸막이 설치 및 바닥 에폭시 코팅 등 시공

☐ 향후 추진계획

- 2019. 8월 : 노인복지관 분관 건립공사 준공
- 2019. 10월 : 노인복지관 분관 개관 및 운영

2-6. 수영구 장애인복지관 건립

복지서비스와 장애인복지계(서보은, 610-4163)

장애인복지에 대한 관심도 및 욕구가 지속적으로 증가하고 있어 장애인 복지사업의 중추적 역할을 수행할 장애인복지관 건립을 위한 예산 확보 및 공사를 계획에 따라 추진하고 있으며, 복지관 운영조례 제정 등 행정절차를 차질없이 진행하였음

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2019년
- 사업위치 : 수영구 광안동 1148-4번지
- 사업규모 : 부지 1,279㎡, 연면적 1,769.05㎡, 지하1층/지상4층
- 시설배치

층별	연면적	주요용도
지하1층	534.76㎡	자원봉사자대기실, 재활용품보관실, 주차장
지상1층	243.87㎡	샤워실, 탈의실, 홀 및 휴게실(안내데스크)
지상2층	376.29㎡	사무실, 소회의실, 재활상담실, 감각통합실, 체력단련실
지상3층	376.29㎡	주간보호센터, 집단활동실, 직업·미술·의료재활실
지상4층	237.84㎡	식당, 주방, 홀

- 총사업비 : 6,420백만원(시비 4,891, 구비 1,529)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 수영구 장애인복지관 건립공사 ▷ 목표진도율 50%
- 2019년 : 수영구 장애인복지관 개관 ▷ 목표진도율 100%

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			80%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계 획예 산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
6,420		4,891	1,529		6,420		4,891	1,529	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
6,420	995	253	5,172				

□ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 장애인복지관 건립 예산 확보 : 시비 4,891백만원
- ▷ 장애인복지관 건립공사 추진
 - 2018. 1월 ~ 2019. 8월 : 건축공사

○ 2019년

- ▷ 장애인복지관 건립공사 추진
 - 2018. 1월 ~ 2019. 8월 : 건축공사
 - 2019. 9월 ~ 10월 : 벽장 등 내부 설치공사
- ▷ 장애인복지관 위탁법인 위탁협약서 작성 : 2019. 6월
 - 위탁법인 : 사회복지법인 청전
 - 위탁기간 : 2019. 9. 1. ~ 2024. 8. 31.

□ 향후 추진계획

- 장애인복지관 개관식 추진
- 다양한 프로그램 개설하여 장애인복지관 운영
- 장애인복지관 셔틀버스 구입·운영 : 2019년 하반기

2-7. 야간·주간 돌봄서비스 확대

복지서비스과 여성가족계(안예진, 610-4351)

부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정의 만 12세이하 아동 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄서비스를 제공하여 부모의 양육부담을 경감하고 시설보육의 사각지대를 보완하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수영구 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업내용
 - ▷ 만12세 이하 자녀가 있는 맞벌이가정 등에 아이돌보미가 직접 방문하여 보육, 놀이, 등·하원 등 자녀를 안전하게 돌봐주는 돌봄 서비스를 제공하고, 소득 수준에 따라 정부지원 금액 차등 지원
- 총사업비 : 10,097백만원(국비 7,068 시비 3,029)

□ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 목표진도율 80%
 - ▷ 야간·주간 아이돌봄지원사업 대상자 확대
 - 시간제 돌봄 정부지원시간 확대(연 600시간 → 연 720시간)
 - 서비스 지원대상 확대(기준 중위소득 120% → 150%으로 완화)
 - ▷ 야간·주간 아이돌봄지원사업 정부지원 확대
 - 영아종일제·시간제 돌봄 정부지원 비율 확대(정부지원율 5%상향)
- 2020년 ~ 2021년 : 목표진도율 90%
 - ▷ 야간·주간 아이돌봄지원사업 수요 탄력적 대응
 - 장기출장, 아동의 질병, 부모의 질병 장기요양 등 긴급적인 수요에 24시간 대기하고 있는 아이돌보미가 즉시 대응
- 2022년 이후 : 목표진도율 100%

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			61%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10,097	7,068	3,029			673	471	202		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2,018	2,019	2,020	2,021	2,022	이후
10,097	673	673	1,674	1,700	1,850	2,000	2,200

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 아이돌봄지원사업 정부지원예산 및 돌보미 수 증가
 - 예산 : 2018년 637백만원 → 2019년 1,674백만원
 - 돌보미 수 : 2018년 12월 기준 80명 → 2019년 6월 기준 99명
- ▷ 아이돌봄지원사업 신청가정수 증가
 - 시간제 108가구, 종일제 6가구(2018년 12월말 기준)
 - 시간제 123가구, 종일제 9가구(2019년 6월말 기준)

□ 문제점 및 개선방안

- 현재 우리구는 대기자가 없어 다른 구에 비하여 적절한 수준의 아이돌보미가 활동하고 있으나 신청자의 대다수가 보육시설 하원 시간 이용을 희망하고 있음
- 신청자 증가로 아이돌보미 양성시 신청자가 원하는 시간대에 적합한 돌보미를 선정하여 추후에도 차질없는 돌봄서비스를 제공하고자 함

□ 향후 추진계획

- 아이돌봄서비스 수요가 앞으로 늘어날 것으로 예상됨에 따라 아이돌보미를 상황에 맞춰 수시 채용하여 경력단절 여성의 고용증진에 기여하며 양육자가 원하는 시간에 돌보미를 파견하는 맞춤형 운영으로 돌봄을 확대하여 안심보육에 따른 양육부담 경감에 기여

2-8. 발달장애인 지원 확대

복지서비스와 장애인복지계(박태훈, 610-4162)

성장기의 정신적·감각적 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 향상과 행동발달을 위하여 소득별 차등 지원을 통하여 높은 발달재활서비스 비용으로 인한 장애아동 양육가족의 경제적 부담 경감을 추진함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 이용대상 : 만18세 미만 발달장애아동(지적·자폐성 장애)
- 소득기준 : 전국가구평균소득 180% 이하(소득별 차등 지원)
- 사업내용
 - ▷ 발달재활서비스 지원대상자 확대
 - ▷ 언어·청능, 미술·음악·행동·놀이·심리운동·재활심리, 감각·운동 등 발달 재활서비스 제공
 - ▷ 발달진단서비스, 중재를 위한 부모 상담 서비스
- 서비스 제공기관 : 수영구 내 발달재활서비스 제공기관 6개소
- 총사업비 : 1,168백만원(국비 817.5, 시비 350.5)

□ 연도별 세부추진계획

- 지적·자폐성 장애아동에게 발달재활서비스 신청 안내 및 지원대상 확대 노력, 신규 등록 발달장애 아동에 대하여 재활서비스 적극 연계
- 발달재활서비스 지원대상 확대 연도별 추진 계획

발달장애 아동 수	발달재활 서비스	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
140명 ※ 18.7.20 99명 지원중	신규지원 (누계)	2명	5명	8명	11명	13명
	지원총인원 (누계)	101명	104명	107명	110명	112명
	달성(%)	15	38	61	85	100

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			85%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,168	-	293	165	170	175	180	185

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,168	817.5	350.5			643	450	193		

☐ 세부추진내용

○ 2018년 : 목표 진도율 30%

▷ 신규지원 4명(자폐 2명, 지적 2명)

○ 2019년 : 목표 진도율 85%

▷ 신규지원 7명, 누적인원 11명 (자폐 5명, 지적 6명)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점

▷ 소득기준이 있어 전체 발달장애아동에게 서비스 지원이 어려움

○ 개선방향

▷ 지원가능 대상자는 서비스 혜택을 받을 수 있도록 적극 안내

☐ 향후 추진계획

○ 적극 홍보를 통한 발달재활서비스 지원대상자 확대

▷ 발달재활서비스 제공기관에 대한 정보 제공 및 홍보

▷ 구보, 홈페이지, 각종 단체회의 등에 홍보

2-9. 장애인 지원사업 강화

복지서비스과 장애인복지계(송민영, 610-4164)

장애인에 대한 각종 재활프로그램 운영 및 상담지원, 사례관리 등을 추진하여 장애인의 복지증진에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10월 ~ 계속
- 사업기관 : 수영구 장애인복지관
- 사업내용 : 장애인의 복지증진을 위한 지원사업 추진
 - ▷ 장애인가족의 양육부담 경감을 위해 보호가 필요한 장애인에게 다양한 활동프로그램 제공
 - ▷ 의료, 교육, 직업, 사회재활 및 상담지도 등 지역장애인의 다양한 복지 요구 충족
- 총사업비 : 160백만원(시비 160)

☐ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 목표 진도율 20%
 - ▷ 지역 장애인 대상 복지욕구 수요조사 실시
- 2020년 ~ 계속 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 장애인가족지원을 위한 프로그램 운영 등 사업 시행

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
		○		0%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
160	-	-	-	40	40	40	40

계 획 예 산(총 사업비)					투 입(확보)예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
160		160			0				

☐ 세부추진내용

- 2019년 : 복지관 개관에 맞춰 추진 준비 중
 - ▷ 지역 주민 수요를 반영하여 복지관 내부 장애인주간보호시설 신규 설치 결정

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후 추진계획

- 2019년 10월 수영구 장애인복지관 개관 후 각종 재활프로그램 실시 및 장애인가족지원을 위한 복지욕구 조사 등 사업 시행

2-10. 보건소 치매안심센터 운영

보건행정과 가족보건계(정은경, 610-5640)

치매예방, 상담, 조기진단, 교육 등 유기적인 치매통합관리 서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용을 경감, 궁극적으로는 치매환자와 그 가족 등 구민의 삶의 질 향상에 기여코자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 12월 ~ 2022년
- 사업규모 : 치매안심센터 전용공간 확보(565.18㎡) 및 3개팀 운영
- 사업내용 : 치매안심센터 주요사업
 - ▷ 상담·등록관리 : 60세 이상 치매관련 상담, 환자등록관리, 조호물품 지원
 - ▷ 조기검진 및 예방관리 : 조기검진, 치매예방 실천 강화, 고위험군 인지강화
 - ▷ 치매환자쉼터 운영 : 인지자극프로그램 운영, 치매노인공공후견사업
 - ▷ 치매가족 지원 : 돌봄부담분석, 가족교육 및 자조모임, 카페운영
 - ▷ 인식개선 및 교육홍보 : 치매주치의 운영, 치매파트너 양성, 지역사회 자원 강화
- 총사업비 : 4,823.3백만원 (국비 3,858.7, 시비 482.3, 구비 482.3)
 - ▷ 국비 80%, 시비 10%, 구비 10%

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 치매안심센터 설치공사 완료 및 정식개소(12월)
 - ▷ 치매안심센터 홍보, 사업기반을 위한 지역사회 현황분석 및 자원파악
- 2019년 : 수영구 치매안심센터 운영체계 정립 및 활성화
 - ▷ 치매관리 인프라 구축을 통한 통합형 치매안심센터 운영
- 2020년~ : 어르신 건강권 확보를 위한 컨트롤 타워
 - ▷ 찾아가는 치매검진을 통한 환자의 조기발견 및 중증화 예방
 - ▷ 지역자원연계 협력을 통한 치매예방활동의 체계화
 - ▷ 치매환자 등록관리 및 1:1 맞춤형 서비스 연계

☐ **공약사업 추진사항**

☐ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			50%

☐ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
4823.3	-	1303.3	880	880	880	880	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,823.3	3,858.7	482.3	482.3	-	2,183.3	1,746.7	218.3	218.3	-

☐ **세부추진내용**

☐ 2019년 : 치매안심센터 운영

- ▷ ‘19년 상반기 치매안심센터 프로그램 운영 및 이용자 수
 - 치매예방교실, 컴퓨터 및 가족교실 등 9개 프로그램 2,497명
- ▷ ‘19년 상반기 치매 선별·진단·감별 검사자 수 : 3,502명

☐ **문제점 및 개선방안**

☐ 문제점(미흡한점)

- ▷ 치매안심센터의 운영 활성화를 위해 계 신설 및 정규인력(공무원) 충원 필요

☐ 개선방향

- ▷ 계 신설 및 정규인력 충원을 위해 관련부서에 협조 요청

☐ **향후 추진계획**

☐ 2019년 : 수영구 치매안심센터 운영체계 정립 및 활성화

- ▷ 치매관리 인프라 구축을 통한 통합형 치매안심센터 운영

☐ 2020년~ : 치매안심센터 운영을 통해 치매통합관리 서비스 제공

- ▷ 치매환자쉼터 종일반 운영, 분소 설치운영 계획 등 사업 확대
- ▷ 지역자원연계 협력을 통한 치매예방활동의 체계화
- ▷ 치매환자 등록관리 및 1:1 맞춤형 서비스 연계



3. 교육 · 보육

- 3-1. 고등학생 무상교복 지원
- 3-2. 수영구 평생학습관 건립
- 3-3. 호암초 다목적강당 건립 지원
- 3-4. 수영구 육아종합지원센터 건립
- 3-5. 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대
- 3-6. 국·공립 보육시설 증설

3-1. 고등학생 무상교복 지원

창조도시교육추진단 창조교육계(성유진, 610-4129)

관내 거주 고등학교 입학생에 대한 교복구입비 지원으로 학부모 부담 경감 및 교육의 공공성 강화를 통한 교육도시 실현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 지급기준 : 매년 3월 1일 기준 수영구에 주소를 두고 교복을 입는 고등학교, 부산시 외 중학교, 학교이외 교육기관 입학생
- 대상인원 : 4,882명(※2018. 8월말, 2019 본예산 기준)

구 분	인원(명)	금액(백만원)	비고
계	4,882 (고등학생/부산시 외 중학생 등)	1,465	
2019년	1,322 (1,259 / 63)	397	
2020년	1,285 (1,215 / 70)	386	
2021년	1,174 (1,107 / 67)	352	
2022년	1,101 (1,038 / 63)	330	

※부산시 내 중학교 입학생은 시교육청에서 교복구입비 지원

- ▷ 고등학교 신입생(2003~2006년생) : 4,619명
- ▷ 부산시외 중학교 및 학교이외 교육기관 신입생 : 263명

※ 중학교 신입생(2006~2009년생 4,353명)의 약6%

- 지원액 : 300천원(동·하복 포함)
- ▷ 부산시교육청 “교복구매운영요령” 교복지원 상한가 301,173원 적용
- 총사업비 : 1,465백만원(구비)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 50%
- ▷ 2018년 7월 교복지원 조례제정
- ▷ 2018년 8월 사회보장협의 요청서(보건복지부) 제출
- ▷ 2018년 8월 입법예고, 법제심사 및 조례규칙심의

- ▷ 2018년 10월 사회보장제도 신설 협의 완료, 조례안 의회제출
- ▷ 2018년 10월 예산편성, 조례공포
- ▷ 2018년 12월 세부계획 수립
- 2019년 : 목표 진도율 100%
- ▷ 상반기 신청서 접수, 개별 계좌입금

공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			88%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,465	-	0	397	386	352	330	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,465			1,465		335			335	

세부추진내용

- 2018년 : 사회보장제도 신설, 교복지원 조례 제정, 예산 편성
- 2019년
 - ▷ 19. 1. 30. 시행규칙 법제심사 및 조례규칙 심의
 - ▷ 19. 2. 1. 부산광역시 수영구 교복지원 조례 시행규칙 제정
 - ▷ 19. 2~3월 무상 교복지원 홍보
(현수막게첨, 언론자료배포, 학교 및 공동주택 공문발송)
 - ▷ 19. 2. 22. 무상 교복지원 동 담당자 회의 개최
 - ▷ 19. 3. 5. 교복구입비 지원 신청 접수 및 순차적 지급
 - ➡ 19. 6. 30.현재 지급현황 : 1,116건(334,800천원) 지급

□ 문제점 및 개선방안

- 당초 지원 대상은 고등학교 입학연령인 2003년생을 기준으로 정하였으나 실제 접수결과 입학유예(2002년생), 조기입학(2004년생)의 경우가 있어 대상인원 선정이 정확하지 않음. 정확한 지원대상을 파악하기 위해서는 올해 고등학교 입학자 중 수영구 주민에 대한 교육청 자료 요청 결과 통계자료가 없고 과도한 개인정보 수집으로 판단되어 정보 제공이 어렵다는 답변을 받음.
- ▷ 지속적인 홍보를 통해 지원대상이 혜택을 빠짐없이 받을 수 있도록 연말까지 예산범위 내 계속하여 접수

□ 향후 추진계획

- 교복구입비 지원 지속적인 홍보 및 연말까지 접수 및 지급

3-2. 수영구 평생학습관 건립

창조도시교육추진단 창조교육계(허영란, 610-4122)

고령화 시대를 맞아 모든 세대에 맞춤형 평생학습 배움터 운영으로
구민들에게 다양한 평생학습 기회 제공 및 평생학습 문화확산 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영로521번길 77
- 사업규모 : 연면적 993.94㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 사업내용 : 평생학습관 신축
- 협조부서 : 총무과
- 총사업비 : 2,851백만원(☐ 평생학습관 건립 기금)
 - ▷ 설계비 108, 공사비 2,362, 감리비 81, 시설조성 300
- 개관 : 2019. 7. 9.

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 30%
 - ▷ 2018. 8월 : 우수 평생학습관 견학
 - ▷ 2018. 9월 : 평생학습관 비품 배치검토 및 물품 정수책정
 - ▷ 2018. 9월 : 평생학습관 운영 계획 수립
 - ▷ 2018. 10월 ~ 2019. 4월 : 평생학습관 개관 사전 준비
- 2019년 : 목표진도율 100%
 - ▷ 2019. 4월 : 준공
 - ▷ 2019. 5월 : 시설장비 구입 배치, 인테리어 등 완료, 시범운영
 - ▷ 2019. 6월 : 개관

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,851	733	516	1,602				

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비 (기금)	기타	계	국비	시비	구비 (기금)	기타
2,851			2,851		2,851			2,851	

☐ 세부추진내용

- 2018년 : 토목, 기초공사 및 평생학습관 철근 배근
- 2019년
 - ▷ 6월 : 준공, 시설장비 구입 배치, 휴게공간 조성
 - ▷ 7월 : 개관

☐ 문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)
 - ▷ 수영구 스포츠문화타운 내 주차면 부족, 2019년 무선인터넷 인프라 구축사업 대상지 제외에 따른 와이파이 이용 불가 등으로 이용객 불편사항 접수
- 개선방안(대책)
 - ▷ 부지 내 공영주차장을 건립하여 주차면을 확보(주관: 교통행정과) 하고 하반기 내 무선인터넷 인프라 구축 등 이용자 불편 해소 추진

☐ 향후 추진계획

- 정규 강좌 및 특강 운영
- 유관부서(기관) 연계 강좌 운영 지원 확대

3-3. 호암초 다목적강당 건립 지원

창조도시교육추진단 창조교육계(성유진, 610-4129)

학생들의 다양한 학습활동 지원과 인근 주민들에 대한 장소 개방으로
지역내 문화·체육활동 공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업규모 : 805㎡ (다목적강당, 홀·화장실 등 부대시설)
- 사업내용 : 호암초등학교 다목적 강당 건립 지원
- 주관기관 : 市 교육협력과, 市 교육청, 호암초등학교
- 총사업비 : 3,000백만원 (국비 2,700, 시비 210, 구비 90)
 - ▷ 국비 90%, 시비 7%, 구비 3%

□ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 목표 진도율 20%
 - ▷ 다목적강당 건립 지원 신청(학교 → 교육지원청)
 - ▷ 다목적강당 건립 지원 협의 요청(교육지원청 → 구)
 - ▷ 다목적강당 건립 지원 검토·회시(구 → 교육지원청)
 - ▷ 다목적강당 건립 신청(교육지원청 → 교육청 → 부산시)
 - ▷ 신청학교 검토 후 지원대상 학교 선정·통보 (부산시 → 구, 교육청)
- 2020년 : 목표 진도율 50%
 - ▷ 교육경비심의위원회 심의
 - ▷ 다목적강당 예산편성
 - ▷ 사업 설계 및 착공
- 2021년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 다목적강당 준공

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			0%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,000	0	0	0	3,000	-	-	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,000	2,700	210	90		0	-	-	-	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- ▷ 시 교육협력과 「2020년도 학교 다목적강당 건립 지원계획」에 따라 호암초등학교 다목적강당 건립 지원을 신청하려 했으나, 해운대 교육지원청 협의결과 호암초등학교는 올해 6월 급식실 준공으로 연속지원이 어렵다는 답변을 받음.

○ 개선방향

- ▷ 내년도 다목적강당 건립은 아파트 신규 입주에 따라 학생 수 급증이 예상되는 민안초등학교로 신청하였고
- ▷ 부산시 다목적강당 추진사업 대상지로 2개 학교 선정이 어려워 호암초등학교의 경우 문화체육관광부 다목적 체육관 공모사업으로 추진

□ 향후 추진계획

- 국민체육기금 생활체육시설(개방형 다목적 학교체육관) 지원사업 공모 추진(총무과)
 - 개방형 다목적 학교체육관 건립사업 공모관련 협조요청 (창조도시교육추진단-3629, 2019.5.30.)

3-4. 수영구 육아종합지원센터 건립

복지서비스과 출산보육계(박희영, 610-4323)

가정양육 아동 지원 및 보육교직원 교육, 일시 보육 등 종합적인 육아 서비스 제공과 출산장려 분위기 제고를 위한 육아종합지원센터 건립 공사를 완료하고, 개소하여 원활하게 운영 중임

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 20-14(광안동)
- 사업규모 : 부지 649.9㎡, 연면적 1,269.7㎡, 지상 4층
- 사업내용 : 수영구 육아종합지원센터 신축 건립

층 별	면적	주 요 용 도
지상1층	249.34㎡	수유실, 놀이실, 시간제보육실, 육아카페
지상2층	340.12㎡	요리실, 프로그램실, 놀이체험실
지상3층	340.12㎡	장난감도서관, 사무실, 상담실
지상4층	340.12㎡	강당, 다목적실

- 협조부서(기관) : 건축과, 재무과
- 총사업비 : 5,513백만원(특별교부세 1,500, 특별교부금 1,500, 구비 2,513)
 ☞ 건축공사비 4,993, 내부시설설치공사 400, 자산취득비 120

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 90% ▷ 육아종합지원센터 건축 준공
- 2019년 : 목표 진도율 100% ▷ 센터 내부설치 공사 및 개원

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
5,513	1,612	2,818	1,083				

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
5,513			5,513		5,513			5,513	

□ 세부추진내용

○ 2019년 : 목표 진도율 100%

- ▷ 2019. 1월 : 내부설치 공사 착공
- ▷ 2019. 4월 : 내부설치 공사 준공
- ▷ 2019. 5월 : 개소 준비
- ▷ 2019. 6월 : 개소 및 운영

□ 향후 추진계획

- 가정양육 영유아 지원을 위한 장난감 대여, 놀이 체험실 운영, 부모·자녀 프로그램 운영, 시간제 보육실 운영에 다양한 콘텐츠 제공으로 양질의 보육환경 제공

3-5. 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대

복지서비스과 출산보육계(조 건, 610-4321)

임신·출산 친화적인 사회분위기를 조성하고 출산에 따른 경제적 부담을 덜어주기 위하여 다자녀 가정에 대한 출산장려금 지원 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022년
- 사업규모 : 2019년 둘째이후자녀 출산장려금 총 187명 지원(2019.6.30.현재)
(둘째자녀 160명, 셋째자녀 25명, 넷째이후 자녀 2명 지원)
- 사업내용 : 둘째, 셋째, 넷째이후 자녀 출산장려금 지원 확대
 - ▷ 현행 : 둘째 20만원(1회), 셋째 30만원(1회), 넷째이후자녀 70만원(1회) 지원
 - ▷ 출산장려금 지원 확대 : 둘째 100만원(50만원×2회), 셋째 150만원(50만원×3회), 넷째이후자녀 300만원(50만원×6회)으로 지원 확대
- 총사업비 : 3,308백만원(구비)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 0%
- 2019년 : 목표 진도율 70%
 - ▷ 둘째이후 자녀 출산장려금 지원 확대를 위한 조례 개정 및 예산 확보
- 2020년 : 목표 진도율 80%
 - ▷ 둘째이후 자녀 출산장려금 지원 확대를 위한 예산 확보
- 2021년 : 목표 진도율 90%
 - ▷ 둘째이후 자녀 출산장려금 지원 확대를 위한 예산 확보
- 2022년 : 목표 진도율 100%

☐ 공약사업 추진사항

☐ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			50%

☐ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,308	-	108	480	775	900	1,045	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,308			3,308		0			0	

☐ 세부추진내용

☐ 2019년

- ▷ 2019년 1월 : 출산장려금 지원 조례 개정 계획 수립, 입법예고 완료
- ▷ 2019년 6월 : 조례 일부개정 조례안 법제심사 완료

☐ 문제점 및 개선방안

☐ 문제점(미흡한점)

- ▷ 2019년 상반기 조례개정 후 추경예산 편성하여 사업 추진예정이었으나 2019년 1차 추가경정예산편성이 당초 예상보다 앞당겨져 일정 지연
- ▷ 출산장려금은 100% 구비 사업으로 예산 확보가 선행되어야 함

☐ 개선방향

- ▷ 2019년 9월한 조례개정안 구의회 상정, 2019년 제2회 추가경정예산편성 시 필요예산 확보하여 사업 연내 추진

☐ 향후 추진계획

- 2019년 8월 : 조례규칙심의회 실시
- 2019년 9월 : 출산장려 조례개정안 및 필요예산 추경편성안 의회 상정
- 2019년 10월 이후 : 개정 조례 시행일 이후 출생아 대상 출산장려금 증액 지원

3-6. 국·공립 보육시설 증설

복지서비스과 출산보육계(김혜윤, 610-4322)

국·공립 어린이집을 확충하여 공보육의 역할을 강화하고, 질 높은 보육서비스를 제공하여, 부모가 믿고 맡길 수 있는 보육환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업규모 : 국·공립 어린이집 3개소 설치
- 사업내용 : 국·공립 어린이집 확충
 - ▷ 공동주택 관리동 리모델링 및 민간어린이집 국공립 전환을 통한 국·공립 보육시설 확충
- 협조부서(기관) : 건축과, 재무과
- 총사업비 : 447백만원(국비 180, 시비 90, 구비 177)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 15%
 - ▷ 관리동 리모델링 기능보강사업비 확보
(개소당 1억1천만원 / 국비 50%, 지방비 50%)
 - ▷ 신설 국·공립어린이집 교재교구비 등 설치예산 확보
(개소당 2천만원 / 전액 구비)
- 2019년 : 목표 진도율 67%
 - ▷ 국·공립 어린이집 2개소 설치
- 2020년 : 목표 진도율 83%
 - ▷ 국·공립어린이집 설치 대상지 및 기능보강사업비 확보
- 2021년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 국·공립 어린이집 1개소 추가 설치

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.06.30.현재
	○			70%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
447	-	317	130	-	-	-	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
447	180	90	177		447	180	90	177	

□ 세부추진내용

○ 2019년

▷ 2019. 3월 : 공립어린이집 2개소 개원

- 어린이집명 : 센텀비스타동원1차 어린이집, 망미이진캐스빌 어린이집
- 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2019. 3월

▷ 2019. 1월 ~ 10월 : 공립어린이집 1개소 확충 추진

- 어린이집명 : 수영 SK뷰 어린이집
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 10월
- 추진내용
 - 5월 : 수영 SK뷰 사업주체 공립 어린이집 전환 신청 및 계획 수립
 - 6월 : 수영 SK뷰 사업주체 인계인수 및 관리협약 체결
 - 7월 : 어린이집 위탁 운영체 심의 및 결정

□ 향후 추진계획

- 2019. 8월 : 수영 SK뷰 어린이집 리모델링 설계용역 및 공사 의뢰, 착공
- 2019. 9월 : 수영 SK뷰 어린이집 리모델링 공사 완료 및 개원 준비
- 2019. 10월 : 수영 SK뷰 어린이집 개원 예정



4. 교통 · 안전

- 4-1. 어린이 교통안전 스쿨존 확대
- 4-2. 방범 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강
- 4-3. 민락매립지 공영주차장 증설
- 4-4. 수변어린이공원 공영주차장 조성
- 4-5. 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축
- 4-6. 동별 주거지전용주차장 확대
- 4-7. 미세먼지 제어시스템 확립
- 4-8. 망미지구 우수저류시설 설치
- 4-9. 광안리해수욕장 비점오염저감시설사업
- 4-10. 백산허리길 도로 확대


4-1. 어린이 교통안전 스쿨존 확대

교통행정과 교통행정계(김경록, 610-4556)

어린이 보호구역 확대 정비를 통하여 안전한 통학로 보행환경을 조성하여 교통사고 및 안전사고를 사전에 방지하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 어린이 보호구역 확대 및 통합 지정 후 시설물 설치
- 협조부서(기관) : 행정안전부, 부산광역시
- 사업시행절차



- 총사업비 : 800백만원(국비 400, 시비 200, 구비 200)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 42% ▷ 망미·수영·광남초등학교 확대 정비
- 2019년 : 목표 진도율 56% ▷ 민락초등학교 확대 정비
- 2020년 : 목표 진도율 71% ▷ 광안초등학교 확대 정비
- 2021년 : 목표 진도율 85% ▷ 호암초등학교 확대 정비
- 2022년 : 목표 진도율 100% ▷ 수미초등학교 확대 정비

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			56%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
800	-	400	100	100	100	100	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
800	400	200	200		400	200	100	100	

☐ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 2018년 어린이보호구역 개선사업 시행
 - 위 치 : 바다빛어린이집, 남천유치원, 망미·수영·광남초교
 - 공사개요 : 보호구역 개선 1식
 - 공사기간 : 2018. 6. 15. ~ 2018. 9. 12.
 - 사 업 비 : 400백만원

○ 2019년

- ▷ 2019. 5월 : 민락초등학교 확대 지정
- ▷ 2019. 7월 : 민락초교병설유치원·옥련유치원·성모유치원 어린이보호구역 확대 지정 요청(市 공공교통정책과)
- ▷ 어린이보호구역 개선사업 예산 요청(예정)
 - 사 업 비 : 100백만원(국비 50, 시비 25, 구비 25)

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후 추진계획

- 어린이보호구역 개선사업 지속 추진

4-2. 방법 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강

안전관리과 통합관제계(장기수, 610-4492)

민선7기의 구정방향 “구민모두가 행복한 건강안전도시 수영건설”을 목표로 재난·범죄·생활민원 등 도시문제를 선제적 예방과 신속한 대처를 위해 매년 국비·시비를 확보하여 CCTV 구축사업을 지속적이고 효율적으로 추진함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수영구 관내
- 사업규모 : 증설 160, 보강 300
- 사업내용
 - ▷ 방법 취약지역, 재난 우려지역 등 CCTV 증설
 - ▷ 사각지대 해소를 위한 기존 회전 설치장소에 고정형 보강
- 협조부서(기관) : 남부·연제경찰서, 해운대교육청
- 총사업비 : 2,183백만원(시비 533, 구비 1,650(특별교부세 1,350))

〈CCTV 통합현황 : 809대 (2018.7.1.현재)〉

계	방법용		무단 투기	주차 단속	물홀림	그린파킹 (방법)	재난감시	시설관리	학교	
	시	구							초등	중등
809	266	165	79	79	7	11	38	58	73	33

※ 2019.7월 기준 : 총 981대(방법130, 청소14, 주차4, 홀림1, 재난21, 시설2) 증가

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 22% (100대 : 증설 81대, 보강 19대)
 - ▷ 구방법 증설(생활안전 CCTV 카메라) : 66대
 - ▷ 시방법 증설(CCTV 11단계 사업) : 15대
 - ▷ 보강설치(생활안전 3, 11단계사업 16) : 19대
- 2019년 : 목표 진도율 42% (90대 : 증설 20대, 보강 70대)
 - ▷ 구방법 증설 : 20대
 - ▷ 시방법 증설(12단계 사업) : 10대
 - ▷ 보강설치 : 70대

- 2020년 : 목표 진도율 61% (90대 : 증설 20대, 보강 70대)
- 2021년 : 목표 진도율 80% (90대 : 증설 20대, 보강 70대)
- 2022년 : 목표 진도율 100% (90대 : 증설 20대, 보강 70대)

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			24%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,183	-	633	500	350	350	350	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,183		533	1,650		633		133	500	

※ 특별교부세 : 2018년 - 500, 2019년 - 400, 2020~2022년 - 각 150

□ 세부추진내용

○ 2018년 방법용 CCTV 확충 : 111대(완료)

- ▷ 구방법 증설(생활안전 CCTV 카메라) : 40대
- ▷ 시방법 증설(CCTV 11단계 사업) : 10대
- ▷ 보강설치 : 61대

○ 2019년 방법용 CCTV 확충 : 180대 (2019. 11월 설치완료 예정)

- ▷ 방법용 CCTV 구축사업(400백만원, 18년특소세) : 110대
- ▷ 생활안전 CCTV 구축 및 관제센터 고도화(500백만원, 19년특소세) : 55대
- ▷ 시방법 CCTV 12단계 구축사업(45백만원, 시재배정) : 15대

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 설치지역 인근 주민의 반대로 대상지 발굴 및 설계변경으로 인한 공사지연 발생

- ▷ 매년 국비(재난안전특별교부세)를 신청, 교부받아 방법용 CCTV 설치사업을 추진하고 있으나 교부세 확보 여부가 명확하지 못하여 CCTV 설치를 위한 예산확보 어려움

○ 개선방향

- ▷ 통장을 통한 건물소유자 및 영업주 사전 동의서를 징수하여 민원으로 인한 공사지연을 사전에 방지
- ▷ 특별교부세, 시재배정 예산 확보를 위한 노력 및 구예산 편성

□ 향후 추진계획

- 방법용 CCTV 증설 및 보강 지속추진으로 공약사항 이행
- 행정안전부 재난안전 특별교부세 신청 및 예산확보
- 범죄·재해 빅데이터 활용 CCTV 장소 선정 및 시스템 구축

4-3. 민락매립지 공영주차장 증설

교통행정과 교통행정계(이미영, 610-4552)

광안리해수욕장과 민락회센터 일원 방문객 급증으로 인한 교통혼잡, 만성적인 주차난 등으로 인바운드 관광 활성화에 지장을 초래하고 있어 민락매립지 공영주차장을 증설하여 주차난을 획기적으로 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 민락동 113-46, 50
- 사업규모 : 대지면적 6,393㎡, 주차전용건물 신축
- 사업내용 : 민락매립지 공영주차장 증설(128면→300면으로 확대)
- 협조부서(기관) : (주)부산크루즈아일랜드, 부산광역시 공공교통정책과
- 총사업비 : 15,050백만원 (민간투자 15,000, 구비 50)

□ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 목표 진도율 1% ▷ 민자유치 타당성 조사 분석 용역
- 2020년 : 목표 진도율 4% ▷ 투자사업자 모집, 주민설명회 개최, 기본 및 실시설계용역
- 2021년 : 목표 진도율 37% ▷ 공사 착공
- 2022년 : 목표 진도율 100% ▷ 공사 준공

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
		○		0%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행예정액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
15,050	-	-	50	200	4,800	10,000	

계 획예 산(총 사업비)					투 입(확 보)예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
15,050			50	15,000	0			0	0

☐ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 수상관광호텔 착공신고에 따른 주차장 민자사업계획서 접수 시 검토

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 광안리해수욕장 수상관광호텔 사업계획 승인 시 주차장 증설 후 기부채납 계획되어 있음.
 - 수상관광호텔 : 착공신고(2018. 6.14.), 준공기한(2022. 6.13.)
- ▷ 지하 양수장 시설 이관 시 매립목적 변경에 다른 인가 필요

☐ 향후 추진계획

- 수상관광호텔 착공신고에 따른 주차장 민자사업계획서 접수 시 검토 후 사업 결정

4-4. 수변어린이공원 공영주차장 조성

교통행정과 교통행정계(이미영, 610-4552)

수변어린이 공영주차장 조성으로 민락수변공원 일원 주차난 해소 및 관광 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년
- 사업위치 : 민락동 110-15번지
- 사업규모 : 162면
- 사업내용 : 수변어린이 공영주차장 조성
- 협조부서(기관) : 부산광역시 공공교통정책과
- 총사업비 : 3,900백만원 (국비 1,930, 시 1,970)

☐ 연도별 세부추진계획

- 2018. 10월 : 공사 준공
- 2018. 11월 : 주차장 운영(부산시설공단)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,900	-	3,900	-	-	-	-	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,900	1,930	1,970			3,900	1,930	1,970		

☐ 세부추진내용

- 2018년
 - ▷ 2018. 10월 : 공사 준공
 - ▷ 2018. 11. 16. : 주차장 운영(부산시설공단)

☐ 문제점 및 개선방안 : 해당사항 없음

4-5. 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축

교통행정과 교통행정계(이미영, 610-4552)

광안리해수욕장 방문객 급증에 따른 만성적인 주차난 해소를 위해
민관협력으로 공영주차장 신축하여 주차문제 해결하여 관광활성화 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 남천2주택재건축정비구역
- 사업규모 : 남천2주택재건축정비구역 내 지하주차장(300대 규모)
- 사업내용 : 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축
- 협조부서(기관) : 남천2구역(삼익비치) 주택재건축정비조합
- 총사업비 : 비예산(민간투자사업)

□ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 목표 진도율 5%
 - ▷ 주차장 조성 및 기부채납 협의
 - ▷ 도시계획시설 변경
- 2022년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 주차면 확보

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
		○		0%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
0					0				

☐ 세부추진내용

- 2019년 : 주차장 조성 및 기부채납 협의

☐ 문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)

- ▷ 남천2구역(삼익비치) 주택재건축 추진 사항에 따라 공약 이행여부 결정

☐ 향후 추진계획

- 2019년 : 남천2구역(삼익비치) 주택재건축사업 시행 시 주차장 조성 및 기부채납 협의
- 2022년 : 주차면 확보

4-6. 동별 주거지전용주차장 확대

교통행정과 교통행정계(이미영, 610-4552)

주택밀집지역 내 주차난 해소를 위해 주택을 매입하여 주차장 조성하여 주민들의 주차편의 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업위치 : 수영구 관내 주차환경개선지구
- 사업규모 : 주거지전용주차장 10개소 120면
- 사업내용 : 동별 부지매입 주거지전용주차장 확대
- 협조부서(기관) : 부산광역시 공공교통정책과
- 총사업비 : 14,920백만원 (국비 2,900, 시비 1,160, 구비 10,860)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 30% ▷ 3개소 확보
- 2019년 : 목표 진도율 50% ▷ 2개소 확보
- 2020년 : 목표 진도율 70% ▷ 2개소 확보
- 2021년 : 목표 진도율 90% ▷ 2개소 확보
- 2022년 : 목표 진도율 100% ▷ 1개소 확보

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			40%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
14,920	-	1,920	1,800	7,600	1,800	1,800	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
14,920	2,900	1,160	10,860		6,820	2,900		3,920	

□ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 주거지전용주차장 신규 4개소 매입 및 공사 추진
 - 망미동 441-19번지, 민락동 15-8번지
 - 광안동 1146번지, 1147-3번지

○ 2019년

- ▷ 주차장 준공 및 운영 개시 : 2개소
 - 망미동 441-19번지('19.2.22), 민락동 15-8번지('19.5.13)
- ▷ 주거지전용주차장 증축 공사 추진
 - 수영동 326번지 : 2019. 6월 착공, 12월 준공 예정, 19면 증축
- ▷ 주거지전용주차장 신규 1개소 매입
 - 망미동 937-90번지
- ▷ 주차환경개선지구 내 매입대상 부지 조사 중
 - 광안1동 9블럭, 망미2동 3블럭·4블럭, 수영동 2블럭·4블럭

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 부동산 가격 상승에 따라 동별 주차장 확보에 필요한 부지확보 어려움 예상

○ 개선방향

- ▷ 일반회계 예산을 추가 확보하여 부지매입비 확보 검토

□ 향후 추진계획

- 주차환경개선지구 내 부지 매입 : 1개소
- 호암골 노외공영주차장 조성

4-7. 미세먼지 제어시스템 확립

환경위생과 환경지도계(김태익, 610-4392)

최근 고농도 미세먼지로 국민의 건강위해와 불편이 증가함에 따라 미세먼지 제어시스템을 확립하여 맑고 쾌적한 대기환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업내용
 - ▷ 미세먼지 저감·회피시설, 쿨링포그 시스템 확충(시·구 시범사업)
 - ▷ 미세먼지 간이측정기 설치 및 모니터링 추진(대형공사장)
 - ▷ 도로 먼지 흡입 및 살수 차량 수시 운영(구, 부산환경공단)
 - ▷ 비산먼지 공사장 점검, 운행자동차 점검 강화(공사장, 경유차)
 - ▷ 공공시설, 취약계층 실내공기질(미세먼지) 무료측정 상설 운영
 - ▷ 미세먼지 정보 표출 다양화와 신속한 정보 제공(시, 구민)
 - ▷ 미세먼지 예·경보 발령 시 비상대책본부 가동(공사중단, 차량제한)
 - ▷ 가정용 저녹스보일러 설치지원사업 추진(시·구)
- 협조부서 : 자원순환과, 건축과, 복지서비스과, 건설과, 관내 행정복지센터 등
- 총사업비 : 78.7백만원

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 미세먼지저감종합대책 수립
- 2019년 : 미세먼지 회피시설 1개소 설치(시·구 시범사업)
미세먼지 간이측정기 설치 및 모니터링 시범적 1개소 설치
부서 협업을 통한 시설 확충
- 2020년 : 미세먼지 무료 측정반 상설 운영, 미세먼지 대응 요령 홍보
- 2021년 : 미세먼지 정보 표출 다양화, 정보제공, 비상대책본부 운영

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			30%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
78.7	-	0	60.7	18	-	-	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
78.7	16.8	26.8	35.1		60.7	12.8	22.8	25.1	

※ 미세먼지저감종합대책, 미세먼지 특별법 시행('19.8월 측정기 성능인증제 도입) 등으로 변동될 수 있음

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 미세먼지 관련 공사관계자 간담회 개최('19.2.20, 대형공사장 16개소)
- ▷ 미세먼지 관계부서 대책회의 개최('19.2.25, 부구청장 주재, 11개 부서장)
- ▷ 미세먼지 회피시설 1개소 설치('19.5월, 수변어린이공원 벽면녹화)
- ▷ 실내공기정화식물 시범보급('19.5월, 구청·동주민센터 민원실 등)
- ▷ 고농도 미세먼지 대응 민간 살수차 임차('19.4월, 2대)
- ▷ 가정용 저녹스보일러 설치지원사업 추진('19.4월부터, 36대 지원)
- ▷ 비산먼지발생사업장 지도·점검 실시 62개소
- ▷ 운행차 배출가스 단속 등 실시(기기점검 49대, 무료점검 25대, 육안감시 900대 등)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ “미세먼지 간이측정기 설치 및 모니터링 시범사업” 추진을 위해서는 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제24조에 의거 미세먼지 측정기기 성능인증제(시행 2019.08.15.) 도입 후 단가에 따른 예산 확보 필요

○ 개선방향

- ▷ 미세먼지 측정기기 성능인증제 도입 후 2020년 세부사업 추진

□ 향후 추진계획

- 미세먼지 간이측정기 설치 및 모니터링 시스템 시범적 1개소 설치
 - ▷ 미세먼지 발생원인 건설공사장(토목공사) 위주 모니터링 시스템 확충
- 미세먼지 저감 종합 대책 과제별 업무추진 및 부서별 추진사업 이행 여부 관리
- 미세먼지 대응 국비보조사업(가정용 저녹스보일러 설치지원, 소규모 사업장 방지시설 설치지원 등) 지속 발굴 및 추진

4-8. 망미지구 우수저류시설 설치

건설과 토목계(장석형, 610-4692)

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 망미동 우리은행 일원 침수피해 해소를 주민 생명과 재산권 보호를 위하여 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년까지
- 사업규모 : 우수저류시설 V=17,160m³, 게이트펌프 1개소 등
- 사업내용 : 우수저류시설 설치
- 총사업비 : 22,400백만원 (국비 11,200, 시비 11,200)

☐ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 20% ▷ 사업대상지 선정
- 2019년 : 목표 진도율 40% ▷ 기본 및 실시설계용역 준공, 공사 착수
- 2020년 : 목표 진도율 100% ▷ 공사 준공

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			10%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
22,400	1,000	11,224	476	9,700			

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
22,400	11,200	11,200			12,224	10,724	1,500		

□ 세부추진내용

- 2016.10월 : '17년 우수저류시설사업 대상지(망미초교) 선정
- 2017.11.28. : 망미초등학교 주민설명회 개최
- 2018.1~5월 : 망미초등학교 학부모, 운영위원회 협의
 - ▷ 학생들 학습권 지장으로 운동장 사용 불허
- 2018.6~12월 : 수영경찰서 부지사용 협의
 - ▷ 진입도로개설, 녹색인증, 건축재설계 등 협의 불가(부산지방경찰청)
 - ▷ 국유지내 영구시설물 설치 불가(기획재정부)
- 2019. 1월 : 대체부지(수영동 553, 경관녹지) 검토
- 2019. 5. 2. : 경관녹지 주민설명회 개최(수영동 주민복지센터)
 - ▷ 주민들의 반대로 주민설명회 무산
- 2019. 5.15. : 구청장과 주민들과의 대화 개최(수영동 주민복지센터)
 - ▷ 경관녹지 사업시행 결사반대
- 2019. 5.22. : 국회의원 및 구의원들과 주민들과의 현장간담회
 - ▷ 주거지와 접한 우수저류사업 예정지는 부적정
- 2019. 6.26. : 망미지구 우수저류시설사업 조치계획 검토보고
- 2019. 7. 3. : 수영 망미지구 우수저류시설 설치사업 사업취소 요청

□ 문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)
 - ▷ 당초 사업대상지인 망미초교 및 그 외 대체부지들에 대하여 타당성 검토 및 사업시행을 추진하였으나
 - ▷ 학부모들 및 지역 주민들의 우수저류시설 설치 반대 등으로 유역내 적정한 사업부지 확보가 불가하여 행정안전부 우수저류시설 설치사업으로 추진이 어려운 실정임.
- 개선방향
 - ▷ 망미2 주택재개발정비사업 등 대단위 사업 시행시 사전재해영향성 검토를 통해 사업부지내 설치를 추진

□ 향후 추진계획

- 우수저류시설은 향후 일대의 주택재개발정비사업 등 대단위 사업 시행시 사전재해영향성검토를 통해 설치 추진
- 침수 지역은 자연재해위험개선지구로 지정, 정비사업 추진

4-9. 광안리해수욕장 비점오염저감사업

건설과 하수계(정성진, 610-4942)

강우시 육상 비점오염물의 해양 유출로 해양수질이 악화되고 있어 비점오염저감시설을 설치하여 광안리해수욕장 수질 개선과 해수욕장을 찾는 관광객에게 쾌적한 해양환경 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년~2021년
- 사업위치 : 수영구 광안동 광안리해수욕장(민락동 하수중계펌프장 인접)
- 사업규모 : 비점오염저감시설 (저류형 V=3,300m³)
- 사업내용 : 비점오염저감시설 설치
- 총사업비 : 8,251백만원 (국비 4,125.5, 시비 4,125.5)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 15%
 - ▷ 10월 : 설계(안) 승인 요청 (수영구 → 환경부)
 - ▷ 11월 : 도시관리계획 결정 및 공원조성계획 변경
 - ▷ 12월 : 계약절차 이행
- 2019년 : 목표 진도율 70% ▷ 공사 착공
- 2021년 : 목표 진도율 100% ▷ 공사 준공

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			35%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
8,251	348	3,194	4,368	341			

계 획 예 산(총사업비)					투 입(확보)예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
8,251	4,125.5	4,125.5			7,910	3,955	3,955		

☐ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019. 3월 : 도시관리계획 결정 및 지형도면고시
- ▷ 2019. 4월 : 공사 및 건설사업 관리용역 계약심사
- ▷ 2019. 6월 : 공사 착공 및 공사 일시정지(6.26.)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 해수욕장 개장기간 관광객 불편 및 인근상인 민원에 따른 공사 일시정지

○ 개선방향

- ▷ 2019.9월 공사 일시정지 해제 후 공정관리를 통한 공사 시행으로 공사기간 최소화

☐ 향후 추진계획

- 2019. 9월 : 공사 일시정지 해제
- 2021. 2월 : 공사 준공

4-10. 백산허리길 도로 확대

건설과 도시계획계(이지현, 610-4712)

민락동 수변공원, 광안리해수욕장 관광객 유입으로 인한 교통량 증가 및 위험도로 개선을 통해 주민, 관광객들에게 안전하고 아름다운 도로 교통 환경을 제공함에 그 목적이 있음.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업위치 : 수영구 민락동 335-1번지 일원
- 사업규모 : 도로 확 · 포장 L=698m, B=5~7m → 20m
- 사업내용 : 위험도로 구조개선
- 총사업비 : 10,000백만원 (국비 5,000, 시비 5,000)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 25%
 - ▷ 지방토지수용위원회 개최, 총사업비 변경 요청(행정안전부), 공탁 및 등기축탁
- 2019년 : 목표 진도율 40% ▷ 보상 추진, 공사 착수
- 2020년 : 목표 진도율 100% ▷ 공사 완료

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			34%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행예정액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
10,000	1,450	1,200	2,750	4,600			

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10,000	5,000	5,000			5,400	2,700	2,700		

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019. 1월 ~ 2월 : 감정평가 협의보상 추진(민락동 336-91번지)
- ▷ 2019. 4월 : 지방토지수용위원회 수용재결 신청 (민락동 336-91번지)
- ▷ 2019. 6월 : 지방토지수용위원회 개최 및 보상금 공탁(민락동 336-91번지)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 2015년 행정안전부(부산시 공공교통정책과) 위험도로 구조개선사업으로 선정되어 총사업비 100억원 승인
- ▷ 산지 구간 도로개설에 따른 공사비 및 주변 여건변화에 따른 보상비 증가로 총사업비 증가 [100억→170억(보상 60, 공사96, 감리10, 설계 400)]

○ 개선방향

- ▷ 총사업비 변경(증액) 불가에 따른 사업비 한도 내에서 실시설계 재검토

□ 향후 추진계획

- 2020년 : 보상(1필지) 및 공사 추진



5. 생활 · 경제

- 5-1. 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거
- 5-2. 반려견 놀이공원 조성
- 5-3. 수영고가도로하부 B-Con 그라운드 조성
- 5-4. 수영구 국민체육센터 건립
- 5-5. 수영구 일자리종합센터 활성화
- 5-6. 사회적(마을)기업 자립지원 강화
- 5-7. 재건축·재개발 적극 추진

5-1. 남천해변시장 상권 활성화를 위한 육교철거

건설과 토목계(장석형, 610-4692)

남천동 남천해변시장 일원 상권 활성화를 위한 육교철거에 그 목적이 있음

□ 개 요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업위치 : 황령대로 497 4층 앞(남천동 자유한국당사 앞)
- 사업규모 : 육교 철거 1식
- 협조부서(기관) : 교통행정과, 부산지방경찰청
- 총사업비 : 100백만원(시비)

□ 연도별 세부추진계획

- 2020년 : 목표 진도율 5%
 - ▷ 관련기관 업무협의(남구청, 부산지방경찰청 등)
- 2022년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 관련기관 업무협의(남구청, 부산지방경찰청 등)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
		○		-

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
100	-	-	-	-	-	100	-

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
100		100			0			0	

☐ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 장기검토 대상으로 2018년 추진실적 없음

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 해당육교 철거는 횡단보도 신설이 선행되어야 추진가능한 사항임.
 - 경찰서에서는 업무협의 결과 육교 철거 및 횡단보도 신설에 대해 교통사고 우려로 난색 표명

○ 개선방향

- ▷ 남구 대연4구역 주택재건축 정비사업(대연비치 아파트) 추진 시 육교 철거 및 신설계획 등 주변여건에 맞춰 장기적으로 검토

☐ 향후 추진계획

○ 2020년 : 육교철거 가능여부 검토

- ▷ 대연4동 주택재건축사업으로 인한 지역여건 변화 등을 고려하여 남구청, 부산지방경찰청과 업무 협의

○ 2022년 : 육교철거

5-2. 반려견 놀이공원 조성

일자리경제과 농수산계(김남희, 610-4503)

반려동물의 복지증진 및 사람과 동물이 함께하는 사회문화 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수영구 관내(미정)
- 사업규모 : 반려견 놀이공원 조성 1개소
- 사업내용 : 펜스시설, 반려견 놀이기구, 음수대, 운영관련 인건비 등
- 총사업비 : 300백만원(시비 100, 구비 200) ※부지 확보비 제외

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 5% ▷ 대상 부지 탐색 및 타시도 사례 수집
- 2019년 : 목표 진도율 10% ▷ 부지선정
- 2020년 : 목표 진도율 20% ▷ 주민의견 수렴 및 부지 확정, 사업예산 확보
- 2021년 : 목표 진도율 80% ▷ 실시설계 및 공사 발주, 운영관련 예산 확보
- 2022년 : 목표 진도율 100% ▷ 공사 준공 및 운영 시행

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
		○		-

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
300	-	-	-	-	150	50	100

계 획예 산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
300		100	200		0		0	0	

☐ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 경기도, 해운대구 등 타 지역 사례 수집

○ 2019년

- ▷ 대상 부지 확정

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

▷ 부지확보

- 관련법상 10만 m^2 이상 규모의 공원에 반려견 놀이터를 조성할 수 있으나 우리 구의 경우 광안근린공원 6만5천 m^2 이 가장 큰 규모의 공원으로 공원 내 조성은 불가

▷ 민원발생 가능

- 주택지 인근에 조성 할 경우 반려견 놀이시설에 대한 부정적인 인식 때문에 주민들의 반대가 심할 것으로 예상됨

○ 개선방향

▷ 부지확보

- 공유지를 활용, 토지 매입비용(전액 구비-약 1억 원 ※ 공시지가 10만원/1 m^2 기준) 확보가 필요하며 규모는 최소 1,000 m^2 이상
※ 소규모로 조성 할 경우 사업 효과를 기대하기 어려움

▷ 민원발생

- 부지 확정 전 설문조사, 공청회 등을 통해 충분한 주민의견 수렴 시행
※ 경기도 의왕시, 부산시 해운대구 등 - 주민반대로 사업 중단

☐ 향후 추진계획

○ 부지 선정 후 시설 관련 예산 확보 추진

5-3. 수영고가도로 하부 B-con 그라운드 조성

창조도시교육추진단 창조사업계(이근표, 610-4891)

수영고가도로 하부 유휴공간을 컨테이너형 복합생활문화공간으로 조성하여, 기존 좌수영성 및 F1963등 주변 자원과 연계하여 관광자원화 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년까지
- 사업위치 : 수영구 망미동 601-1번지 일원(수영고가교 하부)
- 사업규모 : 지상2층, 연면적 1,997.08㎡, 철골구조 가설건축물
- 사업내용 : 수영고가교 하부 컨테이너형 복합생활문화공간 조성
- 총사업비 : 9,000백만원(국비 4,500, 시비 4,500)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 50%
 - ▷ 1차분 공사 준공(2018. 12. 27.)
 - 1차분 : 비콘스퀘어, 쇼핑그라운드
- 2019년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 2차분 공사 준공(2019. 12. 22.)
 - 2차분 : 커뮤니티그라운드, 패밀리테크, 모바일스테이지, 아트갤러리

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			56%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
9,000	400	4,600	4,000	-	-	-	-

계 획예 산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
9,000	4,500	4,500			9,000	4,500	4,500		

☐ 세부추진내용

○ 2019년

▷ 2차분 공사 준공(2019. 12. 22.예정)

- 2차분 : 커뮤니티그라운드, 패밀리테크, 모바일스테이지, 아트갤러리

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당사항 없음

☐ 향후 추진계획

○ 2019. 12월 : 2차 공사 준공

5-4. 수영구 국민체육센터 건립

총무과 생활체육계(차상명, 610-4932)

지난 50여년간 채석장, 구)공무원교육원으로 인해 상대적으로 낙후되었던 지역에 생활체육 수요를 충족시키는 체육시설을 설치함으로써 지역발전과 구민 체력증진을 도모할 수 있는 틀을 다짐

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 수영로521번길 77(舊 . 공무원교육원 부지)
- 사업규모 : 대지 9,913㎡, 연면적 6,986㎡
- 사업내용 : 수영구 국민체육센터 건립
- 협조(감독)부서 : 재무과, 일자리경제과, 건축과, 교통행정과
- 총사업비 : 24,185백만원(국비 3,200, 시비 7,100, 구비 13,885)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 55.7% ▷ 건축 공사
- 2019년 : 목표 진도율 100% ▷ 수영구 국민체육센터 공사 준공 및 개관

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30. 기준
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
24,185	7,590	6,227	10,368	-	-	-	-

계 획 예 산(총 사업비)					투 입(확보)예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
24,185	3,200	7,100	13,885		24,185	3,200	7,100	13,885	

세부 추진내용

- 2015.12월 : 구)공무원교육원 부지 일원 공유재산 매매계약 체결
- 2016. 3월 : 설계용역 현상 공모 공고(5월 용역 착수)
- 2017. 1월 : 설계용역 완료
- 2017. 4월 : 수영구 스포츠문화타운 기공식 개최
- 2017. 7월 : 오염토 발생에 따른 정밀조사 및 정화작업('18.4.19완료)
- 2019. 6월 : 준공
- 2019. 7월 : 수영구 국민체육센터 운영 개시

5-5. 수영구 일자리종합센터 활성화

일자리경제과 일자리창출계(윤희림, 610-4821)

일자리종합센터 개소(2019. 3. 22.)하여 전문인력 운용 및 프로그램 다양화로 보다 종합적이고 전문적인 취·창업서비스를 제공함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수영구청 1층 일자리 종합센터
- 사업내용
 - ▷ 취업지원 서비스 강화
 - 직업상담 및 구인등록·알선
 - 구인구직 만남의 날, 찾아가는 취업지원 상담소, 채용박람회
 - 구직자·구인업체 발굴
 - ▷ 창업지원 서비스 제공 및 활성화
 - 창업초기상담, 창업지원제도 정보제공 및 안내, 창업가이드북 제작·배부
 - 창업관련 설명회 개최, 컨설턴트 연계 및 창업가 네트워킹 지원
- 총사업비 : 670백만원 (시비 82, 구비 588)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 20%
 - ▷ 구인구직 만남의 날 (6회), 채용박람회 개최(1회)
 - ▷ 창업설명회 개최(2회), 취·창업지원센터 홍보 강화, 가이드북 제작
 - ※ 일자리 발굴 및 취업연계 2017년 대비 5% 향상 추진
- 2019년 ~ 2022년 : 목표 진도율 40% → 100% 달성
 - ▷ 구인구직 만남의 날 12회 개최, 채용박람회 개최(2회)
 - ▷ 창업설명회 개최(4회), 일자리종합센터 홍보 강화
 - ※ 일자리 발굴 및 취업연계 전년 대비 5% 지속 향상 추진

- 2022년 이후 : 목표 진도율 지속 상승 유지
- ▷ 구인구직 만남의 날 개최(12회), 채용박람회 개최(2회)
- ▷ 창업설명회 4회 개최 및 월별 컨설팅 진행, 홍보강화
- ※ 일자리 발굴 및 취업연계 2021년 대비 5% 향상 추진

□ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			50%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이전
670		117	104	104	105	115	125

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
670		82	588		221		55	166	

□ 세부추진내용

○ 2019년

- ▷ 2019. 3. 22. 일자리종합센터 개소
 - 취업상담사(4명), 창업상담사(1명), 구인구직개척단(2명) 근무
 - 각종 정보제공 및 취·창업상담, 창업컨설팅 및 교육 등 추진

(‘19. 6. 30.기준, 단위 : 개, 명)

2019년 추진 실적					
발굴기업	발굴 일자리 (구인인원)	구직상담	구직등록	취업연계	창업상담
252	1,693	6,052	1,857	443	140

- ▷ 취·창업 지원 프로그램 운영 : 구인구직 만남의 날(5회), 찾아가는 취업지원 상담소(3회), 동행면접(9회), 동부산권 채용박람회 개최(4월, 3,066명 참가),
- ▷ 창업설명회 개최 : 마케팅전략 창업설명회(4월), 카페창업설명회(5월)

□ 문제점 및 대책

○ 문제점(미흡한 점)

- ▷ 구민 홍보 부족

○ 개선방향

- ▷ 각종 온·오프라인 홍보 매체 활용 일자리종합센터 홍보 강화
- 채용정보 및 취·창업프로그램 안내 및 홍보로 이용률 제고

□ 향후 추진계획

○ 2019년 수영구 채용박람회 개최

- ▷ 2019. 9. 19. 지하철 수영역 역사 내(예정)

○ 다양하고 전문적인 취·창업프로그램 지원 및 제공

- ▷ 구인구직만남의 날(수시), 취업 동행면접(수시), 전문가 초빙 창업 설명회(2회) 및 교육 운영

5-6. 사회적(마을)기업 자립지원 강화

일자리경제과 일자리창출계(한영규, 610-4825)

2018년 ~ 2019년 상반기에 예비 사회적기업 4개, 마을기업 1개를 신규 발굴하여 공약사항(신규기업 발굴)을 기 달성하였으며, 2019년 사회적경제협의회 구성을 위한 기업대표 간담회를 실시하여 사회적경제 네트워크 구축을 위한 초석을 다지는 등 사회적경제 활성화에 최선을 다함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업규모 : 現 사회적기업 10개소·마을기업 5개소 및 신규기업

〈 기업현황 〉

- 사회적기업 - 미디토리 협동조합, (주)문화공, 열린문화공동체 락, (주)플레이 더 부산, (주)다름, (주)미스터박대리, (주)새늘투어, (주)우리동네서원, (주)공연전문점알, (주)뿌리마케팅, (주)에코펠프, (주)푸치토야, (주)블루밍청춘, (주)쿼터, (주)브이리지, 야구메이트협동조합, (주)NMD엔터테인먼트, (주)아이그램, (주)픽쳐스온
- 마을기업 - 천연애, (주)오랜지바다, (주)푸조와 곰솔, 에코창작센터, 리크로스

- 사업내용
 - ▷ 사회적기업, 마을기업 신규 발굴 : 5개 기업
 - ▷ 사회적기업 및 마을기업 네트워크 구축 : 「사회적경제협의회」 구성
 - ▷ 기업 인지도 제고 및 판로개척 등을 위한 다양한 특화사업 추진
- 총사업비 : 4,435백만원 (국비 3,213, 시비 1,141, 구비 81)

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 20%
 - ▷ 사회적기업(마을기업) 1개 기업 신규 발굴
 - ▷ 사회적경제기업 인지도 및 지원강화, 청년일자리사업 지원 추진
 - 제1회 수영구 사회적경제기업 주간행사 신설, 대표자 간담회 개최
- 2019년 : 목표 진도율 40%
 - ▷ 사회적기업(마을기업) 1개기업 신규 발굴, 청년일자리사업 지원
 - ▷ 사회적경제기업 인지도 및 지원강화, 특화사업 발굴 추진
 - 제2회 사회적경제기업 주간행사 개최, 「사회적경제협의회」 구성

○ 2020년 ~ 2022년 : 목표 진도율 60% → 100%

- ▷ 사회적기업(마을기업) 3개기업 신규 발굴, 청년일자리사업 지원(~2020년)
- ▷ 사회적경제기업 인지도 및 지원강화, 특화사업 발굴 추진
 - 사회적경제기업 주간행사 개최, 사회적경제협의회 정례회, 네트워크 구축 강화

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			50%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액(계획예산)							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
4,690	-	779	779	783	783	783	783

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,690	3,334	1,282	74		1,338	948	353	37	

☐ 세부추진내용

○ 2018년

- ▷ 예비 사회적기업 1개 신규 발굴, 마을기업 1개 신규 발굴
- ▷ 제1회 사회적경제기업 주간행사 신설 및 개최

○ 2019년

- ▷ 사회적기업 3개 기업 신규 발굴, 청년일자리사업 13명 지원
- ▷ 사회적경제기업 간담회 개최

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 사회적경제협의회 구성 및 운영 어려움
 - 각 개별 기업의 스케줄에 따른 민간 참여 어려움
 - 관 주도 협의회 구성시 형식적으로 고착될 우려

○ 개선방향

- ▷ 정기적인 간담회를 통한 민간 참여 독려
 - 사회적경제 간담회를 정례화하여 민간 주도로 협의회를 구성하도록 유도

□ 향후 추진계획

○ 제2회 사회적경제 주간행사 개최

- ▷ 개최시기 : 2019. 9월
- ▷ 행사장소 : 광안래해수욕장 테마거리

○ 사회적경제협의회 구성 및 운영

- ▷ 사회적경제협의회 간담회 정례화 : 11월 개최

5-7. 재건축·재개발 적극 추진

건축과 재개발계(정승진·변상천, 610-4661~2)

관내 추진중인 재개발·재건축사업에 대한 적극적 행정지원으로 도시환경을 개선하고 주거생활의 질을 높임.

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상
 - ▷ 재개발 : 남천2재개발, 망미1재개발, 망미2재개발, 광안2재개발
 - ▷ 재건축 : 남천2재건축(삼익빌라, 타워, 비치), 광안1재건축, 광안2재건축
- 총사업비 : 비예산

☐ 연도별 세부추진계획

- 2018년
 - ▷ 광안2재건축 기존건축물 철거 및 착공
 - 2019년
 - ▷ 남천2재개발, 남천2재건축(삼익타워) 기존건축물 철거 및 착공
 - ▷ 망미1재개발, 남천2재건축(삼익빌라) 준공
 - 2020년
 - ▷ 광안2재개발 기존건축물 철거 및 착공
 - ▷ 광안1재건축 준공
 - 2021년
 - ▷ 광안2재건축 준공
 - 2022년
 - ▷ 남천2재건축(삼익타워), 남천2재개발 준공
- ※ 위 계획은 조합측 계획으로 내부사정에 따라 기간 연장, 단축 될 수 있음

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2019.6.30.현재
	○			30%

- 사업비 투자정도 - 비예산

□ 세부추진내용

- 2018년
 - ▷ 착공 : 1건, 광안2재건축(2018.10.31.)
- 2019년
 - ▷ 관리처분계획인가 : 1건, 광안2재개발(2019.4.5.)
 - ▷ 준공 : 1건, 망미1재개발(2019.6.3.)

□ 문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)
 - ▷ 민간 조합에서 시행하므로 계획 등의 조정이 불가함
- 개선방향
 - ▷ 정비사업 관계자 협의체 간담회 운영 등 사업이 원활히 추진될 수 있도록 지원

□ 향후 추진계획

- 2022년 내 준공 및 사업완료 가능한 사업장은 적극 행정지원을 통해 추진 가속화시키고자 함

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.