




민선8기 구청장 공약사업 [2023.12.31.기준]

자 체 평 가 보 고 서



수영구
기획전략과



민선8기 구청장 공약사업

자체평가 보고서

(2023.12.31. 기준)

목 차

I. 공약사업 현황	1
II. 평가개요	1
III. 평가결과	2
IV. 분야별 평가개요	7
V. 분야별 평가내용	20
1. 행복수영	21
2. 안전수영	45
3. 미래수영	71
4. 관광수영	86
5. 경제수영	106
6. 명품수영	126

- 2023.12.31. 기준 민선8기 -

공약사업 추진상황 자체평가 결과 보고서

I. 공약사업 현황

○ 추진기간 : 2022. 7. 1. ~ 2026. 6.30. (4년)

○ 공약사업 : 6개 분야, 53개 사업

○ 총사업비 : 418,024백만원 (예상)

(단위: 건, 백만원)

구 분	계	가족이 행복한 행복수영	안전한 삶이 보장되는 안전수영	시대를 앞서가는 미래수영	역사와 첨단기술의 공존 관광수영	일과 삶이 조화로운 경제수영	모두가 부러워할 명품수영
사업수	53	11	12	7	8	8	7
		20.8%	22.6%	13.2%	15.1%	15.1%	13.2%
사업비	418,024	8,524	107,006	110,707	59,108	6,719	125,960
		2.0%	25.6%	26.5%	14.1%	1.6%	30.1%
재원	국	129,051	-	45,746	28,582	11,500	42,016
	시	125,076	1,200	33,101	72,843	13,300	3,000
	구	159,429	7,324	26,459	9,282	31,608	80,944
	기타	4,468	-	1,700	-	2,700	68

○ 추진부서 : 17개 부서

* 다수부서 중복사업 4건

계	기획전략과	스마트도시과	평생교육과	일자리경제과	행정지원과	문화관광과	재무과	건강증진과
53	2	2	4	8	4	3	1	2(1)*
복지정책과	가족행복과	자원순환과	환경위생과	안전관리과	교통행정과	도시관리과	건축과	건설과
3	6	3	1	6(2)*	2	1(1)*	2(1)*	7(3)*

II. 평가개요

○ 평가근거 : 「수영구청장 공약사업 실천을 위한 기본 조례」 제8조

○ 기준일자 : 2023.12.31.

○ 평가대상 : 6개 분야 53개 단위사업

○ 평가방법 : 주관부서 자체평가 후 총괄부서 종합평가

○ 평가내용 : 사업별 추진현황·추진계획, 문제점 및 개선방안 등

III. 평가결과

1 총괄 ▶ 이행률 72.2%

○ 이행현황 : 완료 5, 이행 후 계속추진 23, 정상추진 25

구분	계	행복수영	안전수영	미래수영	관광수영	경제수영	명품수영
건수(건)	53	11	12	7	8	8	7
완료	5	1	1	2	-	-	1
이행 후 계속추진	23	10	2	-	5	6	-
정상추진	25	-	9	5	3	2	6
일부추진	0	-	-	-	-	-	-
보류	0	-	-	-	-	-	-
폐기	0	-	-	-	-	-	-
이행률(%)	72.2	100	66.3	60.4	71.3	91.8	43.3

■ 공약이행 완료도 판단기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)

- **완료** : 공약이행이 완료되어 종료된 사업
- **이행 후 계속추진** : 공약내용 이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
- **정상추진** : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
- **일부추진** : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
- **보류** : 사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업
- **폐기** : 주변여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업

○ 총평

- 2023.12.31.기준 공약 이행률 72.2%로 지난 반기('23. 6.30.기준) 이행률 50.0% 대비 22.2% 상승한 수치임
- 「어린이와 청소년을 위한 전용 공간 조성」 등 5개 사업 완료, 「초등학교 입학지원금 지원」 등 23개 사업은 이행(완료) 후 계속추진, 「수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진」 등 25개 사업 정상추진 중
- 일부추진·보류·폐기 사업 없이 대부분의 공약사업들이 계획과 목표에 따라 차질 없이 정상추진 중

2 세부현황

분야	사 업 명		이행률 (%)	담당부서
행복수영 (11개)	1-1	산모·신생아 건강관리사(산후조리 도우미) 파견 본인부담금 지원	100	건강증진과
	1-2	초등학교 입학지원금 지원	100	평생교육과
	1-3	저소득 초등학생 예능 교습비 지원	100	복지정책과
	1-4	청년·신혼부부 전월세 대출이자 지원	100	일자리경제과
	1-5	청년 사업자 임차료 월 20만원 지원 사업 지속 추진	100	일자리경제과
	1-6	유니세프 인증 아동친화도시 추진	100	복지정책과
	1-7	고등학교 신입생 무상교복 지원사업 지속 추진	100	평생교육과
	1-8	어린이와 청소년을 위한 전용공간 조성 적극 추진	100	평생교육과
	1-9	어린이집 아동학대 예방 안전망 강화	100	가족행복과
	1-10	청년 자격증 취득 응시료 지원 사업 지속 추진	100	일자리경제과
	1-11	청문청답 프로젝트! 청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공	100	일자리경제과
안전수영 (12개)	2-1	저소득층 어르신(70세 이상) 「건강효도비」 지급	100	가족행복과
	2-2	노인복지관 및 어르신쉼터(경로당) 운영 활성화 및 지원 강화	45	가족행복과
	2-3	밝고 안전한 야간보행 LED 가로등·보안등 100% 교체 추진	81.1	안전관리과
	2-4	수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진	20	안전관리과 건설과
	2-5	망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진	20	안전관리과 건설과
	2-6	튼튼하고 안정된 활기찬 노후생활 지원 적극 추진	40	가족행복과
	2-7	보훈가족 자긍심 고취! 예우 및 지원사업 지속 추진	90	복지정책과
	2-8	장애인 맞춤형 복지 서비스 지속 강화	40	가족행복과
	2-9	장애인 고속도로 할인카드 수수료 지원	100	가족행복과
	2-10	백산허리길 도로확장사업 조속 추진	100	건설과
	2-11	노후 방범용 CCTV 고화질 개선 및 교체	80.5	안전관리과
	2-12	안전 등하교 어린이 보행로 조성	79.5	교통행정과
미래수영 (7개)	3-1	광안리 해변 수질개선 끝판왕! 남천·광안 분류식 하수관로 신설	50	건설과 (부천시)
	3-2	광안리 해변 백사장 복원 연안정비사업 추진	33	건설과
	3-3	수영강 휴먼브릿지 조성사업 조속 추진	50	건설과 (부천시)
	3-4	걷는 길이 즐거운 테마 도심 갈맷길 조성	60	행정지원과
	3-5	미래 수영 발전을 위한 2040 수영구 장기발전계획 수립	100	기획전략과
	3-6	망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진	30	스마트도시과
	3-7	동네골목 구석까지 깨끗하게! 친환경 전기소형청소차량 도입	100	자원순환과

분야	사 업 명		이행률 (%)	담당부서
관광 수영 (8개)	4-1	부산대표 야간관광 킬러콘텐츠! 광안리 M 드론라이트쇼	100	스마트도시과
	4-2	광안리 SUP! 우리나라 최고의 SUP 메카로 조성	40	문 화 관 광 과
	4-3	민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진	20	교 통 행 정 과
	4-4	문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성사업 추진	100	문 화 관 광 과
	4-5	동래고읍성 프로젝트 추진	100	문 화 관 광 과
	4-6	민락수변공원! 가족친화 건전여가문화공간으로 재탄생	100	도 시 관 리 과 건 강 증 진 과
	4-7	민락동 청구마트 부지 조속 개발 추진 건의	100	기 획 전 략 과
	4-8	아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립	10	자 원 순 환 과
경제 수영 (8개)	5-1	소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원	100	환 경 위 생 과
	5-2	수영구 소규모 음식점 음식물 쓰레기 무상 수거	100	자 원 순 환 과
	5-3	전통시장 침수방지 차수판 설치사업 적극 추진	54.4	안 전 관 리 과
	5-4	수영구민 생활안전보험 보장 종목 지속 확대	80	안 전 관 리 과
	5-5	수영구 일자리종합센터 운영 활성화 및 기능 강화	100	일자리경제과
	5-6	대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원	100	일자리경제과
	5-7	골목상권 회복 및 소상공인 지원 확대	100	일자리경제과
	5-8	전통시장 경쟁력 강화 및 상권 활성화 적극 지원	100	일자리경제과
명품 수영 (7개)	6-1	구민 복지서비스 향상! 복지하나로센터 건립	5	재 무 과
	6-2	망미국민체육센터 건립	15	행 정 지 원 과
	6-3	망미평생학습문화센터 건립	15	평 생 교 육 과
	6-4	재개발(9곳)·재건축(5곳)사업 적극 지원 및 추진	85	건 축 과
	6-5	수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진	63	건축과, 건설과 (부산경찰청)
	6-6	노후 동 행정복지센터 재건립	20	행 정 지 원 과
	6-7	수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진	100	행 정 지 원 과

3 주요성과

❶ 1-8. 어린이와 청소년을 위한 전용공간 조성 적극 추진

- ▷ 어린이와 청소년을 위한 전용공간인 '수다방'(광일로20번길 20-17)이 연면적 201.06㎡, 지상2층 규모로 '23. 9월 개관·본격적인 운영 시작, 파티존·게임존·노래존·스티커사진존 등 청소년들의 쉼과 놀이를 위한 전용공간으로 구성

❷ 2-10. 백산허리길 도로확장 사업 조속 추진

- ▷ '21. 3월부터 시작된 민락동 336-76번지(수영교~민락교) 일원 백산허리길 도로 확·포장 공사 '23.12월 완료, 5~7m의 도로 폭이 20m로 확장되어 보다 안전한 교통환경 조성

❸ 3-5. 미래 수영 발전을 위한 2040 수영구 장기발전계획 수립

- ▷ 구민의 잠재적 욕구를 반영한 수영의 새로운 미래상 제시와 미래 핵심사업, 부문별·생활권별 계획사업 등을 수립하여 장기적 안목에서 수영의 발전을 설계할 수 있는 기반 마련

❹ 4-4. 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성사업 추진

- ▷ 문화체육관광부 주관 '대한민국 문화도시' 선정으로 지역주민의 일상 속 문화 향유를 위한 사업비 200억원 확보, '골목에서 바다로, 함께 성장하는 문화연결도시 수영'을 비전으로 4년간('24.~'27.) 15개 사업 추진 예정

❺ 6-2. 망미국민체육센터 건립

- ▷ 문화체육관광부 주관 2024년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정으로 60억원(국민체육진흥기금 30, 시비 30)의 사업비 확보

❻ 6-7. 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진

- ▷ 수영구 스포츠문화타운의 주차난을 해결하기 위해 '23.12월 부설주차장 건립을 완료하여 99면(일반 37, 확장형 48, 경형 6, 친환경 8)의 주차공간 추가 확보

4 공약 변경 관리현황

연번	공 약 명		변경 승인	변경사유
	변경 전	변경 후		
1	1-1. 출산가정 산후조리 도우미 비용 본인부담금 전액 지원(소득관계 없음)	1-1. 산모.신생아 건강 관리사(산후조리 도우미) 파견 본인부담금 지원	'22. 8월	- 보건복지부 지침에 따른 명칭 병기 - 공약사업명 간소화를 위해 지원범위는 공약실천계획 세부내용에 반영
2	1-2. 초등학교 입학 지원금 30만원 지원 (소득관계 없음)	1-2. 초등학교 입학 지원금 지원	'22. 8월	- 공약사업명 간소화를 위해 지원액은 공약실천계획 세부내용에 반영
3	1-3. 저소득 초등학생 예.체능 교습비 1인 연 120만원 지원	1-3. 저소득 초등학생 예능 교습비 지원	'22. 8월	- 스포츠바우처사업 운영 중으로 체육 교습비는 제외(예·체능→예능) - 지원금액 증액(연120만원/인 → 연180만원/인)하여 공약실천계획 세부내용에 반영
4	1-4. 청년·신혼부부 전월세 대출이자 지원	1-4. 청년·신혼부부 전월세 대출이자 지원	'23. 8월	- 일회성 지원이 아닌 연속성 있는 지원 체계 구축(가구당 연 최대 100만원→가구당 최대 100만원)
5	1-9. 아동학대 예방 안전망 강화	1-9. 어린이집 아동학대 예방 안전망 강화	'22. 8월	- 사업대상을 어린이집으로 명확화
6	2-1. 행복한 노후! 저소득층 어르신(70세 이상)「건강효도비」 10만원 지급(노인의 날)	2-1. 저소득층 어르신 (70세 이상) 「건강효도비」 지급	'22. 8월	- 공약사업명 간소화를 위해 지급액·지급시기는 공약실천계획 세부내용에 반영
7	3-6. 망미동(병무청 맞은편) 도시재생 뉴딜사업 추진	3-6. 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진	'22. 8월	- 정부 지침에 따라 공약사업명 변경 (도시재생뉴딜사업→도시재생사업)
8	4-3. 민락매립지 공영주차장 300면 확충 추진	4-3. 민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진	'22. 8월	- 당초 계획 대비 주차면수 추가 증설 가능성을 공약사업명에 반영 (300면→300여면)
9	4-4. 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화 도시 조성사업 추진	4-4. 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화 도시 조성사업 추진	'23. 9월	- 정부 지침 변경에 따른 추진기간, 추진내용, 사업비 등 변경
10	5-1. 소상공인·자영업자 영업용 전기자동차 구입비 100만원, 전기이륜차 구입비 30만원 지원	5-1. 소상공인 영업용 전기자동차 (전기이륜차 포함) 구입비 지원	'22. 8월	- 자영업자 중 소상공인으로 지원대상 명확화 - 공약사업명 간소화를 위해 지원액은 공약실천계획 세부내용에 반영
11	6-2. 수영구 제2국민체육센터 건립 추진(망미1.2동, 수영동, 민락동 권역)	6-2. 망미국민체육센터 건립	'22. 8월	- 건립지역을 명확하게 드러내기 위해 공약사업명 변경 및 간소화
12	6-3. 수영구 제2평생 학습문화센터 건립 (망미1.2동, 수영동, 민락동 권역)	6-3. 망미평생학습문화 센터 건립	'22. 8월	- 건립지역을 명확하게 드러내기 위해 공약사업명 변경 및 간소화
13	6-7. 수영구스포츠문화 타운(광안동) 부설주차장 (95면) 건립 조속 추진	6-7. 수영구 스포츠문화 타운 부설주차장 건립 조속 추진	'22. 8월	- 공약사업명 간소화 - 계획 주차면수를 증설(95면→100면) 하여 공약실천계획 세부내용에 반영

IV. 분야별 평가개요

* 기 준 일: 2023.12.31.

1 행복수영 / 11개 사업(완료 1, 이행 후 계속추진 10), 100%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-1	<input type="checkbox"/> 산모.신생아 건강관리사 (산후조리 도우미) 파견 본인부담금 지원 - '23년 ~ '26년 - 수영구보건소 아가맘센터 - '표준' 서비스(10일) 기준, 본인부담금 지원(소득무관) - 총사업비 860백만원 *당초사업비 960백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - ~'23. 3월 : 사회보장제도 신설 협의 - 245명 129,036천원 지원 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 사회보장제도 신설에 대한 우리구와 보건복지부의 입장차 존재로 협의 지연 (우리구 본인부담금 전액 지원 vs 보건복지부 90% 지원) → 산후조리비용 지원으로 확대 및 본인부담금 비율 조정	건 강 증진과 ☎5646 p.22
1-2	<input type="checkbox"/> 초등학교 입학지원금 지원 - '23년 ~ '26년 - 초등학교 입학생 및 학교 외 교육기관 입학생 - 300천원/인(최초1회) - 총사업비 1,150백만원 *당초사업비 1,137백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 8월 : 사회보장제도 신설 협의 - '22. 9월 : 조례 제정.공포 - '22.12월 : '23년 본예산 편성 - '23.3~12월: 999명 299,700천원 지원	평 생 교육과 ☎3935 p.24
1-3	<input type="checkbox"/> 저소득 초등학생 예능교습비 지원 - '23년 ~ '26년 - 저소득 초등학생 - 1인 1과목/월 15만원 (생애최초 1년간) - 총사업비 797백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.10월 : 조례 개정 - '22.11월 : 사회보장제도 신설 협의 - '23.3~12월 : 122명 139,313천원 지원 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 양육자의 참여의지는 높으나, 아동 들의 참여의사 부족 → 홍보 강화	복 지 정책과 ☎4482 p.26
1-4	<input type="checkbox"/> 청년.신혼부부 전.월세 대출이자 지원 - '23년 ~ '26년 - 청년.신혼부부 50여가구 - 연 최대 100만원/가구 - 총사업비 354백만원 *당초사업비 314백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.12월 : '23년 본예산 편성 - '23.8~9월 : 신청 접수 - '23. 9월 : 102명 50,605천원 지원	일자리 경제과 ☎4827 p.28

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-5	<input type="checkbox"/> 청년 사업자 임차료 월20만원 지원사업 지속 추진 - '22년 ~ '26년 - 청년 사업자 50명 - 연 최대 200만원/인 - 총사업비 505백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. : 50명, 95,200천원 지원 - '23.4~12월 : 50명, 100,979천원 지원	일자리 경제과 ☎4827 p.30
1-6	<input type="checkbox"/> 유니세프 인증 아동친화도시 추진 - '22년 ~ '26년 - '22년 아동친화도시 인증 - '26년 상위단계 인증 - 총사업비 327백만원 *당초사업비 321백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '21.11월 : 아동친화도시 인증 신청 - '22. 8월 : 아동친화도시 인증 ~'23.12월 : 아동권리교육(4,858명), 아동참여위원회 운영(40명, 7회), 우리동네 놀이터 환경개선(3개소), 아동친화예산서 분석·작성 및 공개 등	복 지 정책과 ☎4612 p.32
1-7	<input type="checkbox"/> 고등학교 신입생 무상교복 지원사업 지속 추진 - '22년 ~ '26년 - 매년 3.1.기준 관내 거주 교복 입는 고등학교 입학생 부산 외 중학교 학교 외 교육 기관 입학생 - 314천원/인('23.기준) - 총사업비 2,575백만원 *당초사업비 2,460백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. : 934명 287,172천원 지원 - '23.3~12월 : 999명 312,186천원 지원	평 생 교육과 ☎3931 p.34
1-8	<input type="checkbox"/> 어린이와 청소년을 위한 전용공간 조성 적극 추진 - '22년 ~ '23년 - 광안동 702-14 - 토지 255㎡ 연면적 201.06㎡, 2층 - 독서(만화책)존, 게임존 등 - 총사업비 1,385백만원 (시 1,200, 구 185) *당초사업비 1,260백만원	완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 5월 : 부지 확보 - '22. 8월 : 기본.실시설계 - '22.12월 : 구조보강 설계용역 및 기본.실시설계 완료 - '23. 2월 : 공사 발주 - '23. 7월 : 공사 준공 - '23. 9월 : 개관·운영	평 생 교육과 ☎3934 p.36
1-9	<input type="checkbox"/> 어린이집 아동학대예방 안전망 강화 - '22년 ~ '26년 - 관내 전체 어린이집 - 아동학대예방 대응체계 구축, 예방교육, 지도·점검 등 - 총사업비 60백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 <'22.> - 아동학대예방 교육(42회 568명) - 책임관(원장) 위촉(64명) - 지도·점검(40개소 45회) <'23.> - 시·구·육아종합지원센터 주관 교육 실시 - 신규 책임관 위촉(6명) - 지도·점검(3회, 56개소)	가 족 행복과 ☎4323 p.38

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-10	<input type="checkbox"/> 청년 자격증 취득 응시료 지원사업 지속 추진 - '21년 ~ '26년 - 19~34세 미취업 청년 - 연 최대 30만원/인 - 총사업비 258백만원 *당초사업비 318백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.10월 : 사회보장제도 변경 협의 - '22.11월 : 조례 개정 - '22.12월 : 지원 분야.금액 확대 추진 - '22. : 446명 24,820천원 지원 - '23. : 612명 41,618천원 지원	일자리 경제과 ☎4827 p.41
1-11	<input type="checkbox"/> 청문청답 프로젝트! 청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공 - '23년 ~ '26년 - 19~34세 전국 청년 - 구정 참여 활동에 따른 인센티브 지급 - 총사업비 232백만원 *당초사업비 277백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.12월 : '23년 본예산 편성 - '23. 4월 : 청년포털 홈페이지 구축 - '23. 6월 : 수영구-부산시-부산은행 업무협약 체결 - '23.7~12월 : 477명 22,400천원 지급	일자리 경제과 ☎4827 p.43

② **안전수영** / 12개 사업(완료 1, 이행 후 계속추진 2, 정상추진 9), **66.3%**

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-1	<input type="checkbox"/> 저소득층 어르신(70세이상) 건강효도비 지급 - '23년 ~ '26년 - 70세 이상 저소득층 노인 (국민기초수급자, 차상위) - 10만원/인(연1회, 매년 10월) - 총사업비 1,660백만원 *당초사업비 1,460백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '23. 3월 : 사회보장제도 신설 협의 - '23.8~12월 : 3,308명 330,800천원 지급	가 족 행복과 ☎4364 p.46
2-2	<input type="checkbox"/> 노인복지관 및 어르신쉼터 (경로당) 운영 활성화 및 지원 강화 - '22년 ~ '26년 - 노인복지관 2개소, 경로당 90개소 - 경로당 특화 프로그램 운영 - 노인복지관 연합 프로그램 개발.운영 - 총사업비 22,137백만원 (국9,740, 시6,458, 구5,939)	정상추진 (45%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <'22.> - 노인복지관 연합프로그램 운영 : 청춘 골든벨, 80여명 참석 - 경로당 특화 프로그램 운영 : 6개소 <'23.> - 광안노인복지관 세대이음 행사(신규) : 약 80여명 참석 - 경로당 특화 프로그램 운영 : 18개소 - 2023년 수영구 노인실태 및 욕구조사	가 족 행복과 ☎4362 4368 p.48

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-3	<input type="checkbox"/> 밝고 안전한 야간보행 LED 가로등.보안등 100% 교체 추진 - '22년 ~ '24년 - 일반조명등 1,775등 - 총사업비 840백만원	정상추진 (81.1%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. : 798등 교체 (LED 총 보급률 : 86.5%) - '23. : 642등 교체 (LED 총 보급률 : 95.4%)	안 전 관리와 ☎4674 4671 p.51
2-4	<input type="checkbox"/> 수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진 - '21년 ~ '24년 - 민락동 413-32번지 일원 - 저류조 V=6,400m ³ , 관거개선 1,730m - 총사업비 18,000백만원 (국 9,000, 시 4,500, 구 4,500)	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 7월 : 행안부 전문가 자문회의 - '22.10월 : 행안부 사전설계검토 심의 (조건부 승인) - '23. 3월 : 지반조사 - '23. 4월 : 지하안전영향평가 - '23. 5월 : 주민설명회 - '23.12월 : 건설기술심의(부산시) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 행안부 사전설계검토 심의 협의 기간 소요로 공사 발주 지연 → 행정절차 조속 이행	건설과 ☎4944 안 전 관리와 ☎4652 p.53
2-5	<input type="checkbox"/> 망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진 - '23년 ~ '27년 - 망미동 212-9번지 일원 - 고지배수로 L=912m 게이트펌프장 600m ³ /분 - 총사업비 38,500백만원 (국19,250, 시9,625, 구9,625)	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 2월 : 지정 고시 - '22. 9월 : 사업 확정(행안부) - '23.2~3월 : 가격입찰, 적격심사 - '23. 3월 : 설계용역 착수 - '23. 7월 : 기본설계 사전설계 검토 사전협의(1차, 행안부) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 상급기관 심의 시 기존 통과한 사업 내용과 다른 의견 제시 가능성 → 건설사업관리(설계단계) 용역 시행	건설과 ☎4944 안 전 관리와 ☎4652 p.55
2-6	<input type="checkbox"/> 든든하고 안정된 활기찬 노후생활 지원 적극 추진 - '22년 ~ '26년 - 고령친화도시 조성 연구용역 실시, 국제네트워크(GNAFCC) 가입 및 인증 - 총사업비 70백만원	정상추진 (40%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.12월 : 고령친화도시 조성 연구용역 추진 - '23. 3월 : WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입 신청 - '23. 7월 : WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입 인증	가 족 행복과 ☎4362 p.57

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-7	<input type="checkbox"/> 보훈가족 자긍심 고취! 예우 및 지원사업 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - 보훈수당 지원, 참전유공자 명예수당 대상자 확대 - 호국보훈의 달 기념행사 및 6.25 추모행사 확대 등 - 총사업비 7,083백만원 (시 5,999, 구 1,084) 	정상추진 (90%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <'22.> - 보훈수당 지원 및 참전유공자 명예수당 대상 확대를 위한 조례 개정 <~'23. 6월> - 보훈명예수당·독립유공자수당 신설 - 수영구보훈단체협의회 사업비 신규 지원 - 이 시대 영웅 음악회, 6.25참전유공자 위로 간담회 개최 - 보훈회관 노후 비품 교체, 리모델링	복 지 정책과 ☎4314 p.59
2-8	<input type="checkbox"/> 장애인 맞춤형 복지서비스 지속 강화 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - 양질의 무료식사 정기 제공 - 장애인 목욕탕 운영 - 발달장애인 가구 맞춤형 서비스 지원 - 총사업비 3,671백만원 (국 2,338, 시 1,225, 구 108) *당초사업비 3,143백만원 	정상추진 (40%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <'22.> - 무료식사 제공 : 25명/일, 291회 - 장애인 목욕탕 운영 : 1,087명 - 발달장애인 가구 맞춤형 서비스 : 323명 <~'23. 6월> - 무료식사 제공 : 23명/일, 234회 - 장애인 목욕탕 운영 : 1,432명 - 발달장애인 가구 맞춤형 서비스 : 312명	가 족 행복과 ☎4162 4164 p.61
2-9	<input type="checkbox"/> 장애인 고속도로 할인카드 수수료 지원 <ul style="list-style-type: none"> - '23년 ~ '26년 - 등록장애인 연500명 - 장애인 통합복지카드(A형) 발급수수료 본인부담금 4,000원 지원 - 총사업비 8백만원 	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 8월 : 사회보장제도 신설 협의 - '22.12월 : '23년 본예산 편성 사업 홍보 - ~23.12월 : 369명 1,476천원 지원 	가 족 행복과 ☎4164 p.63
2-10	<input type="checkbox"/> 백산허리길 도로확장 사업 조속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - ~ '23년 - 민락동 335-1번지 일원 - L=611m, B=5~7m→20m - 총사업비 11,420백만원 (국5,000, 시5,000, 구720, 특700) *당초사업비 10,000백만원 	완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '15. 2월 : 사업대상지 선정 - '17.12월 : 실시설계용역 완료 - '20.10월 : 실시설계(보완)용역 완료 - '21. 3월 : 공사(1차) 착공 - '22. 7월 : 공사(2차) 착공 - '22.12월 : 공사(1차) 준공 - '23.12월 : 공사(2차) 준공 	건설과 ☎4692 p.65

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-11	<input type="checkbox"/> 노후 방범용 CCTV 고화질 개선 및 교체 - '22년 ~ '26년 - 방범용 CCTV 카메라 195대 (회전형 160, 고정형 35) - 총사업비 351백만원 (시 32, 구 319)	정상추진 (80.5%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. : 68대 교체 (회전형 55, 고정형 13) - '23. : 89대 교체 (회전형 88, 고정형 1)	안 전 관 리 과 ☎4492 p.67
2-12	<input type="checkbox"/> 안전 등하교 어린이 보행로 조성 - '22년 ~ '26년 - 어린이보호구역 39개소 - 시설물 및 보행환경 개선 - 총사업비 2,546백만원 (국 263, 시 578, 구 1,705) *당초사업비 2,830백만원	정상추진 (79.5%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. : 어린이보호구역 개선 6개소 - '23. : 어린이보호구역 개선10개소, 보행환경 개선 3개소, 등하갯길 인도펜스 설치 2개소	교 통 행 정 과 ☎4556 p69

③ 미래수영 / 7개 사업(완료 2, 정상추진 5), 60.4%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-1	<input type="checkbox"/> 광안리해변 수질개선 끝판왕! 남천.광안 분류식 하수관로 신설 - '16년 ~ '26년 - 광안.남천동 일원 - 하수관로 신설 (D=80~300mm) L=22.9km, 배수설비 1,698가구 - 총사업비 48,091백만원 (국 13,424, 시 34,667)	정상추진 (50%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 8월 : 공사 착수(1차) - '23. 2월 : 공사 착수(2차) - '23. 8월 : 공사 완료(1차)	건설과 ☎4942 p.72
3-2	<input type="checkbox"/> 광안리해변 백사장 복원 연안정비사업 추진 - '22년 ~ '25년 - 광안리해변 - 양빈 V=50,000m³ - 총사업비 4,440백만원 (국 3,108, 시 400, 구 932)	정상추진 (33%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 4월 : 기본.실시설계용역 착수 - '22. 7월 : 용역 중간보고회(1차) - '22.11월 : 용역 중간보고회(2차) - '23.10월 : 해역이용협의 완료 - '23.11월 : 용역 최종보고회 및 완료	건설과 ☎4712 p.74

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-3	<input type="checkbox"/> 수영강 휴먼브릿지 조성사업 추진 - '22년 ~ '25년 - 수영강 일원(영화의전당 인근) - 보행전용교.탐방로 구축 (L=214m, B=6.9~18.1m) - 총사업비 29,000백만원 (시 29,000)	정상추진 (50%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 4월 : 기본.실시설계용역 착수 - '22. 6월 : 건설기술심의위원회 심의 - '22. 8월 : 투자심사 - '22. 9월 : 설계 안전성 검토 - '23. 1월 : 공사 착공 및 기공식 - '23. 9월 : 조경이식·지반보강 완료 - '23.10월 : 교대, 물양장 작업중	건설과 ☎4692 p.76
3-4	<input type="checkbox"/> 걷는 길이 즐거운 테마 도심 갈매길 조성 - '22년 ~ '24년 - ①오후 맛 기행길, ② 수영 역사 문화 이야기길 - 갈매길 노후 벽면 정비, 테마로드 조성 등 - 총사업비 3,469백만원 (시 2,602, 구 867)	정상추진 (60%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 8월 : 실시설계용역 착수보고회 - '22.11월 : 중간보고회(1차) - '22.12월 : 중간보고회(2차) - '23. 3월 : 경관위원회 심의 - '23. 9월 : 실시설계용역 준공(①) - '23.10월 : 공사 발주(①) - '23.12월 : 실시설계용역 준공(②)	행 정 지원과 ☎4792 p.78
3-5	<input type="checkbox"/> 미래 수영 발전을 위한 2040 수영구 장기발전계획 수립 - '22년 ~ '23년 - (재)부산연구원 - 지역현황 종합 분석 및 부문별 중장기 발전계획 수립 - 총사업비 240백만원	완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 6월 : 과업 착수 - '22. 8월 : 착수보고회 - '23. 2월 : 중간보고회(1차) - '23.3~5월 : 아이디어 공모전 - '23. 4월 : 용역기간 연장(6개월) - '23. 7월 : 중간보고회(2차) - '23.12월 : 최종보고회, 용역 완료	기 획 전략과 ☎4012 p.80
3-6	<input type="checkbox"/> 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진 - '21년 ~ '26년 - 망미동 804-1(망미종합시장) 일원 101,000㎡ - 골목상권 특화 재생 생활환경 기반 재생 공동체 활력 재생 - 총사업비 25,242백만원 (국12,000, 시6,000, 구7,242)	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 9월 : 도시재생공모사업 신청 - '22.11월 : 도시재생활성화 계획안 수립 - '22.12월 : 공모사업 선정 - '23. 3월 : 사업 고시 - '23.12월 : 집수리지원사업(1차) 공사 착공	스마트 도시과 ☎4922 p.82
3-7	<input type="checkbox"/> 동네골목 구석까지 깨끗하게! 친환경 전기소형청소차량 도입 - '22년, 친환경 전기소형 청소차량 1대 도입 - 총사업비 225백만원 (국 50, 구 175)	완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 9월 : 제2차 추경예산 편성 - '22.10월 : 국비보조금 교부 - '22.12월 : 차량 구입	자 원 순환과 ☎4437 p.84

④ **관광수영 / 8개 사업(이행 후 계속추진 5, 정상추진 3), 71.3%**

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-1	<input type="checkbox"/> 부산 대표 야간관광 킬러콘텐츠! 광안리 M 드론라이트쇼 <ul style="list-style-type: none"> - '21년 ~ '26년 - 광안리해변 일원 - 주제에 맞는 500대 이상의 드론군집비행 - 총사업비 12,600백만원 (시4,000, 구6,750, 특교금1,850) *당초사업비 10,600백만원 	<p>완료 (100%)</p> <p>*이행 후 계속추진</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <'22.> - 공연개최 : 총 37일 68회 - 드론쇼 전용 홈페이지 개설 등 <'23.> - 공연개최 : 총 36일 64회 - 특별공연 : (1,500대) 3일 3회 (1,000대/1,700대) 각 1일 1회	<p>스마트 도시과 ☎4882</p> <p>p.87</p>
4-2	<input type="checkbox"/> 광안리 SUP! 우리나라 최고의 SUP 메카로 조성 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - SUP 주요대회 집중 유치 및 광안리 SUPrise 특화사업 개발 등 - 총사업비 10,400백만원 (국 1,600, 구 8,800) *당초사업비 10,900백만원 	<p>정상추진 (40%)</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <'22.> - 국제대회 2회, 특화사업 5건, 지역주민 중심 프로그램 2건 - SUP존 환경 및 시설 개선 <'23.> - APP 월드투어 부산 SUP 오픈대회 - 수영구민 SUP 대회 - 대학교 대항전 - SUP 어린이 꿈나무 교실·대회 등	<p>문 화 관광과 ☎4952</p> <p>p.89</p>
4-3	<input type="checkbox"/> 민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '25년 - 민락동 113-46, 50 - 대지 6,393㎡, 철골조 2층3단 - 주차면 증설 : 128면→300여면 - 총사업비 13,000백만원 (국 200, 시 5,400, 구 7,400) 	<p>정상추진 (20%)</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.5~8월 : 건축기획설계용역 - '22. 7월 : 주민설명회(1차) - '22.11월 : 공공건축심의(시) - '23. 4월 : 실시설계용역 착수 - '23. 9월 : 주민설명회(2차) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 사전절차 이행에 따른 사업 지연 및 당초 계획(80억원) 대비 사업비 증액(130억원), 거주민·상인 반대 → 자체 사업비 확보 후 사업 적극 추진, 주민 설득 위한 지속 홍보	<p>교 통 행정과 ☎4552</p> <p>p.91</p>
4-4	<input type="checkbox"/> 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '27년 - 3대 전략 15개 사업 추진 - 총사업비 20,400백만원 (국 9,700, 시 3,990, 구 6,800) *당초사업비 21,500백만원 	<p>완료 (100%)</p> <p>*이행 후 계속추진</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.10월 : 제5차 예비문화도시 지정 - '23.12월 : 대한민국 문화도시 선정	<p>문 화 관광과 ☎4512 4514</p> <p>p.94</p>

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-5	<input type="checkbox"/> 동래고읍성 프로젝트 - '22년 ~ '26년 - 망미·수영·민락동 일원 - 학술연구 실시, 학술대회, 문화행사 개최, 주민홍보 등 - 총사업비 202백만원 *당초사업비 550백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.3~12월 : 문헌조사 및 역주시업 등 학술연구용역 추진, 포럼 개최(2회) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 주거지 내 위치로 실물 발굴 한계, 동래고읍성터 일부만 존재로 지역 주민 인식 부족 → 동래고읍성 홍보를 위한 학술대회 등 지속 개최	문 화 관 광 과 ☎4512 p.97
4-6	<input type="checkbox"/> 민락수변공원! 가족친화 건전여가문화공간으로 재탄생 - '22년 ~ '26년 - 민락수변공원 일원 - 금주구역 지정 및 가족친화 건전여가문화공간 조성 - 총사업비 1,282백만원 (구 1,232, 특교금 50)	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. : 조례 전부 개정 - '23.4~5월 : 금주구역 지정고시 행정예고 - '23. 5월 : 주민설명회 개최, 금주구역 지정 고시 ('23.7.1.시행) ~'23.12월 : 시설 개선, 다양한 문화 콘텐츠 발굴·운영 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 경관녹지로 각종 시설물 설치·개발 제약 → 관련 규정 충족 범위 내 최대 설치 - 금주구역 운영에 대한 반발 및 민락항 등대로의 풍선효과 우려 → 금주구역 지정 필요성 홍보 및 공감대 형성	도 시 관 리 과 ☎4727 건 강 증 진 과 ☎5662 p.99
4-7	<input type="checkbox"/> 민락동 청구마트 부지 조속 개발 추진 건의 - '22년 ~ '26년 - 민락동 110-23(대 6,105㎡) - 청구마트 부지 활용방안 마련·개발 조속 추진 건의 - 비예산	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. : 부산시 기획담당관 정책회의 시 건의사항 전달 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 민간 매각 또는 민간투자사업 유치 시 사업성에 치중한 난개발 우려 → 공공성 감안한 민간제안 수용 건의 → 지역 내 영향력 있는 인사와 긴밀한 협조	기 획 전 략 과 ☎4012 p.102
4-8	<input type="checkbox"/> 아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립 - '22년 ~ '24년 - 광안해변로 138 (협진태양아파트 앞 공중화장실) - 부지 150㎡, 연면적 100㎡ - 세계 최고 명품화장실 건립 - 총사업비 1,224백만원	정상추진 (10%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 9월 : 사전 연구용역 건의 ~'23.12월 : 광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립 용역과 연계 추진 (테마거리 재정비의 전체 방향성과 일치 및 통일성 추구)	자 원 순 환 과 ☎4442 p.104

⑤ **경제수영** / 8개 사업(이행 후 계속추진 6, 정상추진 2), **91.8%**

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-1	<input type="checkbox"/> 소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원 - '23년 ~ '26년 - 전기차 : 20대, 100만원/대 - 전기이륜차 : 20대, 30만원/대 - 총사업비 114백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '23. : 전기자동차 42대 42,000천원 지원 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 전기이륜차 구입비 지원 신청 저조 → 전기이륜차 판매업체 통한 홍보	환 경 위생과 ☎4392 p.107
5-2	<input type="checkbox"/> 수영구 소규모 음식점 음식물쓰레기 무상 수거 - '23년 ~ '26년 - 200㎡ 미만 소규모 일반. 휴게음식점 3,000여 개소 - 음식물류폐기물 무상 수거 - 비예산	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.9~12월 : 조례 개정.공포 - '22.12월 : 기본계획 수립, 홍보 - '23. : 83,170통, 1,663,400 l 수거 (166,340천원 지원 효과)	자 원 순환과 ☎4452 p.109
5-3	<input type="checkbox"/> 전통시장 침수방지 차수판 설치사업 적극 추진 - '22년 ~ '26년 - 침수이력 있는 주택, 소상공인 건축물 (5년간 320개소 지원) - 설치비용의 90% 지원 - 총사업비 511백만원 (시 61, 구 450) *당초사업비 450백만원	정상추진 (54.4%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. : 58개소 설치, 49,790천원 - '23. : 104개소 설치, 145,106천원	안 전 관리과 ☎4652 p.111
5-4	<input type="checkbox"/> 수영구민 생활안전보험 보장 종목 지속 확대 - '23년 ~ '26년 - 모든 구민 대상 (거소.등록외국인 포함) - 전년 대비 보장 항목 확대 - 총사업비 453백만원 *당초사업비 442백만원	정상추진 (80%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '23년 보장항목 : 16개 항목 ('22년 대비 4개 항목 추가) - '24년 보장항목 : 19개 항목 ('23년 대비 3개 항목 추가) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 물가상승에 따른 보험요율 인상 → 보험료 예산 확대 편성	안 전 관리과 ☎4646 p.113

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-5	<input type="checkbox"/> 수영구 일자리종합센터 운영 활성화 및 기능 강화 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - 일자리종합센터 운영 기능 강화 - 취·창업 지원 서비스 강화 - 총사업비 774백만원 (시 272, 구 502) *당초사업비 673백만원 	<p>완료 (100%)</p> <p>*이행 후 계속추진</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <'22.> <ul style="list-style-type: none"> - 호텔서비스 전문인력 양성사업 : 89명^{수료}/79명^{취업} - 중·장년층 취업특강 : 103명^{수료}/40명^{취업} <'23.> <ul style="list-style-type: none"> - 호텔서비스 전문인력 양성사업 : 126명^{수료}/113명^{취업} - 취·창업 지원 프로그램 8회 - 기초 창업가 지원 교육 5회 	<p>일자리 경제과 ☎4826</p> <p>p.115</p>
5-6	<input type="checkbox"/> 대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - (청년) 취·창업 역량 강화사업 (여성) 재취업 교육·통산취업연계 (중장년) 고용안정 사업 추진 - 총사업비 1,395백만원 	<p>완료 (100%)</p> <p>*이행 후 계속추진</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <'22.> <ul style="list-style-type: none"> - (청년) 청년행정인턴 사업 : 40명 - (여성) 산모신생아 건강관리사 양성사업 : 2주간 2회, 36명 수료, 15명 취업 - (중장년) 공동주택 고령자 경비원 고용 유지 지원사업 : 18개소, 81백만원 지원 <'23.> <ul style="list-style-type: none"> - (청년) 창업육성센터 운영 : 4개 업체 - (여성) 산모신생아 건강관리사 양성사업 : 2회, 37명 수료, 7명 취업 - (중장년) 공동주택 고령자 경비원 고용 유지 지원사업 : 23개소, 94백만원 지원 	<p>일자리 경제과 ☎4826</p> <p>p.118</p>
5-7	<input type="checkbox"/> 골목상권 회복 및 소상공인 지원 확대 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - 골목상권 활성화 기본계획 수립 용역 추진 - 소상공인 지원 : 조례 개정, 안내 책자 제작, 환경개선 사업 지원 - 총사업비 209백만원 *당초사업비 208백만원 	<p>완료 (100%)</p> <p>*이행 후 계속추진</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <'22.> <ul style="list-style-type: none"> - 골목상권 활성화 기본계획 수립 용역 - 소상공인 지원에 관한 조례 개정 - 착한가격업소 환경개선 지원 : 8개소 14백만원 - 방역패스 적응업체 방역물품지원금 지급 : 1,947건 190백만원 - 소상공인 임대료 인하 건물주 재산세 지원 : 96건 97백만원 <'23.> <ul style="list-style-type: none"> - 소상공인 지원제도 안내 책자 제작·배부 - 착한가격업소 지원 : 45개소, 10백만원 - 정부손실보상 지원 	<p>일자리 경제과 ☎4472</p> <p>p.121</p>

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-8	<input type="checkbox"/> 전통시장 경쟁력 강화 및 상권 활성화 적극 지원 - '22년 ~ '23년 - 관내 전통시장 10개소 (특성화시장 2, 시설개선 8) - 문화관광형 육성사업, 특성화시장 육성사업, 전통시장 시설개선사업 - 총사업비 3,263백만원 (국1,207, 시1,299, 구689, 기타68) *당초사업비 1,784백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 <'22.~'23.> - 민락골목시장 문화관광형 육성사업 : 관광특화상품 개발, 공동디자인 개선 - 망미중앙시장 디지털 전통시장 육성사업 : 협동조합 설립 모바일정보기 서비스 고도화 - 수영팔도시장 문화관광형 육성사업 : 유통 활성화 프로젝트, 디자인 환경 개선 - 전통시장 시설개선 등 사업 : 13개소 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 환경개선 사업 시 10%의 자부담으로 노인 운영 영세 점포 사업 추진 어려움 → 공용부분, 소방 관련 시설 등은 구비로 사업 추진 필요	일자리 경제과 ☎4475 p.123

⑥ 명품수영 / 7개 사업(완료 1, 정상추진 6), 43.3%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
6-1	<input type="checkbox"/> 구민 복지서비스 향상! 복지하나로 센터 건립 - '22년 ~ '28년 - 광안동 735-4 - 부지 915.5㎡, 연면적 4,052㎡ (지하2층/지상5층) - 총사업비 18,071백만원	정상추진 (5%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 9월 : 건축기획용역 완료 - '22.10월 : 도시관리계획 변경 건의 (부산시, 중 상향) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 좁은 대지 면적으로 다기능 복합 청사 건립 한계 → 용적률 완화를 위한 중 상향 추진	재무과 ☎4512 p.127
6-2	<input type="checkbox"/> 망미국민체육센터 건립 - '22년 ~ '26년 - 망미동 774-276 - 부지 2,374㎡, 연면적 7,081㎡ (지하3층/지상2층) - 총사업비 45,553백만원 (국3,000, 시3,000, 구39,553) *당초사업비 44,899백만원	정상추진 (15%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.12월 : 건립부지 매입 완료 - '23. 4월 : 부산시 투자심사, 지방재정영향평가 완료 - '23. 7월 : 도시관리계획(체육시설) 결정 - '23. 9월 : '24년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정(문체부)	행 정 지원과 ☎4792 p.129
6-3	<input type="checkbox"/> 망미평생학습문화센터 건립 - '22년 ~ '27년 - 망미동 내 - 부지 859.8㎡, 연면적 1,891㎡ (예정, 변경가능) - 총사업비 8,700백만원	정상추진 (15%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 6월 : 기본계획 수립 ~'23.12월 : 부지선정 협의, 사업비 확보 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 건립 예정부지 재개발정비구역 편입 예정 → 건립 부지 확보를 위해 조합과 지속적인 협의	평 생 교육과 ☎3922 p.131

	사 업 명 (사업개요)	추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
6-4	□ 재개발·재건축 사업 적극 지원 및 추진 - '22년 ~ '26년 - 정비사업 매뉴얼 제작(임기내 1회) - 관계자 교육 실시(연2회) - 비예산	정상추진 (85%)	□ 추진실적 - '22. 8월 : 소규모주택정비사업 매뉴얼 제작·배포(1회) - '22.3~8월 : 관계자 교육(4회) - '23. 12월 : 매뉴얼 제작(1회), 관계자 교육(6회) □ 문제점 및 개선방안 - 주민설명회 참석률 저조 → 홍보 강화	건축과 ☎4662 p.133
6-5	□ 수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진 [수영경찰서 신축] - '16년 ~ '25년 - 수영동 352-8 일원 - 연면적 8,242.6㎡ - 총사업비 39,016백만원(국비) *당초사업비 33,180백만원 [진입도로 개설] - '20년 ~ '22년 - 수영동 472-41 일원 - L=45m, B=12m - 총사업비 2,050백만원(구비) *당초사업비 2,000백만원	정상추진 (63%)	□ 추진실적 [수영경찰서 신축] - '22. 9월 : 공용건축물 신축 협의승인 - '22.10월 : 실시설계 완료 - '23. 5월 : 착공식 개최 [진입도로 개설] - '22. 3월 : 수용재결 결정 - '22. 5월 : 수용개시 - '22. 8월 : 공사 착공 - '22.12월 : 공사 준공	건축과 ☎4595 건설과 ☎4711 p.135
6-6	□ 노후 동 행정복지센터 재건립 [남천1동사] - '23년 ~ '26년 - 신규 부지 또는 현 부지 - 규모(안) : 부지 677.3㎡ 연면적 1,490㎡ - 총사업비 7,500백만원 [수영동사] - '22년 ~ '25년 - 수영동 191-2(현 부지) - 규모(안) : 부지 486㎡ 연면적 997.5㎡ - 총사업비 3,540백만원	정상추진 (20%)	□ 추진실적 - '22. 1월 : (수영동)기본계획 수립 - '23. 5월 : (수영동)건축기획설계용역 - '23.10월 : (수영동)고도제한 완화 건의 □ 문제점 및 개선방안 - 남천1동사 건립을 위한 신규 부지 확보 어려움(공시지가 급등, 유희부지 부족) → 주민 및 인근 부동산 적극 활용	행정지원과 ☎4112 p.137
6-7	□ 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진 - '20년 ~ '23년 - 수영로521번길 77 - 연면적 2,741.52㎡ (3층4단 철골조, 100면) - 총사업비 3,842백만원	완료 (100%)	□ 추진실적 - '22.11월 : 계약심사·설계용역 완료 - '22.12월 : 공사계약 체결 - '23. 3월 : 공사 착공 - '23.11월 : 공사 준공	행정지원과 ☎4795 p.139

V. 분야별 평가내용



01 가족이 행복한	행복수영	11건
02 안전한 삶이 보장되는	안전수영	12건
03 시대를 앞서가는	미래수영	7건
04 역사와 첨단기술의 공존	관광수영	8건
05 일과 삶이 조화로운	경제수영	8건
06 모두가 부러워할	명품수영	7건



아름다운 도시 행복한 수영

가족이 행복한 행복수영



- | | |
|----|-----------------------------------|
| 01 | 산모·신생아건강관리사(산후조리 도우미) 파견 본인부담금 지원 |
| 02 | 초등학교 입학지원금 지원 |
| 03 | 저소득 초등학생 예능 교습비 지원 |
| 04 | 청년·신혼부부 전월세 대출이자 지원 |
| 05 | 청년 사업자 임차료 월 20만원 지원 사업 지속 추진 |
| 06 | 유니세프 인증 아동친화도시 추진 |
| 07 | 고등학교 신입생 무상교복 지원사업 지속 추진 |
| 08 | 어린이와 청소년을 위한 전용공간 조성 적극 추진 |
| 09 | 어린이집 아동학대 예방 안전망 강화 |
| 10 | 청년 자격증 취득 응시료 지원 사업 지속 추진 |
| 11 | 청문청답 프로젝트! 청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공 |

1-1. 산모·신생아 건강관리사^(산후조리도우미) 파견 본인부담금 지원

건강증진과 가족보건계 / 도해진 ☎ 610-5646

출산가정에 산모·신생아 건강관리 서비스 본인부담금을 지원하여 출산가정의 경제적 부담 경감 및 출산 친화적 사회분위기 조성에 기여

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구보건소 아가맘센터(수영구 수영로 637-5, 3층)
- 사업내용 : 산모·신생아 건강관리 서비스 유형 '표준' 금액 기준, 소득수준 관계없이 본인부담금 전액 지원
- 총사업비 : 860백만원(구비 860) *당초 사업비: 960백만원(구비 960)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
860			860		140			140	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
129		129			

☐ 세부추진내용

- '22. 8.~'23. 3. : 사회보장제도 신설 협의 진행
 - ➡ 보건복지부 사회보장조정과와 여러 차례 협의를 진행하였으나 본인부담금 지원범위에 대한 의견차(전액지원 불가)로 협의 지연, 우리 구 자체계획에 따라 사업시행 결정·통보
- '22.12. : '23년 본예산 240백만원(구비) 편성
- '23. 3.21. : 보건복지부 협의결과 및 조치계획 최종 보고
- '23. 3.28. : 본인부담금 지원 세부 추진계획 수립
- '23. 4. : 구민 대상 다양한 매체를 활용하여 사업홍보 실시
- '23. 4. 15. 이후 출산가구에 대해 본인부담금 전액지원 개시
 - ▷ '23. 4.~12. : 245명, 129,036천원 지원

☐ 문제점 및 대책

- 문제점(미흡한점)
 - ▷ 산모가 산모·신생아 건강관리 서비스를 이용하는 경우에 한해 지원
 - ▷ 여타 지자체와의 형평성을 이유로 본인부담금 100% 지원에 대해 보건복지부와 협의 지연
- 개선방안
 - ▷ 산모·신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원 이외 산모가 다양한 산후조리 서비스를 이용할 수 있도록 지원 확대 및 본인부담금 지원 비율 조정 예정으로 보건복지부와 협의 진행

☐ 향후추진계획

- '24. 1.~ 3. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의
- '24. 3.~ 5. : 예산 반영
- '24. 5.~ 7. : 사업 홍보 및 시행

1-2. 초등학교 입학지원금 지원

평생교육과 교육청소년계 / 하해정 ☎ 610-3931

2023년 초등학교 입학지원금지원 신규 사업 추진을 위한 세부계획 수립과 홍보, 입학지원금 접수·지급 절차를 차질 없이 수행함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업목적 : 취약 아동 가정의 학부모 부담 경감 및 보편적 교육복지 실현
- 지급대상 : 입학일 기준 수영구에 주소를 두고 초등학교에 입학하는 신입생 및 학교이외 교육기관 입학 신입생
- 지원금액 : 학생 1인당 300천원(최초 1회)
- 대상인원 : 총 3,817명(예상) *2023. 8월 주민등록통계 기준
- 총사업비 : 1,150백만원(구 1,150) *당초 사업비: 1,137백만원(구비 1,137)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,150			1,150		606			606	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
300		300			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 8. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료
- ▷ '22. 9. : 「수영구 초등학교 입학지원금 조례」 제정 및 공포
- ▷ '22.12. : '23년 본예산 편성 .

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 입학지원금 지원 세부추진계획 수립
- ▷ '23. 2.~ 4. : 입학지원금 사업홍보 및 구 홈페이지 신청 창구 개설
입학지원금 동 담당자 교육
- ▷ '23. 3.~12. : 입학지원금 신청·접수 및 지급(999명, 299,700천원)

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- '24. 1.~ 3. : 초등학교 입학지원금 지원 사업 집중 홍보
 - ▷ 안내문 발송, 현수막 게시
- '24. 3.~12. : 입학지원금 미신청자 신청 독려·홍보 및 지급

1-3. 저소득 초등학생 예능교습비 지원

복지정책과 드림스타트계 / 이소원 ☎ 610-4482

사회적 출발점이 불리한 위치에 있는 소외된 계층의 정서적 안정과 균등한 예능교육 기회를 제공하기 위한 사업으로 순조롭게 추진 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 지급기준 : 관내 거주 저소득* 초등학생 *기초생활수급(생계·의료·주거·교육) 대상자
- 대상인원 : 210명(기준인원**의 60%) **350명('22.7.1.기준, '23년도 저소득 초등학생 수)

구 분	인원(명)	금액(백만원)	비고
총 계	440명 ('22.7.1.기준, '23.~'26. 저소득 초등학생 수)	797	
2023년	210명 (기준인원 60%)	380	
2024년	100명 (신규 30+기준인원 20%)	181	
2025년	65명 (신규 30+기준인원 10%)	118	
2026년	65명 (신규 30+기준인원 10%)	118	

- 지원액 : 1인 1과목/월 15만원, 연 180만원(생애최초 1년간 지원)
- 협조부서 : 동 행정복지센터
- 총사업비 : 797백만원(구비 797)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
797			797		380			380	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
142		142			

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 7. : 지원계획 수립
- ▷ '22.10. : 조례 개정 심의 완료
- ▷ '22.11. : 사회보장제도 신설 협의 완료

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 세부추진계획 수립
- ▷ '23. 2. : 홍보 및 담당자 교육 실시
- ▷ '23. 3.~12. : 신청 접수 및 지급(매월 25일한), 홍보(4차)
- ※ 6학년 아동에 한해 3월 접수기간 연장 (☞ 1년간 지원을 위함)
- ▷ 예능교습비 신청현황 : 총 122명

※ 대상인원(210명)의 **58% 신청**

(단위: 명, 천원)

구 분	총 계	3월~6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
신청인원	122	105	4	2	3	3	1	4
지 원 액	139,313	49,663	14,820	14,680	14,540	14,990	15,125	15,495

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 생애 최초 1년간 지원을 받을 수 있으므로 신청 보류 대상자가 많음
- ▷ 양육자의 참여의지는 높았으나 아동들의 참여 거부 의사를 존중하는 의견이 있음

○ 개선방안

- ▷ 미신청 대상아동에 대한 지속적인 홍보, 개별 안내문 우편 발송

□ 향후추진계획

- 신청 접수(매월 15일한) 및 지급(매월 25일)
- 미신청자에 대한 지속적 홍보 및 안내

1-4. 청년·신혼부부 전월세 대출이자 지원

일자리경제과 일자리창출계 / 박태훈 ☎ 610-4827

취업, 결혼, 출산 등 미래 준비에 대한 디딤돌 역할과 청년층 삶의 질 제고 및 안정된 정주여건 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업규모 : 청년 및 신혼부부 100여 가구
- 사업내용 : 구입·전월세 목적으로 금융권 대출을 실행한 청년 및 신혼부부에 대출 잔액의 1% 대출이자 지원 (최대 100만원)
- 지원횟수 : 가구당 최대 2회 (매년 1회 신청·접수, 회차당 50만원까지 지원)
- 총사업비 : 354백만원(구비 354) *당초 사업비: 314백만원(구비 314)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
314			314		152			152	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
51		51			-

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22.12. : 2023년 본예산 51,000천원(구비) 편성

○ 2023년

- ▷ '23. 8. : 추진계획 수립
- ▷ '23. 8.~ 9. : 온라인 신청 접수
- ▷ '23. 9. : 심사 및 선정
 - 지원대상자 102명(청년 82, 신혼부부 20), 50,605천원 지원

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 2024년 청년·신혼부부 전월세 대출이자 지원 사업 추진
 - ▷ '24. 7.~ 8. : 온라인 신청 접수
 - ▷ '24. 8.~ 9. : 서류 심사 및 선정(청년, 신혼부부 200가구)
 - ▷ '24.10. : 대출 이자 지원

1-5. 청년 사업자 임차료 월 20만원 지원 사업 지속 추진

일자리경제과 일자리창출계 / 박태훈 ☎ 610-4827

청년 사업자 50명을 선정하여 월 임차료 20만원을 10개월 간 지원 함으로써 창업환경의 안정화와 생업보호를 도모함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업규모 : 청년 사업자 50명
- 사업내용 : 사업장 임차사용 중인 청년 사업자에 연 최대 200만원의 월 임차료 지원
- 총사업비 : 505백만원(구비 505)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
505			505		303			303	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
196	95	101			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 3. : 추진계획 수립
- ▷ '22. 6. : 지원대상자 접수 및 선정
- ▷ '22.10. : 사회보장제도 신선 협의 완료
- ▷ '22. 7.~12. : 임차료 지원(50명 95,200천원) *3월분부터 소급 지원

○ 2023년

- ▷ '23. 3. : 추진계획 수립, 지원대상자 접수
- ▷ '23. 4. : 지원대상자 50명 선정
- ▷ '23. 4.~12. : 임차료 지원(50명 100,979천원)

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

○ 2024년 청년 사업자 임차료 지원 사업 추진

- ▷ '24. 3. : 2024년 사업 추진 계획 수립
- ▷ '24. 3.~ 4. : 지원대상자 접수 및 50명 선정
- ▷ '24. 4.~12. : 청년 사업자 50명, 10개월분 임차료 지원

1-6. 유니세프 인증 아동친화도시 추진

복지정책과 아동친화정책계 / 한영규 ☎ 610-4612

유니세프 아동친화도시 인증을 위한 1차 심의결과 보완요청 사항을 적극 반영, 사업을 추진해 2022년 계획대로 유니세프 아동친화도시로 인증 받았으며, 아동친화도시 사업을 지속적으로 추진하고 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : '22년 유니세프 아동친화도시 인증, '26년 유니세프 상위단계 인증
- 협조부서(기관) : 교육청, 경찰서, 아동인권 NGO, 실무추진단 해당부서
- 총사업비 : 321백만원(구비 321) *당초 사업비 : 327백만원(구비 327)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
321			321		131			131	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
79	10	69			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '21.11. : 유니세프 아동친화도시 인증 신청
- ▷ '22. 2.~ 3. : 1차 심의결과 통보 및 보완계획 수립
- ▷ '22. 6. : 유니세프 아동친화도시 인증 보완자료 제출
- ▷ '22. 8. : 유니세프 아동친화도시 인증

○ 2023년

- ▷ 아동참여위원회 구성 및 운영 : 40명, 7회 운영
- ▷ 아동권리 교육 : 주민대상, 전직원, 시설종사자 등 4,858명 교육
- ▷ 우리동네 놀이터 환경개선 : 3개소, 11백만원
- ▷ 아동친화예산서 분석 및 작성 : 홈페이지 공개
- ▷ 안전한 기관 만들기, 국제어린이마라톤, 긍정적으로 아이키우기 콘퍼런스 개최

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 유니세프 인증지표 기준에 따른 사업 추진 : '23.~계속

- ① 아동의 참여체계 ② 아동권리 ombudsman ③ 아동권리 홍보 및 교육
- ④ 아동관련 예산분석 ⑤ 아동권리 현황조사 ⑥ 아동친화도시 조성전략
- ⑦ 아동영향평가

- 아동친화도시 상위인증(재인증) 추진

- ▷ 추진목표 : '26. 8. 상위인증(재인증)

1-7. 고등학교 신입생 무상교복 지원사업 지속 추진

평생교육과 교육청소년계 / 원명재 ☎ 610-3935

관내 거주 고등학교 입학생에 대한 교복 구입비 지원으로 학부모 부담 경감 및 교육의 공공성 강화를 통한 행복수영 실현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 지급대상 : 매년 3. 1. 기준 수영구에 주민등록 되어 있는
 - 교복을 입는 고등학교 입학생
 - 부산시의 중학교, 학교이외 교육기관 입학생
- 대상인원 : 총 5,546명 *2023.8.31. 주민등록통계 기준

구 분	2022	2023	2024	2025	2026
대상인원	1,063명	1,168명	1,156명	1,121명	1,038명

- 지원금액 : 1인 314천원(2023년 기준)
 - * 매년 부산광역시교육청 교복 기준단가 상한가 적용
- 지급방법 : 신청인 본인 명의 계좌 입금
- 총사업비 : 2,575백만원(구비 2,575)^{지급율 90% 반영}
 - *당초 사업비 : 2,460백만원(구비 2,460)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,575			2,575		619			619	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
599	287	312			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ 교복구입비 지급 : 934명, 287,172천원

○ 2023년

▷ '23. 1. : 추진계획 수립

▷ '23. 2.~ 4. : 교복구입비 지원사업 홍보 및 동 담당자 교육

▷ '23. 3.~12. : 교복구입비 신청 접수·지급(999명, 312,186천원)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

○ '24. 1.~ 2. : 2024년 세부추진계획 수립 및 홍보

○ '24. 3.~12. : 신청 접수 및 지급

1-8. 어린이와 청소년을 위한 전용공간 조성 적극 추진

평생교육과 교육청소년계 / 원명재 ☎ 610-3935

청소년을 위한 쉼·놀이 공간 조성을 위해 청소년과 청소년문화의집 관계자 의견을 반영하여 공간 구성 방안을 설계하였으며 공사·용역 발주 등 각종 절차를 원활하게 추진하였음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사업위치 : 수영구 광일로20번길 20-17
- 사업규모 : 토지 255㎡, 건물 201.06㎡, 2층 주택
- 사업내용 : 청소년이 자유롭게 이용 가능한 청소년 전용공간 조성
- 총사업비 : 1,385백만원(시비 1,200, 구비 185)
- *당초 사업비 : 1,260(시비 1,200, 구비 60)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,385		1,200	185		1,385		1,200	185	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,352	793	559			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 2.~ 3. : 공유재산 변경 심의 및 전용공간 조성 사업비 편성
- ▷ '22. 7. : 대상 부지 매입
- ▷ '22. 8. : 기본·실시설계용역 발주
- ▷ '22.10. : 구조보강 설계용역 발주
- ▷ '22.11. : 구조보강 설계용역 완료
- ▷ '22.12. : 기본·실시설계용역 완료

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 공사 계약심사 및 공용건축물 건축 협의 승인
- ▷ '23. 2. : 공사 및 감리용역 등 발주
- ▷ '23. 7. : 준공
- ▷ '23. 9. : 개관(9.18.)

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- '24. 3.~ 5. : 민간위탁 절차 이행
- '23. 6.~ : 민간위탁 운영

1-9. 어린이집 아동학대예방 안전망 강화

가족행복과 출산보육계 / 김현진 ☎ 610-4327

기존의 아동학대 행위 발생 시 처벌이라는 사후대응에서 벗어난 현장사례 위주의 대응체계 마련으로 어린이집 아동학대 사전예방 효과 제고

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업대상 : 관내 전체 어린이집
- 사업내용
 - ▷ 아동학대예방 대응체계 구축
 - ▷ 보육교직원 맞춤형 아동학대 예방교육 실시
 - ▷ 아동학대예방 책임관 제도 및 '영상정보 점검의 날' 운영
 - ▷ 어린이집 지도·점검 시 아동학대예방 조치 확인 의무 이행
- 총사업비 : 60백만원(구비 60)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
60			60		21			21	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
21	1	20			

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 아동학대예방 대응체계 구축
 - '22년 어린이집 아동학대 예방 계획 수립
 - 1단계(사전예방) ⇒ 2단계(발생) ⇒ 3단계(사후관리)
- ▷ 보육교직원 맞춤형 아동학대 예방교육 실시
 - '22. 6~9월, 찾아가는 교육 38회, 기관 집합교육 4회, 65개 어린이집 보육교직원 568명 참여
 - 어린이집 원장 아동학대예방 결의대회 및 교육
 - 관내 어린이집 원장 64명 참여(소요예산 991천원)
- ▷ 아동학대예방 책임관 제도 운영
 - 어린이집 원장 아동학대예방 책임관 위촉장 수여(64명)
- ▷ '어린이집 영상정보 점검의 날' 지정 운영(매월 4일)
 - 관내 전체 어린이집 12회 실시(월별 1회)
- ▷ 어린이집 지도·점검 시 아동학대예방 조치 확인 의무 이행
 - 관내 어린이집 40개소 45회 실시

○ 2023년

- ▷ 아동학대예방 대응체계 운영
 - '23년 어린이집 아동학대 예방 계획 수립
 - 1단계(사전예방) ⇒ 2단계(발생) ⇒ 3단계(사후관리)
- ▷ 보육교직원 맞춤형 아동학대 예방교육 실시
 - 구 주관 어린이집 아동학대예방 교육 추진
 - '23.5.18. 신부산교회, 보육교직원 446명 참석, 소요예산 4,500천원 보육현장 사례중심의 교육진행
 - 부산시 '23년 보육교직원 맞춤형 아동학대 예방교육 신청(+부경대)
 - 집합교육 1회, 방문교육 47개소 34회, 642명 참여(3~9월)
 - 수영구육아종합지원센터 주관 어린이집 아동학대예방 교육 및 뮤지컬 공연 관람 등 추진
 - 보육교직원 심리·정서 지원을 통한 아동학대예방프로젝트 운영
 - 11회, 324명 참여, 마음챙김·힐링작업·사례중심 워크숍
 - 보육교직원 힐링을 위한 문화공연('복순이할배') 206명 참여
 - 총사업비 : 16,000천원

- ▷ 아동학대예방 책임관 제도 운영
 - 2022년부터 계속 운영
 - 신입원장 6명에게 아동학대예방 책임관 위촉장 추가 수여
- ▷ ‘어린이집 영상정보 점검의 날’ 지정 운영(매월 4일)
 - 관내 전체 어린이집 12회 실시(월별 1회)
- ▷ 어린이집 아동학대 예방 지도점검
 - 점검기간 : (1차) ‘23. 4.13. ~ 5. 2. (2차) ‘23. 7. 7. ~ 8.11.
(3차) ‘23. 11.6. ~ 12. 1.
 - 점검대상 : (1차) 21개소, (2차) 14개소, (3차) 21개소
 - 주요점검 : 아동학대 예방교육 실시 여부, 어린이집 영상정보
점검의 날 점검·조치 사항, CCTV 관리 및 확인 등
※ CCTV : 60일 저장, 상시녹화, 안내판설치, 2일 영상 무작위 확인 등
- ▷ 어린이집 정기종합점검 실시
 - 점검기간 : ‘23. 8.30. ~ 9.16.
 - 점검대상 : 관내 어린이집 14개소
 - 주요점검 : 어린이집 운영 전반 및 아동학대예방 조치의무 사항
(신고의무자 교육, 보육교직원 자가진단체크리스트,
아동학대 예방 관련 교육일지, CCTV사항 등)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 어린이집 지도·점검 및 동일한 유형의 반복적인 아동학대 예방 교육으로는 보육현장에서의 아동학대 근절에 한계가 있음

○ 개선방안

- ▷ 보육교직원을 대상으로 한 기존의 교육방식에서 벗어난 심리·정서 지원 및 현장 사례 중심의 다양한 교육프로그램이 요구됨

□ 향후추진계획

- 교사와 아동이 모두 행복할 수 있는 보육환경 조성을 위해 교사의 정서적 소진을 회복하고 직무만족도 향상을 비롯한 현장 사례중심의 다양한 교육프로그램 추진 등 지속적인 아동학대예방 사업 추진

1-10. 청년 자격증 취득 응시료 지원 사업 지속 추진

일자리경제과 일자리창출계 / 박태훈 ☎ 610-4827

청년의 구직활동 경제적 부담 완화 및 다양한 취업능력개발 지원을 위해 지원 분야 및 금액을 확대하여 시험 응시료를 지원함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사업대상 : 시험에 응시한 관내 19세 ~ 34세의 미취업 청년
- 사업내용 : 어학시험, 한국사능력검정시험, 국가기술자격, 국가전문자격, 국가공인민간자격 시험 응시료 1인 연 최대 30만원 내 지원
- 총사업비 : 258백만원(구비 258) *당초 사업비 : 318(구비 318)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
258			258		156			156	

연도별 사업비 집행액						
계	2021	2022	2023	2024	2025	2026
81	13	26	42			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '21.12. : 추진계획 수립
- ▷ '22. 1. : 지원대상자 신청 접수 시작
- ▷ '22.10. : 보건복지부 사회보장제도 변경협의 완료
- ▷ '22.11. : 「부산광역시 수영구 청년 기본 조례」 개정
- ▷ '22.11.~12. : 지원 분야(국가전문자격, 국가공인민간자격 추가) 및 금액(연 최대 30만원) 확대 추진
- ▷ '22. 1.~12. : 446명 24,820천원 지원

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 추진계획 수립, 지원대상자 신청 접수 시작
- ▷ '23. 1.~12. : 지원대상자 선정 및 응시료 지원(612명 41,618천원)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

○ 2024년 청년 자격증 응시료 지원 사업 추진

- ▷ '24. 1. : 추진계획 수립
- ▷ '23. 1.~12. : 온라인 신청 접수 및 대상자 응시료 지원

1-11. 청문청답프로젝트! 청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공

일자리경제과 일자리창출계 / 박태훈 ☎ 610-4827

구정에 대한 전국 청년의 관심과 참여도를 높이고 청년들의 다양한 활동 유도

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업대상 : 구정에 참여하는 19세 ~ 34세의 전국 청년
- 사업내용 : 구정에 참여하는 청년에게 활동에 따른 인센티브 지급
- 총사업비 : 232백만원(구비 232) *당초 사업비 : 277백만원(구비 277)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
232			232		122			122	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
38		38			

☐ 세부추진내용

- 2022년 : 2023년 본예산 66,550천원 반영
- 2022년
 - ▷ '23. 2. : 추진계획 수립
 - ▷ '23. 1~4. : 수영구 청년포털 홈페이지 구축
 - ▷ '23. 5~6. : 체크카드 디자인 선정 및 제작
 - ▷ '23. 6. : 수영구&부산시&부산은행 업무 협약
 - ▷ '23. 6~ 7. : 동백전 App 내 수영구 채널 구성
 - ▷ '23. 7~12. : 활동별 마일리지 적립 및 운영
(447명 대상 포인트 22,400천원 지급)

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 2024년 청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공 사업 추진
 - ▷ '24. 1. : 추진계획 수립
 - ▷ '24. 1~12. : 활동별 마일리지 적립 및 운영



아름다운 도시 행복한 수영

안전한 삶이 보장되는 안전수영



- | | |
|----|------------------------------------|
| 01 | 저소득층 어르신(70세 이상) 「건강효도비」 지급 |
| 02 | 노인복지관 및 어르신쉼터(경로당) 운영 활성화 및 지원 강화 |
| 03 | 밝고 안전한 야간보행 LED 가로등·보안등 100% 교체 추진 |
| 04 | 수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진 |
| 05 | 망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진 |
| 06 | 튼튼하고 안정된 활기찬 노후생활 지원 적극 추진 |
| 07 | 보훈가족 자긍심 고취! 예우 및 지원사업 지속 추진 |
| 08 | 장애인 맞춤형 복지 서비스 지속 강화 |
| 09 | 장애인 고속도로 할인카드 수수료 지원 |
| 10 | 백산허리길 도로확장 사업 조속 추진 |
| 11 | 노후 방범용 CCTV 고화질 개선 및 교체 |
| 12 | 안전 등하교 어린이 보행로 조성 |

2-1. 저소득층 어르신(70세이상) 건강효도비 지급

가족행복과 노인복지계 / 김정미 ☎ 610-4364

저소득 노인 건강효도비 추진을 위해 사회보장제도 신설협의완료 하였으며(목표 진도율 50%), 대상자 선정하여 노인의 날 (10.2.)이전 지급 완료하였음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 (매년 10월중, 연 1회)
- 지원대상 : 관내 70세 이상 저소득층 노인
 - ▷ 지원기준일 현재 수영구에 주소를 둔 국민기초수급자 및 차상위계층
- 사업내용 : 1인당 건강효도비 100천원/연 지원
- 총사업비 : 1,660백만원(구비 1,660) *당초 사업비 : 1,460백만원(구비 1,460)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,660			1,660		440			440	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
331		331			

☐ 세부추진내용

○ 2022~2023년

- ▷ '22.12. : '23년 본예산 편성
- ▷ '22. 7.~'23. 3. : 사회보장제도 신설 협의
- ▷ '23. 8.~12. : 효도비 지급(3,308명, 330,800천원)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 행복이음 상 사회보장급여로 등록되지 않아 압류방지통장 사용자는
계좌입금 불가

○ 개선방안

- ▷ 사회보장정보원 등과 협의하여 사회보장급여로 연계 예정

☐ 향후추진계획

- '24. 1.~ 2. : 사회보장급여 연계 협의
- '24. 5.~ 6. : '24년 수급자, 차상위계층확인 보장 대상자 증가폭 확인
및 필요시 추경 반영
- '24. 8.~10. : '24년도 건강효도비 대상자 선정 및 지원

2-2. 노인복지관 및 어르신쉼터(경로당) 운영 활성화 및 지원 강화

가족행복과 노인복지계 / 안선영 ☎ 610-4362, 김태은 ☎ 610-4368

노인복지관 및 어르신쉼터(경로당) 프로그램 개발 및 운영으로
어르신들의 건전한 여가 및 문화활동 지원함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업위치 : 노인복지관(2개소) 및 경로당(90개소)

○ 사업내용

▷ 노인복지관 운영 활성화

- 여가·일자리·건강증진 등 복지·교육·문화의 종합서비스
제공할 수 있도록 행정적·재정적 지원 강화

- 수영구-광안노인복지관 연합 프로그램 개발(2022년~계속)

▶ 수영구노인복지관과 광안노인복지관이 연합하여 합동 운영하는
프로그램을 개발하고 상설화하여 복지관 간 경계 없는 문화서비스 제공

- 총 사업비 : 18,417백만원(국9,275, 시5,563, 구3,579)

▷ 경로당 운영 활성화

- 경로당 순회프로그램관리자 배치 및 다양한 경로당 특화 프로그램
지원을 통한 경로당 이용 활성화

- 경로당 전담 만물수리공 운영으로 쾌적하고 안전한 경로당 조성

- 경로당 회장 지역봉사 지도원 활동 강화

- 총 사업비 : 3,720백만원(국465, 시895, 구2,360)

○ 총사업비 : 22,137백만원(국비 9,740, 시비 6,458, 구비 5,939)

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		45%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
22,137	9,740	6,458	5,939		6,658	2,863	1,931	1,864	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
6,658	4,149	2,509			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 노인복지관 연합프로그램 행사 개발 및 문화서비스 제공
 - 청춘 골든벨 행사 개최 : 약 80여명 참석
- ▷ 경로당 특화 프로그램 운영 6개소
 - 나만의 이야기책 만들기 : 남촌, 금호어울림아파트, 동락
 - 터링으로 함께하는 어울림 프로그램 : 금련, 광안장수, 동방

○ 2023년

- ▷ 광안노인복지관 세대이음 행사 신규 개최
 - 중학생 자원봉사단과 노인복지관 이용자가 함께하는 세대통합 행사 : 약 80명 참가
- ▷ 경로당 특화 프로그램 운영 18개소
 - 내 인생의 그림책 만들기 : 수영강동원로얄듀크 1개소
 - 터링으로 함께하는 어울림 프로그램 : 광일아랫마을 외 17개소

- ▷ 2023년 수영구 노인실태 및 욕구조사 : 총 645명 응답
 - 수영구노인복지관(5개동), 광안노인복지관(5개동)에서 노인실태 및 욕구조사 실시 : '23. 6.28.~8.31.
 - 욕구조사 분석 내용 공유 및 논의 : '23. 9. 1.~9.15.
 - 욕구조사 수정 및 보완 : '23.10. 2.~10.30.
 - 소요예산 : 5,000천원

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 경로당 특화 프로그램 운영을 위해서는 추가 예산 필요

○ 개선방안

- ▷ 구비 추가 확보

☐ 향후추진계획

- 경로당 회원 대상으로 프로그램 욕구조사를 실시하여 경로당에 맞는 특화 프로그램 발굴하여 실시
- 다양한 플랫폼 활용 및 타 사업과 연계한 프로그램 적극 발굴

2-3. 밝고 안전한 야간보행 LED가로등보안등 100% 교체 추진

안전관리과 기전계 / 김준우 ☎ 610-4674, 유동우 ☎ 610-4671

2024년 LED 교체 목표량 580등 대비 624등을 교체하여 상반기 내 목표율 110.6%를 달성하였으며, 에코수영 및 쾌적한 밤거리를 조성하기 위해 지속적으로 노력하고 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 관내 전역
- 사업내용 : 관내 일반조명등 1,775등을 LED조명등으로 교체
- 총사업비 : 840백만원(구비 840)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진 여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		81.1%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
840			840		590			590	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
590	289	301			

☐ 세부추진내용

○ 2022년 : 추진율 55%

- ▷ LED 광원 798등 교체하여 2022년 목표량 616등 대비 129.5% 달성
 - 도시조명시설 LED 보급률 : 77%(2021년) → 86.5%(2022년)

○ 2023년 : 추진율 81.1%

- ▷ LED 광원 642등 교체하여 2023년 목표량 580등 대비 110.6% 달성
 - 도시조명시설 LED 보급률 : 86.5%(2022년) → 95.4%(2023.12.)

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 2024년 관내 친환경 조명등 교체 100% 달성 목표로 사업 추진

2-4. 수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진

건설과 하수계 / 김정명 ☎ 610-4942

안전관리과 예방복구계 / 윤호진 ☎ 610-4652

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 수영교차로 일원 침수피해 해소를 주민 생명과 재산권 보호를 위하는데 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년
- 사업위치 : 수영구 민락동 143-32번지 일원
- 사업규모 : 유역분리 2구역, 저류조 V=6,400m³, 관거개선 L= 1,281m
- 사업내용 : 침수피해 저감을 위한 민락1 자연재해위험개선지구 정비사업 추진
- 총사업비 : 18,000백만원(국비 9,000, 시비 4,500, 구비 4,500)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
18,000	9,000	4,500	4,500	-	6,890	3,320	910	1,660	1,000

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,424	425	999			

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 5. : 행정안전부 실무협의(세종시)
- ▷ '22. 6. : 행정안전부 민간전문가 자문 시행
- ▷ '22. 7. : 행정안전부 전문가 자문회의
- ▷ '22. 8. : 행정안전부 전문가 자문회의 의견 검토 결과보고
사전설계검토(행정안전부) 심의 요청[기본설계(안)]
- ▷ '22.10. : 행정안전부 사전설계검토 심의[기본설계(안)] 결과 조건부 승인
- ▷ '22.12. : 사전설계 검토의견에 대한 조치 완료[기본설계(안)]

○ 2023년

- ▷ '23. 3. : 사업지 내 지반조사 시행
- ▷ '23. 4. : 소규모 지하안전영향평가 🖱 부산지방국토관리청 협의
- ▷ '23. 5. : 주민설명회 개최
- ▷ '23. 9. : 행정안전부 사전설계검토 2차
- ▷ '23.10. : 설계의 경제성(VE) 검토(부산시 기술심사과)
- ▷ '23.11. : 행정안전부 사전설계검토 조치계획서 제출
- 총사업비 243억원(행안부 사전설계검토, 설계VE 반영)
- ▷ '23.12. : 건설기술심의(부산시 기술심사과)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 행정안전부 기본설계안 도출 및 실시설계 행정사항 이행에 따른
협의기간 소요로 용역 지연
- 부산시 건설기술심의 결과에 따른 조건사항 검토 中
※ 용역 기간 : '21. 6.15. ~ '24. 3.24.

○ 개선방향

- ▷ 건설기술심의 조건사항 검토 및 행정절차 조속히 이행하여
'24년도 상반기 내 용역 완료 및 공사 발주

□ 향후추진계획

- '23. 2. : 공사기간 산정 적정성 심의, 공사원가 사전검토
- '24. 3. : 설계용역 완료
- '24. 3.~'25.12. : 공사 발주 및 준공

2-5. 망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진

건설과 하수계 / 고태영 ☎ 610-4944
안전관리과 예방복구계 / 윤호진 ☎ 610-4652

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 우리은행 일원 침수피해 해소를 주민 생명과 재산권 보호를 위하는데 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동 212-9번지 일원
- 사업규모 : 고지배수로 L=912m, 게이트펌프장 600m³/분, 관로정비 L=1,975m
- 사업내용 : 침수피해 저감을 위한 망미2 자연재해위험개선지구 정비사업 추진
- 총사업비 : 38,500백만원(국비 19,250, 시비 9,625, 구비 9,625)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
38,500	19,250	9,625	9,625		1,848	924	462	462	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,000		1,000			

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 2. : 망미2지구 자연재해위험개선지구 지정 고시
- ▷ '22. 3. : 국고보조금('23. 재해위험지역 정비사업) 신청
- ▷ '22. 9. : 사업 확정(행안부) 및 보조금 예산안 통보(가내시)
- ▷ '22.11.~12. : 기술용역 발주 계획 심의
- ▷ '22.12. : 용역 계약심사 요청

○ 2023년

- ▷ '23. 1.~ 2. : 사업수행능력평가서 제출 공고 및 평가
- ▷ '23. 2.~ 3. : 가격입찰 및 적격심사
- ▷ '23. 3. : 설계용역 착수
- ▷ '23. 7. : 기본설계 사전설계검토 1차 사전협의(행안부)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 추후 수행 예정인 행안부 설계심의(2회), 市 설계VE 및 건설기술 심의에서 기존 통과된 사업의 내용과 크게 변동되는 심의의견이 제시되는 등 다양한 의견에 대한 검토 등으로 사업 추진에 지장을 초래할 우려가 있음

○ 개선방향

- ▷ 심도 있는 검토와 다양한 대안에 대한 효율적이고 체계적인 사업 관리를 위하여 건설사업관리[설계단계]용역을 시행하여 사업 추진 지연 방지

□ 향후추진계획

- '24. 2. : 행정안전부 사전설계검토심의(기본)
- '24. 4. : 행정안전부 사전설계검토심의(실시)
- '24. 5. : 설계의 경제성(VE) 검토 (부산시 기술심사과)
- '24. 6. : 건설기술심의(부산시 기술심사과)
- '24. 7.~'27.12. : 공사 착공 및 사업 준공

2-6. 든든하고 안정된 활기찬 노후생활 지원 적극 추진

가족행복과 노인복지계 / 안선영 ☎ 610-4362

고령친화도시 조성 연구용역 실시하여 고령친화도시 국제네트워크 가입을 위한 가이드라인 개발 및 3개년 실행계획 수립하여 고령친화도시 조성을 위한 정책 기반 마련함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업대상 : 고령친화도시(전 구민) 조성
- 사업내용 : 고령자들의 능동적 사회 참여 기반 마련을 위한 WHO 고령친화도시 국제네트워크 (GNAFCC) 인증
 - ▷ 고령친화도시 조성 연구용역 실시하여 고령친화도시 가이드라인 개발 및 3개년 실행계획 수립
 - ▷ 고령친화도시 국제네트워크 가입 및 인증
 - ▷ 연차별 실행계획에 따른 실행 및 평가지표에 따른 모니터링 실시
- 총사업비 : 70백만원(구비 70)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		40%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
70			70		30			30	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
30	22	8			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ '22.12. : 고령친화도시 조성 연구용역 완료

- 고령친화도시 조성을 위한 가이드라인 개발 및 3개년 계획 수립

○ 2023년

▷ '23. 1.~12. : 고령친화도시 조성을 위한 실행계획 사업 추진

▷ '23. 1.~ 3. : WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입을 위한 영문번역 실시

▷ '23. 3. : WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입 인증을 위한 신청

▷ '23. 7. 7. : WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입 인증

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

○ 고령친화도시 조성을 위한 실행계획 사업 추진

○ 고령친화도시 모니터단 운영

2-7. 보훈가족 자긍심 고취! 예우 및 지원사업 지속 추진

복지정책과 복지기획계 / 김경아 ☎ 610-4314

국가를 위하여 헌신한 국가유공자와 유족들의 희생정신과 영예를 기리고 국민의 애국정신 함양을 위해 보훈가족에 대한 지원 지속 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - ▷ 보훈수당 지속 추진 및 참전유공자 명예수당 지원 대상자 확대
 - ▷ 보훈단체 보조금 지원 확대
 - ▷ 호국보훈의 달 기념행사 및 6.25 추모행사 확대
 - ▷ 보훈회관 시설 및 비품 노후화에 따른 시설유지관리 분야 확대
- 총사업비 : 7,083백만원(시비 5,999, 구비 1,084)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		90%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
7,083		5,999	1,084		1,950		1,709	241	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,950	1,049	901			

☐ 세부추진내용

- 2022년
 - ▷ 보훈수당 지원 및 참전유공자 명예수당 대상 확대를 위한 조례 개정
 - 참전·보훈명예수당, 참전유공자 사망위로금 지원

- ▷ 보훈단체 보조금 지원 및 '23년 본예산 증액 편성
 - 단체별 리무진 임차료 지원, 수영구보훈단체협의회 사업비 신규 지원
- ▷ 호국보훈의 달 행사 확대 “이시대 영웅 음악회” ‘23년 본예산 편성
 - 행사규모 확대로 행사운영비 8,000천원 증액
- ▷ 보훈회관 시설 유지관리 분야 점진적 확대를 위한 ‘23년 본예산 편성
 - 노후 비품(컴퓨터, 복합기) 교체

○ 2023년

- ▷ 참전명예수당 대상 확대, 보훈명예수당·독립유공자수당 신설
 - 조례 제·개정 및 '23. 1회 추경 예산 반영하여 7월부터 지급
- ▷ 보훈단체 보조금 확대 지원
 - 단체별 전적지 순례 시 28인승 리무진 임차료 지원
 - 수영구보훈단체협의회 사업비 신규 지원
- ▷ 호국보훈의 달 기념식 “이시대 영웅 음악회” 및 6.25 추모행사 개최
 - 영웅 음악회 : 보훈가족 200명 초청, 유공자 표창, 다양한 장르 음악공연 등
 - 6.25 참전유공자 위로 간담회 개최 : 6.25 참전유공자 50명 참석, 식사제공 등
 - 영웅사진관(제복 착용 장수사진 촬영) 운영 예산 '24. 본예산 편성
- ▷ 보훈회관 시설 유지관리 분야 점진적 확대
 - 노후 비품(컴퓨터, 복합기) 단체별 지원
 - 1층 사무실 공간 분리 및 환경개선을 위한 리모델링 공사 추진 ('23년 1회 추경 반영, 8월 공사 완료)
 - 시설 외부 환경개선 및 외부 간판설치, 승강기 에어컨 구입 예산 '24. 본예산 편성

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 보훈회관 내·외부 노후 시설 환경개선을 위한 추가 예산 필요
- ▷ 보훈수당의 점진적 증액 필요

○ 개선방안

- ▷ 구비 지속 확보

□ 향후추진계획

- 보훈수당 및 보훈단체 사업 지원 강화, 보훈회관 시설·환경 개선으로 보훈가족의 자긍심 고취

2-8. 장애인 맞춤형 복지서비스 지속 강화

가족행복과 장애인복지계 / 오애경 ☎ 610-4162, 김지유 ☎ 610-4164

장애인 개인별 복합적 복지요구에 부합하는 맞춤형 서비스 제공을 통해 기능 향상 및 복지증진에 기여함.

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구장애인복지관 및 지정 제공기관
- 사업내용
 - ▷ 경제적 부담으로 결식 우려가 높은 저소득 장애인에게 양질의 무료식사 정기 제공
 - ▷ 대중목욕탕 이용이 어려운 장애인을 위한 목욕탕 운영으로 건강 및 편의 증진
 - ▷ 성장기 장애아동의 인지·의사소통·기능향상 등을 돕는 발달재활 서비스 지원을 통한 사회적 돌봄 확대
 - ▷ 과중한 돌봄 부담을 가지고 있는 발달장애인 부모에게 양질의 전문적 상담 서비스를 제공하여 심리·정서적 안정감 향상
- 총사업비 : 3,891백만원(국비 2,493, 시비 909, 구비 489)
- *당초 사업비 : 3,143백만원(국비 2,004, 시비 1,050, 구비 89)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		40%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,891	2,493	909	489	-	1,598	1,029	461	108	-

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,089	525	564			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 저소득 취약 계층 발굴 및 복지 욕구별 맞춤 지원
 - 저소득장애인 무료식사 지원 : 1일 25명, 총291회
(무료점심, 대체식, 특식 제공)
 - 장애인 목욕탕 운영 : 1,087명
- ▷ 발달장애인 가구 맞춤형 서비스 지원 (발달재활서비스, 부모상담)
 - 2021년 12월(244명) 대비 2022년 12월(323명) 79명 증가
 - 바우처 제공기관 확충 : 13개소(증 3개소)

○ 2023년

- ▷ 저소득 취약 계층 발굴 및 복지 욕구별 맞춤 지원
 - 저소득장애인 무료식사 지원 : 1일 23명, 총 243회(무료점심, 특식 제공)
 - 장애인 목욕탕 운영 : 1,432명
- ▷ 발달장애인 가구 맞춤형 서비스 지원
 - 발달재활서비스, 부모상담서비스 : 312명
 - 바우처 제공기관 운영 : 13개소

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 저소득 장애인대상 양질의 한 끼 무료식사 제공으로 복지사각지대 해소 및 목욕탕 운영을 통한 장애인의 목욕욕구 해소·편익증진
 - ▷ 다양한 매체를 통한 사업 홍보로 참여자 발굴 지속·강화
- 발달장애인 가구 대상 종합적 재활서비스를 지원하여 기능향상 도모
 - ▷ 분기별 대기자 관리 및 신규 이용자 선정을 통한 안정적 사업운영

2-9. 장애인 고속도로 할인카드 수수료 지원

가족행복과 장애인복지계 / 김지유 ☎ 610-4164

원활한 사업 수행을 위하여 지원계획 수립 및 사회보장제도 신설 협의, 예산 확보 등의 사전 절차를 완료하고, 369명에게 1,476천원을 지원함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업대상 : 장애인 통합복지카드(A형)를 신규 및 재발급하고자 하는 수영구 등록 장애인
- 사업규모 : 연 500명
- 사업내용 : 장애인 통합복지카드(A형) 발급수수료 4,000원 지원
- 총사업비 : 8백만원 (구비 8)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
8			8		2			2	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1.5		1.5			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ '22. 8. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료

▷ '22.12. : 사업비 2023년 본예산 편성 완료

사업 시행사항 안내(동 행정복지센터 및 전국 시·군·구)

○ 2023년

▷ 지원실적 : 369명, 1,476천원 지원

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

○ 통합복지카드(A형) 발급수수료 지속 지원

2-10. 백산허리길 도로확장 사업 조속 추진

건설과 토목계 / 허진오 ☎ 610-4692

민락수변공원, 광안리해변 관광객 유입으로 인한 교통량 증가 및 위험도로 개선을 통해 주민, 관광객들에게 안전하고 아름다운 도로 교통 환경 제공

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2023년
- 사업위치 : 수영구 민락동 335-1번지 일원
- 사업규모 : 위험도로 구조개선(L=611m, B=5~7m→20m)
- 총사업비 : 11,920백만원(국 5,000, 시 5,000, 구 220, 특교금 1,000, 특교세 700)
*당초 사업비 : 11,420백만원(국 5,000, 시 5,000, 구 720, 특교세 700)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
11,920	5,000	5,000	220	1,700	11,920	5,000	5,000	220	1,700

연도별 사업비 집행액					
계	기투자	2022	2023	2024	2025
11,920	7,064	1,615	3,241		

☐ 세부추진내용

- 2015년 ~ 2021년
 - ▷ '15. 2. : 위험도로개선 사업대상지 선정(행정자치부)
 - ▷ '16.11. : 도시관리계획 결정(변경)고시(도로 폭 B=30~32m→20m)

▷ '17.12. : 실시설계용역 완료

- 당초 : 총사업비 100억원(공사 67, 보상 29, 설계 4)

- 변경 : 총사업비 170억원(공사 96, 보상 60, 설계 4, 감리 10)

▷ '18.10. : 총사업비 변경 불가 통보(행정안전부, 市실→區시)

▷ '20.10. : 실시설계(보완)용역 완료

- 총사업비 108억원(공사 48, 보상 55, 설계 5)

▷ '21. 3. : 공사(1차) 착공

○ 2022년

▷ '22. 7. : 공사(2차) 착공

▷ '22.12. : 공사(1차) 준공

○ 2023년

▷ '23.12. : 공사(2차) 준공

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

○ 도로 확장 구간 지속적 유지관리

2-11. 노후 방범용 CCTV 고화질 개선 및 교체

안전관리과 스마트관제계 / 문정현 ☎ 610-4494

수영구 관내 노후 방범용 CCTV 카메라를 교체하여, 개선된 성능으로 범죄와 재난으로부터 안전한 도시를 조성코자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 관내
- 사업규모 : 방범용CCTV 카메라 195대(회전형 160, 고정형 35)
- 사업내용 : 내용연수 7년경과 노후 CCTV카메라 교체
- 총사업비 : 351백만원(시비 32, 구비 319)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		80.5%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
351		32	319		255		168	87	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
255	118	137			

☐ 세부추진내용

○ 2022년 : 68대 교체

- ▷ 구방법 CCTV 교체 : 회전형 29대
- ▷ 시방법 CCTV 교체(1차) : 회전형 17대
- ▷ 시방법 CCTV 교체(2차) : 회전형 9대, 고정형 13대

○ 2023년 : 89대 교체

- ▷ 구방법 CCTV 교체 : 회전형 14대, 고정형 1대
- ▷ 시방법 CCTV 교체(1차) : 회전형 46대
- ▷ 시방법 CCTV 교체(2차) : 회전형 28대

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 카메라 내용연수 도래 전 장애 발생
- ▷ 예산산정 및 투자계획 작성에 어려움이 있음
 - 시비 및 특별교부세 배정 시기 및 규모 등 파악 애로

○ 개선방안

- ▷ 카메라 수리 및 교체 관련 예산 적극 편성(특별교부세 신청 등)

☐ 향후추진계획

- 방법용 CCTV 카메라 교체 적극 추진
- 내구연한(7년) 경과한 카메라 우선 교체 시행

2-12. 안전 등하교 어린이 보행로 조성

교통행정과 교통행정계 / 장우경 ☎ 610-4556

어린이 보호구역 확대 정비를 통하여 안전한 통학로 보행환경을 조성하여 교통사고 및 안전사고를 사전에 방지하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 어린이보호구역 39개소
- 사업내용 : 어린이보호구역 내 시설물 및 보행환경 개선
- 총사업비 : 2,546(국비 263, 시비 578, 구비 1,705)
- *당초 사업비 : 2,830(국비 1,263, 시비 878, 구비 689)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		79.5%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,546	263	578	1,705		1,946	263	578	1,105	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,405	614	791			

☐ 세부추진내용

○ 2022년 : 어린이보호구역 6개소(초등학교 5, 어린이집 1) 개선

▷ 기 간 : 2022. 2. ~ 12.

▷ 대 상

- 초등학교(5개소) : 광남, 남천, 수영, 민안, 민락
- 어린이집(1개소) : 수영동산어린이집(팔도시장 일원)

▷ 사업비 : 614백만원

○ 2023년 : 어린이보호구역 15개소(초등학교 7, 유치원·어린이집 각 4) 개선

▷ 어린이보호구역 개선 : 10개소(초등학교 2, 유치원·어린이집 각 4)

- 기 간 : '23. 2. ~ 8.
- 대 상 : 수영·광안 초등학교, 남부산·천사·분도·수영로 유치원, 에덴·동성큰사랑·수아&영이·수영동산아이사랑 어린이집 일원
- 사업비 : 341백만원

▷ 어린이보호구역 보행환경 개선 : 초등학교 3개소

- 기 간 : '23. 2. ~ 9.
- 대 상 : 배산·민안·수영 초등학교 일원
- 사업비 : 350백만원

▷ 어린이 등하굣길 인도 펜스 설치 : 초등학교 2개소

- 기 간 : 2023. 5.
- 대 상 : 남천·민락 초등학교 일원
- 사업비 : 100백만원

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

- 지역교통환경개선(어린이보호구역)사업 대상지 검토 및 사업비 추가 신청
- 어린이보호구역 개선사업 지속 추진



아름다운 도시 행복한 수영

시대를 앞서가는 미래수영



-
- 01 광안리 해변 수질개선 끝판왕! 남천·광안 분류식 하수관로 신설
 - 02 광안리 해변 백사장 복원 연안정비사업 추진
 - 03 수영강 휴먼브릿지 조성사업 조속 추진
 - 04 걷는 길이 즐거운 테마 도심 갈매길 조성
 - 05 미래 수영 발전을 위한 2040 수영구 장기발전계획 수립
 - 06 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진
 - 07 동네골목 구석까지 깨끗하게! 친환경 전기소형청소차량 도입
-

3-1. 광안리 해변 수질개선 끝판왕! 남천·광안 분류식 하수관로 신설

건설과 하수계 / 김정명 ☎ 610-4942

수영구민의 생활환경과 광안리해변 수질개선을 위하여 광안·남천동 일원의 합류식 하수관로를 분류식으로 정비

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 광안, 남천동 일원
- 사업규모 : 하수관로 신설(D80~300mm) L=22.9km, 배수설비 1,698가구
- 사업내용 : 하수관로 신설(확충)
- 총사업비 : 48,091백만원(국비 13,424, 시비 34,667)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		50%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
48,091	13,424	34,667			7,324	781	6,543		

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
6,172	1,938	4,234			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ '22. 8. : 1차 공사 착수(오수관로 L=1.0km)

○ 2023년

▷ '23. 2. : 2차 공사 착수(오수관로 L=3.8km, 133가구)

▷ '23. 8. : 1차 공사 완료(오수관로 L=1.0km)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

○ '24. 1. : 3차 공사 착수(오수관로 L=3.0km, 363가구)

○ '24. 2. : 2차 공사 완료(오수관로 L=3.8km, 133가구)

○ '26. 8. : 공사 준공

3-2. 광안리 해변 백사장 복원 연안정비사업 추진

건설과 도시계획계 / 박상준 ☎ 610-4712

해수면 상승, 고파랑 증가 등 기후변화로 인하여 연안침식 지속·심화에 따른 재해로부터 안전한 연안 공간 마련

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 광안리해변
- 사업규모 : 양빈 $V=50,000\text{m}^3$
- 총사업비 : 4,440백만원(국비 3,108, 시비 399, 구비 933)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		33%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,440	3,108	400	932		1,686	1,180	152	354	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
178	149	29			

☐ 세부추진내용

- 2022년

- ▷ '22. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수, 용역 착수보고회
- ▷ '22. 7. : 용역 중간보고회(1차)
- ▷ '22.11. : 용역 중간보고회(2차)

○ 2023년

▷ '23. 1. : 용역 일시 중지

※ 양빈사 공급비용 및 채취재 허가에 대하여 해양수산부 협의

▷ '23. 7. : 해역이용협의 착수

▷ '23.10. : 해역이용협의 완료, 용역 일시정지 해제

▷ '23.11. : 용역 최종보고회, 기본 및 실시설계용역 완료

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

○ '24. 3. : 공사 착공

○ '24. 5. : 공사 준공

3-3. 수영강 휴먼브릿지 조성사업 조속 추진

건설과 토목계 / 허진오 ☎ 610-4692

테마도심 갈맷길 사업(맞기행길, 역사문화 이야기길)과 연계하여 걷기 좋은 친환경 보행도시 수영을 완성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 2025.12.
- 사업위치 : 수영강 일원(수영강 현대아파트~영화의 전당 일원)
- 사업규모 : 보행전용교(L=214m, B=7~18m) 및 탐방로 구축
- 총사업비 : 29,000백만원(시 29,000)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		50%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
29,000		29,000			29,000		29,000		

연도별 사업비 집행액					
계	~2022	2023	2024	2025	2026
11,540	4,540	7,000			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- ▷ '22. 6. : 건설기술심의위원회 심의
- ▷ '22. 8. : 투자심사
- ▷ '22. 9. : 설계의 안전성 검토(국토안전관리원)
총사업비 변경(16,935백만원 → 29,000백만원)
※ 변경사유 : 사업규모 변경 (B=4~10m → 7~18m)
- ▷ '22.10. : 공사업무 이관(2022.10.07)
- ▷ '22.12. : 시공단계의 건설사업관리계획 심의, 건설사업관리용역
계약심사, 조달청 구매규격 사전공개, 일상감사, 공사계약

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 공사 착공 및 기공식
- ▷ '23. 3. : 건설사업관리용역 착수
- ▷ '23. 5.~ 9. : 조경이식공사, 지반보강공사 완료
- ▷ '23.10.~ : 교대, 물양장 작업 진행 중

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- '24. 1. : 교각(현장타설말뚝 시공) 추진
- '25.12. : 공사 준공

3-4. 걷는 길이 즐거운 테마 도심 갈맷길 조성

행정지원과 생활체육계 / 방은진 ☎ 610-4792

도심갈맷길 조성사업 실시설계 용역을 완료하고 사업구간별 공사 발주 및 착공으로 2024년 하반기 중 착공 예정

☐ 사업개요

사 업 명	① 오후 맛 기행길	② 수영 역사문화 이야기길
기 간	2022. 1월 ~ 2024. 3월	2022. 1월 ~ 2024. 3월
구 간	남천동~광안리해변~널구지공원	망미동~F1963~수영동 일원
내 용	- 널구지 공원 및 KBS앞 교통섬 정비 - 수영강변 갈맷길 노후 벽면 정비 - 각종 안내사인 및 표지판 설치	- 수영교 진입 교통섬 판옥선 설치 - F1963 맞은편 경사로 테마로드 조성
사 업 비	1,969백만원(시 1,477 구 492)	1,500백만원(시 1,125 구 375)
협조부서	일자리경제과, 안전관리과, 건설과	

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		60%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,469		2,602	867		3,469		2,602	867	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,251	130	1,121			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 2. : 구청장 주재 아이디어 발굴 회의 개최
- ▷ '22. 3. : 도심갈맷길 조성사업 추진계획 수립
- ▷ '22. 4. : 도심갈맷길 조성사업 실시설계 용역 발주
- ▷ '22. 8. : 설계용역 착수보고회 개최
- ▷ '22.11. : 1차 중간보고회
- ▷ '22.12. : 2차 중간보고회

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : 실시설계 용역 일시 중지(사유 : 행정절차 이행)
- ▷ '23. 3. : 경관위원회 심의
- ▷ '23. 9. : 오후의 맛 기행길 실시설계 용역 준공
- ▷ '23.10. : 오후의 맛 기행길 사업구간별 공사 발주
- ▷ '23.12. : 수영 역사문화 이야기길 실시설계 용역 준공

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- '24. 1.~ : 사업구간별 공사 시행

3-5. 미래수영 발전을 위한 2040 수영구 장기발전계획 수립

기획전략과 기획정책계 / 김현희 ☎ 610-4012

계획의 완성도 및 실현가능성, 관심도와 공감대를 높이기 위해 시민 아이디어 공모전, 중간·최종 보고회 및 내·외부 전문가 자문회의 등을 거쳐 계획한 기간 내 사업 정상 추진·완료

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 용역기관 : (재)부산연구원60%)
- 사업범위
 - ▷ 시간범위 : 약 20년(기준연도 2022, 목표연도 2040)
 - ▷ 공간범위 : 수영구 전역(10.21km²) 및 인접지역 일부 포함
- 사업내용 : 지역현황 종합 분석 및 부문별 중장기 발전계획 수립
- 총사업비 : 240백만원 (구비 240)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도


(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
240			240		240			240	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
240	120	120			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 4. : 입찰공고  협상에 의한 계약
- ▷ '22. 5. : 우선협상대상자와 협상 완료
- ▷ '22. 6. : 과업 착수
- ▷ '22. 8. : 착수보고회 개최
- ▷ '22. 9. : 실무추진단 간담회 개최
- ▷ '22.11.~12. : 키워드 조사 실시
- ▷ '22.12. : 외부 자문위원 워크숍 개최

○ 2023년

- ▷ '23. 2. : 중간보고회(1차) 개최
- ▷ '23. 3.~ 5. : 아이디어 공모전
- ▷ '23. 4. : 용역기간 연장 ('22.6.17.~'23.12.11., 6개월 연장)
- ▷ '23. 7. : 중간보고회(2차) 개최
- ▷ '23.12. : 최종보고회 개최, 용역 완료

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 세부실행계획 수립 및 추진

3-6. 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진

스마트도시과 도시재생기획계 / 박명이 ☎ 610-4922

국토교통부 도시재생사업 공모를 통해 부산 유일 특화재생형 도시
재생 공모사업에 선정되어 주거환경 개선 등 지역 경쟁력 확보

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사업위치 : 망미동 804-1번지(망미종합시장) 일원
- 사업규모 : 면적 101,000m²
- 사업내용 : 도시재생활성화계획 수립 및 도시재생사업 추진
- 협조부서(기관) : 평생교육과, 일자리경제과, 문화관광과 등
- 총사업비 : 25,242백만원 (국 12,000, 시 6,000, 구 6,000, 추가구비 1,242)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
25,242	12,000	6,000	7,242		6,807	1,880	1,000	3,927	

연도별 사업비 집행액					
계	2021~2022	2023	2024	2025	2026
4,934	3,877	1,057			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 8.~ 9. : 주민공청회 개최, 구의회 의견청취
- ▷ '22. 9.~12. : 도시재생 공모사업 신청 및 평가(서면·현장발표, 적격심사)
- ▷ '22.11. : 망미동 도시재생활성화 계획안 수립
- ▷ '22.12. : 국토교통부 도시재생공모사업 선정

○ 2023년

- ▷ '23. 3. : 망미동도시재생사업 고시
- ▷ '23. 3.~ 4. : 망미동도시재생주민협의체 구성 및 발대식 개최
- ▷ '23. 4. : '23년 망미동 도시재생사업 추진계획 수립
문화웨어센터 등 거점시설 공공건축기획용역
- ▷ '23. 5.~ 6. : 특화가로·안심길 조성 기본·실시설계용역 착수
- ▷ '23.12. : 집수리지원사업(1차) 공사 착공
문화웨어센터조성사업 설계공모 공고

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- '24. 2. : 집수리지원사업(1차) 공사 준공
크리에이터센터 조성 기본·실시설계용역 계약
- '24. 4. : 문화웨어센터 조성 기본·실시설계용역 계약
망미종합시장 주민 교류공간 조성 기본·실시설계용역 계약
- '24. 8. : 청소년탐구센터 조성 기본·실시설계용역 계약
- '24.10. : 특화가로·안심길 조성 기본·실시설계용역 계약
크리에이터센터 조성 공사 착공
- '24.11. : 안심길 조성 기본·실시설계용역 완료

3-7. 동네골목 구석까지 깨끗하게! 친환경 전기소형청소차량 도입

자원순환과 자원순환행정계 / 김병준 ☎ 610-4437

동네 구석구석 효율적인 청소와 미세먼지 저감을 통해 구민들의 쾌적한 생활환경 조성에 기여하기 위한 친환경 전기소형노면청소차 도입을 정상적으로 완료함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년
- 사업위치 : 부산광역시 수영구
- 사업내용 : 친환경 전기소형노면청소차 1대 도입
- 총사업비 : 225백만원 (국비 50, 구비 175)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
○				100%


- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
225	50		175		225	50		175	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
202	202				

☐ 세부추진내용

- 2022년 : 소형 전기노면청소차 도입 완료, 진도율 100%
 - ▷ 차량 구매 비용 2차 추가경정 예산 반영 : 2022. 9.26.
 - ▷ 국비 보조금 신청서 제출 : 2022. 9.26.  市 탄소중립정책과
 - ▷ 국비보조금 교부 결정 : 2022.10.18.
 - ※ 국비 50%, 구비 50%, 국비 50백만원 한도
 - ▷ 노면 청소차량 최종 선정 및 구매 의뢰 : 2022.10.27.
 - 선정차량 : 크린텍社 크린스카이 2.0K
 - ▷ 차량 인수 : 2022.12.19.
 - ▷ 市 탄소중립정책과 국비 정산 보고서 제출 : 2022.12.27.
 - ▷ 소요예산 : 201,925,680원(차량 200,275,680, 충전기 1,650,000)

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 도입 차량 이용, 관내 골목 등 이면도로 주 5일 청소 실시

04

아름다운 도시 행복한 수영

역사와 첨단의 공존 관광수영



- 01 부산대표 야간관광 킬러콘텐츠! 광안리 M-드론라이트쇼
- 02 광안리 SUP! 우리나라 최고의 SUP 메카로 조성
- 03 민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진
- 04 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성사업 추진
- 05 동래고읍성 프로젝트 추진
- 06 민락수변공원! 가족친화 건전여가문화공간으로 재탄생
- 07 민락동 청구마트 부지 조속 개발 추진 건의
- 08 아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립

4-1. 부산 대표 야간관광 킬러콘텐츠! 광안리 M 드론라이트쇼

스마트시티과 스마트시티드론계 / 김정선 ☎ 610-4882

매주 다양한 주제로 600대 이상의 드론군집쇼 개최, 매주 토요일 2회 상설공연을 통한 안정적인 야간 관광상품 운영으로 지역상권 활성화 견인 및 고용 증대 효과 창출

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사업위치 : 광안리해변 일원
- 사업내용 : 주제에 맞는 600대 이상의 드론군집비행(총 52주 98회)
 - ▷ (상설공연) 600대 46주 92회, (특별공연) 1000대 3주 3회/2000대 3주 3회
 - ▷ 드론프러포즈, 불꽃드론, 드론에어쇼+체험, 코딩교육, 콘텐츠 공모전 등
- 총사업비 : 12,600백만원(시비 4,000 구비 6,750, 특교금 1,850)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
12,600		4,000	6,750	1,850	6,600		1,000	3,750	1,850

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
2,876	1,072	1,804			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ 공연개최 : 총 37일 68회

- 상설공연(34일 65회) : 300대(4일 8회), 500대(30일 57회)
- 특별공연(3일 3회) : 1,000대(1일 1회), 1,050대(1일 1회),
1,500대(1일 1회)

▷ 이벤트 개최 : LOVE 프러포즈(2일 4회), 패밀리 프러포즈 공모전

▷ 드론코딩교육 및 드론 페스티벌 개최, 드론쇼 전용 홈페이지 개설

○ 2023년

▷ 공연개최 : 총 36일 64회

- 상설공연(31일 59회) : 500대(14일 27회), 600대(17일 32회)
- 특별공연(5일 5회) : 1,000대(1일 1회), 1,500대(3일 3회)
1,700대(1일 1회)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

- '24. 1.~ 5. : 상설.특별 공연 운영, 부대행사 진행
- '24. 1. : 용역계약 발주계획 수립
- '24. 2. : 용역 입찰 공고
- '24. 5. : 용역 계약 체결

4-2. 광안리 SUP! 우리나라 최고의 SUP 메카로 조성

문화관광과 해양스포츠계 / 송수호 ☎ 610-4952

2023 수영구민 SUP 대회와 APP 월드투어 부산 SUP 오픈대회를 성공적으로 개최함으로써 광안리 SUP Zone을 SUP 메카로 조성하는데 크게 기여하였음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 광안리해변 일원
- 사업내용
 - ▷ SUP 주요대회 집중 유치
 - ▷ 광안리 SUPrise 특화사업 개발을 통한 브랜드화
 - ▷ 지역주민 중심의 해양스포츠 프로그램 개발
- 협조기관 : 부산해양경찰서
- 총사업비 : 10,400백만원(국비 1,600, 구비 8,800)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		40%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10,400	1,600		8,800		4,400	1,600		2,800	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
4,860	2,000	1,500	1,360		

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 주요 SUP 대회 개최
 - APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN 개최
 - APP WORLD TOUR 대표 선발전 개최
- ▷ 광안리 SUPrise 특화사업 개발에 따른 이색 프로그램 개최
 - 제3회 남극 펭귄 SUP대회 개최
 - 광안리 SUPrise 대학교 대항전 개최
 - 산학연관 협력 이을프로젝트 '바다 위 영화극장' 운영
 - 광안리 LED SUP Moonlight Tour 개최
 - 광안리 SUPrise 해변 요가 및 SUP 체험 교실 운영
- ▷ 지역주민 중심의 해양스포츠 프로그램 운영
 - 2022 수영구민 SUP 대회
 - 수영구민과 함께하는 SUP 기반의 안전체험 교육

○ 2023년

- ▷ 주요 SUP 대회 개최
 - 2023 APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN 개최
 - 키마위크 2023 부산광역시장배 SUP 대회 유치
- ▷ 광안리 SUPrise 특화사업 개발에 따른 이색 프로그램 개최
 - 야간 LED 해상드론쇼 투어 운영
 - 산학연관 협력 이을프로젝트 '바다 위 영화극장' 운영
 - 광안리 SUPrise 해변 요가 및 튜튼 키즈 SUP 요가 교실 운영
 - 패달 & 패들 운영 (2023년 레저스포츠관광 활성화 지자체 공모사업)
 - 광안리 SUPrise 대학교 대항전 개최
- ▷ 지역주민 중심의 해양스포츠 프로그램 운영
 - 2023 수영구민 SUP 대회 개최
 - 광안리 SUP 어린이 꿈나무 교실 운영 및 꿈나무 대회 개최
 - SUP를 활용한 생존수영 체험 교실 운영

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 국비 공모사업 선정 사업 '24년 1차 추경 반영

4-3. 민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진

교통행정과 교통행정계 / 김명옥 ☎ 610-4552

광안리 일대 지구단위계획 변경 이후 해안가 소규모 주거시설 급증에 따른 관광지 일원 주차 및 교통난 악화

국내 대표 관광지인 광안리의 단체관광객을 유치할 위한 대규모 버스전용 주차장 조성으로 쾌적한 주차환경마련 및 관광인프라 구축

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업위치 : 민락동 113-46, 50 (민락수변로17번길 60)
- 사업규모 : 대지 6,392㎡, 연면적 8,540.02㎡, 철골조 2층3단
- 사업내용 : 민락매립지 공영주차장 증설(128면→320면)
- 총사업비 : 13,000(국비 200, 시비 5,400, 구비 7,400)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
13,000	200	5,400	7,400		1,200	200	80	920	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
322	22	300			

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 2. : 기본계획 수립
- ▷ '22. 5~ 8. : 건축기획설계용역 추진
- ▷ '22. 7. : 주민설명회 개최
- ▷ '22.11. : 市 공공건축 심의위원회 심의
- ▷ '22.12. : 市 용역계약심사

○ 2023년

- ▷ '23. 4. : 실시설계용역 착수 ('23. 4.12.~10. 7.)
 - ※ 용역 일시 중지 : 행정절차 이행(건설기술심의, BF예비인증, 설계경제성 검토 등) ('24. 3. 완료 예상)
- ▷ '23. 9. : 주민설명회 개최
- ▷ '23.12. : 지방재정투자사업 (재)심사 요청

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 수상관광호텔 사업계획 승인 시 주차장 증설 후 기부채납이 계획되어 있어 연계 추진하고자 하였으나, '21. 8월 수상관광호텔 준공기한 연장신청 건에 대해 해당 부서에서 불가 회신하여 자체 사업비 확보, 직접 사업 추진으로 전환함에 따라 사업 지연
 - 수상관광호텔 : 착공신고('18. 6. 14.), 준공기한('22. 6. 13.)
 - '22. 6. 13. 준공일을 지키지 못하고 준공기간 연장(~'24. 2월) 요청하였으나 불가 회신
- ▷ 지방재정투자사업 심사 조건부 승인에 따른 조건이행(주민설명회 개최 등) 및 '21. 2월 계획 확정 시 누락되었던 사전행정절차(공공건축심의) 이행으로 당초계획보다 사업 추진이 다소 지연됨
- ▷ 공공건축심의를 위해 실시한 건축기획용역 결과, 사업비 50억 추가소요 예상됨(80억원 → 130억원)
- ▷ 인근 거주민 및 활어직판장 상인들의 반대

○ 개선방안

- ▷ 조속한 행정절차 이행 및 사업 추진으로 사업기간 단축 노력
- ▷ 자체 사업비 확보를 통한 직접 시행사업 적극 추진
- ▷ 주민설득을 위한 지속적인 사업 홍보

□ 향후추진계획

- ~'24. 2. : 지방재정투자사업 (재)심사
- '24. 1.~ 2. : 설계경제성 검토
- '24. 3.~ 4. : 공용건축물 협의, 공사 계약심사
- '24. 6.~ 9. : 공사 준공

4-4. 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성 사업 추진

문화관광과 문화도시기획계 / 이우철 ☎ 610-4512

대한민국 문화도시 지정 및 수영구 문화도시조성 사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 전역
- 사업규모 : 3대 전략, 15개 세부사업

전략	사업명	주요내용
문화창조 (만들고)	크리에이티브 수영	- 지역생활사 연구, 로컬크리에이터 양성 - 지역대학·기업 연계 로컬브랜드 생산 - 수영로컬페스타(박람회) 개최
	누구나실험실	- 수영문화도시실험실 프로젝트 추진 - 시민 문화실험 프로젝트 추진
	5대 수영성 네트워크	- 5대 수영성컨퍼런스 개최 - 수영성 브랜딩 개발
	앵커사업	
문화누림 (연결하고)	수영소동 시즌4	- 시민 커뮤니티 구성 및 문화활동 지원
	수영문화두레	- 연대를 통한 문화복지 지원 사업 발굴 및 추진 - 문화두레 사업 추진
	수영 10분 문화권	- 공공공간 연계 10분문화권 조성 - 민간공간 연계 10분문화권 조성 - 10분 문화주간 운영
	노니는 유(遊)	- 세대 통합 콘텐츠 개발 및 상설공연 추진
	이웃 15분 문화생활권	- 타도시 연계 문화관광콘텐츠 개발단 운영 - 부산형 15분도시 연계 사업 추진
	新수영통신사	- 학술대회 등 국제 도시 간 문화교류 프로그램 추진 - 글로벌 체류형 문화관광 콘텐츠 운영

전략	사업명	주요내용
문화혁신 (성장하다)	다시 어방	- 골목평상포럼 운영(25인의 방장) - 문화도시 포럼 및 칸막이너머 포럼 운영 - 주민공론장 어방총회 개최
	수영파도시장	- 부산 로컬마켓 운영 - 부산 로컬정책 플랫폼 구축
	수영문화캠퍼스	- 대학연계 주민 문화캠퍼스 운영(기초) - 문화단과대학 운영(심화 및 창업연계실습)

○ 총사업비 : 20,400(국비 9,700, 시비 3,900, 구비 6,800)

*당초 사업비 : 21,500(국비 9,500, 시비 4,750, 구비 7,250)

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
20,400			20,400		0				

연도별 사업비 집행액					
계	2023	2024	2025	2026	2027
0					

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ 제5차 예비 문화도시 지정 공모 추진

- '22. 6. : 사업계획서 제출
- '22. 8. : 현장실사
- '22. 9. : 최종발표회 참가
- 주요성과 : 제5차 예비문화도시 지정

○ 2023년

▷ 예비 문화도시 사업 추진 : 4대 비전 12개 사업

- 사업기간 : '22.10. ~ '23.12.

- 사업비 : 1,050백만원

▷ 대한민국 문화도시 지정 공모 추진 : 3대 비전 15개 사업

※ 5차 문화도시의 대한민국 문화도시로의 전환에 따른 공모 재추진

- '23.11. : 사업계획서 제출

- '23.11. : 현장실사 및 최종발표회 참가

- 주요성과 : 대한민국 문화도시 지정(문화체육관광부)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

○ 대한민국 문화도시 예비사업('24.) 및 본 사업('25.~'27.) 추진

4-5. 동래고읍성 프로젝트

문화관광과 문화도시기획계 / 이우철 ☎ 610-4512

천 년 전 해양문화중심지 수영의 가치 발굴을 위한 학술연구용역 추진 및 완료

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 망미동, 수영동, 민락동 일원
- 사업규모
 - ▷ 위치적 범위 : 동래고읍성터, 배산성터, 옥련선원, 항구시설, 정과정 등
 - ▷ 시간적 범위 : 거칠산국(또는 삼국시대) ~ 조선 초기
- 사업내용
 - ▷ 동래고읍성 역주사업 등 학술 연구 진행
 - ▷ 학술대회 등 국내외 교수 및 전문가 초청 학술행사 개최
 - ▷ 동래고읍성에 대한 주민 의식 함양을 위한 홍보
 - ▷ 동래고읍성 연계 문화행사 개최
- 총사업비 : 202백만원(구비 202) *당초 사업비 : 550백만원(구비 550)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
202			202		150			150	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
140	140				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 동래고읍성 문헌조사 및 역주사업 등 학술연구용역 추진
 - 용역기간 : '22. 3. ~ 12.
 - 용역금액 : 139.9백만원
 - 용역내용 : 동래고읍성 문헌조사 및 역주사업
 - 추진결과
 - 국내본 역주본, 국외본 역주본 발간
 - 동래고읍성 요약본 발간
 - 동래고읍성 포럼 개최(2회)
 - 동래고읍성 학계 이슈화를 위한 논문 발간(4건)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 동래고읍성 부지 대부분이 주거지 내 위치하고 있어 실물 발굴 등의 한계
- ▷ 동래고읍성터 일부분(병무청 일원)만 존재하고 있어 지역주민의 동래고읍성에 대한 인식 부족

○ 개선방안

- ▷ 동래고읍성 홍보 강화
 - 동래고읍성의 역사적 가치 확립을 위한 학술대회 지속 개최

☐ 향후추진계획

- 동래고읍성 관련 학계 이슈화 및 학술포럼 개최
- 주민 홍보를 위한 홍보 책자 배포

4-6. 민락수변공원!가족친화 건전여가문화공간으로 재탄생

도시관리과 도시해변관리계 / 이근영 ☎ 610-4729

건강증진과 건강증진계 / 김소예 ☎ 610-5662

민락수변공원의 각종 무질서를 해결하고 아름다운 시민휴식 공간을 제공하고자 민락수변공원 금주구역 지정 및 가족친화 건전여가문화 공간 조성 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 민락수변공원(민락동 110-19번지 일원)
- 사업내용 : 민락수변공원 금주구역 지정 및 가족친화 건전여가문화공간 조성
- 총사업비 : 1,282백만원(구비 1,232, 특별조정교부금 50)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

구분	계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	1,282			1,232	50	729		110	399	220
도시관리과	872			822	50	699		110	369	220
건강증진과	410			410		30			30	

구분	연도별 사업비 집행액					
	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	690	18	672			
도시관리과	660	18	642			
건강증진과	30		30			

□ 세부추진내용

○ 2022년

부서	추진실적
도시관리과	<ul style="list-style-type: none"> 민락수변공원 통합적 조사분석 연구용역 추진 민락수변공원 경관개선 디자인 용역 추진
건강증진과	<ul style="list-style-type: none"> 「수영구 건전한 음주문화 환경 조성 및 지원에 관한 조례」 전부 개정 금연·금주단속원(2명) 채용완료 2023년도 본예산에 홍보비(구비) 편성(20,000천원) 민락수변공원 금주구역 지정 계획 수립

○ 2023년

부서	추진실적
도시관리과	<ul style="list-style-type: none"> 질서유지 인력 확대 운영 : 기간제근로자, 안전관리 용역 근무 등 수변공원 환경개선 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> 태풍 피해 복구등 수변공원 시설사업 추진시 경관개선 디자인 용역 반영하여 시설 개선 테트라포드 컬러화, 진입로 벽화 작업 등 포토존 조성 다양한 문화콘텐츠 발굴 및 운영 위한 수변공원 시설 및 청결 관리
건강증진과	<ul style="list-style-type: none"> 2023.3.22. 건강생활실천협의회 안건 상정 2023.5.4. 주민설명회 개최 및 의견 청취 2023.4.27.~5.17. 금주구역 지정 고시 전 행정예고 실시 금주지도원(6명) 위촉 완료(2023.6.1.부터 금주구역 홍보활동) 2023.5.23. 금주구역 지정고시(2023.7.1. 시행) 민락수변공원 금주구역 지정 광고매체 활용 홍보 2023년도 홍보비(구비) 추가편성(증 10,000천원) 금주단속원(2명) 추가 채용 완료(2023.6.29.부터 근무) 금주구역 내 음주행위자 지도 및 단속 실시

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 민락수변공원은 명칭은 공원이나 공유수면과 경관녹지로 구성되어 있으며 특히 자연재해위험개선지구로 지정되어 있어, 경관녹지 특성상 각종 시설물 설치와 개발에 제약이 있음
- ▷ 지도인력이 없는 상황에서의 음주행위 발생, 해수욕장 및 민락항 등대로 풍선효과 우려 상존

○ 개선방안

- ▷ 많은 방문객들이 찾는 곳인 만큼 관련 법령 및 규정을 충분히 검토 후 최대한의 편의시설 등을 설치하고자 함
- ▷ 규제나 단속행위가 없어도 공공장소는 금주가 기본이라는 공감대를 향상시키기 위한 지속적인 홍보 활동, 풍선효과 발생 여부의 주기적 모니터링을 실시하고자 함

□ 향후추진계획

- 연중 : 금주구역 내 음주행위 지도·단속 실시 및 과태료 부과, 수변공원 시설물 개선, 포토존 조성, 다양한 문화행사 개최
- '23. 6.~ 8. : 음주행위 계도 및 홍보(광고매체 등)
- '23. 6.~10. : 야간 안전관리 용역 등 질서유지 근무 철저
- '23. 7. : 음주행위 단속 실시 및 과태료 부과
- '24. 6.~ 8. : 다양한 옥외 광고 매체 활용, 수변공원 금주구역 홍보
- '24. 6.~10. : 피서철 취약시간대 단속원 및 지도원에 의한 집중 계도 및 단속 활동

4-7. 민락동 청구마트 부지 조속 개발 추진 건의

기획전략과 기획정책계 / 김현희 ☎ 610-4012

부산시 기획담당관 정책회의 시 '구)청구마트 부지 활용방안 수립과 조속한 추진' 내용의 건의사항 전달

☐ 사업개요

- 위 치 : 수영구 민락동 110-23번지
- 면 적 : 6,105㎡ (대, 1,874평)
- 도시계획
 - 준주거지역(건폐율 60% 이하, 용적률 500% 이하)
 - 지구단위계획구역, 중점경관관리구역, 최고높이 10층
 - 권장용도(판매·영업시설)
- 활용현황 : 나대지
- 재산가액 : 276.92억 [공시지가 4,536천 원/㎡ '22.1월 기준]
- 협조부서(기관) : 부산시
- 총사업비 : 비예산

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도 : 비예산

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 부산시 기획담당관 정책회의 시 건의사항 전달
 - 지역특색을 반영한 공공이용시설(해양문화관광융합센터) 건립 건의
 - (사업예시) 부산시 해양관광산업발전 연구기관 및 관련 문화시설 입주, 해양레저체험시설, 문화공연장, 해양도서관 등

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 민간 매각 또는 민간투자사업 유치 시 사업성에 치중한 난개발 우려

○ 개선방안

- ▷ 공공성을 감안한 민간제안 위주의 검토 및 유치 지속 요청
- ▷ 국회의원, 시구의원 등 지역 내 영향력이 있는 인사들과 긴밀한 협조

☐ 향후추진계획

- 부산시장 구 방문 행사, 시 소관부서 핵심회의, 확대간부회의 등 다양한 통로를 통해 지속 건의

4-8. 아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립

자원순환과 환경정화계 / 신민정 ☎ 610-4442

「광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립 용역」과 연계 추진중
으로 용역 결과에 따라 실시설계 등 진행 예정

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 광안리해변 공중화장실(광안해변로 138) *협진태양아파트 앞
- 사업규모 : 부지면적 150㎡, 건축물 연면적 100㎡
- 사업내용 : 광안리해변 주변 경관과 조화를 이루는 세계 최고의 명품화장실 건립
- 협조부서 : 도시관리과, 건축과
- 총사업비 : 1,224백만원(구비 1,224)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		10%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,224			1,224		0				

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 「아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립」 사전 연구용역 건의
- 건축전문가를 통한 사업의 다각적 검토 사전 연구용역 건의
(‘22. 9.16. 구청장 결재)

○ 2023년

- ▷ ‘23. 6.~12. : 광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립 용역
(도시관리과 주관)과 연계 추진

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 광안리해변 테마거리 재정비 구역 내 위치한 공중화장실로 공공 건축물 건립 시 테마거리 추진 방향성 및 주변 경관과의 통일성에 대한 검토가 필요하고 10억 이상의 예산이 들 것으로 예상됨에 따라 신중하고 세밀한 접근이 필요

○ 개선방안

- ▷ 도시관리과 주관 광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립 용역 시 해당 공중화장실에 대한 기본계획 포함 실시

☐ 향후추진계획

- 「광안리해변 테마거리 재정비 마스터플랜 수립 용역」 결과에 따라 사업진행에 대한 재검토 추진



아름다운 도시 행복한 수영

일과 삶이 조화로운 경제수영



- | | |
|----|-------------------------------|
| 01 | 소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원 |
| 02 | 수영구 소규모 음식점 음식물 쓰레기 무상 수거 |
| 03 | 전통시장 침수방지 차수판 설치사업 적극 추진 |
| 04 | 수영구민생활안전보험 보장 종목 지속 확대 |
| 05 | 수영구 일자리종합센터 운영 활성화 및 기능 강화 |
| 06 | 대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원 |
| 07 | 골목상권 회복 및 소상공인 지원 확대 |
| 08 | 전통시장 경쟁력 강화 및 상권 활성화 적극 지원 |

5-1. 소상공인 영업용 전기차(전기이륜차포함) 구입비 지원

환경위생과 환경지도계 / 김지혜 ☎ 610-4392

소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원을 위한 지원계획 수립 및 2023년 본예산 확보 등 계획에 따라 차질 없이 사업 추진 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업규모 : 총 40대 (전기자동차 20, 전기이륜차 20)
 - ▷ 전기자동차 100만원/대, 전기이륜차 30만원/대
- 사업내용 : 소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원
- 총사업비 : 114백만원(구비 114)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
26				26	26			26	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
16		16			

☐ 세부추진내용

- 2022년
 - ▷ '22. 6. : 지원계획 수립
 - ▷ '22.12. : '23년 본예산 편성

○ 2023년

- ▷ '23. 3. : ECO 2023년 소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함)
구입비 지원 계획 수립 및 사업 공고
- ▷ '23. 6. : 접수 및 지급(전기자동차 42대, 42,000천원)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 전기이륜차 구입비 지원 신청 저조

○ 개선방안

- ▷ 전기이륜차 판매업체에 사업 홍보

☐ 향후추진계획

- 지원계획 수립 및 사업 공고 후 사업 시행

5-2. 수영구 소규모 음식점 음식물쓰레기 무상 수거

자원순환과 자원재활용계 / 배운주 ☎ 610-4452

소규모 음식점의 경제적 부담을 완화하여 지역 상권 회복 및 지역 경제 활성화에 기여하여 장사하기 좋은 수영구의 이미지를 부각시키고 ‘아름다운 도시, 행복한 수영’ 만들기에 일조함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업규모 : 200㎡ 미만 소규모 일반·휴게음식점 3,000여 개소
- 사업내용 : 소규모 음식점 음식물류폐기물 무상 수거
- 총사업비 : 비예산 (세입감소 : 음식물쓰레기 납부필증 판매 수입)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진 여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도 : 비예산

☐ 세부추진내용

- 2022년
 - ▷ ‘22. 9.~12. : 무상수거 근거 조례 개정 및 공포
 - 수영구 음식물류폐기물의 발생억제, 수집운반 및 재활용에 관한 조례 제10조제3항5호
 - 상기 같은 조례 시행규칙 제6조3호
 - ▷ ‘22.12. : 수영구 소규모 음식점 음식물쓰레기 무상수거 기본계획 수립, 무상수거 대상지 전 업소에 공문 발송 및 대국민 홍보, 사업시행 안내 언론보도

○ 2023년

- ▷ '23. 1.~12. : 소규모 음식점 음식물쓰레기 무상수거 시행
- ▷ '23. 8. : 상반기 사업추진 결과 중간 보고
- ▷ 수거실적

월	월별 수거량 (통/ℓ)	누계 (통/ℓ)
1월	5,579통 / 111,580ℓ	5,579통 / 111,580ℓ
2월	5,672통 / 113,440ℓ	11,251통 / 225,020ℓ
3월	6,839통 / 136,780ℓ	18,090통 / 361,800ℓ
4월	6,102통 / 122,040ℓ	24,192통 / 483,840ℓ
5월	7,212통 / 144,240ℓ	31,404통 / 628,080ℓ
6월	7,017통 / 140,340ℓ	38,421통 / 768,420ℓ
7월	7,429통 / 148,580ℓ	45,850통 / 917,000ℓ
8월	7,267통 / 145,340ℓ	53,117통 / 1,062,340ℓ
9월	6,789통 / 135,780ℓ	59,906통 / 1,198,120ℓ
10월	7,717통 / 154,340ℓ	67,623통 / 1,352,460ℓ
11월	7,806통 / 156,120ℓ	75,429통 / 1,508,580ℓ
12월	7,741통 / 154,820ℓ	83,170 통/ 1,663,400ℓ

※ 월평균) 6,931통 수거, 6,931통 X 2,000원^{구입가격} = 13,862,000원 지원 효과

※ 연 간) 83,170통 수거, 83,170통 X 2,000원^{구입가격} = 166,340,000원 지원 효과

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- '23. 1. 1. 이후 신규 소규모 음식점에 관련 사업 지속적 홍보
- 무상수거 대상 명단 지속적으로 관리
- '24. 1. : '23년 무상수거 실적 최종 보고

5-3. 전통시장 침수방지 차수판 설치사업 적극 추진

안전관리과 예방복구계 / 윤호진 ☎ 610-4652

집중호우, 태풍 피해로부터 건축물 등의 침수피해를 방지하기 위해 침수방지시설 설치를 지원함에 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 관내 침수이력이 있는 주택, 소상공인 건축물
- 사업규모 : 5년간 약 320개소 지원
- 사업내용 : 침수방지시설(차수판) 설치비용의 90% 지원
- 협조부서 : 일자리경제과
- 총사업비 : 511백만원(시비 61, 구비 450) *당초 사업비 : 450백만원(구비 450)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		54.4%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
511		61	450		311		61	250	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
311	50	261			

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ '22. 5.~ 6. : 58개소 설치 완료, 사업비 49,790천원

○ 2023년

▷ '23. 5.~ 6. : 104개소 설치 완료, 사업비 145,106천원

▷ '23.12. : 이동식 차수판 139개 구매, 19,984천원

☐ 문제점 및 개선방안

- '23. 7월 집중호우 이후 전국적으로 차수판 설치 사업이 확대되어 차수판 생산 공장의 과부하로 자재 납품이 늦어져 공사기간 연장('24. 3월까지)

☐ 향후추진계획

- '24. 1.~ 2. : 차수판 설치 지원 신청서 접수
- '24. 2. : 설치대상 선정 및 통보
- '24. 3.~12. : 차수판 지원 사업 추진

5-4. 수영구민 생활안전보험 보장 종목 지속 확대

안전관리과 재난관리계 / 조건 ☎ 610-4646

각종 재난과 사고로부터 피해를 입은 구민의 생활안정 기여를 위한 수영구민 생활안전보험 보장항목 지속 확대 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2026년
- 사업대상 : 수영구에 주민등록 되어 있는 모든 구민
(거소 및 등록외국인 포함)
- 보장내용 : 자연재해, 익사사고 사망 등 13개 항목
- 사업내용 : 보장항목 내 사고 발생 시 타 보험, 타 지역에서 발생한 사고
관계없이 보장 가능하여 피해 구민의 생활안정에 기여
- 총사업비 : 453백만원(구비 453) *당초 사업비 : 442백만원(구비 442)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		80%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
453			453		261			261	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
106	47	59			

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '23년도 수영구민 안전보험 가입 : 16개 항목 보장
 - 한국지방재정공제회 가입가능 보장항목 전년대비 4개 추가
 - 온열질환 진단비, 뺑소니/무보험차 상해후유장해, 개인형 이동장치 상해사망, 개인형 이동장치 상해후유장해

○ 2023년

- ▷ '24년도 수영구민 안전보험 가입 : 19개 항목 보장
 - 한국지방재정공제회 가입가능 보장항목 전년대비 3개 추가
 - 자연재난 상해후유장해, 사회재난 상해후유장해, 강력범죄 상해 보상금

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 물가상승으로 인한 보험요율 5~10% 상향
- ▷ '22년부터 부산시 시민안전보험 운영
 - 보장내용 중복 방지를 위한 市 가입항목 미가입 → 보장항목 축소

○ 개선방향

- ▷ 보장항목 유지·확대를 위해 보험료 예산 확대편성 요구
 - '23년 58백만원 → '24년 66백만원
- ▷ 매년 신설 담보 적극 가입 추진

□ 향후추진계획

- 보장항목 지속 확대로 강화된 재난대비 지원체계 구축
 - ▷ 연차별 보장항목 지속 확대 추진

5-5. 수영구 일자리종합센터 운영 활성화 및 기능 강화

일자리경제과 일자리창출계 / 윤미영 ☎ 610-4826

수영구 일자리종합센터 활성화를 통한 최상의 고용서비스 제공 및 창업 기반 마련

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 1층 일자리종합센터
- 사업내용
 - ▷ 일자리종합센터 운영 기능 강화
 - 현장 중심 인력 양성을 통한 원스톱 민간 취업 연계 지원
 - 사업별 전담인력 운영으로 구인구직 미스매치 해소
 - 구직자 비대면 화상면접 공간 제공 및 동행 면접 지원
 - ▷ 취·창업 지원 서비스 강화
 - 구직자 취업역량 강화 및 일자리 연계형 교육 연4회 추진
 - 특화사업 카카오톡채널 운영을 통한 맞춤형 일자리 정보 제공
 - 창업아카데미, 창업특강 등 기초 창업가 지원
- 총사업비 : 774백만원(시비 272, 구비 502)
- *당초 사업비 : 673백만원(시비 181, 구비 492)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
774		272	502		384		227	157	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
356	165	191			

□ 세부추진내용

○ 2022년

▷ 일자리종합센터 운영 활성화

1) 호텔서비스 전문인력 양성사업 추진

- 운영기간 : 2022. 3 ~ 12월
- 운영내용 : 호텔서비스업에 대한 실무중심 교육 훈련 통한 인력 양성 후 원스톱 취업 연계
- 운영실적 : 7기 과정 운영, 89명 수료, 79명 취업
- 운영성과 : 2022년 구·군 맞춤형 일자리창출 지원사업 평가 최우수

2) 중·장년층 취업특강 운영

- 운영기간 : 2022. 6 ~ 11월
- 운영과정 : ‘내일찾고’ 취업특강 4회, 산모·신생아 건강 관리사 양성과정 2회, 호텔 객실관리사 양성과정 1회
- 운영실적 : 7회 운영, 103명 수료, 40명 취업

▷ 일자리종합센터 기능 강화

- 일자리 종합센터 운영실적

(‘22.12.31.기준, 단위: 개, 명)

2022년 일자리종합센터 운영 실적					
발굴기업	발굴 일자리 (구인인원)	구직상담	구직등록	취업연계	창업상담
1,562	3,413	26,963	3,309	964	591

- 취·창업 지원 프로그램 운영 : 구인 구직 만남의 날(8회), 동행면접(9회), 창업특강(3회), 창업아카데미(2회) 운영 등

○ 2023년

▷ 일자리종합센터 운영 기능 강화 및 활성화

1) 원스톱 민간 취업 연계 지원(호텔서비스 전문인력 양성사업 추진)

- 운영기간 : 2023. 3 ~ 12월
- 운영내용 : 호텔서비스업에 대한 실무중심 교육 훈련 통한 인력 양성 후 원스톱 취업 연계
- 운영실적 : 9기 운영, 126명 수료, 113명 취업

2) 사업별 전담인력 운영 통한 구인구직 미스매치 해소

- 맞춤형 전문 취업상담 : 취업상담사 2명, 구인구직개척단 3명
- 일자리 종합센터 운영실적

(‘23.12.기준, 단위: 개, 명)

2023년 일자리종합센터 운영 실적					
발굴기업	발굴 일자리 (구인인원)	구직상담	구직등록	취업연계	창업상담
1,330	3,450	21,069	2,796	1,088	361

▷ 취·창업 지원서비스 강화

- 취·창업 지원 프로그램 운영 : 산모·신생아 건강관리사 양성과정 2회, 구인·구직 만남의 날 4회, 미니 잡페어 개최 2회
- 일자리종합센터 소식, 창업 소식 등 4개 채널 운영, 수시 정보 제공
- 기초 창업가 지원 : 창업 아카데미 2회, 창업 특강 3회 운영 등

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 일자리 연계형 교육 등 취·창업 지원사업 지속 추진

5-6. 대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원

일자리경제과 일자리창출계 / 윤미영 ☎ 610-4826

대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원으로 구민 취업률 제고를 통한 일과 삶이 조화로운 경제 수명 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원
 - ▷ 청 년 : 창업육성센터 운영 등 청년 취·창업 역량 강화사업 추진
 - ▷ 여 성 : 산모·신생아 건강관리사 양성과정 등 재취업 교육 통한 취업연계
 - ▷ 중장년 : 고령자경비원 고용유지 지원금 지급 등 고용안정 사업 지속 추진
- 총사업비 : 1,395백만원(구비 1,395)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,395			1,395		870			870	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
762	654	108			

□ 세부추진내용

○ 2022년

1) (청년) 청년행정인턴 사업 운영

- ▷ 운영기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- ▷ 사업대상 : 수영구 거주 만19세~34세 이하의 미취업 청년
- ▷ 운영실적 : 19개 부서, 31개 사업장, 40명 채용, 36명 수료

2) (여성) 산모·신생아 건강관리사 양성사업

- ▷ 운영기간 : 2022. 7월 , 10월, 2주간 2회 운영
- ▷ 운영내용 : '산모신생아 건강관리사' 양성과정 교육 실시 후 수료자 대상 일자리종합센터 연계 및 취업 지원
- ▷ 운영실적 : 2회 운영, 36명 수료, 15명 취업

3) (중장년) 공동주택 고령자 경비원 고용유지 지원사업

- ▷ 사업기간 : 2021. 10월 ~ 계속
- ▷ 사업내용 : 고령자경비원을 고용유지·창출한 공동주택의 경비원 1명 평균 연봉의 30%범위 내, 2년간 고용유지 지원금 지원
- ▷ 지원실적 : 18개소, 81백만원 지원

○ 2023년

1) (청년) 창업육성센터 운영

- ▷ 운영기간 : 2023. 1월 ~ 12월
- ▷ 사업대상 : 입주공간이 필요한 부산시 소재 사업자등록 7년 이내 초기 창업자
- ▷ 운영실적 : 4개 업체, 창업공간 지원, 판로개척비 지원 4회

2) (여성) 산모·신생아 건강관리사 양성사업

- ▷ 운영기간 : 2023. 5월, 9월, 8일간 2회 운영
- ▷ 운영내용 : '산모신생아 건강관리사' 양성과정 교육 실시 후 수료자 대상 일자리종합센터 연계 및 취업 지원
- ▷ 운영실적 : 2회 운영, 37명 수료, 7명 취업

3) (중장년) 공동주택 고령자 경비원 고용유지 지원사업

- ▷ 사업기간 : 2021. 10월 ~ 계속
- ▷ 사업내용 : 고령자경비원을 고용유지·창출한 공동주택의 경비원 1명
평균 연봉의 30%범위 내, 2년간 고용유지 지원금 지원
- ▷ 지원실적 : 23개소, 94백만원 지원

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 대상별 다양한 일자리 창출 사업 지속 발굴

5-7. 골목상권 회복 및 소상공인 지원 확대

일자리경제과 지역경제계 / 신청원 ☎ 610-4472

골목상권 회복 및 소상공인 지원으로 지역경제를 활성화 하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 전역
- 사업내용
 - ▷ 골목상권 활성화 기본계획 수립 용역 추진
 - 구 전역 상권에 대한 기초 현황조사 및 현황분석
 - 상권별 특성에 따른 맞춤형 상권 활성화 계획수립
 - 수영구 골목상권 발전을 위한 장기 비전 제시
 - ▷ 소상공인 지원
 - 소상공인 지원 범위를 넓히기 위한 조례 개정
 - 소상공인 지원 제도 안내 책자 제작
 - 소상공인 경영 컨설팅 지원
 - 착한가격업소 소규모 환경개선 사업 지원
- 총사업비 : 209백만원(구비 209) *당초 사업비 : 208백만원(구비 208)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
209			209		152			152	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
125	59	66			

□ 세부추진내용

○ 2022년

▷ 수영구 골목상권 활성화 기본계획 수립 용역 추진

- 수영구 전역 기초 현황조사 및 분석
- 1차 8개동 15개 지역 26개 골목 조사 및 분석
→ 5개지역 15개골목 골목형상점가 지정 가능 밀집도 확인
- 상권별 특성에 따른 맞춤형 상권 활성화 계획
- 단계적 추진계획 마련

기반구축 → 활력강화 → 상권브랜드화 → 지속적 활성화

▷ 소상공인 지원

- 수영구 소상공인 지원에 관한 조례 개정 : '22. 12. 20.
- 착한가격업소 환경개선 지원 : 실내장판 교체 등 8개소 14백만원
- 방역패스 적용업체 방역물품지원금 지급 : 1,947건 190백만원
- 소상공인 임대료 인하 건물주 재산세 지원 : 96건 97백만원
- 정부 소상공인 방역지원금 및 손실보상금 지원

○ 2023년

▷ 소상공인 지원

- 소상공인 지원제도 안내 책자 6,000부 제작 및 배부
- 찾아가는 소상공인 종합컨설팅 : 25개소 50여회
- 착한가격업소 지원 : 45개소 10,616천원
- 정부손실보상 지원 : 접수 및 대상 확인 등

□ 문제점 및 개선방안

- 전통시장법에 따른 골목형상점가 지정 밀집도가 미달되거나 형성 중인 골목상권 다수 존재

▷ 구 SNS 등과 연계한 상권 홍보 지원, 부산광역시 골목공동체 조례에 따른 골목공동체 활성화 지원사업 등에 공모할 수 있도록 지원

- 골목형상점가 지정은 상인회 구성과 지정 신청이 선행되어야 하므로 상인들의 의지 중요

▷ 골목상권 공동체 조직화 지원으로 상인들의 자발적 의지 형성 유도

□ 향후추진계획

- 골목상권 활성화를 위한 골목상권 공동체 조직화 지원
- 착한가격업소 지속지원으로 물가안정 및 상권 활성화 기여

5-8. 전통시장 경쟁력 강화 및 상권 활성화 적극 지원

일자리경제과 지역경제계 / 김종환 ☎ 610-4475

지역문화·관광자원을 연계한 시장 고유의 특성을 집중 육성하고자 문화관광형 및 특성화시장 육성사업을 추진하였으며, 전통시장 경쟁력 강화를 위해 시설현대화사업에 매진함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사업위치 : 관내 전통시장
- 사업규모 : 관내 전통시장 10개소(특성화시장 2, 시설개선사업 8)
- 사업내용 : 문화관광형 육성사업, 특성화시장 육성사업, 전통시장 시설개선사업
- 총사업비 : 3,263백만원(국비 1,207, 시비 1,299, 구비 689, 기타 68)
- *당초 사업비 : 1,784백만원(국비 678, 시비 633, 구비 441, 기타 32)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,263	1,207	1,299	689	68	2,824	943	1,212	601	68

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
2,824	1,145	1,679			

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 1.~12. : 민락골목시장 문화관광형 육성사업
 - 중기부 사업계획서 승인 신청, 관광특화상품 개발, 공동디자인 개선
 - 사업비 440백만원(국비 264, 시비 88, 구비 88)
- ▷ '22. 1.~12. : 망미중앙시장 디지털 전통시장 육성사업
 - 중기부 사업계획서 승인신청, 협동조합 설립, 모바일장보기 서비스 고도화
 - 사업비 150백만원(국비 75, 시비 37.5, 구비 37.5)
- ▷ '22. 7.~12. : 전통시장 시설개선사업
 - 광안시장 등 8개소, 시설현대화 및 소규모 환경개선
 - 사업비 555백만원(시비 382.5, 구비 140.5, 자부담 32)

○ 2023년

- ▷ '23. 1.~12. : 민락골목시장 문화관광형 육성사업
 - 관광특화브랜드 구축 강화, 디자인 ICT, 자생력 강화, 이벤트 홍보 등
 - 사업비 420백만원(국비 260, 시비 80, 구비 80)
- ▷ '23. 1.~12. : 망미중앙시장 디지털 전통시장 육성사업
 - 온라인 판매 채널 운영, 협동조합 인프라 구축 및 마케팅사업
 - 사업비 180백만원(국비 100, 시비 40, 구비 40)
- ▷ '23. 1.~12. : 수영팔도시장 문화관광형 육성사업
 - 유통 활성화 프로젝트, 팔도 디자인 환경 개선 등
 - 사업비 440백만원(국비 264, 시비 88, 구비 88)
- ▷ '23. 6.~12. : 전통시장 시설개선사업
 - 남천해변시장 등 3개소, 시설현대화 및 소규모 환경개선
 - 사업비 424.5백만원(시비 307.9, 구비 80.6, 자부담 36)
- ▷ '23. 7.~12. : 전통시장 재난·재해 예방 및 지원 사업
 - 민락어패류시장, 수영팔도시장
 - 사업비 243백만원(시비 187.3, 구비 46.7)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 전통시장 환경개선 사업의 경우 소규모 전통시장은 영세한 노인 등이 운영하는 점포와 자부담(10%)이 사업비에 포함되어 있어 사업추진에 어려움이 있음

○ 개선방안

- ▷ 소규모 전통시장은 필요한 공용부분과 소방 관련 시설 등은 구비로 사업추진 필요

☐ 향후추진계획

- 수영팔도시장 문화관광형시장 육성사업 2차년도 사업 추진
- 민락골목시장 디지털전통시장 육성사업 1차년도 사업 추진
- 시설개선 사업 추진 : 망미중앙시장 아케이드 누수 보수 공사 등



아름다운 도시 행복한 수영

모두가 부러워할 명품수영



- 01 구민 복지서비스 향상! 복지하나로센터 건립
- 02 망미국민체육센터 건립
- 03 망미평생학습문화센터 건립
- 04 재개발(9곳)·재건축(5곳)사업 적극 지원 및 추진
- 05 수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진
- 06 노후 동 행정복지센터 재건립
- 07 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진

6-1. 구민 복지서비스 향상! 복지하나로 센터 건립

재무과 재산관리계 / 신동근 ☎ 610-4512

건립 부지 확보 및 건축기획용역을 완료하였으나, 사업 목적에 부합하는 다기능 복합청사 건립을 위해 대상 부지 중 상향을 통해 용적률을 완화하는 절차를 진행 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2028년
- 사업위치 : 부산광역시 수영구 광안동 735-4
- 사업규모 : 대지 915.5㎡ , 연면적 4,052.40㎡, 지하2층/지상5층
- 사업내용 : 복지와 공공시설의 복합화로 복지생활권 커뮤니티 공간 조성
- 협조부서(기관) : 건설과, 기획전략과
- 총사업비 : 18,071백만원(구비 18,071) *부지매입비 2,775 포함

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		5%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
18,071			18,071		2,820			2,820	

연도별 사업비 집행액						
계	2021~2022	2023	2024	2025	2026	2027~
2,820	2,820					

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 9. : 건축기획용역 완료
- ▷ '22.10. : 대상 부지 도시관리계획 변경(종 상향) 건의(부산시)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 공공청사 본연의 행정기능 외 증가하는 복지수요에 대비하여 문화, 복지, 교육 등 복합기능을 수행하는 복지하나로센터 건립이 필요하나 좁은 대지면적으로 다양한 복지수요 대응에 한계

○ 개선방안

- ▷ 용적률 완화를 위해 대상 부지 종 상향 추진

☐ 향후추진계획

- '24년 : 설계 및 각종심의 완료
- '25년~'28년 : 공사 진행 및 완료

6-2. 망미국민체육센터 건립

행정지원과 생활체육계 / 방은진 ☎ 610-4792

건립 부지 매입을 완료하고, 관련법령에 따른 사전절차 이행 중
으로 계획된 일정에 따라 정상 추진 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동 774-276
- 사업규모 : 대지 2,374㎡, 연면적 7,081㎡, 지하3층/지상2층
- 사업내용 : 생활밀착형(일반형) 국민체육센터 건립
- 협조부서 : 건축과
- 총사업비 : 43,136백만원(국비 3,000, 시비 3,000, 구비 37,136)
*당초 사업비 : 44,899백만원(국비 3,000, 시비 3,000, 구비 38,899)
- 시설계획(안)

층별	면적(㎡)	주요용도
계	7,081(2,146평)	
지하3층	1,041 (316평)	기계실
지하2층	1,720 (521평)	수영장, 부대시설
지하1층	1,720 (521평)	주차장
1층	1,300 (394평)	헬스장, 필라테스, 다목적실
2층	1,300 (394평)	농구장, 교육실, 샤워실
옥외	1,345 (407평)	풋살장, 정원 * 면적 합산 제외

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		15%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
43,136	3,000	3,000	37,136		3,936			3,936	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
3,936	3,936				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22.12. : 건립부지 매입 완료(6,353백만원)

○ 2023년

- ▷ '23. 1. : (가칭)망미국민체육센터 건립 기본계획 수립
- ▷ '23. 2. : 구 자체 지방재정영향평가 심의
- ▷ '23. 3. : 부산시 신규투자사업 사전심사,
- ▷ '23. 4. : 부산시 지방재정영향평가 심의 완료
- ▷ '23. 7. : 체육센터 건립 부지 도시관리계획(시설:체육시설) 결정(신설)
공공건축 사업계획 사전검토 완료
- ▷ '23. 9. : 문체부 2024년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정
- ▷ '23.12. : 행안부 2024년 제1차 정기 지방재정투자심사 의뢰

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- '24. 2. : 지방재정투자심사 심의 완료
- '24. 4. : 공공건축 심의(시 총괄건축기획과)
- '24. 6. : 설계공모, 기본 및 실시설계
- '26. 1. : 공사 착공
- '27.12. : 공사 준공

6-3. 망미평생학습문화센터 건립

평생교육과 평생학습계 / 장은영 ☎ 610-3922

학습·문화시설이 상대적으로 소외된 망미·수영권역에 망미평생 학습문화센터 건립을 위하여 기본계획을 수립하고, 부지 선정을 위하여 협의 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동
- 사업규모 : 대지 859.8㎡, 연면적 1,891㎡ *예정(변경가능)
- 사업내용 : 망미평생학습문화센터 건립
- 총사업비 : 8,700백만원(구비 8,700)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		15%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
8,700			8,700		0				

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 6. : 기본계획 수립
- ▷ '22. 8.~12. : 부지선정 협의

○ 2023년

- ▷ '23. 3. : 부지선정 협의
 - 망미7재개발정비계획 및 구역 지정(안) 내에 건립 부지 반영 및 협의 (망미동 441-29번지 외 다수필지)
- ▷ 사업비 확보 : 일반회계 60억 적립으로 평생학습관건립기금 확보

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 건립 예정 부지(망미동 590-3, 4번지)의 망미7재개발정비구역 편입 예정
 - 「도시 및 주거환경정비법」 제19조 의거 정비구역에서 건축행위 제한으로 사업 추진 시 재개발 조합과의 협의 등이 필요

○ 개선방안

- ▷ 재개발조합 설립 시 망미7재개발정비구역 내 건립 부지 확보 협의

☐ 향후추진계획

- 망미7재개발정비구역 내에 망미평생학습문화센터 건립을 위하여 건축과 등 협의 추진

6-4. 재개발·재건축 사업 적극 지원 및 추진

건축과 재개발계 / 박지우 ☎ 610-4662

관내 재개발·재건축 등 정비사업 추진에 대한 주민들의 관심이 증대하고 있어, 매뉴얼 제작 및 관계자 교육 등 각종 행정지원을 통한 투명하고 공공성 있는 정비사업 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 관내
- 사업내용
 - ▷ 사전타당성 검토 “원스톱 라운드테이블 방식” 업무처리
 - 사전타당성 검토 신청서 접수 시 사전검토대상 협의부서와 대면회의 개최
 - ▷ “정비사업 시민 자문단” 운영
 - 정비사업 구역 내 대립, 갈등 및 분쟁 등을 해소하기 위해 정비사업 시민 자문단(전문가+공무원)을 구성하여 맞춤형 추진방향 및 대안 제시
 - ▷ “정비사업 매뉴얼” 제작
 - 정비사업 관련 매뉴얼 제작, 신규 사업추진구역 배포 및 행정복지센터 비치
 - ▷ 정비사업 관련 “정기적인 관계자 교육”
 - 관련 전문가 초빙, 정기(연2회 이상) 및 수시 정비사업 설명회·관담회 개최
- 총사업비 : 비예산

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

사업내용	추진여부				추진 공정률(%)
	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
계					85%
사전타당성 검토 원스톱 라운드테이블		○			100%
시민 자문단 운영		○			100%
매뉴얼 제작	○				100%
관계자 교육			○		40%

- 사업비 투자정도 : 비예산

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 매뉴얼 제작(1회)
 - 소규모주택정비사업 매뉴얼 제작 및 배포(8.26.)
- ▷ 관계자 교육(3회)
 - 정비구역 지정 주민설명회
[민락2재개발(3.28.), 광안3재개발(4.12.), 수영1재개발(7.20.)]
 - 소규모주택정비사업 설명회(8.30.)

○ 2023년

- ▷ 사전타당성검토 원스톱 라운드테이블 업무처리
 - 광안5재개발(1.30.), 망미5재개발(4.10.) ☞ 심의 의결 完
- ▷ 정비사업 시민 자문단 운영
 - 남천2(삼익비치)재건축 조합운영실태 점검(9.15.~11. 3.)
- ▷ 매뉴얼 제작(1회)
 - 소규모주택정비사업 매뉴얼 제작 및 배포(10. 6.)
- ▷ 관계자 교육(6회)
 - 정비구역 지정 주민설명회
[광안3재개발(3. 3.), 수영1재개발(4.25.), 광안4재개발(6.12.),
남천2(삼익비치)재건축(7.24.), 망미7재개발(8.24.)]
 - 소규모주택정비사업 설명회(10.20.)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 정비구역 지정 주민설명회 개최 시 주민 참석률 저조

○ 개선방향

- ▷ 추후 설명회 개최 전 행정복지센터 등 협조 등을 통한 적극 홍보

□ 향후추진계획

- 계속적으로 공약사업 내용을 적극 추진하여 정비사업을 통한 공공성 확보, 정비사업 관련 분쟁 해소 및 투명성 제고

6-5. 수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진

건축과 건축계 / 조시현 ☎ 610-4592

건설과 도시계획계 / 최원철 ☎ 610-4711

관내 경찰서 부재에 따른 치안서비스의 질적 하락 해소를 위한 수영경찰서 건립

신축하는 수영경찰서의 교통 수요 증가를 고려 원활한 진·출입을 위하여 수미로와 연결하는 진입로를 확장

☐ 사업개요

사 업 명	수영경찰서 신축공사	수영경찰서 진입도로 개설공사
사업기간	2016년 ~ 2025년	2020년 ~ 2022년
사업위치	수영동 352-8번지 일원	수영동 472-41번지 일원
사업규모	A=8,242.6㎡	L=45m, B=12m
총사업비	39,016백만원 [국비 39,016] *당초사업비: 33,180백만원(국비 33,180)	2,050백만원 [구비 2,050] *당초사업비: 2,000백만원(구비 2,000)
사업주체	부산경찰청	수영구

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

사업내용	추진여부				추진 공정률(%)
	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
계					63%
경찰서 신축			○		25%
진입도로 개설	○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

총사업비					투입예산					비고
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	
41,066	39,016	0	2,050	0	3,875	1,832	0	2,043	0	계
39,016	39,016				1,832	1,832				경찰서 신축
2,050			2,050		2,043			2,043		진입도로 개설

연도별 사업비 집행액						비고
계	2021	2022	2023	2024	2025	
3,875	778	3,097				계
1,832	703	1,129				경찰서 신축
2,043	75	1,968				진입도로 개설

☐ 세부추진내용

○ 수영경찰서 신축 공사

▷ 2022년

- '22. 9. : 공용건축물 신축 협의승인
- '22.10. : 실시설계 완료

▷ 2023년

- '23. 5. : 착공식 개최

○ 수영경찰서 진입도로 개설공사

▷ 2022년

- '22. 3. : 수용재결 결정(수용개시일 '22. 5. 9.)
- '22. 8. : 공사 착공
- '22.12. : 공사 준공

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 수영경찰서 신축공사를 위한 관련 절차 협조

○ 도로 개설 구간 지속적 유지·관리

6-6. 노후 동 행정복지센터 재건립

행정지원과 자치행정계 / 남지윤 ☎ 610-4112

40년 이상 경과한 노후 동사를 주민들의 의견을 반영하여 다양한 행정수요에 대처할 수 있도록 건립하고자 연차별 추진계획에 따라 적합하게 수행

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 남천1동·수영동 행정복지센터
- 사업내용 : 노후 동 행정복지센터 재건립
- 총사업비 : 11,145백만원(구비 11,145) *당초 사업비: 11,040백만원(구비 11,040)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
11,145			11,145		10			10	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
10		10			

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 1. : (수영동) 재건립 기본계획 수립
- ▷ '22.12. : (수영동) 건축기획용역비 편성('23년 본예산)

○ 2023년

- ▷ '23. 5. : (수영동) 건축기획설계 용역
(수영동) 공공건축사업계획 사전검토(부산시공공건축지원센터)
- ▷ '23.10. : (수영동) 대상 부지 고도제한 완화 건의
(2030년 부산도시관리계획)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 남천동 일대 공시지가 급등 및 유희지 부족 등으로 남천1동 행정복지센터 재건립에 적합한 부지 확보 어려움
- ▷ 수영동 행정복지센터 재건립 부지 고도제한(10m)에 따라 층고가 낮고, 공간 구성 제한됨

○ 개선방안

- ▷ 남천1동 신규 행정복지센터 부지 확보를 위해 주민 및 인근 부동산 적극 활용, 부지 확보 노력
- ▷ 수영동 행정복지센터 재건립 부지 고도제한 완화 건의

□ 향후추진계획

○ 2024년

- ▷ (수영동) 공공건축심의 시행
- ▷ (수영동) 설계 공모 및 기본설시설계 시행

○ 2025년

- ▷ (수영동) 임시동사 이전
- ▷ (수영동) 기존 건물 철거 및 신축 공사 착공
- ▷ (남천1동) 부지 확보 및 부지매입비 예산 편성

○ 2026년

- ▷ (수영동) 공사 준공

6-7. 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진

행정지원과 생활체육계 / 김수연 ☎ 610-4795

수영구 스포츠문화타운 이용자 및 지역 주민들을 위한 부설주차장 건립 절차를 충실히 이행하고, 유관부서(기관)와의 공종별 유기적 협조를 통해 차질 없이 준공 완료

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- 사업위치 : 수영구 수영로521번길 77(광안동 1333)
- 사업규모 : 건축면적 921.75㎡, 연면적 2,741.52㎡
(3층 4단 철골조, 100면)
- 사업내용 : 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 공사
- 협조부서 : 건축과, 재무과, 안전관리과
- 총사업비 : 3,842백만원(구비 3,242, 시비 600)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,842		600	3,242		3,660		600	3,060	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
3,660	159	130	3,371		

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22.11. : 계약심사 및 설계용역 완료
- ▷ '22.12. : 공사계약 체결

○ 2023년

- ▷ '23. 3. : 공사 착공
- ▷ '23.11. 공사 준공
- ▷ '23.12. 정상 운영

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 스포츠문화타운 부설주차장 관리·운영 철저
 - ▷ 주차장 이용에 차질이 없도록 지속 점검 및 개선