




민선8기 구청장 공약사업 [2022.12.31.기준]

자 체 평 가 보 고 서



수 영 구
기 획 전 략 과



민선7기 구청장 공약사업

자체평가 보고서

(2022.12.31. 기준)

목 차

I. 공약사업 현황	1
II. 평가개요	1
III. 평가결과	2
IV. 분야별 평가개요	7
V. 분야별 평가내용	20
1. 행복수영	21
2. 안전수영	44
3. 미래수영	68
4. 관광수영	82
5. 경제수영	100
6. 명품수영	117

- 2022.12.31. 기준 민선8기 -

공약사업 추진상황 자체평가 결과 보고서

I. 공약사업 현황

○ 추진기간 : 2022. 7. 1. ~ 2026. 6.30. (4년)

○ 공약사업 : 6개 분야, 53개 사업

(단위: 건, 백만원)

구 분		계	가족이 행복한 행복수영	안전한 삶이 보장되는 안전수영	시대를 앞서가는 미래수영	역사와 첨단의 공존 관광수영	일과 삶이 조화로운 경제수영	모두가 부러워할 명품수영
사업수		53	11	12	7	8	8	7
			20.8%	22.6%	13.2%	15.1%	15.1%	13.2%
사업비		412,568	8,540	105,778	110,707	60,556	5,375	121,612
			2.1%	25.6%	26.8%	14.7%	1.3%	29.5%
재 원	국	122,297	-	45,557	28,582	11,300	678	36,180
	시	126,019	1,200	33,742	72,844	14,150	1,083	3,000
	구	160,784	7,340	25,779	9,281	32,406	3,546	82,432
	기 타	3,468	-	700	-	2,700	68	-

○ 추진부서 : 17개 부서

* 2개부서 중복사업 2건

계	기 획 전략과	스마트 도시과	평 생 교육과	일자리 경제과	행 정 지원과	문 화 관광과	재무과	건 증 진과
53	2	2	4	8	4	3	1	2(1)*
복 지 정책과	가 족 행복과	자 원 순환과	환 경 위생과	안 전 관리과	교 통 행정과	도 시 관리과	건축과	건설과
3	6	3	1	6	2	1*	2(1)*	5(1)*

II. 평가개요

○ 평가근거 : 「수영구청장 공약사업 실천을 위한 기본 조례」 제8조

○ 평가기간 : 2022. 7. 1. ~ 2022.12.31. (기준일자: 2022.12.31.)

○ 평가대상 : 6개 분야 53개 단위사업

○ 평가방법 : 주관부서 자체평가 후 총괄부서 종합평가

○ 평가내용 : 사업별 추진현황·추진계획, 문제점 및 개선방안 등

III. 평가결과

1 총괄 ▶ 이행률 36.7%

○ 이행현황 : 완료 1, 이행 후 계속추진 6, 정상추진 45, 일부추진 1

구분	계	행복수영	안전수영	미래수영	관광수영	경제수영	명품수영
건수(건)	53	11	12	7	8	8	7
완료	1	-	-	1	-	-	-
이행 후 계속추진	6	3	-	-	2	1	-
정상추진	45	8	12	6	5	7	7
일부추진	1	-	-	-	1	-	-
이행률(%)	36.7	49.5	27.9	28.6	43.1	50.0	21.1

■ 공약이행 완료도 판단기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)

- **완료** : 공약이행이 완료되어 종료된 사업
- **이행 후 계속추진** : 공약내용 이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
- **정상추진** : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
- **일부추진** : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

○ 총평

- 2022.12.31.기준 공약 이행률 36.7%로 민선7기 1년차 중반기 ('18.12.31.기준) 이행률 25% 대비 11.7% 높은 수치임
- 「동네골목 구석까지 깨끗하게! 친환경 전기소형청소차량 도입」 1개 사업 완료, 「유니세프 아동친화도시 인증」 등 6개 사업은 이행(완료) 후 계속추진, 「고등학교 무상교복 지원사업 지속 추진」 등 45개 사업 정상추진 중
- 「아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립」 1개 사업은 일부추진 중으로 사전 연구용역에 필요한 예산을 '23년 제1회 추경에 반영하여 정상추진 예정
- 공약사업 추진에 필요한 사전절차 이행 및 예산 확보, 조례 제·개정 등의 적극적인 조치로 대부분의 공약사업이 정해진 계획과 목표에 따라 차질 없이 정상추진 중

2 세부현황

분야	사 업 명		이행률 (%)	담당부서
행복수영 (11개)	1-1	산모·신생아 건강관리사(산후조리 도우미) 파견 인부담금 지원	15	건강증진과
	1-2	초등학교 입학지원금 지원	30	평생교육과
	1-3	저소득 초등학생 예능 교습비 지원	30	복지정책과
	1-4	청년·신혼부부 전월세 대출이자 지원	30	일자리경제과
	1-5	청년 사업자 임차료 월 20만원 지원 사업 지속 추진	30	일자리경제과
	1-6	유니세프 인증 아동친화도시 추진	100	복지정책과
	1-7	고등학교 신입생 무상교복 지원사업 지속 추진	100	평생교육과
	1-8	어린이와 청소년을 위한 전용공간 조성 적극 추진	50	평생교육과
	1-9	어린이집 아동학대 예방 안전망 강화	100	가족행복과
	1-10	청년 자격증 취득 응시료 지원 사업 지속 추진	30	일자리경제과
	1-11	청문청답 프로젝트! 청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공	30	일자리경제과
안전수영 (12개)	2-1	저소득층 어르신(70세 이상) 「건강효도비」 지급	15	가족행복과
	2-2	노인복지관 및 어르신쉼터(경로당) 운영 활성화 및 지원 강화	20	가족행복과
	2-3	밝고 안전한 야간보행 LED 가로등·보안등 100% 교체 추진	40	안전관리과
	2-4	수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진	20	안전관리과
	2-5	망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진	10	안전관리과
	2-6	든든하고 안정된 활기찬 노후생활 지원 적극 추진	20	가족행복과
	2-7	보훈가족 자긍심 고취! 예우 및 지원사업 지속 추진	30	복지정책과
	2-8	장애인 맞춤형 복지 서비스 지속 강화	20	가족행복과
	2-9	장애인 고속도로 할인카드 수수료 지원	30	가족행복과
	2-10	백산허리길 도로확장 사업 조속 추진	80	건설과
	2-11	노후 방범용 CCTV 고화질 개선 및 교체	35	안전관리과
	2-12	안전 등하교 어린이 보행로 조성	15	교통행정과
미래수영 (7개)	3-1	광안리 해변 수질개선 끝판왕! 남천·광안 분류식 하수관로 신설	20	건설과 (부천시)
	3-2	광안리 해변 백사장 복원 연안정비사업 추진	10	건설과
	3-3	수영강 휴먼브릿지 조성사업 조속 추진	20	건설과 (부천시)
	3-4	걷는 길이 즐거운 테마 도심 갈매길 조성	20	행정지원과
	3-5	미래 수영 발전을 위한 2040 수영구 장기발전계획 수립	20	기획전략과
	3-6	망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진	10	스마트도시과
	3-7	동네골목 구석까지 깨끗하게! 친환경 전기소형청소차량 도입	100	자원순환과

분야	사 업 명		이행률 (%)	담당부서
관광 수영 (8개)	4-1	부산대표 야간관광 킬러콘텐츠! 광안리 M 드론라이트쇼	100	스마트도시과
	4-2	광안리 SUP! 우리나라 최고의 SUP 메카로 조성	20	문 화 관 광 과
	4-3	민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진	10	교 통 행 정 과
	4-4	문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성사업 추진	50	문 화 관 광 과
	4-5	동래고읍성 프로젝트 추진	30	문 화 관 광 과
	4-6	민락수변공원! 가족친화 건전여가문화공간으로 재탄생	30	도 시 관 리 과 건 강 증 진 과
	4-7	민락동 청구마트 부지 조속 개발 추진 건의	100	기 획 전 략 과
	4-8	아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립	5	자 원 순 환 과
경제 수영 (8개)	5-1	소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원	30	환 경 위 생 과
	5-2	수영구 소규모 음식점 음식물 쓰레기 무상 수거	30	자 원 순 환 과
	5-3	전통시장 침수방지 차수판 설치사업 적극 추진	20	안 전 관 리 과
	5-4	수영구민 생활안전보험 보장 종목 지속 확대	20	안 전 관 리 과
	5-5	수영구 일자리종합센터 운영 활성화 및 기능 강화	100	일자리경제과
	5-6	대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원	80	일자리경제과
	5-7	골목상권 회복 및 소상공인 지원 확대	60	일자리경제과
	5-8	전통시장 경쟁력 강화 및 상권 활성화 적극 지원	60	일자리경제과
명품 수영 (7개)	6-1	구민 복지서비스 향상! 복지하나로센터 건립	5	재 무 과
	6-2	망미국민체육센터 건립	5	행 정 지 원 과
	6-3	망미평생학습문화센터 건립	5	평 생 교 육 과
	6-4	재개발(9곳)·재건축(5곳)사업 적극 지원 및 추진	60	건 축 과
	6-5	수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진	53	건축과, 건설과 (부산경찰청)
	6-6	노후 동 행정복지센터 재건립	10	행 정 지 원 과
	6-7	수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진	10	행 정 지 원 과

3 주요성과

❶ 1-6. 유니세프 아동친화도시 인증

- ▷ 유니세프 아동친화도시 인증을 위한 심의결과 보완요청 사항 적극 반영, '22. 8월 아동친화도시 인증으로 공약사업 이행 완료

❷ 2-3. 밝고 안전한 야간보행 LED 가로등·보안등 100% 교체 추진

- ▷ '22년 LED 교체 목표량 616등 대비 709등을 교체하여 목표율을 15% 초과 달성하였으며, 에코수영 및 안전한 밤거리 조성을 위해 지속 노력 중

❸ 3-6. 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진

- ▷ 국토교통부 도시재생사업 공모를 통해 부산 유일 특화재생형 도시재생 공모사업에 선정되어 주거환경 개선 등 지역 경쟁력 확보에 기여

❹ 3-7. 동네골목 구석까지 깨끗하게! 친환경 전기소형청소차량 도입

- ▷ 동네 구석구석 효율적인 청소와 미세먼지 저감을 통한 쾌적한 생활환경 조성을 위해 친환경 전기소형청소차량 도입을 완료하고 청소 업무에 활용 중

❺ 4-4. 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성사업 추진

- ▷ 문화체육관광부 문화도시 조성사업 공모를 통해 제5차 예비 문화도시로 선정되어 1년차 추진 목표 달성 및 본 도시 지정 기반 조성

❻ 5-4. 수영구민 생활안전보험 보장 종목 지속 확대

- ▷ '22년 12개 보장 항목 대비 4개 항목 추가된 16개 항목 보장으로 각종 재난과 사고로부터 피해를 입은 구민들의 생활안정에 기여

❼ 6-2. 망미국민체육센터 건립

- ▷ 망미국민체육센터 건립 부지(망미동 774-276, 대 2,374㎡) 매입 완료 및 사전절차 이행 예산 확보 등 계획된 일정에 따라 정상 추진 중

❽ 6-5. 수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진

- ▷ 수영경찰서 신축에 따라 증가하는 교통량을 고려, 차량의 원활한 진출입을 위하여 수미로와 연결하는 진입로 확장을 완료함

4 공약명 변경 관리현황

연번	공 약 명		변경 승인	변경사유
	변경 전	변경 후		
1	1-1 출산가정 산후조리 도우미 비용 본인부담금 전액 지원 (소득관계 없음)	1-1 산모·신생아 건강관리사 (산후조리 도우미) 파견 본인부담금 지원	'22. 8월	- 보건복지부 지침에 따른 명칭 병기 - 공약사업명 간소화를 위해 지원범위는 공약실천계획 세부내용에 반영
2	1-2 초등학교 입학지원금 30만원 지원 (소득관계 없음)	1-2 초등학교 입학지원금 지원	'22. 8월	- 공약사업명 간소화를 위해 지원액은 공약실천계획 세부내용에 반영
3	1-3 저소득 초등학생 예·체능 교습비 1인 연 120만원 지원	1-3 저소득 초등학생 예능 교습비 지원	'22. 8월	- 스포츠바우처사업 운영 중으로 체육 교습비는 제외(예·체능→예능) - 지원금액 증액(연120만원/인 → 연180만원/인)하여 공약실천계획 세부내용에 반영
4	1-9 아동학대 예방 안전망 강화	1-9 어린이집 아동학대 예방 안정망 강화	'22. 8월	- 사업대상을 어린이집으로 명확화
5	2-1 행복한 노후! 저소득층 어르신 (70세 이상) 「건강효도비」 10만원 지급!(노인의 날)	2-1 저소득층 어르신 (70세 이상) 「건강효도비」 지급	'22. 8월	- 공약사업명 간소화를 위해 지급액·지급시기에 공약실천계획 세부내용에 반영
6	3-6 망미동(병무청 맞은편) 도시재생뉴딜사업 추진	3-6 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진	'22. 8월	- 정부 지침에 따라 공약사업명 변경 (도시재생뉴딜사업→도시재생사업)
7	4-3 민락매립지 공영주차장 300면 확충 추진	4-3 민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진	'22. 8월	- 당초 계획 대비 주차면수 추가 증설 가능성을 공약사업명에 반영 (300면→300여면)
8	5-1 소상공인·자영업자 영업용 전기자동차 구입비 100만원, 전기이륜차 구입비 30만원 지원	5-1 소상공인 영업용 전기자동차 (전기이륜차 포함) 구입비 지원	'22. 8월	- 자영업자 중 소상공인으로 지원대상 명확화 - 공약사업명 간소화를 위해 지원액은 공약실천계획 세부내용에 반영
9	6-2 수영구 제2국민체육센터 건립 추진(망미1.2동, 수영동, 민락동 권역)	6-2 망미국민체육센터 건립	'22. 8월	- 건립지역을 명확하게 드러내기 위해 공약사업명 변경 및 간소화
10	6-3 수영구 제2평생학습문화센터 건립(망미1.2동, 수영동, 민락동 권역)	6-3 망미평생학습문화센터 건립	'22. 8월	- 건립지역을 명확하게 드러내기 위해 공약사업명 변경 및 간소화
11	6-7 수영구스포츠문화타운 (광안동) 부설주차장(95면) 건립 조속 추진	6-7 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진	'22. 8월	- 공약사업명 간소화 - 계획 주차면수를 증설(95면→100면) 하여 공약실천계획 세부내용에 반영

IV. 분야별 평가개요

* 평가기간: 2022. 7. 1. ~ 2022.12.31.

* 기 준 일: 2022.12.31.

1 행복수영 / 11개 사업(이행 후 계속추진 3, 정상추진 8), 49.5%

사 업 명 (사업개요)	추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-1 <input type="checkbox"/> 산모.신생아 건강관리사 (산후조리 도우미) 파견 본인부담금 지원 - '23년 ~ '26년 - 수영구보건소 아가맘센터 - '표준' 서비스(10일) 기준, 본인부담금 지원(소득무관) - 총사업비 960백만원	정상추진 (15%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 8월~: 사회보장제도 신설 협의 중 - '22.12월 : '23년 본예산 편성 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 사회보장제도 신설에 대한 우리구와 보건복지부의 입장차 존재 (우리구 본인부담금 전액 지원 vs 보건복지부 90% 지원) → 협의 지속 추진 및 협의 불가 시 제도조정전문위원회 안건 상정	건 강 증진과 ☎5646 p.22
1-2 <input type="checkbox"/> 초등학교 입학지원금 지원 - '23년 ~ '26년 - 초등학교 입학생 및 학교 외 교육기관 입학생 - 300천원/인(최초1회) - 총사업비 1,137백만원	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 8월 : 사회보장제도 신설 협의 - '22. 9월 : 조례 제정.공포 - '22.12월 : '23년 본예산 편성	평 생 교육과 ☎3932 p.24
1-3 <input type="checkbox"/> 저소득 초등학생 예능교습비 지원 - '23년 ~ '26년 - 저소득 초등학생 - 1인 1과목/월 15만원 (생애최초 1년간) - 총사업비 797백만원	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 7월 : 지원계획 수립 - '22.10월 : 조례 개정 - '22.11월 : 사회보장제도 신설 협의 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 사업 초기 주민인식 부족 및 신청절차 등 민원발생 여지 - 선 지급 후 지원조건 미충족시 환수절차의 어려움 - 매월 신청인 자격 검증 번거로움 → 홍보 강화, 담당자 교육 철저	복 지 정책과 ☎4482 p.26
1-4 <input type="checkbox"/> 청년.신혼부부 전.월세 대출이자 지원 - '23년 ~ '26년 - 청년.신혼부부 50여가구 - 연 최대 100만원/가구 - 총사업비 314백만원	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.12월 : '23년 본예산 편성	일자리 경제과 ☎4827 p.28

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-5	<input type="checkbox"/> 청년 사업자 임차료 월20만원 지원사업 지속 추진 - '22년 ~ '26년 - 청년 사업자 50명 - 연 최대 200만원/인 - 총사업비 505백만원	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 5월 : 추진계획 수립 - '22. 6월 : 지원대상 접수.선정 - '22.10월 : 사회보장제도 신설 협의 - '22.12월 : 임차료 지원	일자리 경제과 ☎4827 p.30
1-6	<input type="checkbox"/> 유니세프 인증 아동친화도시 인증 - '22년 ~ '26년 - '22년 아동친화도시 인증 - '26년 상위단계 인증 - 총사업비 327백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '21. 11월 : 인증 신청 - '22.2~3월 : 1차 심의결과 통보 - '22. 6월 : 보완자료 제출 - '22. 8월 : 아동친화도시 인증	북 지 정책과 ☎4612 p.32
1-7	<input type="checkbox"/> 고등학교 신입생 무상교복 지원사업 지속 추진 - '22년 ~ '26년 - 매년 3.1.기준 관내 거주 교복 입는 고등학교 입학생 부산 외 중학교 학교 외 교육 기관 입학생 - 308천원/인 - 총사업비 2,460백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 934건 287,172천원 지원	평 생 교육과 ☎3931 p.34
1-8	<input type="checkbox"/> 어린이와 청소년을 위한 전용공간 조성 적극 추진 - '22년 ~ '23년 - 광안동 702-14 - 토지 255㎡ 연면적 201.06㎡, 2층 - 독서(만화책)존, 게임존 등 - 총사업비 1,385백만원 (시 1,200, 구 185) *당초사업비 1,260백만원	정상추진 (50%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.2~3월 : 공유재산 심의, 예산 편성 - '22. 5월 : 부지 확보 - '22. 8월 : 기본.실시설계 - '22. 10월 : 구조보강 설계용역 발주 - '22. 12월 : 구조보강 설계용역 및 기본.실시설계 완료	평 생 교육과 ☎3934 p.36
1-9	<input type="checkbox"/> 어린이집 아동학대예방 안전망 강화 - '22년 ~ '26년 - 관내 전체 어린이집 - 아동학대예방 대응체계 구축, 예방교육, 지도.점검 등 - 총사업비 41백만원	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 보육교직원 교육(42회, 65개소 568명) - 어린이집 원장 결의대회 및 아동학대예방 책임관 위촉(64명) - 어린이집 영상정보 점검의 날 운영 (매월 4일, 12회) - 어린이집 지도.점검(40개소 45회)	가 족 행복과 ☎4323 p.38
1-10	<input type="checkbox"/> 청년 자격증 취득 응시료 지원사업 지속 추진 - '21년 ~ '26년 - 만 19~34세 미취업 청년 - 연 최대 30만원/인 - 총사업비 318백만원	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 1월 : 지원대상자 신청 접수 - '22.10월 : 사회보장제도 변경 협의 - '22.11월 : 조례 개정 - '22.12월 : 지원 분야.금액 확대 추진	일자리 경제과 ☎4827 p.40

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-11	<input type="checkbox"/> 청문청답 프로젝트! 청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공 - '23년 ~ '26년 - 만 19~34세 전국 청년 - 구정 참여 활동에 따른 인센티브 지급 - 총사업비 277백만원	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.12월 : '23년 본예산 편성	일자리 경제과 ☎4827 p.42

② 안전수영 / 12개 사업(정상추진 12), 28.3%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-1	<input type="checkbox"/> 저소득층 어르신(70세이상) 건강효도비 지급 - '23년 ~ '26년 - 70세 이상 저소득층 노인 (국민기초수급자, 차상위) - 10만원/인(연1회, 매년 10월) - 총사업비 1,460백만원	정상추진 (15%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.12월 : '23년 본예산 편성 - '23.현재 : 사회보장제도 신설 협의 중	가 족 행복과 ☎4364 p.45
2-2	<input type="checkbox"/> 노인복지관 및 어르신쉼터 (경로당) 운영 활성화 및 지원 강화 - '22년 ~ '26년 - 노인복지관 2개소, 경로당 90개소 - 경로당 특화 프로그램 운영 - 노인복지관 연합 프로그램 개발.운영 - 총사업비 22,137백만원 (국9,740, 시6,458, 구5,939)	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 노인복지관 연합프로그램 운영 : 청춘 골든벨, 80여명 참석 - 경로당 특화 프로그램 운영 : 6개소 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 경로당 특화 프로그램 운영을 위한 추가 예산 필요 → 구비 추가 확보	가 족 행복과 ☎4362 4368 p.47
2-3	<input type="checkbox"/> 밝고 안전한 야간보행 LED 가로등.보안등 100% 교체 추진 - '22년 ~ '24년 - 일반조명등 1,775등 - 총사업비 840백만원	정상추진 (40%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - LED 광원 709등 교체 (도로조명시설 LED 총 보급률 86.5%)	안 전 관리과 ☎4674 4671 p.49

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-4	<input type="checkbox"/> 수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진 - '21년 ~ '24년 - 민락동 413-32번지 일원 - 저류조 V=6,400m ³ , 관거개선 1,730m - 총사업비 18,000백만원 (국9,000, 시4,500, 구4,500)	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 7월 : 행안부 전문가 자문회의 - '22.10월 : 행안부 사전설계검토 심의 (조건부 승인) - '22.12월 : 사전설계 검토의견에 대한 조치 완료 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 당초 계획한 배수펌프장, 관로개수의 효과가 미비, 우수저류조 적용 사업 효과 제시 필요 → 장·단기 대책 구분 시행 및 총사업비 증액(180억원 → 220억원)	안 전 관리과 ☎4652 p.51
2-5	<input type="checkbox"/> 망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진 - '23년 ~ '27년 - 망미동 212-9번지 일원 - 고지배수로 L=912m 게이트펌프장 600m ³ /분 - 총사업비 38,500백만원 (국19,250, 시9,625, 구9,625)	정상추진 (10%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 2월 : 지정 고시 - '22. 3월 : 국고보조금 신청 - '22. 9월 : 사업 확정, 예산 가내시 - '22.11~12월 : 기술용역 발주계획 심의 - '22.12월 : 용역 계약심사 요청	안 전 관리과 ☎4652 p.53
2-6	<input type="checkbox"/> 든든하고 안정된 활기찬 노후생활 지원 적극 추진 - '22년 ~ '26년 - 고령친화도시 조성 연구용역 실시, 국제네트워크(GNAFCC) 가입 및 인증 - 총사업비 70백만원	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.12월 : 고령친화도시 조성 연구용역 추진	가 족 행복과 ☎4362 p.55
2-7	<input type="checkbox"/> 보훈가족 자긍심 고취! 예우 및 지원사업 지속 추진 - '22년 ~ '26년 - 보훈수당 지원, 참전유공자 명예수당 대상자 확대 - 호국보훈의 달 기념행사 및 6.25 추모행사 확대 등 - 총사업비 7,083만원 (시 5,999, 구 1,084)	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 보훈수당 지원 및 참전유공자 명예수당 대상 확대를 위한 조례 개정 - 수영구보훈단체협의회 사업비 신규 지원 - '23년 본예산 편성 (이 시대 영웅음악회, 노후 비품 교체 등) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 보훈회관 미입주 3개 단체 중 광 복회 사무실 지원 필요 → 6.25참전유공자회 사무실 중 일부 사용 추진(별도 계획 수립)	복 지 정책과 ☎4314 p.57

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-8	<input type="checkbox"/> 장애인 맞춤형 복지서비스 지속 강화 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - 양질의 무료식사 정기 제공 - 장애인 목욕탕 운영 - 발달장애인 가구 맞춤형 서비스 지원 - 총사업비 3,143백만원 (국 2,004, 시 1,050, 구 89) 	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 무료식사 제공 : 25명/일, 291회 - 장애인 목욕탕 운영 : 1,087명 - 발달장애인 가구 맞춤형 서비스 : 323명 	가 족 행복과 ☎4162 4164 p.59
2-9	<input type="checkbox"/> 장애인 고속도로 할인카드 수수료 지원 <ul style="list-style-type: none"> - '23년 ~ '26년 - 등록장애인 연500명 - 장애인 통합복지카드(A형) 발급수수료 본인부담금 4,000원 지원 - 총사업비 8백만원 	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 8월 : 사회보장제도 신설 협의 - '22.12월 : '23년 본예산 편성 사업 홍보 	가 족 행복과 ☎4164 p.61
2-10	<input type="checkbox"/> 백산허리길 도로확장 사업 조속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '15년 ~ '23년 - 민락동 335-1번지 일원 - L=611m, B=5~7m→20m - 총사업비 11,420백만원 (국5,000, 시5,000, 구720, 특700) *당초사업비 10,000백만원 	정상추진 (80%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '15. 2월 : 사업대상지 선정 - '17.12월 : 실시설계용역 완료 - '20.10월 : 실시설계(보완)용역 완료 - '21. 3월 : 공사(1차) 착공 - '22. 7월 : 공사(2차) 착공 - '22.12월 : 공사(1차) 준공 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 증액사유 발생 : 공사비 및 토지보상비 증가, 시 시공감사 지적사항 보완에 따른 추가 사업비 - 원자재가 상승 및 수급 불안정에 따른 공사 지연 <ul style="list-style-type: none"> → 도로 종단 경사 및 횡단 구성 변경을 통한 사업비 절감 → 특별교부세 신청 등 적극적인 예산확보 노력 	건설과 ☎4692 p.62
2-11	<input type="checkbox"/> 노후 방범용 CCTV 고화질 개선 및 교체 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - 방범용 CCTV 카메라 195대 (회전형 160, 고정형 35) - 총사업비 351백만원 (시 32, 구 319) 	정상추진 (35%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 68대 교체(회전형 55, 고정형 13) 	안 전 관리과 ☎4492 p.64

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-12	<input type="checkbox"/> 안전 등학교 어린이 보행로 조성 - '22년 ~ '26년 - 어린이보호구역 39개소 - 시설물 및 보행환경 개선 - 총사업비 2,766백만원 (국563, 시1,078, 구1,125) *당초사업비 2,830백만원	정상추진 (15%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 어린이보호구역 6개소 개선사업 추진 (광남초, 남천초, 수영초, 민안초, 민락초, 수영동산어린이집)	교 통 행정과 ☎4556 p66

③ 미래수영 / 7개 사업(완료 1, 정상추진 6), 28.6%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-1	<input type="checkbox"/> 광안리해변 수질개선 끝판왕! 남천.광안 분류식 하수관로 신설 - '16년 ~ '26년 - 광안.남천동 일원 - 하수관로 신설 (D=80~300mm) L=22.9km, 배수설비 1,698가구 - 총사업비 48,091백만원 (국 13,424, 시 34,667)	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 8월 : 공사 및 감리업체 선정 - '22.10월 : 도로관리심의회 개최 - '22.12월 : 공사시행 (남천어린이집 일원)	건설과 ☎4942 p.69
3-2	<input type="checkbox"/> 광안리해변 백사장 복원 연안정비사업 추진 - '22년 ~ '25년 - 광안리해변 - 양빈 V=50,000m³ - 총사업비 4,440백만원 (국 3,108, 시 400, 구 932)	정상추진 (10%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 4월 : 기본.실시설계용역 착수 - '22. 7월 : 용역 중간보고회(1차) - '22.11월 : 용역 중간보고회(2차)	건설과 ☎4712 p.70
3-3	<input type="checkbox"/> 수영강 휴먼브릿지 조성사업 추진 - '22년 ~ '25년 - 수영강 일원(영화의전당 인근) - 보행전용교.탐방로 구축 (L=214m, B=6.9~18.1m) - 총사업비 29,000백만원 (시 29,000)	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 4월 : 기본.실시설계용역 착수 - '22. 6월 : 건설기술심의위원회 심의 - '22. 8월 : 투자심사 - '22. 9월 : 설계안건성검토 총사업비 변경 - '22.12월 : 공사계약	건설과 ☎4692 p.72

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-4	<input type="checkbox"/> 걷는 길이 즐거운 테마 도심 갈맷길 조성 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '23년 - 오후 맛 기행길, 수영 역사 문화 이야기길 - 갈맷길 노후 벽면 정비, 테마로드 조성 등 - 총사업비 3,469백만원 (시 2,602, 구 867) 	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 3월 : 추진계획 수립 - '22. 4월 : 실시설계 용역 발주 - '22. 8월 : 설계용역 착수보고회 - '22.11월 : 1차 중간보고회 - '22.12월 : 2차 중간보고회 	행 정 지원과 ☎4792 p.74
3-5	<input type="checkbox"/> 미래 수영 발전을 위한 2040 수영구 장기발전계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '23년 - (재)부산연구원 - 지역현황 종합 분석 및 부문별 중장기 발전계획 수립 - 총사업비 240백만원 	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 4월 : 입찰공고 - '22. 5월 : 우선협상대상자와 협상 - '22. 6월 : 과업 착수 - '22. 8월 : 착수보고회 개최 - '22. 9월 : 실무추진단 간담회 개최 - '22.11~12월 : 키워드 조사 실시 	기 획 전략과 ☎4012 p.76
3-6	<input type="checkbox"/> 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '21년 ~ '26년 - 망미동 804-1(망미종합시장) 일원 101,000㎡ - 골목상권 특화 재생 생활환경 기반 재생 공동체 활력 재생 - 총사업비 25,242백만원 (국12,000, 시6,000, 구7,242) 	정상추진 (10%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 9월 : 도시재생공모사업 신청 - '22.11월 : 도시재생활성화 계획안 수립 - '22.12월 : 공모사업 선정 	스마트 도시과 ☎4922 p.78
3-7	<input type="checkbox"/> 동네골목 구석까지 깨끗하게! 친환경 전기소형청소차량 도입 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 - 친환경 전기소형청소차량 1대 도입 - 총사업비 225백만원 (국 50, 구 175) 	완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 9월 : 제2차 추경예산 편성 - '22.10월 : 국비보조금 교부 - '22.12월 : 차량 구입 	자 원 순환과 ☎4437 p.80

4 관광수영 / 8개 사업(이행 후 계속추진 2, 정상추진 6), 43.1%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-1	<input type="checkbox"/> 부산 대표 야간관광 킬러콘텐츠! 광안리 M 드론라이트쇼 <ul style="list-style-type: none"> - '21년 ~ '26년 - 광안리해변 일원 - 주제에 맞는 500대 이상의 드론군집비행 - 총사업비 12,600백만원 (시4,000, 구6,750, 특교금1,850) *당초사업비 10,600백만원 	<p>완료 (100%)</p> <p>*이행 후 계속추진</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 공연개최 : 총 37일 68회 - 이벤트 : LOVE 프리포즈, 패밀리 프리포즈 공모전 - 드론코딩교육 실시, 드론 페스티벌 개최, 드론쇼 전용 홈페이지 개설 	<p>스마트 시티과 ☎4882</p> <p>p.83</p>
4-2	<input type="checkbox"/> 광안리 SUP! 우리나라 최고의 SUP 메카로 조성 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - SUP 주요대회 집중 유치 및 광안리 SUPrise 특화사업 개발 등 - 총사업비 10,400백만원 (국 1,600, 구 8,800) *당초사업비 10,900백만원 	<p>정상추진 (20%)</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 국제대회 개최 : 2회 (APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN 대회 외 1) - 특화사업 : 5건 (제3회 남극 펭귄 SUP 대회 외 4) - 지역주민 중심 프로그램 : 2건 (수영구민 SUP 대회 외 1) - SUP존 환경 및 시설 개선 	<p>문 화 관광과 ☎4952</p> <p>p.85</p>
4-3	<input type="checkbox"/> 민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '25년 - 민락동 113-46, 50 - 대지 6,393㎡, 철골조 2층3단 - 주차면 증설 : 128면→300여면 - 총사업비 13,000백만원 (국 200, 시 5,400, 구 7,400) 	<p>정상추진 (10%)</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 2월 : 기본계획 수립 - '22.5~8월 : 건축기획설계용역 실시 - '22. 7월 : 주민설명회 개최 - '22.11월 : 시 공공건축 심의위원회 심의 - '22.12월 : 시 용역계약심사 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 <ul style="list-style-type: none"> - 사전절차 이행에 따른 사업 지연 및 당초 계획(80억원) 대비 사업비 증액(130억원) → 자체 사업비 확보 후 사업 적극 추진 	<p>교 통 행정과 ☎4552</p> <p>p.87</p>
4-4	<input type="checkbox"/> 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '28년 - 4대 전략 12개 사업 추진 - 총사업비 21,500백만원 (국 9,500, 시 4,750, 구 7,250) 	<p>정상추진 (50%)</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 6월 : 제5차 예비 문화도시 지정 공모 사업계획서 제출 - '22. 8월 : 현장실사 - '22. 9월 : 최종발표회 참가 - '22.10월 : 제5차 예비문화도시 지정 	<p>문 화 관광과 ☎4512</p> <p>p.89</p>

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-5	<input type="checkbox"/> 동래고읍성 프로젝트 - '22년 ~ '26년 - 망미·수영·민락동 일원 - 학술연구 실시, 학술대회, 문화행사 개최, 주민홍보 등 - 총사업비 550백만원	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.3~12월 : 문헌조사 및 역주시업 등 학술연구용역 추진 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 동래고읍성 부지 대부분 주거지 내 위치, 실물 발굴 한계 존재 - 동래고읍성터 일부만 존재, 지역 주민 인식 부족 → 동래고읍성 홍보를 위한 주민 축제 등 개최	문 화 관광과 ☎4512 p.92
4-6	<input type="checkbox"/> 민락수변공원! 가족친화 건전여가문화공간으로 재탄생 - '22년 ~ '26년 - 민락수변공원 일원 - 금주구역 지정 및 가족친화 건전여가문화공간 조성 - 총사업비 1,282백만원 (특교금 50, 구 1,232)	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 민락수변공원 통합적 조사분석 연구용역 및 경관개선 디자인 용역 추진 - 조례 전부 개정 - 2023년 본예산 편성(홍보비) - 금주구역 지정 추진계획 수립 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 경관녹지로 각종 시설물 설치.개발 제약 → 관련 규정 충족 범위 내 최대 설치 - 금주구역 지정에 대한 저항 → 금주구역 지정 필요성 홍보 및 공감대 형성	도 시 관리과 ☎4727 건 강 증진과 ☎5662 p.94
4-7	<input type="checkbox"/> 민락동 청구마트 부지 조속 개발 추진 건의 - '22년 ~ '26년 - 민락동 110-23(대 6,105㎡) - 청구마트 부지 활용방안 마련.개발 조속 추진 건의 - 비예산	완료 (100%) *이행 후 계속추진	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 부산시 기획담당관 정책회의 시 건의사항 전달 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 민간 매각 또는 민간투자사업 유치 시 사업성에 치중한 난개발 우려 → 공공성 감안한 민간제안 수용 건의 → 지역 내 영향력 있는 인사와 긴밀한 협조	기 획 전략과 ☎4012 p.96
4-8	<input type="checkbox"/> 아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립 - '22년 ~ '24년 - 광안해변로 138 (협진태양아파트 앞 공중화장실) - 부지 150㎡, 연면적 100㎡ - 세계 최고 명품화장실 건립 - 총사업비 1,224백만원	일부추진 (5%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 9월 : 사전 연구용역 건의 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 사전 연구용역비 미확보 → 2023. 1차 추경 확보	자 원 순환과 ☎4442 p.98

⑤ **경제수영** / 8개 사업(이행 후 계속추진 1, 정상추진 7), **50.0%**

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-1	<input type="checkbox"/> 소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원 - '23년 ~ '26년 - 전기차 : 20대, 100만원/대 - 전기이륜차 : 20대, 30만원/대 - 총사업비 114백만원	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 6월 : 지원계획 수립 - '22.12월 : '23년 본예산 편성	환경 위생과 ☎4392 p.101
5-2	<input type="checkbox"/> 수영구 소규모 음식점 음식물쓰레기 무상 수거 - '23년 ~ '26년 - 200㎡ 미만 소규모 일반·휴게음식점 3,000여 개소 - 음식물류폐기물 무상 수거 - 비예산	정상추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.9~12월 : 조례 개정·공포 - '22.12월 : 기본계획 수립, 홍보	자 원 순환과 ☎4452 p.103
5-3	<input type="checkbox"/> 전통시장 침수방지 차수판 설치사업 적극 추진 - '22년 ~ '26년 - 침수이력 있는 주택, 소상공인 건축물 (5년간 320개소 지원) - 설치비용의 90% 지원 - 총사업비 450백만원	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 36건 58개소 설치완료 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 차수판 설치에 대한 구민 관심도 증가에 따른 예산 추가 확보 필요 → '23년 예산 증액(5천만원→2억원) - 공사 발주 방식으로는 우기(7월) 전 사업 완료 어려움 → 보조금 지급 방식으로 사업 추진 (다양한업체 참여로 우기 전 사업완료가능)	안 전 관리과 ☎4652 p.104
5-4	<input type="checkbox"/> 수영구민 생활안전보험 보장 종목 지속 확대 - '23년 ~ '26년 - 모든 구민 대상 (거소·등록외국인 포함) - 전년 대비 보장 항목 확대 - 총사업비 442백만원	정상추진 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '23년 보장항목 : 16개 항목 ('22년 대비 4개 항목 추가) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 물가상승에 따른 보험요율 인상 → 보험료 예산 확대 편성	안 전 관리과 ☎4646 p.106

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-5	<input type="checkbox"/> 수영구 일자리종합센터 운영 활성화 및 기능 강화 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - 일자리종합센터 운영 기능 강화 - 취.창업 지원 서비스 강화 - 총사업비 673백만원 (시 181, 구 492) 	<p>완료 (100%)</p> <p>*이행 후 계속추진</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - '22.3~12월 : 호텔서비스 전문인력 양성사업 추진 (89명^{수료}/79명^{취업}) - '22.6~11월 : 중·장년층 취업특강 (7회, 103명^{수료}/40명^{취업}) 	<p>일자리 경제과 ☎4826</p> <p>p.106</p>
5-6	<input type="checkbox"/> 대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - (청년) 취창업 역량 강화사업 (여성) 재취업 교육 통한 취업 연계 (중장년) 고용안정 사업 추진 - 총사업비 1,395백만원 	<p>정상추진 (80%)</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - (청년) 청년행정인턴 사업 : 40명 - (여성) 산모 신생아 건강관리사 양성사업 : 2주간 2회, 36명 수료, 15명 취업 - (중장년) 공동주택 고령자 경비원 고용 유지 지원사업 : 18개소, 81백만원 지원 	<p>일자리 경제과 ☎4826</p> <p>p.110</p>
5-7	<input type="checkbox"/> 골목상권 회복 및 소상공인 지원 확대 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '26년 - 골목상권 활성화 기본계획 수립 용역 추진 - 소상공인 지원 : 조례 개정, 안내 책자 제작, 환경개선 사업 지원 - 총사업비 208백만원 	<p>정상추진 (60%)</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 골목상권 활성화 기본계획 수립 용역 - 소상공인 지원에 관한 조례 개정 - 착한가격업소 환경개선 지원 : 8개소 14백만원 - 방역패스 적용업체 방역물품지원금 지급 : 1,947건 190백만원 - 소상공인 임대료 인하 건물주 재산세 지원 : 96건 97백만원 	<p>일자리 경제과 ☎4472</p> <p>p.112</p>
5-8	<input type="checkbox"/> 전통시장 경쟁력 강화 및 상권 활성화 적극 지원 <ul style="list-style-type: none"> - '22년 ~ '23년 - 관내 전통시장 10개소 (특성화시장 2, 시설개선 8) - 문화관광형 육성사업, 특성화시장 육성사업, 전통시장 시설개선사업 - 총사업비 2,093백만원 (국678, 시902, 구445, 기타68) *당초사업비 1,784백만원 	<p>정상추진 (60%)</p>	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 민락골목시장 문화관광형 육성사업 : 관광특화상품 개발, 공동디자인 개선 - 망미중앙시장 디지털 전통시장 육성사업 : 협동조합 설립 모바일정보기 서비스 고도화 - 전통시장 시설개선사업 : 8개소 (환경개선 7, 시설현대화 1) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 <ul style="list-style-type: none"> - 환경개선 사업 시 10%의 자부담으로 노인 운영 영세 점포 사업 추진 어려움 → 공용부분, 소방 관련 시설 등은 구비로 사업 추진 필요 	<p>일자리 경제과 ☎4475</p> <p>p.114</p>

6 명품수영 / 7개 사업(정상추진 7), 21.1%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
6-1	<input type="checkbox"/> 구민 복지서비스 향상! 복지하나로 센터 건립 - '22년 ~ '28년 - 광안동 735-4 - 부지 915.5㎡, 연면적 4,052㎡ (지하2층/지상5층) - 총사업비 18,071백만원	정상추진 (5%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 9월 : 건축기획용역 완료 - '22.10월 : 도시관리계획 변경 건의 (부산시, 중 상향) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 좁은 대지 면적으로 다기능 복합 청사 건립 한계 → 용적률 완화를 위한 중 상향 추진	재무과 ☎4512 p.118
6-2	<input type="checkbox"/> 망미국민체육센터 건립 - '22년 ~ '26년 - 망미동 774-276 - 부지 2,374㎡, 연면적 7,081㎡ (지하3층/지상2층) - 총사업비 44,899백만원 (국3,000, 시3,000, 구38,899)	정상추진 (5%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.12월 : 건립부지 매입 완료	행 정 지원과 ☎4791 p.120
6-3	<input type="checkbox"/> 망미평생학습문화센터 건립 - '22년 ~ '27년 - 망미동 내 - 부지 859.8㎡, 연면적 1,891㎡ (예정, 변경가능) - 총사업비 8,700백만원	정상추진 (5%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 6월 : 기본계획 수립 - '22.8~12월 : 부지선정 협의	평 생 교육과 ☎3922 p.122
6-4	<input type="checkbox"/> 재개발.재건축 사업 적극 지원 및 추진 - '22년 ~ '26년 - 정비사업 매뉴얼 제작 (임기내 1회) - 관계자 교육 실시(연2회) - 비예산	정상추진 (60%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 8월 : 소규모주택정비사업 매뉴얼 제작.배포(1회) - '22.3~8월 : 관계자교육(4회) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 관계자 교육 참석률 저조 → 홍보 강화	건축과 ☎4662 p.124

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (이행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
6-5	<input type="checkbox"/> 수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진 [수영경찰서 신축] - '16년 ~ '25년 - 수영동 352-8 일원 - 연면적 8,242.6㎡ - 총사업비 39,016백만원(국비) *당초사업비 33,180백만원 [진입도로 개설] - '20년 ~ '22년 - 수영동 472-41 일원 - L=45m, B=12m - 총사업비 2,050백만원(구비) *당초사업비 2,000백만원	정상추진 (53%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 [수영경찰서 신축] - '22. 9월 : 공용건축물 신축 협의승인 - '22.10월 : 실시설계 완료 [진입도로 개설] - '22. 3월 : 수용재결 결정 - '22. 5월 : 수용개시 - '22. 8월 : 공사 착공 - '22.12월 : 공사 준공	건축과 ☎4595 건설과 ☎4711 p.126
6-6	<input type="checkbox"/> 노후 동 행정복지센터 재건립 [남천1동사] - '23년 ~ '26년 - 신규 부지 또는 현 부지 - 규모(안) : 부지 677.3㎡ 연면적 1,490㎡ - 총사업비 7,500백만원 [수영동사] - '22년 ~ '25년 - 수영동 191-2(현 부지) - 규모(안) : 부지 486㎡ 연면적 874.8㎡ - 총사업비 3,540백만원	정상추진 (10%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22. 1월 : 수영동사 재건립 기본계획 수립 - '22.12월 : '23년 본예산 편성 (수영동 건축기획용역비) <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 남천1동사 건립을 위한 신규 부지 확보 어려움(공시지가 급등, 유희 부지 부족) → 주민 및 인근 부동산 적극 활용	행 정 지 원과 ☎4112 p.128
6-7	<input type="checkbox"/> 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진 - '20년 ~ '23년 - 수영로521번길 77 - 연면적 2,741.52㎡ (3층4단 철골조, 100면) - 총사업비 3,722백만원 *당초사업비 3,842백만원	정상추진 (10%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - '22.11월 : 계약심사.설계용역 완료 - '22.12월 : 공사계약 체결 공사 설계변경 계약 체결 <input type="checkbox"/> 문제점 및 개선방안 - 공사 중 기존 임시 주차장으로 사용하던 대상 부지 사용 불가에 따른 이용자 불편 초래 → 차량 2.5부제 실시로 동시간대 주차 밀집도 해소	행 정 지 원과 ☎4795 p.130

V. 분야별 평가내용



01 가족이 행복한	행복수영	11건
02 안전한 삶이 보장되는	안전수영	12건
03 시대를 앞서가는	미래수영	7건
04 역사와 첨단기술의 공존	관광수영	8건
05 일과 삶이 조화로운	경제수영	8건
06 모두가 부러워할	명품수영	7건



아름다운 도시 행복한 수영

가족이 행복한 행복수영



- | | |
|----|-----------------------------------|
| 01 | 산모·신생아건강관리사(산후조리 도우미) 파견 본인부담금 지원 |
| 02 | 초등학교 입학지원금 지원 |
| 03 | 저소득 초등학생 예능 교습비 지원 |
| 04 | 청년·신혼부부 전월세 대출이자 지원 |
| 05 | 청년 사업자 임차료 월 20만원 지원 사업 지속 추진 |
| 06 | 유니세프 인증 아동친화도시 추진 |
| 07 | 고등학교 신입생 무상교복 지원사업 지속 추진 |
| 08 | 어린이와 청소년을 위한 전용공간 조성 적극 추진 |
| 09 | 어린이집 아동학대 예방 안전망 강화 |
| 10 | 청년 자격증 취득 응시료 지원 사업 지속 추진 |
| 11 | 청문청답 프로젝트! 청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공 |

1-1. 산모·신생아 건강관리사(산후조리도우미) 파견 본인부담금 지원

건강증진과 가족보건계 / 도해진 ☎ 610-5646

출산가정에 산모·신생아 건강관리 서비스 본인부담금을 지원하여
출산가정의 경제적 부담 경감 및 출산 친화적 사회분위기 조성에 기여

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구보건소 아가맘센터(수영구 수영로 637-5, 3층)
- 사업내용 : 산모·신생아 건강관리 서비스 유형 '표준' 금액 기준,
소득수준 관계없이 본인부담금 전액 지원
- 총사업비 : 960백만원(구비 960)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		15%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
960			960		240			240	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

□ 세부추진내용

- 사회보장제도 신설 협의 요청('22.8.5., 區 ⇒ 복지부)
- 사회보장제도 신설 관련 추가 의견 제출('22.9.20., 區 ⇒ 복지부)
 - ▷ 보건복지부 한국보건사회연구원에서 사전 검토 후 전액 지원 불가를 유선 통보함에 따라 출산율 향상을 위한 민선8기 구청장 공약사업임을 강조, 원안 승인 요청
- 사회보장제도 신설 관련 수정·보완 통보('22.11.3., 복지부 ⇒ 區)
 - ▷ 전액 지원 불가, 최소한의 본인 부담금 설정 후 수정·보완 요구
- 사회보장제도 신설 수정·보완 요청 회신('22.11.10., 區 ⇒ 복지부)
 - ▷ 출산 친화적 환경 조성을 위해 산후조리 도우미 파견 비용 전액 지원 승인 요청
- 사회보장제도 신설 관련 재협의 의견 송부('22.12.29., 복지부 ⇒ 區)
 - ▷ 아이돌봄 서비스, 가사간병 방문서비스와의 형평성과 균형 고려, 전액 지원 불가 통보 ⇒ 우리 구 의견 회신 요청
- 현재 보건복지부(사회보장조정과)와 협의 진행 중
- '23년 본예산 240백만원(구비) 편성 ('22. 12월)

□ 문제점 및 대책

- 문제점(미흡한점)
 - ▷ 우리 구는 표준서비스(10일)에 대한 본인부담금 전액을 지원하고자 하나 보건복지부는 여타 사회보장제도와의 형평성 고려, 최소한의 본인 부담금이 필요하다는 의견으로 협의가 이루어지지 않음
- 개선방안
 - ▷ 보건복지부(사회보장조정과)와의 사회보장제도 신설에 따른 협의를 계속 진행하고 협의가 되지 않을 경우에는 제도 조정 전문 위원회 안건 상정, 결과에 따라 사업 추진 방향 재검토

□ 향후추진계획

- 보건복지부와 협의완료 시 소요예산 재검토 및 추경 반영

1-2. 초등학교 입학지원금 지원

평생교육과 교육청소년계 / 제지영 ☎ 610-3932

2023년 초등학교 입학지원금 지원 사업 신규 추진을 위한 사회 보장제도 신설 협의, 조례 제정, 본예산 편성 등 사전절차를 차질 없이 수행함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업목적 : 취약 아동 가정의 학부모 부담 경감 및 보편적 교육복지 실현
- 지급대상 : 입학일 기준 수영구에 주소를 두고 초등학교에 입학하는 신입생 및 학교이외 교육기관 입학 신입생
- 지원금액 : 학생 1인당 300천원(최초 1회)
- 대상인원 : 총 3,776명(예상) *2022. 8월 주민등록통계 기준
- 총사업비 : 1,137백만원(구 1,137)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,137			1,137		324			324	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

☐ 세부추진내용

☐ 2022년

- ▷ '22. 8월 : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료
- ▷ '22. 9월 : 「수영구 초등학교 입학지원금 조례」 제정 및 공포
- ▷ '22. 12월 : 2023년 본예산 편성 .

☐ 문제점 및 개선방안

- ☐ 해당없음

☐ 향후추진계획

- ☐ '23. 1.~ 2. : 2023년 초등학교 입학지원금 지원사업 계획수립 및 홍보
- ☐ '23. 3.~12. : 입학지원금 신청·접수 및 지급

1-3. 저소득 초등학생 예능교습비 지원

복지정책과 드림스타트계 / 노지희 ☎ 610-4482

사회적 출발점이 불리한 위치에 있는 소외된 계층에게 교육의 기회를 제공하기 위해 추진한 사업으로 사회보장제도 신설 협의 등 제도마련을 위한 순조로운 사업추진이 이루어졌으며, 향후 실효적인 세부 추진계획 수립이 필요함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 지급기준 : 관내 거주 저소득* 초등학생 *기초생활수급(생계, 의료, 주거, 교육)대상자
- 대상인원 : 210명(기준인원**의 60%) **350명('22.7.1.기준, '23년도 저소득 초등학생 수)

구 분	인원(명)	금액(백만원)	비고
총 계	440명 ('22.7.1.기준, '23.~'26. 저소득 초등학생 수)	797	
2023년	210명 (기준인원 60%)	380	
2024년	100명 (신규 30+기준인원 20%)	181	
2025년	65명 (신규 30+기준인원 10%)	118	
2026년	65명 (신규 30+기준인원 10%)	118	

- 지원액 : 1인 1과목/월 15만원, 연 180만원 (생애최초 1년간 지원)
- 협조부서(기관) : 동 행정복지센터
- 총사업비 : 797백만원(구비 797)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
797			797		380			380	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 7월 : 저소득 초등학생 예능교습비 지원계획 수립 ☞ 복지정책과20924
- ▷ '22. 10월 : 조례 개정 심의 완료 ☞ 기획전략과16619
- ▷ '22. 11월 : 사회보장제도 신설 협의 완료 ☞ 보건복지부 사회보장조정과4078

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 사업추진 초기 주민 인식 부족 및 신청절차 등 민원발생 여지
- ▷ 1회 차 지급 시 신청자 전원에게 선 지급 후, 출석을 50% 미도달 시 환수절차 이행의 어려움
- ▷ 매월 신청인 자격 검증의 번거로움

○ 개선방안

- ▷ 각 동별 회의자료, 수영구보 등에 게재 홍보 및 동별 담당자 교육 실시
- ▷ 구 홈페이지 및 홍보물 제작 등 사전 홍보철저
- ▷ 신청·접수 시 민원인의 번거로움 해소를 위한 동 행정복지센터 협조

□ 향후추진계획

- '23. 1월 : 세부추진계획 수립
- '23. 2월 : 예능교습비 지원사업 홍보 철저, 인터넷접수 시스템 구축
- '23. 3월 : 신청 접수(3.15.한) → 자격검증(3.20.한) → 계좌지급(매월 25일한)

1-4. 청년·신혼부부 전월세 대출이자 지원

일자리경제과 일자리창출계 / 박태훈 ☎ 610-4827

취업, 결혼, 출산 등 미래 준비에 대한 디딤돌 역할과 청년층 삶의 질 제고 및 안정된 정주여건 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업규모 : 청년 및 신혼부부 50여 가구
- 사업내용 : 구입·전월세 목적으로 금융권 대출을 실행한 청년 및 신혼부부에 가구당 연 최대 100만원 한도의 대출 이자 지원
- 총사업비 : 314백만원(구비 314)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
314			314		51			51	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					-

☐ 세부추진내용

- 2022년

▷ '22. 12월 : 2023년 본예산 51,000천원(구비) 편성

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 청년·신혼부부 전월세 대출이자 지원 사업 추진
 - ▷ '23. 3월 ~ 4월 : 온라인 신청 접수
 - ▷ '23. 5월 ~ 6월 : 심사 및 50가구 선정
 - ▷ '23. 7월 : 대출 이자 지원
 - ▷ '23. 8월 : 보건복지부 사회보장제 신설 협의 요청

1-5. 청년 사업자 임차료 월 20만원 지원 사업 지속 추진

일자리경제과 일자리창출계 / 박태훈 ☎ 610-4827

청년 사업자 50명을 선정하여 월 임차료 20만원을 10개월 간 지원함으로써 창업환경의 안정화와 생업보호를 도모함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업규모 : 청년 사업자 50명
- 사업내용 : 사업장 임차사용 중인 청년 사업자에 연 최대 200만원의 월 임차료 지원
- 총사업비 : 505백만원 (구비 505)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
505			505		202			202	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
96	96				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 05. 10. : 추진계획 수립
- ▷ '22. 06. 22. : 지원대상자 접수 및 선정
- ▷ '22. 10. 20. : 사회보장제도 신선 협의 완료
- ▷ '22. 07. ~ 12. : 임차료 지원 *3월분부터 소급 지원

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 선발된 청년 사업자 중 무료 임차, 사업장 폐업 등으로 지원 기간 중 지원 중지 발생, 당초 예산 대비 95% 지원

○ 개선방안

- ▷ 심사표에 따른 50명 선발 외 탈락자 중 고득점자 순 대기자 관리를 통한 중도 이탈자 발생 시 추가 선발하여 지원

☐ 향후추진계획

○ 2023년 청년 사업자 임차료 지원 사업 추진

- ▷ '23. 2월 ~ 3월 : 온라인 신청 접수 및 대상자 50명 선정
- ▷ '23. 3월 ~ 2월 : 대상자 임차료 지원

1-6. 유니세프 인증 아동친화도시 추진

복지정책과 아동친화정책계 / 한영규 ☎ 610-4612

유니세프 아동친화도시 인증을 위한 1차 심의결과 보완요청 사항을 적극 반영, 사업을 추진해 2022년 계획대로 유니세프 아동친화도시로 인증 받았으며, 아동친화도시 사업을 지속적으로 추진하고 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : '22년 유니세프 아동친화도시 인증, '26년 유니세프 상위단계 인증
- 협조부서(기관) : 교육청, 경찰서, 아동인권 NGO, 실무추진단 해당부서
- 총사업비 : 327백만원(구비 327)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
327			327		87			87	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
10	10				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ 유니세프 아동친화도시 인증

- 유니세프 아동친화도시 인증 신청 ('21.11.)
- 1차 심의결과 통보 및 보완계획 수립 ('22.2.~3.)
- 유니세프 아동친화도시 인증 보완자료 제출 ('22.6)
- 유니세프 아동친화도시 인증 ('22.8)

▷ 아동친화도시 사업 추진

- 아동참여위원회 구성 및 운영 : 22명, 5회 운영
- 아동권리 교육 : 주민대상, 전직원, 시설종사자 등 3,515명 교육
- 아동권리 홍보 : 캠페인 및 현수막 4회, SNS 홍보 4회
- 아동친화예산서 분석 및 작성 : 홈페이지 공개
- 아동권리 옴부즈퍼슨 : 2회개최, 조례개정 4건, 학대사례 개선의견 제시
- 실무추진단 회의 : 2회 개최, 전략사업 추진실적 보고 및 모니터링
- 아동친화도시 조성에 관한 조례 일부개정 ('22.5~9월)
- 부산시&굿네이버스 「맘껏 놀~자 사업」 참여 및 지원 : 6가구
- 세이브더칠드런 협업 우리동네 놀이터 「놀이환경개선 프로젝트」 : 36명

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

○ 유니세프 인증지표 기준에 따른 사업 추진

▷ 추진시기 : '23년 ~ 계속

- ① 아동의 참여체계
- ② 아동권리 옴부즈퍼슨
- ③ 아동권리 홍보 및 교육
- ④ 아동관련 예산분석
- ⑤ 아동권리 현황조사
- ⑥ 아동친화도시 조성전략
- ⑦ 아동영향평가

▷ 아동친화도시 사업 이행보고서 제출 : '23. 8월

○ 아동친화도시 상위인증(재인증) 추진

▷ 추진목표 : '26. 8월 상위인증(재인증)

1-7. 고등학교 신입생 무상교복 지원사업 지속 추진

평생교육과 교육청소년계 / 이익성 ☎ 610-3931

관내 거주 고등학교 입학생에 대한 교복 구입비 지원으로 학부모 부담 경감 및 교육의 공공성 강화를 통한 행복수영 실현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 지급대상 : 매년 3. 1. 기준 수영구에 주민등록 되어 있는
 - 교복을 입는 고등학교 입학생
 - 부산시의 중학교, 학교이외 교육기관 입학생
- 대상인원 : 총 5,467명 *2022.5.31. 주민등록통계 기준

구 분	2022	2023	2024	2025	2026
대상인원	1,063명	1,168명	1,116명	1,060명	1,050명

- 지원금액 : 1인 308천원(2022년 기준)
 - * 매년 부산광역시교육청 교복 기준단가 상한가 적용
- 지급방법 : 신청인 본인 명의 계좌 입금
- 총사업비 : 2,460백만원(구 2,460) *지급율 90% 반영

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,511			1,511		287			287	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
287	287				

☐ **세부추진내용**

○ 2022년

▷ 교복구입비 지급 : 934건 287,172천원

☐ **문제점 및 개선방안**

○ 해당없음

☐ **향후추진계획**

○ 2023. 1월 ~ 2월 교복 지원 세부 추진계획 수립 및 홍보

○ 2023. 3월 ~ 12월 신청서 접수 및 지급

1-8. 어린이와 청소년을 위한 전용공간 조성 적극 추진

평생교육과 교육청소년계 / 권다홍 ☎ 610-3934

청소년을 위한 쉼·놀이 공간 조성을 위해 청소년과 청소년문화의집 관계자 의견을 반영하여 공간 구성 방안을 설계하였으며 구조 보강 및 실시설계 용역, 안전을 위한 추가 공사비 예산 편성('22년 제3회 추경) 등 각종 절차를 원활하게 추진 중임

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사업위치 : 수영구 광안동 702-14번지
- 사업규모 : 토지 255㎡, 건물 201.06㎡, 2층 주택
- 사업내용 : 청소년이 자유롭게 이용 가능한 청소년 전용공간 조성
- 총사업비 : 1,385백만원 (시비 1,200, 구비 185)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		50%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)			투입(확보)예산		
계	시비	구비	계	시비	구비
1,385	1,200	185	1,385	1,200	185

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
791	791				

☐ 세부추진내용

☐ 2022년

- ▷ 2022.2~3월 : 공유재산 변경 심의 및 전용공간 조성 사업비 편성
- ▷ 2022. 5월 : 대상 부지 계약체결
- ▷ 2022. 8월 : 기본 및 실시설계 용역 발주
- ▷ 2022. 10월 : 구조보강 설계용역 발주
- ▷ 2022. 12월 : 구조보강 설계용역 및 기본 및 실시설계 용역 완료

☐ 문제점 및 개선방안

- ☐ 해당없음

☐ 향후추진계획

- ☐ 2023. 1월 : 공사발주
- ☐ 2023. 7월 : 준공 및 개관

1-9. 어린이집 아동학대예방 안전망 강화

가족행복과 출산보육계 / 이준석 ☎ 610-4323

기존의 아동학대 행위 발생 시 처벌이라는 사후대응에서 벗어난 현장사례 위주의 대응체계 마련으로 어린이집 아동학대 사전예방 효과 제고

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026
- 사업대상 : 관내 전체 어린이집
- 사업내용
 - ▷ 아동학대예방 대응체계 구축
 - ▷ 연도별 맞춤형 아동학대예방교육 추진
 - ▷ 아동학대예방 책임관 제도 및 영상정보 점검의 날 운영
 - ▷ 아동학대예방을 위한 지도점검 지속 추진
- 총사업비 : 60백만원(구비 60)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
60			60		11			11	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1	1				

☐ 세부추진내용

☐ 2022년

- ▷ 어린이집 보육교직원 맞춤형 아동학대예방교육
: 2022. 6월 ~ 9월, 찾아가는 교육 38회, 기관 집합교육 4회, 65개 어린이집 보육교직원 568명 참여
- ▷ 어린이집 원장 아동학대예방 결의대회 및 교육
: 2022. 9. 26, 아동학대예방 결의대회 및 교육, 관내 어린이집 원장 64명 참여(소요예산 991천원)
- ▷ 아동학대예방 책임관 제도 운영
: 어린이집 원장 아동학대예방 책임관 위촉장 수여(64명)
- ▷ 어린이집 영상정보 점검의 날 지정 운영(매월 4일)
: 관내 전체 어린이집 12회 실시(월별 1회)
- ▷ 어린이집 지도점검 시 아동학대예방 조치 확인 의무 이행
: 관내 어린이집 40개소 45회 실시

☐ 문제점 및 개선방안

☐ 문제점(미흡한점)

- ▷ 어린이집 지도·점검 및 동일한 유형의 반복적인 아동학대 예방 교육으로는 보육현장에서의 아동학대 근절에 한계가 있음

☐ 개선방안

- ▷ 보육교직원을 대상으로 한 기존의 교육방식에서 벗어난 심리·정서 지원 및 현장 사례중심의 다양한 교육프로그램이 요구됨

☐ 향후추진계획

- 교사와 아동이 모두 행복할 수 있는 보육환경 조성을 위해 교사의 정서적 소진을 회복하고 직무만족도 향상을 비롯한 현장 사례중심의 다양한 교육프로그램 추진 등 지속적인 아동학대예방 사업 추진

1-10. 청년 자격증 취득 응시료 지원 사업 지속 추진

일자리경제과 일자리창출계 / 박태훈 ☎ 610-4827

청년의 구직활동 경제적 부담 완화 및 다양한 취업능력개발 지원을 위해 지원 분야 및 금액을 확대하여 총 446명, 677건의 시험 응시료를 지원함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사업대상 : 시험에 응시한 관내 만 19세 ~ 34세의 미취업 청년
- 사업내용 : 어학시험, 한국사능력검정시험, 국가기술자격, 국가전문자격, 국가공인민간자격 시험 응시료 1인 연 최대 30만원 내 지원
- 총사업비 : 318백만원 (구비 318)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
318			318		143			143	

연도별 사업비 집행액						
계	2021	2022	2023	2024	2025	2026
39	13	26				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '21. 12. 31. : 추진계획 수립
- ▷ '22. 01. 10. : 지원대상자 신청 접수 시작
- ▷ '22. 10. 31. : 보건복지부 사회보장제도 변경협의 완료
- ▷ '22. 11. 10. : 「부산광역시 수영구 청년 기본 조례」 개정
- ▷ '22. 11.~12. : 지원 분야(국가전문자격, 국가공인민간자격 추가)
및 금액(연 최대 30만원) 확대 추진

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 지원 분야 및 금액 확대 내용 홍보 및 신청 독려 필요

○ 개선방안

- ▷ 각종 온·오프라인 매체 활용하여 사업 홍보 강화

☐ 향후추진계획

○ 2023년 청년 자격증 응시료 지원 사업 추진

- ▷ '23. 1월 ~ 12월 : 온라인 신청 접수 및 대상자 응시료 지원

1-11. 청문청답프로젝트! 청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공

일자리경제과 일자리창출계 / 박태훈 ☎ 610-4827

구정에 대한 전국 청년의 관심과 참여도를 높이고 청년들의 다양한 활동 유도

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업대상 : 구정에 참여하는 만 19세 ~ 34세의 전국 청년
- 사업내용 : 구정에 참여하는 청년에게 활동에 따른 인센티브 지급
- 총사업비 : 277백만원(구비 277)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
277			277		66			66	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

☐ 세부추진내용

- 2022년 : 2023년 본예산 66,550천원 반영

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공 사업 추진
 - ▷ '23. 1월 ~ 3월 : 청년 포털 개설
 - ▷ '23. 4월 ~ 6월 : 체크카드 디자인 공모 추진
 - ▷ '23. 5월 ~ 7월 : 수영구&농협&조폐공사 3자 업무 협약
 - ▷ '23. 7월 ~ 12월 : 활동별 마일리지 적립 및 운영



아름다운 도시 행복한 수영

안전한 삶이 보장되는 안전수영



- | | |
|----|------------------------------------|
| 01 | 저소득층 어르신(70세 이상) 「건강효도비」 지급 |
| 02 | 노인복지관 및 어르신쉼터(경로당) 운영 활성화 및 지원 강화 |
| 03 | 밝고 안전한 야간보행 LED 가로등·보안등 100% 교체 추진 |
| 04 | 수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진 |
| 05 | 망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진 |
| 06 | 튼튼하고 안정된 활기찬 노후생활 지원 적극 추진 |
| 07 | 보훈가족 자긍심 고취! 예우 및 지원사업 지속 추진 |
| 08 | 장애인 맞춤형 복지 서비스 지속 강화 |
| 09 | 장애인 고속도로 할인카드 수수료 지원 |
| 10 | 백산허리길 도로확장 사업 조속 추진 |
| 11 | 노후 방범용 CCTV 고화질 개선 및 교체 |
| 12 | 안전 등하교 어린이 보행로 조성 |

2-1. 저소득층 어르신(70세이상) 건강효도비 지급

가족행복과 노인복지계 / 김진미 ☎ 610-4364

저소득 노인 건강효도비 추진을 위해 사회보장제도 신설협의 중이며(목표 진도율 50%) 보건복지부와 지속적으로 소통하여 사업추진을 할 수 있도록 노력하겠습니다

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 (매년 10월중, 연 1회)
- 지원대상 : 관내 70세 이상 저소득층 노인
 - ▷ 지원기준일 현재 수영구에 주소를 둔 국민기초수급자 및 차상위계층
- 사업내용 : 1인당 건강효도비 100천원/연 지원
- 총사업비 : 1,460백만원(구 1,460)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		15%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,460			1,460		340			340	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

☐ **세부추진내용**

○ 2022년

▷ '22. 12월 : '23년 본예산 편성

▷ '23. 현재 : 사회보장제도 신설 협의 중

☐ **문제점 및 개선방안**

○ 해당없음

☐ **향후추진계획**

○ 사회보장제도 협의 후 2023년도 건강효도비 대상자 선정 및 지원

2-2. 노인복지관 및 어르신쉼터(경로당) 운영 활성화 및 지원 강화

가족행복과 노인복지계 / 안선영 ☎ 610-4362, 김태은 ☎ 610-4368

노인복지관 및 어르신쉼터(경로당) 프로그램 개발 및 운영으로 어르신들의 건전한 여가 및 문화활동 지원함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 노인복지관(2개소) 및 경로당(90개소)
- 사업내용
 - ▷ 노인복지관 운영 활성화
 - 여가·일자리·건강증진 등 복지·교육·문화의 종합서비스 제공할 수 있도록 행정적·재정적 지원 강화
 - 수영구-광안노인복지관 연합 프로그램 개발(2022년~계속)
 - ▶ 수영구노인복지관과 광안노인복지관이 연합하여 합동 운영하는 프로그램을 개발하고 상설화하여 복지관 간 경계 없는 문화서비스 제공
 - 총 사업비 : 18,417백만원(국9,275, 시5,563, 구3,579)
 - ▷ 경로당 운영 활성화
 - 경로당 순회프로그램관리자 배치 및 다양한 경로당 특화 프로그램 지원을 통한 경로당 이용 활성화
 - 경로당 전담 만물수리공 운영으로 쾌적하고 안전한 경로당 조성
 - 경로당 회장 지역봉사 지도원 활동 강화
 - 총 사업비 : 3,720백만원(국465, 시895, 구2,360)
- 총사업비 : 22,137백만원(국비 9,740, 시비 6,458, 구비 5,939)

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		20%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
22,137	9,740	6,458	5,939		4,149	1,780	1,204	1,165	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
4,149	4,149				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 노인복지관 연합프로그램 행사 개발 및 문화서비스 제공
 - 청춘 골든벨 행사 개최 : 약 80여명 참석
- ▷ 경로당 특화 프로그램 운영 6개소
 - 나만의 이야기책 만들기 : 남촌, 금호어울림아파트, 동락
 - 터링으로 함께하는 어울림 프로그램 : 금련, 광안장수, 동방

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 경로당 특화 프로그램 운영을 위해서는 추가 예산 필요함

○ 개선방안

- ▷ 구비 추가 확보

☐ 향후추진계획

- 경로당 회원 대상으로 프로그램 욕구조사를 실시하여 경로당에 맞는 특화 프로그램 발굴하여 실시
- 다양한 플랫폼 활용 및 타 사업과 연계한 프로그램 적극 발굴

2-3. 밝고 안전한 야간보행 LED가로등보안등 100% 교체 추진

안전관리과 기전계 / 이광민 ☎ 610-4674, 유동우 ☎ 610-4671

2022년 LED 교체 목표량 616등 대비 709등을 교체하여 목표율을 15% 초과 달성하였으며, 에코수영 및 쾌적한 밤거리를 조성하기 위해 지속적으로 노력하고 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 관내 전역
- 사업내용 : 관내 일반조명등 1,775등을 LED조명등으로 교체
- 총사업비 : 840백만원(구비 840)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		40%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
840			840		569			569	

※ 2022년 투입액 289천원, 2023년 확보액 280천원

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
289	289				

☐ 세부추진내용

☐ 2022년

☐ ▶ 추진율 40%

- LED 광원 709등 교체하여 2022년 목표량 616등 대비 115% 달성
(2022. 12. 31. 기준)
- 도시조명시설 LED 보급률 : 77%(2021년) → 86.5%(2022년)

☐ 문제점 및 개선방안

☐ 해당없음

☐ 향후추진계획

- 2023~2024년 2년간 수영구 관내 친환경 조명인 LED광원으로 100% 교체하여 쾌적한 밤거리 확보 및 에코수영 조성에 기여.

2-4. 수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진

안전관리과 예방복구계 / 고태영 ☎ 610-4652

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 수영교차로 일원 침수피해 해소를 주민 생명과 재산권 보호를 위하는데 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업위치 : 수영구 민락동 143-32번지 일원
- 사업규모 : 유역분리 2구역, 저류조 V=6,400m³, 관거개선 L= 1,730m
- 사업내용 : 침수피해 저감을 위한 민락1 자연재해위험개선지구 정비사업 추진
- 협조부서(기관) : 건설과
- 총사업비 : 18,000백만원(국비 9,000, 시비 4,500, 구비 4,500)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진 여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
18,000	9,000	4,500	4,500	-	3,800	1,900	950	950	-

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
90	90				

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 5. : 행정안전부 실무협의(세종시)
- ▷ '22. 6. : 행정안전부 민간전문가 자문 시행
- ▷ '22. 7. : 행정안전부 전문가 자문회의
- ▷ '22. 8. : 행정안전부 전문가 자문회의 의견 검토 결과보고
사전설계검토(행정안전부) 심의 요청[기본설계(안)]
- ▷ '22.10. : 행정안전부 사전설계검토 심의[기본설계(안)] 결과 조건부 승인
- ▷ '22.12. : 사전설계 검토의견에 대한 조치 완료[기본설계(안)]

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 행정안전부 사전 설계검토 심의 결과 당초 제시한 사업(배수펌프장, 관로개수)의 효과가 크지 않으므로 우수저류조를 적용한 사업 효과 제시 필요

○ 개선방안

- ▷ 단기대책 및 장기대책 구분시행

[단기대책]

- 유역분리(2개소), 관거개선(L=1,730m)
- 감포로 우수저류조(L=6,400m³), 교통섬 펌프장(Q=720m³/3min, V=2,700m³)

[장기대책]

- 유역 내 개발사업 우수저감, 외부유역(망미) 유입량 저감
- 광안4, 민락2구역 저류조 설치

- ▷ 총사업비 변경 협의 180억원 → 220억원

□ 향후추진계획

- '23. 1. : 주민설명회, 설계안정성검토, 지하안전영향평가 등 실시
- '23. 2. : 행안부 사전설계검토 요청[실시설계(안)]
- '23. 3. : 설계VE용역, 도시계획시설 변경 협의 실시
- '23. 4. : 건설기술심의, 도로점용 및 굴착허가
- '23. 5. : 기본 및 실시설계용역 완료
- '23. 6~'24.12. : 공사 착공 및 사업 준공

2-5. 망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진

안전관리과 예방복구계 / 고태영 ☎ 610-4652

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 우리은행 일원 침수피해 해소를 주민 생명과 재산권 보호를 위하는데 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동 212-9번지 일원
- 사업규모 : 고지배수로 L=912m, 게이트펌프장 600m³/분, 관로정비 L=1,975m
- 사업내용 : 침수피해 저감을 위한 망미2 자연재해위험개선지구 정비사업 추진
- 협조부서(기관) : 건설과
- 총사업비 : 38,500백만원(국비 19,250, 시비 9,625, 구비 9,625)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진 여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		10%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
38,500	19,250	9,625	9,625		0				

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 2. : 망미2지구 자연재해위험개선지구 지정 고시
- ▷ '22. 3. : 국고보조금(23년 재해위험지역 정비사업) 신청
- ▷ '22. 9. : 사업 확정(행안부) 및 보조금 예산안 통보(가내시)
- ▷ '22.11.~12. : 기술용역 발주 계획 심의
- ▷ '22.12. : 용역 계약심사 요청

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- '23. 1. : 용역 계약심사 결과 및 PQ 세부평가기준 수립 검토보고
- '23. 2. : 기본 및 실시설계용역 계약의뢰
- '23. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '24. 4.~27.12. : 공사 착공 및 사업 준공

2-6. 든든하고 안정된 활기찬 노후생활 지원 적극 추진

가족행복과 노인복지계 / 안선영 ☎ 610-4362

고령친화도시 조성 연구용역 실시하여 고령친화도시 국제네트워크 가입을 위한 가이드라인 개발 및 3개년 실행계획 수립하여 고령친화도시 조성을 위한 정책 기반 마련함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업대상 : 고령친화도시(전 구민) 조성
- 사업내용 : 고령자들의 능동적 사회 참여 기반 마련을 위한 WHO 고령친화도시 국제네트워크 (GNAFCC) 인증
 - ▷ 고령친화도시 조성 연구용역 실시하여 고령친화도시 가이드라인 개발 및 3개년 실행계획 수립
 - ▷ 고령친화도시 국제네트워크 가입 및 인증
 - ▷ 연차별 실행계획에 따른 실행 및 평가지표에 따른 모니터링 실시
- 총사업비 : 70백만원(구 70)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
70			70		30			30	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
22	22				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22.12월 : 고령친화도시 조성 연구용역 완료
 - 고령친화도시 조성을 위한 가이드라인 개발 및 3개년 계획 수립

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 고령친화도시 조성을 위한 고령친화도시 조성 연구용역 완료하여 가이드라인 개발 및 3개년 추진 계획 수립 하였으나, WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입을 위해서는 영문번역 필요함

○ 개선방안

- ▷ 고령친화도시 가이드라인 및 3개년 추진계획 등 영문번역 후 2023년도 WHO 국제네트워크 가입 인증 추진

☐ 향후추진계획

- 고령친화도시 국제네트워크 가입을 위한 서류 영문번역 실시
- 고령친화도시 국제네트워크 가입 인증
- 고령친화도시 조성을 위한 실행계획 사업 추진

2-7. 보훈가족 자긍심 고취! 예우 및 지원사업 지속 추진

복지정책과 복지기획계 / 김경아 ☎ 610-4314

국가를 위하여 헌신한 국가유공자와 유족들의 희생정신과 영예를 기리고 국민의 애국정신 함양을 위해 보훈가족에 대한 지원 지속 추진

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업내용

- ▷ 보훈수당 지속 추진 및 참전유공자 명예수당 지원 대상자 확대
- ▷ 보훈단체 보조금 지원 확대
- ▷ 호국보훈의 달 기념행사 및 6.25 추모행사 확대
- ▷ 보훈회관 시설 및 비품 노후화에 따른 시설유지관리 분야 확대

○ 총사업비 : 7,083백만원(시비 5,999, 구비 1,084)

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
7,083		5,999	1,084		1,049		855	194	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,049	1,049				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 보훈수당 지원 및 참전유공자 명예수당 대상 확대를 위한 조례 개정
 - 참전·보훈명예수당, 참전유공자 사망위로금 지원
- ▷ 보훈단체 보조금 지원 및 2023년 본예산 증액 편성
 - 단체별 리무진 임차료 지원, 수영구보훈단체협의회 사업비 신규 지원
- ▷ 호국보훈의 달 행사 확대 “이시대 영웅 음악회” 2023년 본예산 편성
 - 행사규모 확대로 행사운영비 8,000천원 증액
- ▷ 보훈회관 시설 유지관리 분야 점진적 확대를 위한 2023년 본예산 편성
 - 노후화된 비품(컴퓨터, 복합기) 교체

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 보훈회관 미입주한 3개 단체(광복회, 특수임무유공자회, 재향군인회)
중 광복회 사무실 지원 필요

○ 개선방안

- ▷ 보훈회관 1층 6.25참전유공자회 사무실 중 일부 분리 공사하여
광복회 사무실 지원을 위한 별도 계획 수립 추진

☐ 향후추진계획

- 보훈단체 사업 지원 강화 및 보훈의 달 행사 확대, 보훈회관 시설
환경 개선으로 보훈가족의 자긍심 고취

2-8. 장애인 맞춤형 복지서비스 지속 강화

가족행복과 장애인복지계 / 오애경 ☎ 610-4162, 김지유 ☎ 610-4164

장애인 개인별 복합적 복지욕구에 부합하는 맞춤형 서비스 제공을 통해 기능 향상 및 복지증진에 기여함.

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구장애인복지관 및 지정 제공기관
- 사업내용
 - ▷ 경제적 부담으로 결식 우려가 높은 저소득 장애인에게 양질의 무료식사 정기 제공
 - ▷ 대중목욕탕 이용이 어려운 장애인을 위한 목욕탕 운영으로 건강 및 편의 증진
 - ▷ 성장기 장애아동의 인지·의사소통·기능향상 등을 돕는 발달재활 서비스 지원을 통한 사회적 돌봄 확대
 - ▷ 과중한 돌봄 부담을 가지고 있는 발달장애인 부모에게 양질의 전문적 상담 서비스를 제공하여 심리·정서적 안정감 향상
- 총사업비 : 3,143백만원(국비 2,004, 시비 1,050, 구비 89)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,143	2,004	1,050	89	0	1,027	654	340	33	0

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
503	503				

☐ 세부추진내용

○ 2022년 : 목표 진도율 20%

▷ 저소득 취약 계층 발굴 및 복지 욕구별 맞춤 지원

- 저소득장애인 무료식사 지원 : 1일 25명, 총291회

(무료점심, 대체식, 특식 제공)

- 장애인 목욕탕 운영 : 1,087명

▷ 발달장애인 가구 맞춤형 서비스 지원 (발달재활서비스, 부모상담)

- 2021년 12월(244명) 대비 2022년 12월(323명) 79명 증가

- 바우처 제공기관 확충 : 13개소(증 3개소)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

○ 저소득 장애인대상 양질의 한 끼 무료식사 제공으로 복지사각지대 해소 및 목욕탕 운영을 통한 장애인의 목욕욕구 해소·편익증진

▷ 다양한 매체를 통한 사업 홍보로 참여자 발굴 지속·강화

○ 발달장애인 가구 대상 종합적 재활서비스를 지원하여 기능향상 도모

▷ 분기별 대기자 관리 및 신규 이용자 선정을 통한 안정적 사업운영

2-9. 장애인 고속도로 할인카드 수수료 지원

가족행복과 장애인복지계 / 공경연 ☎ 610-4164

원활한 사업 수행을 위하여 지원계획 수립 및 사회보장제도 신설 협의, 예산 확보 등의 사전 절차를 완료하였음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업대상 : 장애인 통합복지카드(A형)를 신규 및 재발급하고자 하는 수영구 등록 장애인
- 사업규모 : 연 500명
- 사업내용 : 장애인 통합복지카드(A형) 발급수수료 4,000원 지원
- 총사업비 : 8백만원 (구 8)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
8			8		2			2	

연도별 사업비 집행액						
계	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
0						

☐ 세부추진내용

- 2022년 : 목표 진도율 30%
 - ▷ '22. 8월 : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료
 - ▷ '22.12월 : 사업비 2023년 본예산 편성 완료
- 사업 시행사항 안내(동 행정복지센터 및 전국 시·군·구)

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 수영구 등록 장애인에게 통합복지카드(A형) 발급수수료 지원

2-10. 백산허리길 도로확장 사업 조속 추진

건설과 토목계 / 허진오 ☎ 610-4692

민락동 수변공원, 광안리해수욕장 관광객 유입으로 인한 교통량 증가 및 위험도로 개선을 통해 주민, 관광객들에게 안전하고 아름다운 도로교통 환경 제공

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2023년
- 사업위치 : 수영구 민락동 335-1번지 일원
- 사업규모 : 위험도로 구조개선(L=611m, B=5~7m→20m)
- 총사업비 : 11,420백만원(국 5,000, 시 5,000, 구 720, 특교세 700)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		80%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
11,420	5,000	5,000	720	700	11,420	5,000	5,000	720	700

연도별 사업비 집행액					
계	기투자	2022	2023	2024	2025
8,679	7,064	1,615			

☐ 세부추진내용

- 2015년 ~ 2021년
 - ▷ '15. 2월 : 위험도로개선 사업대상지 선정(행정자치부)
 - ▷ '16.11월 : 도시관리계획 결정(변경)고시(도로폭 B=30~32m→20m)
 - ▷ '17.12월 : 실시설계용역 완료
 - 당초 : 총사업비 100억원(공사 67, 보상 29, 설계 4)
 - 변경 : 총사업비 170억원(공사 96, 보상 60, 설계 4, 감리 10)

- ▷ '18.10월 : 총사업비 변경 불가 통보(행정안전부, 市실→區시)
- ▷ '20.10월 : 실시설계(보완)용역 완료
 - 총사업비 108억원(공사 48, 보상 55, 설계 5)
- ▷ '21. 3월: 공사(1차) 착공

○ 2022년

- ▷ '22. 7월 : 공사(2차) 착공
- ▷ '22.12월 : 공사(1차) 준공

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 실시설계 및 감정평가 결과, 대규모 절·성토 및 구조물 설치에 따른 공사비 증가(67억원→96억원), 토지보상비 증가(29억원→60억원)로 총사업비 변경 요청(100억원→170억원, 행정안전부) 하였으나, 변경 불가에 따른 사업 지연
- ▷ 2022년 2월 市 시공감사 지적사항(옹벽 및 비탈면 안정성 검토 등) 검토 및 조치에 따른 추가 사업비 발생
- ▷ 원자재가 상승으로 인한 자재수급 불안정에 따른 실 공정 부진

○ 개선방안

- ▷ 도로 종단 경사 및 횡단 구성 변경을 통한 사업비 절감(60억원)
- ▷ 市 시공감사 지적사항 조치 및 토지 보상비, 원자재 급등 등으로 인한 공사비 부족분 17억원(토목 13, 전기 4) 발생
 - 특별교부세 신청 등 예산 확보 적극 노력
 - ⇒ 2022년 특별교부세 7억원, 구비(용도변경) 5억원 확보

□ 향후추진계획

- '23.12월 : 공사 준공

2-11. 노후 방범용 CCTV 고화질 개선 및 교체

안전관리과 스마트관제계 / 김채원 ☎ 610-4492

수영구 관내 노후 방범용 CCTV 카메라를 교체하여, 개선된 성능으로 범죄와 재난으로부터 안전한 도시를 조성코자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 관내
- 사업규모 : 방범용CCTV 카메라 195대(회전형 160, 고정형 35)
- 사업내용 : 내용연수 7년경과 노후 CCTV카메라 교체
- 총사업비 : 351백만원(시비 32, 구비 319)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		35%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
351		32	319		118	55	63		

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
118	118				

☐ 세부추진내용

○ 2022년 : 68대 교체

- ▷ 구방법 CCTV 교체 : 회전형 29대
- ▷ 시방법 CCTV 교체(1차) : 회전형 17대
- ▷ 시방법 CCTV 교체(2차) : 회전형 9대, 고정형 13대

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 카메라 내용연수 도래 전 장애 발생

○ 개선방안

- ▷ 카메라 수리 및 교체

☐ 향후추진계획

- 방범용 CCTV 카메라 교체 추진으로 공약사항 이행
- 내구연한(7년)지난 카메라 우선 교체 시행

2-12. 안전 등하교 어린이 보행로 조성

교통행정과 교통행정계 / 장우경 ☎ 610-4556

어린이 보호구역 확대 정비를 통하여 안전한 통학로 보행환경을 조성하여 교통사고 및 안전사고를 사전에 방지하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 어린이보호구역 39개소
- 사업내용 : 어린이보호구역 내 시설물 및 보행환경 개선
- 총사업비 : 2,766(국 563, 시 1,078, 구 1,125)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		15%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,766	563	1,078	1,125		1,566	263	478	825	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
676	676				

☐ 세부추진내용

○ 2022년 : 어린이보호구역 6개소(초등학교 5, 어린이집 1) 개선

▷ 초등학교 5개소

- 기 간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 대 상 : 광남, 남천, 수영, 민안, 민락
- 사업비 : 416백만원

▷ 어린이집 1개소

- 기 간 : 2022. 2월 ~ 7월
- 대 상 : 수영동산어린이집(팔도시장 일원)
- 사업비 : 200백만원

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

- 지역교통환경개선(어린이보호구역) 사업비 대상지 검토 및 사업비 추가 신청
- 어린이보호구역 개선사업 지속 추진



아름다운 도시 행복한 수영

시대를 앞서가는 미래수영



- 01 광안리 해변 수질개선 끝판왕! 남천·광안 분류식 하수관로 신설
- 02 광안리 해변 백사장 복원 연안정비사업 추진
- 03 수영강 휴먼브릿지 조성사업 조속 추진
- 04 걷는 길이 즐거운 테마 도심 갈매길 조성
- 05 미래 수영 발전을 위한 2040 수영구 장기발전계획 수립
- 06 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진
- 07 동네골목 구석까지 깨끗하게! 친환경 전기소형청소차량 도입

3-1. 광안리 해변 수질개선 끝판왕! 남천·광안 분류식 하수관로 신설

건설과 하수계 / 김성훈 ☎ 610-4942

수영구민의 생활환경과 광안리해변 수질개선을 위하여 광안·남천동 일원의 합류식 하수관로를 분류식으로 정비

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 광안, 남천동 일원
- 사업규모 : 하수관로 신설(D80~300mm) L=22.9km, 배수설비 1,698가구
- 사업내용 : 하수관로 신설(확충)
- 총사업비 : 48,091백만원(국비 13,424, 시비 34,667)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
48,091	13,424	34,667	-	-	7,324	781	6,543	-	-

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
962	962				

☐ 세부추진내용

- 2022년
 - ▷ 8월 : 공사 및 감리업체 선정
 - ▷ 10월 : 도로관리심의회 개최
 - ▷ 12월 : 남천동 남천어린이집 일원 공사 중

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 2026. 8월 : 공사 준공

3-2. 광안리4지구 연안정비사업

건설과 도시계획계 / 박상준 ☎ 610-4712

해수면 상승, 고파랑 증가 등 기후변화로 인하여 연안침식 지속·심화에 따른 재해로부터 안전한 연안 공간 마련

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업위치 : 광안리해변
- 사업규모 : 양빈 $V=50,000\text{m}^3$
- 총사업비 : 4,440백만원(국비 3,108, 시비 399, 구비 933)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		10%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,440	3,108	400	932		310	217	46.5	46.5	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
149	149				

☐ 세부추진내용

- 2022년
 - ▷ '22.04. : 기본 및 실시설계용역 착수, 용역 착수보고회
 - ▷ '22.07. : 용역 중간보고회(1차)
 - ▷ '22.11. : 용역 중간보고회(2차)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 연안정비기본계획 상 3개년도에 걸쳐 공사를 시행하여 2025년 말 완료 예정

○ 개선방안

- ▷ 경제성 및 양빈효과를 고려, 사업비 조기 확보 등 양빈사업 단축 시행

☐ 향후추진계획

○ 2023년

- ▷ '23.04. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2023 ~ 2025년

- ▷ 양빈사업 추진

3-3. 수영강 휴먼브릿지 조성사업 조속 추진

건설과 토목계 / 허진오 ☎ 610-4692

테마도심 갈맷길 사업(맞기행길, 역사문화 이야기길)과 연계하여 걷기 좋은 친환경 보행도시 수영을 완성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 4월 ~ 2025년 12월
- 사업위치 : 수영강 일원(수영강 현대아파트~영화의 전당 일원)
- 사업규모 : 보행전용교(L=214m, B=7~18m) 및 탐방로 구축
- 총사업비 : 29,000백만원(시 29,000)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
29,000		29,000			29,000		29,000		

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
4,540	4,540				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 2022. 04. 기본 및 실시설계용역 착수
- ▷ 2022. 06. 건설기술심의위원회 심의
- ▷ 2022. 08. 투자심사
- ▷ 2022. 09. 설계의 안전성 검토(국토안전관리원)
총사업비 변경(16,935백만원 → 29,000백만원)
※ 변경사유 : 사업규모 변경 (B=4~10m → 7~18m)
- ▷ 2022. 10. 공사업무 이관(2022.10.07)
- ▷ 2022. 12. 시공단계의 건설사업관리계획 심의, 건설사업관리용역
계약심사, 조달청 구매규격 사전공개, 일상감사
공사계약

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 2023. 01. 공사 착공 및 기공식
- 2023. 02. 건설사업관리용역 착수
- 2025. 12. 공사 준공

3-4. 걷는 길이 즐거운 테마 도심 갈맷길 조성

행정지원과 생활체육계 / 손정완 ☎ 610-4792

수시 보고회 개최 및 사업대상지 현장 검증 등을 통한 차질 없는 설계 용역을 완료하고 2023년 상반기 중 착공 예정

☐ 사업개요

사 업 명	① 오후 맛 기행길	② 수영 역사문화 이야기길
기 간	2022. 1월 ~ 2023. 12월	2022. 1월 ~ 2023. 12월
구 간	대남교차로~뽕천동~광안리해변~널구지공원	망미동~F1963~수영동 일원
내 용	- 널구지 공원 및 KBS앞 교통섬 정비 - 수영강변 갈맷길 노후 벽면 정비 - 각종 안내사인 및 표지판 설치	- 수영교 진입 교통섬 판옥선 설치 - F1963 맞은편 경사로 테마로드 조성 - 수영사적공원 주변 배수로 등 정비
사 업 비	1,969백만원(시 1,477 구 492)	1,500백만원(시 1,125 구 375)
협조부서	일자리경제과, 안전관리과, 건설과	

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		20%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,469		2,602	867		2,088		1,566	522	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
131	131				

☐ 세부추진내용

☐ 2022년

- ▷ 2022. 02. : 구청장 주재 아이디어 발굴 회의 개최
- ▷ 2022. 03. : 도심갈맷길 조성사업 추진계획 수립
- ▷ 2022. 04. : 도심갈맷길 조성사업 실시설계 용역 발주
- ▷ 2022. 08. : 설계용역 착수보고회 개최
- ▷ 2022. 11. : 1차 중간보고회
- ▷ 2022. 12. : 2차 중간보고회

☐ 문제점 및 개선방안

- ☐ 해당없음

☐ 향후추진계획

- ☐ 2023년 상반기 : 사업비 잔액 확보 예정(시비 교부 예정)
- ☐ 2023. 3월 : 설계 용역 완료
- ☐ 2023. 4월 : 공사 발주 예정

3-5. 미래수영 발전을 위한 2040 수영구 장기발전계획 수립

기획전략과 기획정책계 / 김현희 ☎ 610-4012

협상에 의한 계약 방식으로 용역업체 선정·계약 후 착수보고회 및 실무추진단 간담회 개최, 키워드 조사 실시, 외부 자문위원 워크숍 개최 등 계획에 따라 차질 없이 추진 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 용역기관 : (재)부산연구원
- 사업범위
 - ▷ 시간범위 : 약 20년(기준연도 2022, 목표연도 2040)
 - ▷ 공간범위 : 수영구 전역(10.21km²) 및 인접지역 일부 포함
- 사업내용 : 지역현황 종합 분석 및 부문별 중장기 발전계획 수립
- 총사업비 : 240백만원 (구비 240)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도


(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
240			240		240			240	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
120	120				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 4월 : 입찰공고  협상에 의한 계약
- ▷ '22. 5월 : 우선협상대상자와 협상 완료
- ▷ '22. 6월 : 과업 착수
- ▷ '22. 8월 : 착수보고회 개최
- ▷ '22. 9월 : 실무추진단 간담회 개최
- ▷ '22.11~12월 : 키워드 조사 실시
- ▷ '22.12월 : 외부 자문위원 워크숍 개최

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- '23. 2월 : 중간보고회 개최, 구민 아이디어 공모전
- '23. 5월 : 최종보고회 개최
- '23. 6월 : 과업 완료 및 최종 보고서 제출

3-6. 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진

스마트도시과 도시재생기획계 / 박명이 ☎ 610-4922

국토교통부 도시재생사업 공모를 통해 부산 유일 특화재생형 도시
재생 공모사업에 선정되어 주거환경 개선 등 지역 경쟁력 확보

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사업위치 : 망미동 804-1번지(망미종합시장) 일원
- 사업규모 : 면적 101,000m²
- 사업내용 : 도시재생활성화계획 수립 및 도시재생사업 추진
- 협조부서(기관) : 평생교육과, 일자리경제과, 문화관광과 등
- 총사업비 : 25,242백만원 (국 12,000, 시 6,000, 구 6,000, 추가구비 1,242)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		10%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
25,242	12,000	6,000	7,242		25,242	12,000	6,000	7,242	

연도별 사업비 집행액					
계	2021~2022	2023	2024	2025	2026
3,638	3,638				

☐ 세부추진내용

☐ 2022년

- ▷ '22. 8~9월 : 주민공청회 개최, 구의회 의견청취
- ▷ '22.9~12월 : 도시재생 공모사업 신청 및 평가(서면·현장발표, 적격심사)
- ▷ '22. 11월 : 망미동 도시재생활성화 계획안 수립
- ▷ '22. 12월 : 국토교통부 도시재생공모사업 선정

☐ 문제점 및 개선방안

☐ 문제점(미흡한점)

- ▷ 지역주민 역량강화를 위한 S/W부분 사업은 지자체 자체 예산으로 편성

☐ 개선방안

- ▷ 추가 구비 1,242백만원 편성하여 S/W부분 사업 수행

☐ 향후추진계획

- 부산광역시 도시재생위원회 심의, 도시재생활성화계획 고시
- 거점시설별 행정협의, 사전검토, 기본 및 실시계획

3-7. 동네골목 구석까지 깨끗하게! 친환경 전기소형청소차량 도입

자원순환과 자원순환행정계 / 김병준 ☎ 610-4437

동네 구석구석 효율적인 청소와 미세먼지 저감을 통해 구민들의 쾌적한 생활환경 조성에 기여하기 위한 친환경 전기소형노면청소차 도입을 정상적으로 완료함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년
- 사업위치 : 부산광역시 수영구
- 사업내용 : 친환경 전기소형노면청소차 1대 도입
- 총사업비 : 225백만원 (국비 50, 구비 175)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
○				100%


- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
225	50		175		225	50		175	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
200	200				

☐ 세부추진내용

- 2022년 : 소형 전기노면청소차 도입 완료, 진도율 100%
- ▷ 차량 구매 비용 2차 추가경정 예산 반영 : 2022. 9.26.
- ▷ 국비 보조금 신청서 제출 : 2022. 9.26.  市 탄소중립정책과
- ▷ 국비보조금 교부 결정 : 2022.10.18.
 - ※ 국비 50%, 구비 50%, 국비 50백만원 한도
- ▷ 노면 청소차량 최종 선정 및 구매 의뢰 : 2022.10.27.
 - 선정차량 : 크린텍社 크린스카이 2.0K
- ▷ 차량 인수 : 2022.12.19.
- ▷ 市 탄소중립정책과 국비 정산 보고서 제출 : 2022.12.27.
- ▷ 소요예산 : 201,925,680원(차량 200,275,680, 충전기 1,650,000)

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 도입 차량 청소 업무 활용

04

아름다운 도시 행복한 수영

역사와 첨단기술의 공존 관광수영



- 01 부산대표 야간관광 킬러콘텐츠! 광안리 M-드론라이트쇼
- 02 광안리 SUP! 우리나라 최고의 SUP 메카로 조성
- 03 민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진
- 04 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성사업 추진
- 05 동래고읍성 프로젝트 추진
- 06 민락수변공원! 가족친화 건전여가문화공간으로 재탄생
- 07 민락동 청구마트 부지 조속 개발 추진 건의
- 08 아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립

4-1. 부산 대표 야간관광 킬러콘텐츠! 광안리 M 드론라이트쇼

스마트시티과 스마트시티드론계 / 김정선 ☎ 610-4882

매주 다양한 주제로 500대 이상의 드론군집쇼 개최, 매주 토요일 2회 상설공연을 통한 안정적인 야간 관광상품 운영으로 지역상권 활성화 견인 및 고용 증대 효과 창출

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사업위치 : 광안리해변 일원
- 사업내용 : 주제에 맞는 500대 이상의 드론군집비행(총 52주 100회)
 - ▷ (상설공연) 500대 48주 96회, (특별공연) 1500대 4주 4회
 - ▷ 드론프리포즈 8회, 드론쇼 전용 홈페이지 운영, 중앙지 신문광고 등 홍보
- 총사업비 : 12,6000백만원(시비 4,000 구비 6,750, 특교금 1,850)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
12,600		4,000	6,750	1,850	4,600			2,750	1,850

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,072	1,072				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 공연개최 실적 : 총 37일 68회
- ▷ 운영대수 : 300대(4일 8회), 500대(30일 57회), 1000대(1일 1회),
1050대(1일 1회), 1500대(1일 1회)
- ▷ 이벤트 개최 : LOVE 프리포즈(2일 4회), 패밀리 프리포즈 공모전
- ▷ 드론코딩교육 및 드론 페스티벌 개최, 드론쇼 전용 홈페이지 개설

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- 2023. 1~5월 : 2023년 행사 용역 계약 추진
- 2023. 5월 : 행사 안전관리계획 심의 및 추진계획 수립
- 2023. 6월~2024. 5월 : 2023년 행사 용역 수행
- 2023. 7월 : 2024년 시비보조금 확보 추진

4-2. 광안리 SUP! 우리나라 최고의 SUP 메카로 조성

문화관광과 해양스포츠계 / 송수호 ☎ 610-4952

공모사업 2개, 협업특교세 1개 선정 및 대한민국 해양레저 산업 대상 해양레저활성화 부문 대상 수상 등 광안리 SUP를 SUP 메카로 조성하는데 크게 기여하였음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 광안리해변 일원
- 사업내용
 - ▷ SUP 주요대회 집중 유치
 - ▷ 광안리 SUPrise 특화사업 개발을 통한 브랜드화
 - ▷ 지역주민 중심의 해양스포츠 프로그램 개발
- 협조부서(기관) : 부산해양경찰서
- 총사업비 : 10,400백만원(국 1,600 구 8,800)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10,400	1,600		8,800		4,400	1,600		2,800	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
2,000	2,000				

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 주요 SUP 대회 개최
 - APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN 개최
 - APP WORLD TOUR 대표 선발전 개최
- ▷ 광안리 SUPrise 특화사업 개발에 따른 이색 프로그램 개최
 - 제3회 남극 펭귄 SUP대회 개최
 - 광안리 SUPrise 대학교 대항전 개최
 - 산학연관 협력 이을프로젝트 '바다 위 영화극장' 운영
 - 광안리 LED SUP Moonlight Tour 개최
 - 광안리 SUPrise 해변 요가 및 SUP 체험 교실 운영
- ▷ 지역주민 중심의 해양스포츠 프로그램 운영
 - 2022 수영구민 SUP 대회
 - 수영구민과 함께하는 SUP 기반의 안전체험 교육
- ▷ 기타 추진 사항
 - 광안리 SUP 관문 설치
 - 이색패들 보관대 1식 설치 및 구조선 1척 구매 등

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 수상레저법으로 인해 야간 해양레저 스포츠 관광사업 및 각종 해양레포츠 사업의 원활한 추진을 위해서는 부산해양경찰서 등과 긴밀한 협조체계 구축 필요

○ 개선방안

- ▷ 부산해양경찰서 등과 월 1회 회의 등으로 긴밀한 협조체계 구축
- ▷ 자문회의단 구성 시 부산해양경찰서 수상레저계장 참여

□ 향후추진계획

- '23년 사업 추진을 위한 유관기관 회의 실시
- '23년 광안리 SUP 특화사업 세부계획 수립
- 선정된 공모사업 예산 반영 및 시비 반영을 위한 투자심사 의뢰

4-3. 민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진

교통행정과 교통행정계 / 김명옥 ☎ 610-4552

광안리 일대 지구단위계획 변경 이후 해안가 소규모 주거시설 급증에 따른 관광지 일원 주차 및 교통난 악화

국내 대표 관광지인 광안리의 단체관광객을 유치할 위한 대규모 버스전용 주차장 조성으로 쾌적한 주차환경마련 및 관광인프라 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업위치 : 민락동 113-46, 50 (민락수변로17번길 60)
- 사업규모 : 대지 6,393㎡, 주차전용건물 신축(철골조 2층3단)
- 사업내용 : 민락매립지 공영주차장 증설(128면→300여면)
- 총사업비 : 13,000(국비 200, 시비 5,400, 구비 7,400)

□ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		10%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
13,000	200	5,400	7,400		1,200	200	80	920	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
22	22				

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 2월 : 기본계획 수립
- ▷ '22. 5~8월 : 건축기획설계용역 추진
- ▷ '22. 7월 : 주민설명회 개최
- ▷ '22.11월 : 市 공공건축 심의위원회 심의
- ▷ '22.12월 : 市 용역계약심사

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 수상관광호텔 사업계획 승인 시 주차장 증설 후 기부채납이 계획되어 있어 연계 추진하고자 하였으나, '21. 8월 수상관광호텔 준공기한 연장신청 건에 대해 해당 부서에서 불가 회신하여 자체 사업비 확보, 직접 사업추진으로 전환함에 따라 사업 지연
 - 수상관광호텔 : 착공신고('18. 6. 14.), 준공기한('22. 6. 13.)
 - '22. 6. 13. 준공일을 지키지 못하고 준공기간 연장(~'24. 2월) 요청하였으나 불가 회신
- ▷ 지방재정투자사업 심사 조건부 승인에 따른 조건이행(주민설명회 개최 등) 및 '21. 2월 계획 확정 시 누락되었던 사전행정절차(공공건축심의) 이행으로 당초계획보다 사업추진이 다소 지연됨
- ▷ 공공건축심의를 위해 실시한 건축기획용역 결과, 사업비 50억 추가소요 예상됨(80억원 → 130억원)

○ 개선방안

- ▷ 자체 사업비 확보를 통한 직접 시행사업 적극 추진

□ 향후추진계획

- '23. 1 ~ 8. : 실시설계용역
- '23.10. ~ '25. 6. : 공사 계약 및 착공, 공사 시행
- '25. 6. : 공사 준공

4-4. 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성 사업 추진

문화관광과 문화도시기획계 / 이우철 ☎ 610-4512

수영구 문화도시조성 사업 추진 1년차 추진 목표인 예비 문화도시 지정 성과 달성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2028년
- 사업위치 : 수영구 전역
- 사업규모 : 4대 전략 12개 세부사업 추진
- 사업내용

사업구분	사업명	사업 주요내용
만나고 (시민의 연결)	[공론] 다시 어방	골목 평상포럼(시민의제)과 칸막이 너머포럼(행정과제) 운영을 통해 도출된 이슈를 매년 어방총회에서 심화하여 10대 지역 의제선정
	[커뮤니티] 수영 소동	다양한 문화적 욕구를 지닌 시민 주체를 커뮤니티 활동 지원을 통해 발굴하고 지역사회에 연결
	[공간] 10분 문화권	지역 내 공간부족 문제를 공공-민간 협약을 통해 해결하고 협약에 참여하는 민간공간에 인센티브 제공
배우고 (지역 자원과 성장)	[교육] 골목 학교	골목 곳곳 문화자원을 활용한 교육과정 운영을 통해 시민들이 경험하고, 배우고, 실행을 통해 성장
	[연구] 궁리 수영	지역 주요 현안에 대해 발굴·심화하는 연구, 문화도시 등 주요 사업 평가 및 제안하는 연구 진행
	[교류] 똑똑 문화도시	부울경 등 지역내외 지역문화 관점을 확대하고 이슈를 공유할 도시 탐방 교류 및 도시교류 캠프 개최
일하고 (문화생태계 구축)	[활동] 누구나 실험실	지역과 사회문제에 대해 시민들이 직접 문제를 찾고 해결하는 사회문제 실험 발굴 및 지원
	[창작] 노니는 유(遊)	수영의 역사, 전통 자원의 재창조, 새로운 창작 활동 및 콘텐츠 생산 지원
	[문화일자리] 수영 앨리	문화 관련 일거리를 새롭게 찾고, 일거리와 사람을 연결하는 플랫폼 행사 개최 및 단계별 컨설팅 제공
어우러진다 (혁신적인 도시브랜딩)	[공유] 수영라이프 스타일축제	다양한 라이프스타일 활동, 시민들의 창작과 커뮤니티 활동을 바탕으로 시민들이 만드는 축제 개최
	[기반] 수영시민 문화기금	지역 지속기반 마련을 위해 행정-기업-시민 재원으로 만드는 수영시민문화기금 모델 개발 및 운영
	[확산] 수영라이프 스타일플랫폼	휴먼웨어, 소프트웨어, 하드웨어 등 지역자산 연결을 확대하고 응축하는 플랫폼 운영을 통해 도시브랜드 구축
문화도시 센터 / 운영		문화도시 센터, 거버넌스 등 운영

- 총사업비 : 21,500백만원(국비 9,500, 시비 4,750, 구비 7,250)

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		50%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,000	-	-	1,000		1,056	-	-	1,056	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,050	1,050				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 제5차 예비 문화도시 지정 공모 추진
 - 사업계획서 제출 : 2022. 6.
 - 현장실사 : 2022. 8.
 - 최종발표회 참가 : 2022. 9.
 - 주요성과 : 제5차 예비문화도시 지정
- ▷ 주민거버넌스 구축
 - 시민기획단 구성 및 운영
 - 어방총회 연 2회 개최
- ▷ 준비도시 12개 사업 추진
 - 사업비 : 815백만원
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
 - 주요성과 : 12개 사업 추진 완료
- ▷ 문화도시지원센터 조직 구성
 - 조직 인력 확충 및 사업 추진을 위한 조직 안정화
전담 전문인력 2명 → 4명

☐ **문제점 및 개선방안**

- 해당없음

☐ **향후추진계획**

- 2023년 제5차 문화도시 지정 공모 추진
 - ▷ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 9.
 - 사업내용 : 4대 비전 12개 사업
 - 사 업 비 : 1,050백만원
 - ▷ 5차 문화도시 지정 공모서 제출 : 2023. 9월

4-5. 동래고읍성 프로젝트

문화관광과 문화도시기획계 / 이우철 ☎ 610-4512

천 년 전 해양문화중심지 수영의 가치 발굴을 위한 학술연구용역 추진 및 완료

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 망미동, 수영동, 민락동 일원
- 사업규모
 - ▷ 위치적 범위 : 동래고읍성터, 배산성터, 옥련선원, 항구시설, 정과정 등
 - ▷ 시간적 범위 : 거칠산국(또는 삼국시대) ~ 조선 초기
- 사업내용
 - ▷ 동래고읍성 역주사업 등 학술 연구 진행
 - ▷ 학술대회 등 국내외 교수 및 전문가 초청 학술행사 개최
 - ▷ 동래고읍성에 대한 주민 의식 함양을 위한 홍보
 - ▷ 동래고읍성 연계 문화행사 개최
- 총사업비 : 550백만원(구비 550)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
150			150		150			150	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
140	140				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 동래고읍성 문헌조사 및 역주사업 등 학술연구용역 추진
 - 용역기간 : 2022. 3. ~ 2022. 12.
 - 용역금액 : 139.9백만원
 - 용역내용 : 동래고읍성 문헌조사 및 역주사업
 - 추진결과
 - 국내본 역주본, 국외본 역주본 발간
 - 동래고읍성 요약본 발간
 - 동래고읍성 포럼 개최(2회)
 - 동래고읍성 학계이슈화를 위한 논문 발간(4건)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 동래고읍성 부지 대부분이 주거지 내 위치하고 있어 발굴 등 실물 발굴의 한계
- ▷ 동래고읍성터 일부분(병무청일원)만 존재하고 있어 지역주민의 동래고읍성에 대한 인식 부족

○ 개선방안

- ▷ 동래고읍성 홍보 강화
 - 동래고읍성 홍보를 위한 주민 축제 등 개최

☐ 향후추진계획

- 동래고읍성 관련 학계 이슈화 및 학술포럼 개최
- 주민 홍보를 위한 지역축제 개최 방안 검토 등

4-6. 민락수변공원!가족친화 건전여가문화공간으로 재탄생

도시관리과 도시해변관리계 / 이현옥 ☎ 610-4727

건강증진과 건강증진계 / 박지예 ☎ 610-5662

민락수변공원의 각종 무질서를 해결하고 아름다운 시민휴식 공간을 제공하고자 민락수변공원 금주구역 지정 및 가족친화 건전여가문화 공간 조성 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 민락수변공원(민락동 110-19번지 일원)
- 사업내용 : 민락수변공원 금주구역 지정 및 가족친화 건전여가문화공간 조성
- 총사업비 : 1,282백만원(특별조정교부금 50, 구비 1,232)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,282			1,232	50	72			22	50

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
72	72				

☐ 세부추진내용

- 2022년

부서	추진실적
도시관리과	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 민락수변공원 통합적 조사분석 연구용역 추진 ▣ 민락수변공원 경관개선 디자인 용역 추진
건강증진과	<ul style="list-style-type: none"> ▣ 「수영구 건전한 음주문화 환경 조성 및 지원에 관한 조례」 전부개정 ▣ 금연·금주단속원(2명) 채용완료 ▣ 2023년도 본예산에 홍보비(구비) 편성(20,000천원) ▣ 민락수변공원 금주구역 지정 계획 수립

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 도시관리과 : 민락수변공원은 명칭은 공원이나 공유수면과 경관녹지로 구성되어 있으며 특히 자연재해위험개선지구로 지정되어 있고 경관녹지 특성상 각종 시설물 설치와 개발에 제약이 있음.
- ▷ 건강증진과 : 음주에 관대한 사회 통념상 금주구역 지정이 과도한 행정행위로 여겨져 금주구역 지정 및 운영에 대한 반발 우려

○ 개선방안

- ▷ 도시관리과 : 많은 방문객들이 찾는 곳인 만큼 관련 법령 및 규정을 충분히 검토 후 최대한의 편의시설 등을 설치하고자 함.
- ▷ 건강증진과 : 금주구역 운영 필요성에 대한 공감대 형성 및 홍보
 - 민간 전문기관의 설문조사 및 빅데이터 분석, 토론회, 건강생활 실천협의회 안건 상정을 통해 금주구역 지정에 대한 우호적 여론 조성
 - 다양한 홍보매체 활용, 공공장소에서의 금주 필요성 적극 홍보

□ 향후추진계획

○ 도시관리과

- ▷ 2023. 상반기 : 용역 마무리 및 적용 검토, 사례 조사·벤치마킹 및 종합추진 계획 수립
- ▷ 2023. 하반기~ : 가족친화 전전여가문화공간 조성 세부 사업 추진

○ 건강증진과

- ▷ 2023. 2. : 토론회 및 수영구 건강생활실천협의회 개최
- ▷ 2023. 3. : 금주구역 지정 고시·공고
- ▷ 2023. 5. : 금주구역 운영, 음주행위 계도 및 홍보(광고매체 등)

4-7. 민락동 청구마트 부지 조속 개발 추진 건의

기획전략과 기획정책계 / 김현희 ☎ 610-4012

부산시 기획담당관 정책회의 시 '구)청구마트 부지 활용방안 수립과 조속한 추진' 내용의 건의사항 전달

☐ 사업개요

- 위 치 : 수영구 민락동 110-23번지
- 면 적 : 6,105㎡ (대, 1,874평)
- 도시계획
 - 준주거지역(건폐율 60% 이하, 용적률 500% 이하)
 - 지구단위계획구역, 중점경관관리구역, 최고높이 10층
 - 권장용도(판매·영업시설)
- 활용현황 : 나대지
- 재산가액 : 276.92억 [공시지가 4,536천 원/㎡ '22.1월 기준]
- 협조부서(기관) : 부산시
- 총사업비 : 비예산

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도 : 비예산

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 부산시 기획담당관 정책회의 시 건의사항 전달
 - 지역특색을 반영한 공공이용시설(해양문화관광융합센터) 건립 건의
 - (사업예시) 부산시 해양관광산업발전 연구기관 및 관련 문화시설 입주, 해양레저체험시설, 문화공연장, 해양도서관 등

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 민간 매각 또는 민간투자사업 유치 시 사업성에 치중한 난개발 우려

○ 개선방안

- ▷ 공공성을 감안한 민간제안 위주의 검토 및 유치 지속 요청
- ▷ 국회의원, 시구의원 등 지역 내 영향력이 있는 인사들과 긴밀한 협조

☐ 향후추진계획

- 부산시장 구 방문 행사, 시 소관부서 핵심회의, 확대간부회의 등 다양한 통로를 통해 지속 건의

4-8. 아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립

자원순환과 환경정화계 / 홍영재 ☎ 610-4442

사업에 대한 건축전문가를 통한 다각적인 검토 사전 연구용역을 실시하려고 하였으나, 예산심의 과정에서 사업규모 등에 대한 입장 차이로 2023년 본예산을 확보하지 못함. '23년 1차 추경예산 확보하여, 신속히 용역을 진행할 계획임

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 광안리해변 공중화장실(광안해변로 138) *협진태양아파트 앞
- 사업규모 : 부지면적 150㎡, 건축물 연면적 100㎡
- 사업내용 : 광안리해변 주변 경관과 조화를 이루는 세계 최고의 명품화장실 건립
- 협조부서 : 건축과
- 총사업비 : 1,224백만원(구비 1,224)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
			○	5%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,224			1,224		0				

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 「아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립」 사전 연구용역 건의
 - 건축전문가를 통한 사업의 다각적 검토 사전 연구용역 건의
(‘22. 9.16. 구청장결재)
- ▷ 사전 연구용역비 2023년도 본예산 확보 준비 등

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 사전 연구용역비 2023년도 본예산 확보 미흡
 - 「아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립」 공약사업에 대한
구의회와의 사업규모 및 디자인 등에 대한 입장 차이 존재

○ 개선방안

- ▷ 사업규모 등에 대한 구의원과의 입장 조율
 - 구의회와 입장 조율 후 2023년 1차 추경예산 확보

☐ 향후추진계획

○ 사업검토 사전 연구용역 예산확보 및 실시

- ▷ 1차 추경예산 확보 후 신속히 사전 연구용역 실시



아름다운 도시 행복한 수영

일과 삶이 조화로운 경제수영



- | | |
|----|-------------------------------|
| 01 | 소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원 |
| 02 | 수영구 소규모 음식점 음식물 쓰레기 무상 수거 |
| 03 | 전통시장 침수방지 차수판 설치사업 적극 추진 |
| 04 | 수영구민생활안전보험 보장 종목 지속 확대 |
| 05 | 수영구 일자리종합센터 운영 활성화 및 기능 강화 |
| 06 | 대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원 |
| 07 | 골목상권 회복 및 소상공인 지원 확대 |
| 08 | 전통시장 경쟁력 강화 및 상권 활성화 적극 지원 |

5-1. 소상공인 영업용 전기차(전기이륜차포함) 구입비 지원

환경위생과 환경지도계 / 김한범 ☎ 610-4392

소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원을 위한 지원계획 수립 및 2023년 본예산 확보 등 계획에 따라 차질 없이 사업 추진 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업규모 : 총 40대 (전기자동차 20, 전기이륜차 20)
 - ▷ 전기자동차 100만원/대, 전기이륜차 30만원/대
- 사업내용 : 소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원
- 총사업비 : 114백만원(구비 114)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
26				26	26				26

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

☐ 세부추진내용

- 2022년
 - ▷ '22. 6월 : 지원계획 수립
 - ▷ '22.12월 : 2023년 본예산 편성

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 지원금 신청 시 소상공인기본법에 따른 소상공인 해당 여부를 확인하여 소상공인 확인서를 발급받아 제출하여야 함

○ 개선방안

- ▷ 소상공인 해당 여부 확인에 대한 안내 및 홍보 철저

☐ 향후추진계획

○ 부산광역시 전기자동차 및 전기이륜차 보급사업 공고 후 수영구 공고 및 사업 시행

- ▷ 부산광역시 전기자동차 및 전기이륜차 보급사업의 보조금을 지급 받은 자 중 소상공인을 대상으로 접수 시작

5-2. 수영구 소규모 음식점 음식물쓰레기 무상 수거

자원순환과 자원재활용계 / 배운주 ☎ 610-4452

소규모 음식점의 경제적 부담을 완화하여 지역 상권 회복 및 지역 경제 활성화에 기여하여 장사하기 좋은 수영구의 이미지를 부각시키고 ‘아름다운 도시, 행복한 수영’ 만들기에 일조함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업규모 : 200㎡ 미만 소규모 일반·휴게음식점 3,000여 개소
- 사업내용 : 소규모 음식점 음식물류폐기물 무상 수거
- 총사업비 : 비예산 (세입감소 : 음식물쓰레기 납부필증 판매 수입)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진 여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		30%

- 사업비 투자정도 : 비예산

☐ 세부추진내용

- 2022년
 - ▷ 9월 ~ 12월 : 무상수거 근거 조례 개정 및 공포
 - 수영구 음식물류폐기물의 발생억제, 수집운반 및 재활용에 관한 조례 제10조제3항5호
 - 상기 같은 조례 시행규칙 제6조3호
 - ▷ 12월 : 수영구 소규모 음식점 음식물쓰레기 무상수거 기본계획 수립
무상수거 대상지 전 업소에 공문 발송 및 대국민 홍보
사업시행 안내 언론보도

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후추진계획

- '23.1.1. 소규모 음식점 음식물쓰레기 무상수거 시행
- 무상수거 대상 명단 지속적으로 관리

5-3. 전통시장 침수방지 차수판 설치사업 적극 추진

안전관리과 예방복구계 / 고태영 ☎ 610-4652

집중호우, 태풍 피해로부터 건축물 등의 침수피해를 방지하기 위해 침수방지시설 설치를 지원함에 그 목적이 있음

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 관내 침수이력이 있는 주택, 소상공인 건축물
- 사업규모 : 5년간 약 320개소 지원
- 사업내용 : 침수방지시설(차수판) 설치비용의 90% 지원
- 협조부서(기관) : 일자리경제과
- 총사업비 : 450백만원(구비 450)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
450			450		250			250	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
50	50				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ 36건 58개소 설치완료

- 망미중앙시장 25건 41개소, 감포로 일원 6건 11개소, 그 외 5건 6개소

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

▷ '22년 힌남노 태풍으로 인한 구민의 침수피해에 대한 관심도 증가에 따른 차수판 사업 추진 확대 필요

▷ 공사 발주하여 사업 추진 시 계약된 업체에서 태풍 및 집중호우(7월)전에 차수판 설치 완료가 어려움

○ 개선방안

▷ '22년 대비 5천만원에서 2억원으로 예산 확대에 따른 조속한 사업 추진 예정

▷ 차수판 지원을 공사 발주하여 설치 지원에서 보조금 지급으로 변경하여 다양한 업체 참여를 통한 우기(7월) 전에 사업 조기 추진 가능

☐ 향후추진계획

○ '23. 1. : 신청 접수

○ '23. 2. : 대상지 사전조사 및 설치대상 결정 및 통보

○ '23. 3.~6. : 차수판 지원 사업 시행

5-4. 수영구민 생활안전보험 보장 종목 지속 확대

안전관리과 재난관리계 / 조건 ☎ 610-4646

각종 재난과 사고로부터 피해를 입은 구민의 생활안정 기여를 위한 수영구민 생활안전보험 보장항목 지속 확대 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2026년
- 사업대상 : 수영구에 주민등록 되어 있는 모든 구민
(거소 및 등록외국인 포함)
- 보장내용 : 자연재해, 익사사고 사망 등 13개 항목
- 사업내용 : 보장항목 내 사고 발생 시 타 보험, 타 지역에서 발생한 사고
관계없이 보장 가능하여 피해 구민의 생활안정에 기여
- 총사업비 : 442백만원(구비 442)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
442			442		244			244	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
47	47				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ 2023년도 수영구민 안전보험 가입추진 16개 항목 보장
 - 한국지방재정공제회 가입가능 보장항목 전년대비 4개 추가
 - 온열질환 진단비, 뺑소니/무보험차 상해후유장해, 개인형 이동장치 상해사망, 개인형 이동장치 상해후유장해

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 2023년 물가상승으로 인한 보험요율 5% ~ 10% 상향
- ▷ 2022년부터 부산시 시민안전보험 운영
 - 보장내용 중복 방지를 위한 市 가입항목 미가입 → 보장항목 축소

○ 개선방안

- ▷ 보장항목 유지·확대를 위해 보험료 예산 확대편성 요구
 - 2022년 47백만원 → 2023년 60백만원
- ▷ 매년 신설 담보 적극 가입 추진

☐ 향후추진계획

- '23.~'26. : 보장항목 지속 확대로 강화된 재난대비 지원체계 구축
 - ▷ 연차별 전년 대비 보장항목 지속 확대 추진

5-5. 수영구 일자리종합센터 운영 활성화 및 기능 강화

일자리경제과 일자리창출계 / 윤미영 ☎ 610-4826

수영구 일자리종합센터 활성화를 통한 최상의 고용서비스 제공
및 창업 기반 마련

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 1층 일자리종합센터
- 사업내용
 - ▷ 일자리종합센터 운영 기능 강화
 - 현장 중심 인력 양성을 통한 원스톱 민간 취업 연계 지원
 - 사업별 전담인력 운영으로 구인구직 미스매치 해소
 - 구직자 비대면 화상면접 공간 제공 및 동행 면접 지원
 - ▷ 취·창업 지원 서비스 강화
 - 구직자 취업역량 강화 및 일자리 연계형 교육 연4회 추진
 - 특화사업 카카오톡채널 운영을 통한 맞춤형 일자리 정보 제공
 - 창업아카데미, 창업특강 등 기초 창업가 지원
- 총사업비 : 673백만원(시비 181, 구비 492)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
	○			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
673		181	492		177		123	54	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
165	165				

☐ 세부추진내용

☐ 2022년

▷ 일자리종합센터 운영 활성화

1) 호텔서비스 전문인력 양성사업 추진

- 운영기간 : 2022. 3월 ~ 12월
- 운영내용 : 호텔서비스업에 대한 실무중심 교육 훈련 통한 인력 양성 후 원스톱 취업 연계
- 운영실적 : 7기 과정 운영, 89명 수료, 79명 취업
- 운영성과 : 2022년 구·군 맞춤형 일자리창출 지원사업 평가 최우수

2) 중·장년층 취업특강 운영

- 운영기간 : 2022. 6월 ~ 11월
- 운영과정 : '내일찾고' 취업특강 4회, 산모·신생아 건강 관리사 양성과정 2회, 호텔 객실관리사 양성과정 1회
- 운영실적 : 7회 운영, 103명 수료, 40명 취업

▷ 일자리종합센터 기능 강화

- 일자리 종합센터 운영실적

(‘22. 12. 31.기준, 단위 : 개, 명)

2022년 일자리종합센터 운영 실적					
발굴기업	발굴 일자리 (구인인원)	구직상담	구직등록	취업연계	창업상담
1,562	3,413	26,963	3,309	964	591

- 취·창업 지원 프로그램 운영 : 구인 구직 만남의 날(8회), 동행면접(9회), 창업특강(3회), 창업아카데미(2회) 운영 등

☐ 문제점 및 개선방안

☐ 해당없음

☐ 향후추진계획

☐ 2023년 구·군 맞춤형 일자리 창출 지원사업 공모

- 원스톱 취업 호텔서비스 전문인력 양성사업

5-6. 대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원

일자리경제과 일자리창출계 / 윤미영 ☎ 610-4826

대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원으로 구민 취업률 제고를 통한 일과 삶이 조화로운 경제 수영 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원
 - ▷ 청 년 : 창업육성센터 운영 등 청년 취·창업 역량 강화사업 추진
 - ▷ 여 성 : 산모·신생아 건강관리사 양성과정 등 재취업 교육 통한 취업연계
 - ▷ 중장년 : 고령자경비원 고용유지 지원금 지급 등 고용안정 사업 지속 추진
- 총사업비 : 1,395백만원(구비 1,395)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		80%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,395			1,395		725			725	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
654	654				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

1) (청년) 청년행정인턴 사업 운영

- ▷ 운영기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- ▷ 사업대상 : 수영구 거주 만19세~34세 이하의 미취업 청년
- ▷ 운영실적 : 19개 부서, 31개 사업장, 40명 채용, 36명 수료

2) (여성) 산모·신생아 건강관리사 양성사업

- ▷ 운영기간 : 2022. 7월 , 10월, 2주간 2회 운영
- ▷ 운영내용 : ‘산모신생아 건강관리사’ 양성과정 교육 실시 후 수료자 대상 일자리종합센터 연계 및 취업 지원
- ▷ 운영실적 : 2회 운영, 36명 수료, 15명 취업

3) (중장년) 공동주택 고령자 경비원 고용유지 지원사업

- ▷ 사업기간 : 2021. 10월 ~ 계속
- ▷ 사업내용 : 고령자경비원을 고용유지·창출한 공동주택의 경비원 1명 평균 연봉의 30%범위 내, 2년간 고용유지 지원금 지원
- ▷ 지원실적 : 18개소, 81백만원 지원

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

○ 대상별 다양한 일자리 창출 사업 지속 발굴

5-7. 골목상권 회복 및 소상공인 지원 확대

일자리경제과 지역경제계 / 신청원 ☎ 610-4472

골목상권 회복 및 소상공인 지원으로 지역경제를 활성화 하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 전역
- 사업내용
 - ▷ 골목상권 활성화 기본계획 수립 용역 추진
 - 구 전역 상권에 대한 기초 현황조사 및 현황분석
 - 상권별 특성에 따른 맞춤형 상권 활성화 계획수립
 - 수영구 골목상권 발전을 위한 장기 비전 제시
 - ▷ 소상공인 지원
 - 소상공인 지원 범위를 넓히기 위한 조례 개정
 - 소상공인 지원 제도 안내 책자 제작
 - 소상공인 경영 컨설팅 지원
 - 착한가격업소 소규모 환경개선 사업 지원
- 총사업비 : 208백만원(구비 208)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		60%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
208			208		59			59	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
59	59				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ 수영구 골목상권 활성화 기본계획 수립 용역 추진

- 수영구 전역 기초 현황조사 및 분석
- 1차 8개동 15개 지역 26개 골목 조사 및 분석
 - 5개지역 15개골목 골목형상점가 지정 가능 밀집도 확인
- 상권별 특성에 따른 맞춤형 상권 활성화 계획
- 단계적 추진계획 마련
 - 기반구축 → 활력강화 → 상권브랜드화 → 지속적 활성화
 - (2022) (2023) (2024~)

▷ 소상공인 지원

- 수영구 소상공인 지원에 관한 조례 개정 : '22. 12. 20.
- 착한가격업소 환경개선 지원 : 실내장판 교체 등 8개소 14백만원
- 방역패스 적용업체 방역물품지원금 지급 : 1,947건 190백만원
- 소상공인 임대료 인하 건물주 재산세 지원 : 96건 97백만원
- 정부 소상공인 방역지원금 및 손실보상금 지원 : 행정명령이행
확인서 발급 지원 등

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

- '23. 2월 : 소상공인 경영 컨설팅 지원 협약 체결(서민금융진흥원)
- '23. 4월 : 소상공인 경영 컨설팅 신청 접수·지원(예산 소진 시까지)
소상공인 안내 책자 제작
- '23.연중 : 착한가격업소 환경개선 지원

5-8. 전통시장 경쟁력 강화 및 상권 활성화 적극 지원

일자리경제과 지역경제계 / 김종환 ☎ 610-4475

지역문화·관광자원을 연계한 시장 고유의 특성을 집중 육성하고자 문화관광형 및 특성화시장 육성사업을 추진하였으며, 전통시장 경쟁력 강화를 위해 시설현대화사업에 매진함.

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사업위치 : 관내 전통시장
- 사업규모 : 관내 전통시장 10개소(특성화시장 2, 시설개선사업 8)
- 사업내용 : 문화관광형 육성사업, 특성화시장 육성사업, 전통시장 시설개선사업
- 총사업비 : 2,093백만원(국비 678, 시비 902, 구비 445, 기타 68)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		60%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,093	678	901.5	445.5	68	2,093	678	901.5	445.5	68

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,145	1,145				

□ 세부추진내용

○ 2022년

▷ 민락골목시장 문화관광형 육성사업

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 12월
- 사업대상 : 민락골목시장
- 추진실적 : 중기부 사업계획서 승인신청, 관광특화상품 개발, 공동디자인 개선
- 사업비 : 440백만원(국비 264, 시비 88, 구비 88)

▷ 망미중앙시장 디지털 전통시장 육성사업

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 12월
- 사업대상 : 망미중앙시장
- 추진실적 : 중기부 사업계획서 승인신청, 협동조합 설립, 모바일장보기 서비스 고도화
- 사업비 : 150백만원(국비 75, 시비 37.5, 구비 37.5)

▷ 전통시장 시설개선사업

- 사업기간 : 2022. 7월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 광안시장 등 8개소
- 추진실적 : 소규모 환경개선사업 및 시설현대화사업
- 사업비 : 555백만원(시비 382.5, 구비 140.5, 자부담 32)

(단위 : 백만원)

시 장 명	사 업 내 용	사업비	비 고
합 계		555	
소 계		230	소규모 환경개선
광안시장	노후 천막 교체	50	"
세흥시장	전면부 셔터 교체	34	"
수영건설시장	시장사무실, 소방시설 개·보수	40	"
삼익비치A상가시장	소방 물탱크 보수	22	"
수영팔도시장	소방시설 보강	22	"
남천해변시장	소방시설 개·보수	11	"
민락씨랜드시장	시설물 개·보수	11	"
망미중앙시장	CCTV 교체	40	"
소 계		325	시설현대화
망미중앙시장	증발냉방장치 제작 설치	325	"

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 전통시장 환경개선 사업의 경우 소규모 전통시장은 영세한 노인 등이 운영하는 점포와 자부담(10%)이 사업비에 포함되어 있어 사업추진에 어려움이 있음

○ 개선방안

- ▷ 소규모 전통시장은 필요한 공용부분과 소방 관련 시설 등은 구비로 사업추진 필요

☐ 향후추진계획

- 전통시장 소규모 환경개선사업 및 시설현대화사업 추진을 위해 국·시비 예산 확보에 최선을 다하고자 함.



아름다운 도시 행복한 수영

모두가 부러워할 명품수영



- 01 구민 복지서비스 향상! 복지하나로센터 건립
- 02 망미국민체육센터 건립
- 03 망미평생학습문화센터 건립
- 04 재개발(9곳)·재건축(5곳)사업 적극 지원 및 추진
- 05 수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진
- 06 노후 동 행정복지센터 재건립
- 07 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진

6-1. 구민 복지서비스 향상! 복지하나로 센터 건립

재무과 재산관리계 / 윤기영 ☎ 610-4512

건립 부지 확보 및 건축기획용역을 완료하였으나, 사업 목적에 부합하는 다기능 복합청사 건립을 위해 대상 부지 중 상향을 통해 용적률을 완화하는 절차를 진행 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2028년
- 사업위치 : 부산광역시 수영구 광안동 735-4
- 사업규모 : 대지 915.5㎡ , 연면적 4,052.40㎡, 지하2층/지상5층
- 사업내용 : 복지와 공공시설의 복합화로 복지생활권 커뮤니티 공간 조성
- 협조부서(기관) : 건설과, 기획전략과
- 총사업비 : 18,071백만원(구비 18,071) *부지매입비 2,775 포함

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		5%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산(2023년)				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
18,071			18,071		0				

연도별 사업비 집행액									
계	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2,814	2,775	39							

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 9월 : 건축기획용역 완료
- ▷ '22.10월 : 대상부지 도시관리계획 변경(종 상향) 건의(부산시)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 공공청사 본연의 행정기능 외 증가하는 복지수요에 대비하여 문화, 복지, 교육 등 복합기능을 수행하는 복지하나로센터 건립이 필요하나 좁은 대지면적으로 다양한 복지수요 대응에 한계

○ 개선방안

- ▷ 용적률 완화를 위해 대상 부지 종 상향 추진

☐ 향후추진계획

- '23년 : 2030부산도시관리계획(재정비) 신청으로 해당부지의 종 상향 (제2종일반주거⇒제3종일반주거) 추진(건설과-23279, '22. 9.30.)
- '24년 : 복지하나로 센터 건립 설계 및 각종심의 완료
- '25년~'29년 : 공사 진행 및 완료

6-2. 망미국민체육센터 건립

행정지원과 생활체육계 / 김동현 ☎ 610-4791

건립 부지 매입을 완료하고, 관련법령에 따른 사전절차 이행 중
으로 계획된 일정에 따라 정상 추진 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 망미동 774-276
- 사업규모 : 대지 2,374㎡, 연면적 7,081㎡, 지하3층/지상2층
- 사업내용 : 생활밀착형(일반형) 국민체육센터 건립
- 협조부서 : 건축과
- 총사업비 : 44,899백만원 (국비 3,000, 시비 3,000, 구비 38,899)
- 시설계획(안)

층별	면적(㎡)	주요용도
계	7,081(2,146평)	
지하3층	1,041 (316평)	기계실
지하2층	1,720 (521평)	수영장, 부대시설
지하1층	1,720 (521평)	주차장
1층	1,300 (394평)	헬스장, 필라테스, 다목적실
2층	1,300 (394평)	농구장, 교육실, 샤워실
옥외	1,345 (407평)	풋살장, 정원 * 면적 합산 제외

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		5%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
44,899	3,000	3,000	38,899		6,353			6,353	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
6,353	6,353				

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ 2022. 12. 16. 건립부지 매입 완료(6,353백만원)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 해당없음

☐ 향후추진계획

- '23. 1월 건립 기본계획 수립, 신규투자사업 사전심사(부산시)
- '23. 3월 국민체육센터 건립 공모 신청
- '23. 9월 공모 선정
- '23. 9~10월 중앙(지방)재정 투자심사 및 24년도 본예산 편성(계속비)
- '24. 1~2월 공공건축심의
- '24. 3~12월 설계 공모, 기본 및 실시설계
- '24. 3월 공사 착공
- '26. 12월 공사 준공

6-3. 망미평생학습문화센터 건립

평생교육과 평생학습계 / 장은영 ☎ 610-3922

학습·문화시설이 상대적으로 소외된 망미·수영권역에 망미평생 학습문화센터 건립을 위하여 기본계획을 수립하고, 부지 선정을 위하여 협의 중

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동
- 사업규모 : 대지 859.8㎡, 연면적 1,891㎡ *예정(변경가능)
- 사업내용 : 망미평생학습문화센터 건립
- 총사업비 : 8,700백만원 (구 8,700)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		5%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
8,700			8,700		0				

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
0					

☐ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 6월 기본계획 수립
- ▷ '22. 8~12월 부지선정 협의

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 부지 선정
 - 건립 예정 부지(망미동 590-3, 4번지)의 망미7재개발정비구역 편입 예정
 - 망미동 일대 대부분 재개발 사업 추진으로 인근 주택 가격 상승과 재개발구역 편입으로 건축 부지 선정에 어려움

○ 개선방안

- ▷ 부지 확보
 - 망미7재개발정비구역 내 평생학습문화센터 건립 부지 확보 협의
 - 생활SOC 복합시설화 검토(망미국민체육센터 내 포함, 복합시설화) 등

☐ 향후추진계획

- 망미7재개발정비구역 내에 망미평생학습문화센터 건립을 위하여 건축과 등 유관부서(기관)와 협의 추진

6-4. 재개발·재건축 사업 적극 지원 및 추진

건축과 재개발계 / 임방현 ☎ 610-4662

관내 재개발·재건축 등 정비사업 추진에 대한 주민들의 관심이 증대하고 있어, 매뉴얼 제작 및 관계자 교육 등 각종 행정지원을 통한 투명하고 공공성 있는 정비사업 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수영구 관내
- 사업내용
 - ▷ 사전타당성 검토 “원스톱 라운드테이블 방식” 업무처리
 - 사전타당성 검토 신청서 접수 시 사전검토대상 협의부서와 대면회의 개최
 - ▷ “정비사업 시민 자문단” 운영
 - 정비사업 구역 내 대립, 갈등 및 분쟁 등을 해소하기 위해 정비사업 시민 자문단(전문가+공무원)을 구성하여 맞춤형 추진방향 및 대안 제시
 - ▷ “정비사업 매뉴얼” 제작
 - 정비사업 관련 매뉴얼 제작, 신규 사업추진구역 배포 및 행정복지센터 비치
 - ▷ 정비사업 관련 “정기적인 관계자 교육”
 - 관련 전문가 초빙, 정기(연2회 이상) 및 수시 정비사업 설명회·관담회 개최
- 총사업비 : 비예산

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

사업내용	추진여부				추진 공정률(%)
	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
계					60%
매뉴얼 제작	○				100%
관계자 교육			○		20%

- 사업비 투자정도 : 비예산

☐ 세부추진내용

○ 2022년

▷ 매뉴얼 제작(1회)

- 소규모주택정비사업 매뉴얼 제작 및 배포('22.08.26.)

▷ 관계자 교육(4회)

- 정비구역 지정 주민설명회 개최
 - 민락2('22.03.28.), 광안3('22.04.12.), 수영1('22.07.20.)
- 소규모주택정비사업 설명회 개최('22.08.30.)

☐ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 소규모주택정비사업 설명회 개최 시 주민 참석률 저조(55인 참석)

○ 개선방안

- ▷ 추후 설명회 개최 전 행정복지센터 등 협조 등을 통한 적극 홍보

☐ 향후추진계획

- 계속적으로 공약사업 내용을 적극 추진하여 정비사업을 통한 공공성 확보, 정비사업 관련 분쟁 해소, 주민의 알권리 확보 및 투명성 제고

6-5. 수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진

건축과 건축계 / 이보한 ☎ 610-4595

건설과 도시계획계 / 최원철 ☎ 610-4711

관내 경찰서 부재에 따른 치안서비스의 질적 하락 해소를 위한 수영경찰서 건립

신축하는 수영경찰서의 교통 수요 증가를 고려 원활한 진·출입을 위하여 수미로와 연결하는 진입로를 확장

☐ 사업개요

사 업 명	수영경찰서 신축공사	수영경찰서 진입도로 개설공사
사업기간	2016년 ~ 2025년	2020년 ~ 2022년
사업위치	수영동 352-8번지 일원	수영동 472-41번지 일원
사업규모	A=8,242.6㎡	L=45m, B=12m
총사업비	39,016백만원 [국 39,016]	2,050백만원 [구 2,050]
사업주체	부산경찰청	수영구

☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

사업내용	추진여부				추진 공정률(%)
	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
계					53%
경찰서 신축			○		5%
진입도로 개설	○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

총사업비					투입예산					비고
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	
41,066	39,016	0	2,050	0	3,875	1,832	0	2,043	0	계
39,016	39,016				1,832	1,832				경찰서 신축
2,050			2,050		2,043			2,043		진입도로 개설

연도별 사업비 집행액						비고
계	2021	2022	2023	2024	2025	
3,875	778	3,097	0	0	0	계
1,832	703	1,129				경찰서 신축
2,043	75	1,968				진입도로 개설

☐ 세부추진내용

○ 수영경찰서 신축 공사

▷ 2022년

- '22.09. : 공용건축물 신축 협의승인
- '22.10. : 실시설계 완료

○ 수영경찰서 진입도로 개설공사

▷ 2022년

- '22.03. : 수용재결 결정(수용개시일 2022. 5. 9.)
- '22.08. : 공사 착공
- '22.12. : 공사 준공

☐ 문제점 및 개선방안

- 해당없음

☐ 향후계획

- 수영경찰서 신축공사를 위한 관련 절차 협조
- 도로 개설 구간 지속적 유지관리

6-6. 노후 동 행정복지센터 재건립

행정지원과 자치행정계 / 남지윤 ☎ 610-4112

30년 이상 경과한 노후 동사를 주민들의 의견을 반영하여 다양한 행정수요에 대처할 수 있도록 건립하고자 연차별 추진계획에 따라 적합하게 수행

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 남천1동·수영동 행정복지센터
- 사업내용 : 노후 동 행정복지센터 재건립
- 총사업비 : 11,040백만원(구비 11,040)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		10%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
11,040			11,040		10			10	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
10		10			

□ 세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 1월 : 수영동사 재건립 기본계획 수립
- ▷ '22.12월 : 수영동사 건축기획용역비 편성(2023년 본예산)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 남천동 일대 공시지가 급등 및 유흥지 부족 등으로 남천1동 행정복지센터 재건립에 적합한 부지 확보 어려움

○ 개선방안

- ▷ 남천1동 신규 행정복지센터 부지 확보를 위해 주민 및 인근 부동산 적극 활용, 부지 확보 노력

□ 향후추진계획

○ '23. 3월 : 수영동사 재건립 건축기획 용역 추진

○ '23.12월 : 수영동사 재건립 사업비 확보(2024년 본예산 편성)

- ▷ 건축기획용역 및 사업계획 사전검토, 기본실시설계 공모 결과에 따른 재건립 사업비 확보
 - '24년 본예산 공사비 확보
 - '24년 수영동 임시동사 이전 추진

○ '24년

- ▷ 수영동사 공사 발주 및 착공
- ▷ 남천1동 신축 동사 부지 확보 및 부지매입비 예산 편성

○ '25년 : 수영동 신축 동사 준공 및 동사 이전

6-7. 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진

행정지원과 생활체육계 / 김현리 ☎ 610-4795

수영구 스포츠문화타운 이용자 및 지역 주민들을 위한 부설주차장 건립 절차를 충실히 이행하여 차질 없이 추진 중이며, 유관부서(기관)와의 공종별 유기적 협조를 통한 원활한 공사 진행 및 준공 예정

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- 사업위치 : 수영구 수영로521번길 77(광안동 1333)
- 사업규모 : 건축면적 921.75㎡, 연면적 2,741.52㎡
(3층 4단 철골조, 100면)
- 사업내용 : 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 공사
- 협조부서(기관) : 건축과, 재무과, 안전관리과
- 총사업비 : 3,722백만원(구비 3,722)

☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2022.12.31.현재
		○		10%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,722			3,722		3,722			3,722	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
289	289				

☐ 세부추진내용

- 2022년 : 계약심사 및 설계 완료, 공사계약 체결
 - ▷ '22.11.07. 계약심사 완료
 - ▷ '22.11.22. 설계용역 완료
 - ▷ '22.12.15. 공사계약 체결
 - ▷ '22.12.29. 공사 설계변경 계약 체결

☐ 문제점 및 개선방안

- 문제점(미흡한점)
 - ▷ 공사 중 임시 주차장(부설주차장 부지) 사용 불가에 따른 이용자 불편
- 개선방안
 - ▷ 기존 주차장 차량 2·5부제 실시로 동시간대 주차 밀집도 감소

☐ 향후추진계획

- '23. 2. 공사 착공
- '23. 9. 공사 준공