

2-12. 안전 등하교 어린이 보행로 조성

교통행정과 교통행정계 / 장우경 ☎ 610-4556

어린이 보호구역 확대 정비를 통하여 안전한 통학로 보행환경을 조성하여 교통사고 및 안전사고를 사전에 방지하고자 함

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 어린이보호구역 39개소
- 사업내용 : 어린이보호구역 내 시설물 및 보행환경 개선
- 총사업비 : 2,546(국비 263, 시비 578, 구비 1,705)
*당초 사업비 : 2,830(국비 1,263, 시비 878, 구비 689)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
		○		79.5%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,546	263	578	1,705		1,946	263	578	1,105	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
1,405	614	791			

세부추진내용

- 2022년 : 어린이보호구역 6개소(초등학교 5, 어린이집 1) 개선
 - ▷ 기 간 : 2022. 2. ~ 12.
 - ▷ 대 상
 - 초등학교(5개소) : 광남, 남천, 수영, 민안, 민락
 - 어린이집(1개소) : 수영동산어린이집(팔도시장 일원)
 - ▷ 사업비 : 614백만원
- 2023년 : 어린이보호구역 15개소(초등학교 7, 유치원·어린이집 각 4) 개선
 - ▷ 어린이보호구역 개선 : 10개소(초등학교 2, 유치원·어린이집 각 4)
 - 기 간 : '23. 2. ~ 8.
 - 대 상 : 수영·광안 초등학교, 남부산·천사·분도·수영로 유치원, 에덴·동성큰사랑·수아&영이·수영동산아이사랑 어린이집 일원
 - 사업비 : 341백만원
 - ▷ 어린이보호구역 보행환경 개선 : 초등학교 3개소
 - 기 간 : '23. 2. ~ 9.
 - 대 상 : 배산·민안·수영 초등학교 일원
 - 사업비 : 350백만원
 - ▷ 어린이 등하굣길 인도 펜스 설치 : 초등학교 2개소
 - 기 간 : 2023. 5.
 - 대 상 : 남천·민락 초등학교 일원
 - 사업비 : 100백만원

문제점 및 개선방안

- 해당없음

향후추진계획

- 지역교통환경개선(어린이보호구역)사업 대상지 검토 및 사업비 추가 신청
- 어린이보호구역 개선사업 지속 추진